Счет-фактура № 0044 от 16.05.11 (1)

Поставщик: ТОО "Контакт" **(2)**

РНН и его адрес: 430100004380, Адрес: г.Актау, 5-7-80 свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000185 от 25.09.09 БИН 000540002896 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ686010231000007932 в МФ АО Народный Банк, г. Актау, БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контакт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 29.03.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контакт): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): село Мангистау, здание Общественных организации
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: "Мұнайлы аудандық сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі **(10)**

РНН и адрес покупателя: 430 800 000 372 село Мангистау, здание Общественных организации (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN4308000, код 4662755, Мунайлинское районное управление казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области. БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п\п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внешнего электроснабжения от ГПП-110/6 кВ "СКЗ" до села Мангистау	шт.	1	52 884 615,00	52 884 615,00	12%	6 346 154,00	59 230 769,00		
Всего по счету:								59 230 769,00		

Руководитель организации Казбагаров Е.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАН (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Волкова Е.И.
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) поставщику.

...ы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемксі

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Контакт"

Договор № 45 от 29.03. 2011г.

А К Т № 2 от 16.05.2011г.

приемки выполненных работ за май 2011 года

по строительству объекта: " Строительство внешнего электроснабжения от ГПП-110/6 кВ "СКЗ" до села Мангистау"

№	Обоснов.	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство двухцепной ВЛ-6 от п/ст 110/6 кВ "СКЗ" до проектируемой КРУН-6 кв (2-3)				
		1.Строительные работы				
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	66	1534,11	101251
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	3155,76	9467
3	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	4836,53	14510
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2	205	245,44	50315
		3.Материалы				
5	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	8,2	313500,00	2570700
6	СПРАЙСТ	Траверсы стальные ТМ19	шт	48	4015,56	192747
7	СПРАЙСТ	Оттяжка ОТ4	шт	11	4308,59	47395
8	СПРАЙСТ	Изолятор ШФ20-Г	шт	33	244,48	8068
9	СПРАЙСТ	Колпачек К-6	шт	33	12,35	408
10	СПРАЙСТ	Изолятор ПСД 70-Е	шт	1013	647,07	655482
11	СПРАЙСТ	Зажим НБ-2	шт	204	481,58	98242
12	СПРАЙСТ	Зажим ПГН1-5	шт	281	164,24	46151
13	СПРАЙСТ	Зажим ПГН2-6	шт	297	144,48	42911
14	СПРАЙСТ	Зажим ПГН3-5	шт	297	316,10	93882
15	СПРАЙСТ	Серьга СРС-7-16	шт	310	171,63	53205
16	СПРАЙСТ	Разрядник РВО-10	шт	6	1445,84	8675
17	СПРАЙСТ	Зажим аппаратный А1А-70-7	шт	6	370,34	2222
18	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	2	14300,00	28600
		Строительство КРУН-6 кВ (2-5)				
		1.Оборудование и монтаж				
19	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии К-8М с вакуумными выключателями	шт	14	4686,00	65604
20	СПРАЙСТ	Комплектное распределительное устройство наружной установки серии К-8М, напряжением 6 кв., двухсекционное, состоящее из 14-ти ячеек, в том числе 6 ячеек-отходящие линии, с ТСН ввод - воздушный, вывод- кабельный снизу	к-т	1	15741278,60	15741279
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50	61,90	3095
22	С11011-880 Изм. и	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	т	0,06	78600,00	4716
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	330,10	1981

		Строительные работы Фундаменты под КРУН				
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,87	27,84	358
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,43	218,93	313
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,56	134,10	1282
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	8,4	687,86	5778
28	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	12	302,09	3625
29	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	2,4	25600,00	61440
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,32	245,44	5478
		Сетчатое ограждение				
31	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	44,88	704,43	31615
32	Е0109-62-2	Изготовление стоек СТ-1 построечных условиях и на производственных базах	т	0,532	8077,36	4297
33	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РМ-350	м2	13,49	489,77	6607
34	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2	140,09	280
35	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	4	836,00	3344
36	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	98,87	34,73	3433
		Замена трансформатораторов в существующих ТП и КТП (2-7)				
37	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1	2854,40	2854
38	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	12	3526,70	42320
39	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	шт	6	3873,10	23239
40	Ц0108-1-4	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА	шт	4	4968,00	19872
		2.Оборудование и монтаж				
41	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1	8859,00	8859
42	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	12	11093,00	133116
43	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	шт	6	12180,00	73080
44	Ц0108-1-4	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА	шт	4	15734,00	62936
45	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	шт	2	467000,00	934000

		Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	1	323400,00	323400
47	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	шт	2	117500,00	235000

Всего	21827432
С накладными расходами	23812561
С ненормир.и непред.затр.6%	25241315
С времен.зд. и сооруж. 2,8%	25948071
С зимним удорож. 0,95%	26194578
С затратами на выслугу лет и дополнит.отпусками 1,4%	26561302
В ценах 2011г.К=1,952	51847662
Налоги, сборы, обязат плат2%	1036953
Всего:	52884615
НДС 12%:	6346154
Всего:	59230769

Сдал:
Директор ТОО "Контакт"

Е.Ж. Казбагаров

Принял:
Начальник "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемксі

А.Б. Коразов

Технический надзор
ТОО "Шанырак Строй Сервис"

С.К. Тлеукулов