Заказчик: **КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№102 от 04.07.2017 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания школы, который находится ЮКО, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.А.Молдагулова №1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц включительно, всего		В отчетном месяце, в том числе НДС	
	без НДС	без НДС	без НДС	без НДС
Затраты подрядчика	5999000	5999000	5999000	5999000
Всего по объекту	5999000	5999000	5999000	5999000
Итого к оплате	**5999000**	**5999000**	**5999000**	**5999000**

Заказчик:
КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"

Директор _____ **Турганбаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Председатель _____ **Байжанов М.Ж.**

Заказчик: **КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№102 от 04.07.2017 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания школы, который находится ЮКО, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.А.Молдагулова №1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц включительно, всего		В отчетном месяце, в том числе НДС	
	без НДС	без НДС	без НДС	без НДС
Затраты подрядчика	5999000	5999000	5999000	5999000
Всего по объекту	5999000	5999000	5999000	5999000
Итого к оплате	**5999000**	**5999000**	**5999000**	**5999000**

Заказчик:
КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"

Директор _____ **Турганбаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Председатель _____ **Байжанов М.Ж.**

Заказчик: **КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"** Форма 2

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **№102 от 04.07.2017 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания школы, который находится ЮКО, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.А.Молдагулова №1**

А К Т №1

выполненных работ за август 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Учебный корпус, столовая, актовый зал						
1	**Е12-060101-2301 12-060101-2301 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные из ПХВ. Замена уплотнительных резин.** Состав работ: 1. Выемка негодных элементов 2. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков	**м2**	**669,5100**		**4183,43**	**2800848**	**59,1 846556**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,88	1928,189	742,88	1432413	
		Итого оплата труда:				**2139,49**	**1432413**	
1. 2	147671 С (21-130816-2302)	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	0,42	281,194	797,64	224292	
		Итого материалов:				**335,01**	**224292**	
		Итого прямые затраты:				**2474,50**	**1656705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3738,94	2503261	
		НР второго уровня	%	3,6		134,60	90117	
		Накладные расходы	%	--		1399,04	936673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,88	207470	

Заказчик: **КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"** Форма 2

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Договор: **№102 от 04.07.2017 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания школы, который находится ЮКО, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.А.Молдагулова №1**

А К Т №1

выполненных работ за август 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Учебный корпус, столовая, актовый зал						
1	**Е12-060101-2301 12-060101-2301 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные из ПХВ. Замена уплотнительных резин.** Состав работ: 1. Выемка негодных элементов 2. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков	**м2**	**669,5100**		**4183,43**	**2800848**	**59,1 846556**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,88	1928,189	742,88	1432413	
		Итого оплата труда:				**2139,49**	**1432413**	
1. 2	147671 С (21-130816-2302)	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	0,42	281,194	797,64	224292	
		Итого материалов:				**335,01**	**224292**	
		Итого прямые затраты:				**2474,50**	**1656705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3738,94	2503261	
		НР второго уровня	%	3,6		134,60	90117	
		Накладные расходы	%	--		1399,04	936673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,88	207470	

		Итого материалов:						
		Итого прямые затраты:				23,55	141	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1106,35**	**6638**	
		НР второго уровня	%	3,6		1746,28	10478	
		Накладные расходы	%	--		62,87	377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,80	4217	
5	**С121-090404-0603 21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		144,73	868	
						387,88	**2327**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**346,67**	**2080**	
		Накладные расходы	%	3,6		12,48	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		12,48	75	
6	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	%	8		28,73	172	
			м2 проемов	**23,1300**		**909,31**	**21032**	**59,8 7034**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8342	19,295	609,65	11763	
		Итого оплата труда:				**508,57**	**11763**	
		Итого прямые затраты:				**508,57**	**11763**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				812,69	18798	
		НР второго уровня	%	3,6		29,26	677	
		Накладные расходы	%	--		333,38	7711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,36	1558	
7	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**6,5500**		**2782,57**	**18226**	**59,8 3169**

		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,855025	5,6	865,70	4848
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,461775	976,91	451
		Итого оплата труда:				**809,06**	**5299**
7. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,22794	1397,56	319
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,22794	733,60	167
7. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,653035	18,64	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,233835	1771,17	414
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,233835	828,24	194
7. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,006	15,06	15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,05**	**950**
7. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	4,605	982,74	4525
7. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	20,37	24,49	499
7. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	2,62	108,14	283
7.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	9,89	80,69	798
7.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	52,4	9,87	517
7.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	14,279	48,98	699
		Итого материалов:				**1117,86**	**7322**
		Итого прямые затраты:				**2003,10**	**13120**

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2486,92	16289	
		НР второго уровня	%	3,6		89,53	586	
		Накладные расходы	%	--		573,35	3755	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,12	1350	
8	С121-090202-0202 21-090202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,5500**		**23424,68**	**153432**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м2			**20935,83**	**137130**	
		Накладные расходы	%	3,6		753,69	4937	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		753,69	4937	
9	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	8 **м2 проемов**	1,4100		1735,16 **4309,88**	11365 **6077**	**59,8** **1215**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	2,241	865,70	1940	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,092919	981,09	91	
		Итого оплата труда:				**1440,70**	**2031**	
9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,042582	1397,56	60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,042582	733,60	31	
9. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,138321	18,64	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,050337	1771,17	89	

	01-010102-0100 2875 С (34-030302-0101)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Перфоратор электрический	чел-ч маш.-ч	0,0357 0,1512	0,050337 0,213192	828,24 15,06	42 3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**136,93**	**193**	
9. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,297	982,74	1275	
9. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	4,315	24,49	106	
9. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,001	108,14	108	
9.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,017	80,69	243	
9.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	11,28	9,87	111	
9.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	4,893	48,98	240	
		Итого материалов:				**1477,44**	**2083**	
		Итого прямые затраты:				**2990,42**	**4216**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3851,96	5431	
		НР второго уровня	%	3,6		138,67	196	
		Накладные расходы	%	--		1000,21	1410	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		319,25	450	
10	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,4100**		**13921,85**	**19630**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12442,67**	**17544**	
		НР второго уровня	%	3,6		447,94	632	
		Накладные расходы	%	--		447,94	632	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1031,25	1454	
11	**Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**408,8600**		**258,41**	**105653**	**50,8 31810**

	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)						
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,2282	93,302	671,13	62618	
		Итого прямые затраты:				**153,15**	**62618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**153,15**	**62618**	
		НР второго уровня	%	3,6		230,95	94427	
		Накладные расходы	%	--		8,31	3399	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,12	35209	
12	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** Состав работ: .	**м2**	**102,7000**		19,14	7826	
						212,66	**21840**	**59,1 7251**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	18,281	671,13	12269	
		Итого оплата труда:				**119,46**	**12269**	
		Итого прямые затраты:				**119,46**	**12269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				190,06	19519	
		НР второго уровня	%	3,6		6,84	703	
		Накладные расходы	%	--		77,44	7953	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,75	1618	
13	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**408,8600**		**1900,46**	**777023**	**54,8 188789**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,851	347,94	930,43	323734	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	22,651	917,00	20771	
		Итого оплата труда:				**842,60**	**344505**	
13. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	19,216	910,58	17498	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	19,216	733,60	14097	

	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,434	1397,56	4800	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,434	733,60	2519	
		Итого эксплуатация машин:				**68,17**	**27872**	
13. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,646	17525,31	133993	
13. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	22,651	858,78	19452	
13. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,024532	19878,83	488	
13. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,490632	279,42	137	
		Итого материалов:				**376,83**	**154070**	
		Итого прямые затраты:				**1236,80**	**505676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1698,54	694465	
		НР второго уровня	%	3,6		61,15	25001	
		Накладные расходы	%	--		522,89	213789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,77	57557	
14	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,7800**		**4181,89**	**78536**	**54,8 19679**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,059	38,659	919,76	35557	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,386868	917,00	355	
		Итого оплата труда:				**1912,21**	**35911**	
14. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,386868	1397,56	541	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,386868	733,60	284	
		Итого эксплуатация машин:				**35,99**	**676**	
14. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01878	17525,31	329	
14. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,80754	17275,41	13951	
		Итого материалов:				**760,37**	**14280**	

		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**2689,68**	**50512**	
		НР второго уровня	%	3,6		3737,57	70192	
		Накладные расходы	%	--		134,55	2527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1182,45	22206	
15	***Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4***	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора вручную с затиркой 4. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,7800**		309,77 **1638,87**	5817 **30778**	**54,8** **5232**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	9,831	941,80	9259	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01665	0,312687	920,20	288	
		Итого оплата труда:				**508,34**	**9547**	
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00045	0,008451	3377,04	29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,008451	828,24	7	
15. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0148	0,277944	789,32	219	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,277944	733,60	204	
15. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,026292	1397,56	37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,026292	733,60	19	
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**356**	
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0056	0,105168	28,00	3	
15. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	8,59	161,32	78,47	12659	
						674,21	**12662**	
		Итого материалов:				**1186,18**	**22276**	
		Итого прямые затраты:				1464,75	27508	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня						

		НР второго уровня						
		Накладные расходы	%	3,6		52,73	990	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		331,30	6222	
			%	8		121,40	2280	
16	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетоиных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**408,8600**		**1555,81**	**636110**	**54,8** **90521**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	173,97	909,09	158154	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	7,646	919,53	7030	
		Итого оплата труда:				**404,01**	**165184**	
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,163544	3377,04	552	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,163544	828,24	135	
16. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,828	789,32	5389	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	6,828	733,60	5009	
16. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,654176	1397,56	914	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,654176	733,60	480	
		Итого эксплуатация машин:				**20,96**	**8570**	
16. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,576	28,00	72	
16. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3965,942	78,47	311207	
		Итого материалов:				**761,34**	**311280**	
		Итого прямые затраты:				**1169,11**	**478003**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1390,51	568524	
		НР второго уровня	%	3,6		50,06	20467	