Наименование объекта: **Текущий ремонт по замене кровли актового зала и спортзала и по замене полов ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

09.10.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том без НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	8050000	3855727	3855727		-	-	-	-	3855727
Итого к оплате	8050000	3855727	3855727		-	-	-	-	3855727
Всего по объекту	**8050000**	**3855727**	**3855727**		-	-	-	-	**3855727**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Нысанов Г.Т.

Подрядчик:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Директор _____ Жиембай Е.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Стройка **Текущий ремонт по замене кровли актового зала и спортзала и по замене полов ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект **здания ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170900 от 14.09.2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.10.2017	01.10.2017	09.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
5	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил,мауэрлат,нарожник, раскосы,подкосы,затяжки,лежень,накладки**	**14,6**	**77880,70**	**1129,13**	**1137058**	**16485**	**196067**	**25,42**	**371**
		м3		**18610,13**	**446,55**	**271708**	**6520**	**53,82**	**0,46**	**7**
		Накладные расходы -		***13429,24***		***196067***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		***10256,31***				***149742***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***3172,93***				***46325***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7304,80*		*106650*				
		Сметная стоимость				*1439775*				
6	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка конькового бруса м3	0,36	56993,41	1062,19	20518	382	3528	15,87	6
				13460,46	435,95	4846	157	53,82	0,45	--
		Накладные расходы -		*9800,06*		*3528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*7479,05*				*2692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2321,01*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5343,48*		*1924*				
		Сметная стоимость				*25970*				
7	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка прогон, м3	2,75	66541,95	844,29	182990	2322	36476	25,88	71
				19110,76	381,68	52555	1050	53,82	0,45	1
		Накладные расходы -		*13264,01*		*36476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*10490,83*				*28850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2773,18*				*7626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6384,48*		*17557*				
		Сметная стоимость				*237023*				
8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций м3	17,71	6796,73	33,61	120370	595	20931	2,16	38
				1666,66	14,17	29517	251	53,82	0,02	--
		Накладные расходы -		*1181,87*		*20931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*904,62*				*16021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*277,25*				*4910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,29*		*11304*				
		Сметная стоимость				*152605*				
9	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством м2 кровли	600	4708,58	21,46	2825148	12878	576541	1,97	1180
				1496,01	8,89	897609	5337	50,76	0,02	15
		Накладные расходы -		*960,90*		*576541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		*763,89*				*458335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*197,01*				*118205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,56*		*272135*				
		Сметная стоимость				*3673824*				

10	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	75	1079,92	19,39	80994	1454	43259	1,33	100
		м труб		1014,84	8,04	76113	603	50,76	0,02	2
		Накладные расходы -		*576,79*		*43259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		*519,22*				*38941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,57*				*4318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,54*		*9940*				
		Сметная стоимость				*134193*				
11	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегодержателя	100	1172,27	10,77	117227	1077	17401	0,31	31
		м планки		248,41	2,24	24841	224	50,76	–	–
		Накладные расходы -		*174,01*		*17401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,76%		*127,23*				*12723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,78*				*4678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,70*		*10770*				
		Сметная стоимость				*145398*				
12	Прайс-лист	Снегодержатель	33	1650,00	–	54450	–	1960	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*59,40*		*1960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,40*				*1960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,75*		*4513*				
		Сметная стоимость				*60923*				
		Спортзал-1								
17	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	325,5	284,49	1,79	92601	582	15706	0,09	29
		м плинтусов		66,09	0,85	21513	276	54,81	–	–
		Накладные расходы -		*48,25*		*15706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*36,69*				*11942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,56*				*3764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*8665*				
		Сметная стоимость				*116972*				

18	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву								
		м2 окрашиваемой поверхности	326,275	682,27	--	222608	--	79642	0,54	175
		Накладные расходы -		429,65	--	140184	--	49,32	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*244,09*		*79642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*211,90*				*69139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,19*				*10503*		
		Сметная стоимость		*74,11*		*24180*				
		Спортзал-2				*326430*				
23	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	292	588,47	3,93	171832	1148	72876	0,56	165
		Накладные расходы -		445,10	1,88	129970	550	49,32	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*249,58*		*72876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*220,45*				*64373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,12*				*8503*		
		Сметная стоимость		*67,04*		*19577*				
						264285				
24	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	290	486,07	3,71	140962	1076	57832	0,45	130
		Накладные расходы -		354,27	1,78	102737	516	49,32	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*199,42*		*57832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*175,60*				*50924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,82*				*6908*		
		Сметная стоимость		*54,84*		*15904*				
						214698				
		Отделочные работы актзала								
31	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	200	486,07	3,71	97215	742	39884	0,45	90
		Накладные расходы -		354,27	1,78	70853	356	49,32	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*199,42*		*39884*				
				175,60				*35120*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,82*						
		Сметная стоимость		*54,84*		*10968*		*4764*		
32	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**				*148067*				
		м2 окрашиваемой поверхности	**140**	**702,60**	**2,64**	**98365**	**369**	**34432**	**0,54**	**75**
		Накладные расходы -		**430,57**	**1,26**	**60280**	**176**	**49,32**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***245,94***		***34432***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***212,98***				***29817***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,96***				***4615***		
		Сметная стоимость		***75,88***		***10624***				
						143420				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5362337**	**39111**			**2461**
			Тенге			**1882725**	**16015**			**28**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**54450**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54450**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1960**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4513**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**60923**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5307887**				
	Материалы -		Тенге			**3386051**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1898740**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1194574**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**968620**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**225954**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**520197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7022658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2488**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1898740**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7083581**				
Всего, сметная стоимость СМР -				Тенге	-	-				**7083581**
Итого в ценах 2017 года				Тенге	-	-				7083581
Сметная стоимость объекта				Тенге	-	-				7083581
Итого с понижающим коэффициентом -					**0,544318846**					**3855727**

Итого к оплате с НДС	**Тенге**						**3855727**

Принял:

ОСШ №52 отдел образования города Шымкент"

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Жиембай Е.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№170900 от 2017-09-14 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт по замене кровли актового зала и спортзала и по замене полов ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
26.09.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том без НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	4194273	4194273	4194273		-	-	-	-	4194273
Итого к оплате	4194273	4194273	4194273		-	-	-	-	4194273
Всего по объекту	**4194273**	**4194273**	**4194273**		-	-	-	-	**4194273**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"

Руководитель _____ Тажиева.Ж.А

Подрядчик:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Директор _____ Жиембай.Е

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Стройка **Текущий ремонт по замене кровли актового зала и спортзала и по замене полов ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект **здания ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170900 от 2017-09-14 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2017		

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	600	119,96	0,31	71978	186	46548	0,17	104		
		м2 кровли		119,65	--	71792	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*77,58*		*46548*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,72*				*42429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,86*				*4119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*9482*						
		Сметная стоимость				*128008*						
2	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	310	52,71	--	16341	--	10594	0,08	24		
		м2		52,71	--	16341	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*34,17*		*10594*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,15*				*9658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,02*				*936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*2155*						
		Сметная стоимость				*29089*						
3	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	310	243,12	12,20	75367	3781	47770	0,34	104		
		м2		230,92	6,46	71586	2003	59,1	0,01	3		

		Накладные расходы -		*154,10*		*47770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*140,29*				*43491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,80*				*4279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,78*		*9851*				
		Сметная стоимость				*132988*				
4	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	1480	156,84	--	232116	--	130516	0,23	338
		м2		156,84	--	232116	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*130516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*117915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*12601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*29011*				
		Сметная стоимость				*391642*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Спортзал-1								
13	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	31	4610,52	13,35	142926	414	50302	3,57	111
		м3 подстилающего слоя		2565,30	--	79524	--	54,81	0,69	21
		Накладные расходы -		*1622,64*		*50302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*1406,04*				*43587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*216,60*				*6714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,65*		*15458*				
		Сметная стоимость				*208686*				
14	11-110101-	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	310	1201,14	10,83	372354	3357	82279	0,51	159
		м2 пола		386,18	5,09	119716	1578	54,81	0,01	2
		Накладные расходы -		*265,42*		*82279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*214,45*				*66481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,96*				*15798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,32*		*36371*				
		Сметная стоимость				*491004*				
15	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые. Устройство**	310	4359,49	26,79	1351441	8306	142103	0,69	214
		м2 покрытия		519,23	11,66	160960	3615	54,81	0,02	7
		Накладные расходы -		*458,40*		*142103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*290,98*				*90204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*167,42*				*51899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,43*		*119484*				
		Сметная стоимость				*1613028*				

16	12-070101-0604 РСНБ	Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка	310	361,64	14,34	112108	4444	63364	0,46	143
		м2		347,30	--	107664	--	53,19	--	--
		Накладные расходы -		*204,40*		*63364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*184,73*				*57266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,67*				*6097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,28*		*14038*				
		Сметная стоимость				*189510*				
		Воздоуховод для пола								
19	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	20	1632,08	699,38	32642	13988	14423	1,06	21
		отверстие		902,24	496,18	18045	9924	45,72	0,59	12
		Накладные расходы -		*721,13*		*14423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*639,36*				*12787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*81,77*				*1635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,26*		*3765*				
		Сметная стоимость				*50830*				
20	11-460301-0228 РСНБ РК 2015 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	20	649,92	260,72	12998	5214	5638	0,42	8
		отверстие		356,99	188,72	7140	3774	45,72	0,01	--
		Накладные расходы -		*281,88*		*5638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*249,50*				*4990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,38*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,54*		*1491*				
		Сметная стоимость				*20126*				
		Спортзал-2								
21	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	580	1103,87	69,54	640243	40332	247419	0,85	494

		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	408946	30174	49,32	0,07	40
		Накладные расходы -		*426,59*		*247419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*373,40*				*216574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,18*				*30845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,44*		*71013*				
		Сметная стоимость				*958675*				
22	11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	292	1120,97	69,54	327322	20305	126164	0,86	252
		м2 оштукатуриваемой поверхности		714,61	52,02	208665	15191	49,32	0,07	20
		Накладные расходы -		*432,07*		*126164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*378,10*				*110406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,97*				*15758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,24*		*36279*				
		Сметная стоимость				*489765*				
25	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	290	702,60	2,64	203755	765	71323	0,54	156
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	124866	365	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*245,94*		*71323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*212,98*				*61764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,96*				*9559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,88*		*22006*				
		Сметная стоимость				*297084*				
		Актовый зал								
26	11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	330	1120,97	69,54	369919	22947	142583	0,86	285
		м2 оштукатуриваемой поверхности		714,61	52,02	235820	17168	49,32	0,07	23
		Накладные расходы -		*432,07*		*142583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*378,10*				*124774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,97*				*17809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,24*		*41000*				
		Сметная стоимость				*553502*				
27	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	330	2222,90	6,66	733556	2199	92588	0,41	135

		м2 отделываемой поверхности		389,36	3,13	128488	1034	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*280,57*		*92588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*193,58*				*63880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,99*				*28708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,28*		*66092*				
		Сметная стоимость				*892236*				
28	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	330	588,47	3,93	194194	1298	82360	0,56	186
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	146884	622	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*249,58*		*82360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*220,45*				*72750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,12*				*9610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,04*		*22124*				
		Сметная стоимость				*298678*				
29	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	140	1103,87	69,54	154541	9735	59722	0,85	119
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	98711	7283	49,32	0,07	10
		Накладные расходы -		*426,59*		*59722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*373,40*				*52276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,18*				*7445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,44*		*17141*				
		Сметная стоимость				*231404*				
30	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	140	2309,33	7,12	323306	997	48916	0,56	78
		м2 отделываемой поверхности		517,76	3,34	72486	468	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*349,40*		*48916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*257,01*				*35981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*92,39*				*12934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,70*		*29778*				
		Сметная стоимость				*401999*				
31	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	90	486,07	3,71	43747	334	17948	0,45	40
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	31884	160	49,32	--	--

		Накладные расходы -		*199,42*		*17948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,60*				*15804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,82*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,84*		*4936*				
		Сметная стоимость				*66630*				
33	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Ус тановка и разборка**	310	577,17	1,57	178922	485	62430	0,50	155
		м2 вертикальной проекции		380,57	0,74	117975	230	45,72	--	--
		Накладные расходы -		*201,39*		*62430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*174,33*				*54043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,05*				*8387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,28*		*19308*				
		Сметная стоимость				*260660*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5589776	139086			3127
			Тенге			2459610	93589			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5589776				
	Материалы -		Тенге			2991080				
	Всего заработная плата -		Тенге				2553199			
		Накладные расходы -	Тенге			1544987				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1297061		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					247926		
		Сметная прибыль -	Тенге			570781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7705545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3269
		Сметная заработная плата -	Тенге				2553199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7705545				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге							7705545
Итого в ценах 2017 года			Тенге							7705545
Сметная стоимость объекта			Тенге							7705545
Итого с понижающим коэффициентом -				0,544318846						4194273
Итого к оплате с НДС			Тенге							4194273

ОСШ №52 отдела образования города Шымкент

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Жиембай.Е

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№170570 от 18.04.2017 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт зданий ОСШ №10 отдела образования города Шымкент**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
14.06.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы	
Затраты подрядчика	1050597	1050597	1050597		-	-	-	1050597
Итого к оплате	1050597	1050597	1050597		-	-	-	1050597
Всего по объекту	**1050597**	**1050597**	**1050597**		-	-	-	**1050597**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Нысанов Г.Т.

Подрядчик:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Директор _____ Байдеуов М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Стройка **Текущий ремонт зданий ОСШ №10 отдела образования города Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№170570 от 18.04.2017 года** (наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.06.2017	01.06.2017	14.06.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	1865,937	25,15	0,05	46931	93	38916	0,14	267	
		м2		22,05	0,02	41144	37	94,5	--	--	
2	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	1092,573	290,00	0,07	316846	76	44892	0,26	285	
		м2		43,46	0,02	47483	22	94,5	--	--	
3	Е0162-2-1	Простая масляная окраска стен без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 процентов	573,648	43,40	0,04	24895	23	12241	0,14	77	
		м2		22,57	0,01	12947	6	94,5	--	--	
4	Е0162-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов	1167,645	36,72	0,02	42870	23	20866	0,12	139	
		м2		18,90	0,01	22068	12	94,5	--	--	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
	Тенге			**431543**	**216**			**768**
Стоимость общестроительных работ -				**123643**	**77**			–
Материалы -	Тенге							
Всего заработная плата -	Тенге			**431543**				
Накладные расходы -	Тенге			**307684**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				**123719**			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			**116915**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							**58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17537**			
Нормативная трудоемкость -	Тенге			**32907**				
Сметная заработная плата -	чел.-ч			**581365**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							**827**
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге				**141257**			
Итого в ценах 2001 года	Тенге			**581365**				
Пересчет в текущих ценах	Тенге						**581365**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2,73677			581365	
Сметная стоимость объекта	Тенге			2%			1591061	
Итого с понижающим коэффициентом - 0,64736513							31821	
Итого к оплате с НДС	Тенге						1622882	
							1050597	
							1050597	

Принял:

ГКП "Шымкент Білім бөлімінің "Ақпан батыр атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

ГУ "Шымкентского отдела образования города Шымкент

А. Байбошнова

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Байдеков М.

Артыбаев

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№170570 от 18.04.2017 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт зданий ОСШ №10 отдела образования города Шымкент**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
27.06.2017 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы	
Затраты подрядчика	2060000	1009403	1009403		-	-	-	1009403
Итого к оплате	2060000	1009403	1009403		-	-	-	1009403
Всего по объекту	**2060000**	**1009403**	**1009403**		-	-	-	**1009403**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Нысанов Г.Т.

Подрядчик:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Директор _____ Байдеуов М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Стройка **Текущий ремонт зданий ОСШ №10 отдела образования города Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№170570 от 18.04.2017 года** (наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.06.2017	10.06.2017	27.06.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	1792,763	25,15	0,05	45091	90	37390	0,14	256
		м2		22,05	0,02	39530	36	94,5	--	--
2	Е0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	1049,727	290,00	0,07	304421	73	43132	0,26	274
		м2		43,46	0,02	45621	21	94,5	--	--
3	Е0162-2-1	Простая масляная окраска стен без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 процентов	551,152	43,40	0,04	23919	22	11761	0,14	74
		м2		22,57	0,01	12440	6	94,5	--	--

	Е0162-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов								
		м2	1121,855	36,72	0,02	41189	22	20047	0,12	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	18,90	0,01	21203	11	94,5	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			414620	208			738
		Материалы -				118794	74			--
		Всего заработная плата -	Тенге			414620				
		Накладные расходы -	Тенге			295618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				118868			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			112330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							56
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16849			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31617				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			558567				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							795
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге				135717			
Итого в ценах 2001 года			Тенге			558567				
Пересчет в текущих ценах			Тенге						**558567**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2,73677			558567	
Сметная стоимость объекта			Тенге			2%			1528675	
Итого с понижающим коэффициентом - 0,64736513									30573	
Итого к оплате с НДС			Тенге						1559248	
									1009403	
									1009403	

Принял:

ОСШ №10 отдела образования города Шымкент

А. Байбосынова

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Байдеуов М.