Форма №3

Заказчик: ГУ Департамент Внутренних Дел Карагандинской области

Подрядчик: ТОО «Құрылыс орталығы»

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли здания гаража ДВД Карагандинской области по ул. Ерубаева, 37

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли здания гаража ДВД Карагандинской области по ул. Ерубаева, 37

Договор №2Р от «03» октября 2013 года.

АКТ № 1

Приемки выполненных работ от 20 ноября 2013 года.

за период с 05 ноября по 20 ноября месяц 2013 года

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора (без НДС)	1 000 000
2	НДС 12%	120 000
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
4	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 000 000
8	НДС 12%	120 000
9	Удержание аванса	0
10	Удержание резерва 5% (с НДС 12%)	0
11	Удержание резерва 5% (без НДС 12%)	0
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 000 000
13	НДС 12%	120 000

Заказчик:

ГУ Департамент Внутренних Дел
Карагандинской области
г. Караганда, ул. Ерубаева, 37
ПИ 100015
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»
БИН 940740000703
Тел. 8 (7212) 42-92-08

Заместитель начальника

_____ Б.Ахимбеков

Подрядчик:

ТОО «Құрылыс орталығы»
г. Караганда
учетный квартал 082, уч.2
ИИК KZ896010191000126672
БИН 100440013571
БИК HSBKKZKX
АО Народный Банк Казахстана

Директор
ТОО «Құрылыс орталығы»

_____ Е.Е. Лукьянчук

Начальник УТО ДВД
Карагандинской области Кунанбаев Н.К.

Главный специалист ГКС УТО ДВД
Карагандинской области Оралбаесв С.У.

Главный специалист ГКС УТО ДВД
Карагандинской области Сагындыков А.Д.

ЗАКАЗЧИК:-ГУ «Департамент внутренних дел Карагандинской области» Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Құрылыс орталығы»

Договор №2Р от 03 октября 2013г.

Наименование стройки: «Текущий ремонт кровли здания гаража ДВД Карагандинской области»

А К Т №1

Приемки выполненных работ от 20 ноября 2013г
за период с 05.11.2013г. по 20.11.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из оцинкованных листов	187,38	17,19	2,02	3221	379	3076	0,1	20
				15,17	0,16	2843	30	107,1	-	1
		м2								
2	E0158-23-1	-Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 25 мм	46	152,71	2,18	7025	100	3377	0,46	21
				68,18	0,36	3136	17	107,1	-	-
		м2								
3	E0109-42-1 К=1,15 К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	187,38	126,56	40,69	23716	7625	10198	0,36	68
				58,74	8,45	11007	1583	81	0,04	7
		м2								
4	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	187,38	896	-	167892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	C11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,008	525600	-	4205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	E0110-3-5	-Смена ветровых досок	18	309	7,54	5562	136	4228	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3864	51	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0158-25-5	-Обшивка ветровых досок из листовой стали	90	203,82	0,54	18344	49	6604	0,45	41
				68,42	0,09	6158	8	107,1	-	-
		м								
8	Е0110-72-1 К=1,15 К=1,25	-Установка стропил	1,88	4409,47	367,85	8290	692	4119	13,57	26
				1909,58	119,25	3590	224	108	0,74	1
		м3								
9	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	1,88	10600	-	19928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профиллированного настила	28	164,33	2,55	4601	71	875	0,2	5
				28,78	0,41	806	11	107,1	0,01	-
		м2								
11	Е0112-10-1 К=1,15 К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	26,57	739,05	1,43	19636	38	5028	1,12	30
				176,21	0,47	4682	12	107,1	-	-
		м2								
12	Е0109-42-1 К=1,15 К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	85,78	126,56	40,69	10857	3491	4669	0,36	31
				58,74	8,45	5039	725	81	0,04	3
		м2								
13	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	85,78	896	-	76859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,003393	525600	-	1783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			371919	12580			268

			Тенге			41124	2662			13

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	337347	-	-
Материалы -	Тенге	40137	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25432	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	270668	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27308	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4096	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26597	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34572	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18354	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20584	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			438939	-	-		-
		Итого в текущих ценах 2013г. к=2,23355	тенге			980392				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			19608				
		Итого с налогами, сборами, с обязательными платежами	тенге			1000000				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			120000				
		Итого с НДС	тенге			1120000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Департамент внутренних дел
Карагандинской области
г. Караганда, ул. Ерубаева,37
ПИ 100015
ИИК KZ85070102 KSN3001000
ГУ Комитет казначейства
Министерства финансов РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 940740000703

Заместитель начальника
ДВД Карагандинской области
_____ Ахимбеков Б.К.

ПОСТАВЩИК:

ТОО «Құрылыс орталығы»
г. Караганда , учетный квартал 082
участок 2
ПИ 100020
KZ896010191000126672
АО «Народный Банк Казахстана

БИК HSBKKZKX
БИН 100440013571

Директор ТОО «Құрылыс орталығы»
_____ Лукьянчук Е.Е.

Начальник УТО ДВД
Карагандинской обл. _____ Кунанбаев Н.К.

Инженер ГКС УТО ДВД
Карагандинской обл. _____ Оралбаев С.У.

Главный специалист ГКС УТО ДВД
Карагандинской обл. _____ Сагындыков А.Д.