Форма 2- КС

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО"Би-Ырыс"

Акт выполненных работ за октябрь 2016г.

Наименование стройки - Реконструкция водоочистного сооружения и водопроводных сетей в с.Алга Махамбетского района Атырауской области.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение								
		Ограждение КТПН								
1	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	25,06	635,25	214,15	15919	5367	14129	2,01	50
		м		344,25	58,46	8627	1465	140	0,21	5
2	Е0107-25-8	Устройство калиток по металлическим столбам	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
3	С12069-44	Дверные петли	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	33,48	509,00	--	17039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	46	647,00	--	29762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

6	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) фундамент под столбы	0,455	15700,00	--	7144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2999	59500,00	--	17844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,34	21,80	0,05	618	1	149	0,03	1
		м2		5,81	0,02	165	1	90	--	--
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,34	29,28	0,02	830	1	106	0,02	1
		м2		4,16	--	118	--	90	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,34	134,10	--	8494	--	9598	0,97	62
		м3		134,10	--	8494	--	113	--	--
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	258,51	3,35	3,35	866	866	292	--	--
		м3		--	1,16	--	301	97	--	1
12	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	40,33	7,61	7,61	307	307	90	--	--
		м3		--	2,31	--	93	97	0,01	--
13	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1146,64	31,50	7,50	36119	8600	23311	0,12	138
		М		19,80	1,60	22703	1835	95	0,01	11
14	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,035	390330,27	1984,82	13662	69	2123	270,00	9
				45900,00	749,25	1607	26	130	3,66	--

		Км								
15	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	35	8,50	0,10	298	4	243	0,05	2
		М		7,30	--	256	--	95	--	--
16	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для освещения	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43
		Опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
17	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойка для светильников наружного освещения	14	27700,00	--	387800	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-596-1	Светильник наружного освещения	14	705,60	23,60	9878	330	3554	1,57	22
		Шт		263,00	4,20	3682	59	95	0,02	--
19	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-у1	14	6550,00	--	91700	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /гост 16354-77/, тип дрл250/4/	14	537,00	--	7518	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	150	51,70	2,80	7755	420	3961	0,16	24
		м		27,50	0,30	4125	45	95	--	--
22	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1738	44300,00	--	7699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0091	50600,00	--	461	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-10КВ									
24	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей с ПРН	2	8118,00	3057,00	16236	6114	7773	19,00	38
		компл		3443,00	647,99	6886	1296	95	3,76	8
25	С151802-27	Разъединитель РЛНД 1(2)-10Б/400УХЛ1 с ПРН3-10У1	2	23400,00	--	46800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	4836,53	3187,28	33856	22311	17305	9,00	63
		опора		1476,00	878,40	10332	6149	105	3,63	25
27	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	7	26600,00	--	186200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 (4шт)	0,12	2794,69	1445,81	335	173	121	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	82	34	105	1,13	--
29	С143015-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,12	26500,00	--	3180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-62-2	Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах	0,293	8077,36	2622,65	2367	768	1229	23,30	7
		т		4194,00	468,05	1229	137	90	1,77	1
31	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(ТРАВЕРСЫ)	0,293	147100,00	--	43100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Изолятор штыревой, тип ШФ-20-В	0,25	6500,00	--	1625	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

33	С11041-60	Колпачок К-6	19	101,00	--	1919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11041-60	Колпачок К-9	6	101,00	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-88-3	крепление провода,накладка,болт,стяжка,н адставка	0,36	102170,00	1870,00	36781	673	2924	52,00	19
		т		8280,00	270,01	2981	97	95	1,57	1
36	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	крепление провода,накладка,болт,стяжка,н адставка	0,36	113800,00	--	40968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим ПС-2	0,07	7100,00	--	497	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный ПА	0,34	7100,00	--	2414	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Изолятор подвесной ПС70Д	12	556,00	--	6672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11041-55	Ушко однолапчатое У1-7-16	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

41	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б	0,06	7100,00	--	426	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,25	41504,56	31105,06	10376	7776	4088	51,10	13
		1км		9157,50	6414,57	2289	1604	105	22,72	6
43	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,147	315700,00	--	46408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	25	51,70	2,80	1293	70	660	0,16	4
		м		27,50	0,30	688	7	95	--	--
45	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0158	44300,00	--	700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0034	47400,00	--	162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-04КВ								
47	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	1534,11	878,23	32216	18443	16596	3,06	64
		опора		506,25	246,42	10631	5175	105	1,03	22
48	С11041-102	Траверсы стальные ТН9	56	824,00	--	46144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С11041-55	Кронштейны У3	2	530,00	--	1060	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	56	410,80	377,00	23005	21112	6230	--	--
		шт		33,80	83,30	1893	4665	95	0,48	27
51	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут Х10	0,56	6500,00	--	3640	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Изолятор НС18А	1,12	6500,00	--	7280	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С11041-60	Колпачок К-5	135	101,00	--	13635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный ПА	0,43	7100,00	--	3053	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим ПС-1-1	0,31	7100,00	--	2201	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,79	41504,56	31105,06	74155	55574	29213	51,10	91
		1км		9157,50	6414,57	16361	11461	105	22,72	41
57	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6
				27,50	0,30	1100	12	95	--	--

		м								
58	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	44300,00	--	1400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0046	47400,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,303	149300,00	--	45238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-471-1	Сталь угловая, размер 50х50х5 мм	5	431,60	21,60	2158	108	722	0,90	5
		шт		149,00	2,90	745	15	95	0,02	--
			ВЛ-10кВ подлежащий демонтажу и монтажу по существующим опорам							
62	Е0133-109-6 к=0,4	Разборка проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6,15	16601,82	12442,02	102101	76518	40223	20,44	126
		1км		3663,00	2565,83	22527	15780	105	9,09	56
63	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6,58	41504,56	31105,06	273128	204692	107598	51,10	336
		1км		9157,50	6414,57	60262	42212	105	22,72	150
64	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	3,87	315700,00	--	1221580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3025910	442740			1131
			Тенге			196305	95929			367
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2075900				
	Материалы -		Тенге			66748				

Всего заработная плата -		Тенге				225585,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1480550				
	Накладные расходы -	Тенге			231556				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34733,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138447				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2445903				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1237
	Сметная заработная плата -	Тенге				260319,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			887504				
Материалы -		Тенге			19704				
Всего заработная плата -		Тенге				65283,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173111				
Местные материалы -		Тенге			586244				
	Накладные расходы -	Тенге			73600				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11040,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57666				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1018770				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
	Сметная заработная плата -	Тенге				76323,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45467				
Материалы -		Тенге			369				
Всего заработная плата -		Тенге				1366,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43100				
	Накладные расходы -	Тенге			1229				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2802				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49498				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1550,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17039				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17039				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1022				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18061				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3532233				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1651
	Сметная заработная плата -	Тенге				338192,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59280			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1047284			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						508
		Сметная заработная плата -	Тенге				93082,00		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1068848			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1068848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64131			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1132979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19124790			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7649
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421398,00		

Итого:	16 074 490
Времен зд и сооружения 3,44%	552 962
Итого:	16 627 452
Зимнее удорожание 2,457%	408 537
Выслуга лет 1%	166 275
Доп.отпуска 0,4%	66 510
Итого:	20 319 073
Перевод в цены текущего года 1618/775= 2,08774	43 767 507
Обьязательные платежит,сборы 2%	875 350
Итого:	44 642 858
НДС 12%	5 357 143
Всего: выполнено февраль 2016 год	30 000 000

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
руководитель отдела_____Аманов М.Х.

Технический надзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____Доскенжиев С.Е.

Подрядчик: ТОО "Би-Ырыс"
Директор_____Калиев Р.М.