Форма 2

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО"Би-Ырыс"

Наименование объекта - Реконструкция водоочистного сооружения и водопроводных сетей в с.Ортакшыл Махамбетского района

# Акт выполненнх работ за август месяц 2016года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих-строителей | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжения лок смета 8270 | | | | | | | | |
| | | Фундамент под КТПНГ | | | | | | | | |
| 356 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,384 | 4772,77 | 100,89 | 1833 | 39 | 73 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 48 | 15 | 118 | 0,18 | -- |
| 357 | Е0113-49-1 | Пропитка щебня | 0,384 | 5652,57 | 462,96 | 2171 | 178 | 729 | 11,00 | 4 |
| | | м3 | | 1935,00 | 173,25 | 743 | 67 | 90 | 0,85 | -- |
| 358 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 2 | 884,84 | 389,08 | 1770 | 778 | 814 | 0,94 | 2 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 308 | 274 | 140 | 0,55 | 1 |
| 359 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 0,864 | 12500,00 | -- | 10800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов | 7,2 | 245,44 | 3,82 | 1767 | 28 | 330 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 269 | 10 | 118 | 0,01 | -- |
| 361 | Ц0108-87-2 | Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/: | 1 | 2611,40 | 547,00 | 2611 | 547 | 2065 | 12,00 | 12 |
| | | | | 2016,00 | 158,00 | 2016 | 158 | 95 | 0,92 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Шкаф | | | | | | | | |
| 362 | Ц0108-1-1 | Трансформатор силовой | 1 | 8859,00 | 5158,00 | 8859 | 5158 | 4343 | 20,00 | 20 |
| | | Шт | | 3420,00 | 1151,99 | 3420 | 1152 | 95 | 6,68 | 7 |
| 363 | 75-4-2 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 712200,00 | -- | 712200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | 75-3-4 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм | 1 | 199400,00 | -- | 199400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ограждение КТПН | | | | | | | | |
| 365 | Е0107-24-8 | Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м | 25,06 | 635,25 | 214,15 | 15919 | 5367 | 14129 | 2,01 | 50 |
| | | м | | 344,25 | 58,46 | 8627 | 1465 | 140 | 0,21 | 5 |
| 366 | Е0107-25-8 | Устройство калиток по металлическим столбам | 1 | 1488,85 | 33,47 | 1489 | 33 | 2027 | 7,85 | 8 |
| | | шт | | 1435,50 | 12,65 | 1436 | 13 | 140 | 0,06 | -- |
| 367 | С12069-44 | Дверные петли | 2 | 426,00 | -- | 852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм | 33,48 | 509,00 | -- | 17039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369 | С11011-762 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки | 46 | 647,00 | -- | 29762 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) фундамент под столбы | 0,455 | 15700,00 | -- | 7144 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,2999 | 59500,00 | -- | 17844 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 28,34 | 21,80 | 0,05 | 618 | 1 | 149 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 165 | 1 | 90 | -- | -- |
| 373 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 28,34 | 29,28 | 0,02 | 830 | 1 | 106 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 118 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Дизель генератор | | | | | | | | |
| 374 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 3,24 | 4772,77 | 100,89 | 15464 | 327 | 619 | 0,85 | 3 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 401 | 124 | 118 | 0,18 | 1 |
| 375 | Е0125-64-2 | Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов | 4,2 | 5136,21 | 2723,08 | 21572 | 11437 | 12573 | 10,00 | 42 |
| | | т | | 1777,50 | 717,22 | 7466 | 3012 | 120 | 3,14 | 13 |
| 376 | С"ЗапЭлектроПром" | Дизель генератор (контейнерного исполнения мощ. 103кВА GPR-103 | 1 | 2221913,67 | -- | 2221914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 61,04 | 23,36 | 22,08 | 1426 | 1348 | 405 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 78 | 339 | 97 | 0,02 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,83 | 218,93 | -- | 401 | -- | 453 | 1,54 | 3 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 401 | -- | 113 | -- | -- |
| 379 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 13,95 | 134,10 | -- | 1871 | -- | 2114 | 0,97 | 14 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1871 | -- | 113 | -- | -- |
| 380 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 48,92 | 3,35 | 3,35 | 164 | 164 | 55 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 57 | 97 | -- | -- |
| 381 | Е0101-85-5 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 0,85 | 7,61 | 7,61 | 6 | 6 | 2 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,31 | -- | 2 | 97 | 0,01 | -- |
| 382 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 320,5 | 36,70 | 27,80 | 11762 | 8910 | 4780 | 0,06 | 19 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 2820 | 2211 | 95 | 0,04 | 13 |
| 383 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 320,5 | 32,40 | 23,70 | 10384 | 7596 | 4415 | 0,06 | 19 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 2756 | 1891 | 95 | 0,03 | 11 |
| 384 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, м-75 | 2,56 | 16100,00 | -- | 41280 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385 | С143008-92 | Песок природный | 36,96 | 2170,00 | -- | 80203 | -- | -- | -- | -- |
| | | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 941 | 31,50 | 7,50 | 29642 | 7058 | 19131 | 0,12 | 113 |
| | | М | | 19,80 | 1,60 | 18632 | 1506 | 95 | 0,01 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | С151601-702 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2<br>1000м | 0,125 | 2898400,00<br>-- | -- -- | 362300<br>-- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 388 | С151601-700 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2<br>1000м | 0,07 | 1477800,00<br>-- | -- -- | 103446<br>-- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 389 | С151601-698 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2<br>1000м | 0,085 | 733800,00<br>-- | -- -- | 62373<br>-- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 390 | С151601-697 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2<br>1000м | 0,55 | 495700,00<br>-- | -- -- | 272635<br>-- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 391 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>1000м | 0,08 | 60500,00<br>-- | -- -- | 4840<br>-- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | С151603-194 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,065 | 204700,00 | -- | 13306 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | С151602-68 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,075 | 1211400,00 | -- | 90855 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | 0,109 | 390330,27 | 1984,82 | 42546 | 216 | 6610 | 270,00 | 29 |
| | | Км | | 45900,00 | 749,25 | 5003 | 82 | 130 | 3,66 | -- |
| 395 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 109 | 8,50 | 0,10 | 927 | 11 | 756 | 0,05 | 5 |
| | | М | | 7,30 | -- | 796 | -- | 95 | -- | -- |
| 396 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных опор для освещения | 16 | 1534,11 | 878,23 | 24546 | 14052 | 12645 | 3,06 | 49 |
| | | Опора | | 506,25 | 246,42 | 8100 | 3943 | 105 | 1,03 | 16 |
| 397 | С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойка для светильников наружного освещения | 16 | 27700,00 | -- | 443200 | -- | -- | -- | -- |
| | | Шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398 | Ц0108-596-1 | Светильник наружного освещения | 16 | 705,60 | 23,60 | 11290 | 378 | 4061 | 1,57 | 25 |
| | | Шт | | 263,00 | 4,20 | 4208 | 67 | 95 | 0,02 | -- |
| 399 | С151703-5 | Светильники тип РКУ03-250-001-у1 | 16 | 6550,00 | -- | 104800 | -- | -- | -- | -- |
| | | Шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400 | С151706-85 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /гост 16354-77/, тип дрл250/4/ | 16 | 537,00 | -- | 8592 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | Ц0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм | 220 | 51,70 | 2,80 | 11374 | 616 | 5810 | 0,16 | 35 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 6050 | 66 | 95 | -- | -- |
| 402 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,3476 | 44300,00 | -- | 15399 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | 5041423 | 64247 | | | 457 |
| | | | Тенге | | | 75730 | 16454 | | | 80 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 3133514 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 3133514 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1109995 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 15878 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 47749,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1023147 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45362 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6804,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69321 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1224678 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 313 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54554,00 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 759303 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 43189 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 33956,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 63857 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 602154 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41260 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6189,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48034 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 848597 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40145,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 21572 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2670 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10478,00 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12573 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1886,00 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2049 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 36194 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12364,00 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 17039 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 17039 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1022 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 18061 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 5261045 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 586 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 107063,00 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6.РЛ-10кВ

Фундамент под КТПНГ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,384 | 4772,77 | 100,89 | 1833 | 39 | 73 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 48 | 15 | 118 | 0,18 | -- |
| 404 | Е0113-49-1 | Пропитка щебня | 0,384 | 5652,57 | 462,96 | 2171 | 178 | 729 | 11,00 | 4 |
| | | м3 | | 1935,00 | 173,25 | 743 | 67 | 90 | 0,85 | -- |
| 405 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 2 | 884,84 | 389,08 | 1770 | 778 | 814 | 0,94 | 2 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 308 | 274 | 140 | 0,55 | 1 |
| 406 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 0,864 | 12500,00 | -- | 10800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов | 7,2 | 245,44 | 3,82 | 1767 | 28 | 330 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 269 | 10 | 118 | 0,01 | -- |
| 408 | Ц0108-87-2 | Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/: | 1 | 2611,40 | 547,00 | 2611 | 547 | 2065 | 12,00 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Шкаф | | 2016,00 | 158,00 | 2016 | 158 | 95 | 0,92 | 1 |
| 409 | Ц0108-1-1 | Трансформатор силовой | 1 | 8859,00 | 5158,00 | 8859 | 5158 | 4343 | 20,00 | 20 |
| | | Шт | | 3420,00 | 1151,99 | 3420 | 1152 | 95 | 6,68 | 7 |
| | | Ограждение КТПН | | | | | | | | |
| 410 | Е0107-24-8 | Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м | 25,06 | 635,25 | 214,15 | 15919 | 5367 | 14129 | 2,01 | 50 |
| | | м | | 344,25 | 58,46 | 8627 | 1465 | 140 | 0,21 | 5 |
| 411 | Е0107-25-8 | Устройство калиток по металлическим столбам | 1 | 1488,85 | 33,47 | 1489 | 33 | 2027 | 7,85 | 8 |
| | | шт | | 1435,50 | 12,65 | 1436 | 13 | 140 | 0,06 | -- |
| 412 | С12069-44 | Дверные петли | 2 | 426,00 | -- | 852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 413 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм | 33,48 | 509,00 | -- | 17039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414 | С11011-762 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки | 46 | 647,00 | -- | 29762 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 415 | С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) фундамент под столбы | 0,455 | 15700,00 | -- | 7144 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 416 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,2999 | 59500,00 | -- | 17844 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Ц0108-43-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А | 2 | 8631,00 | 568,00 | 17262 | 1136 | 10670 | 32,00 | 64 |
| | | шт | | 5535,00 | 81,00 | 11070 | 162 | 95 | 0,47 | 1 |
| 418 | Ц0108-57-2 | Привод ПРНЗ-10У1 | 2 | 1013,60 | 18,60 | 2027 | 37 | 1544 | 4,00 | 8 |
| | | шт | | 808,00 | 4,50 | 1616 | 9 | 95 | 0,03 | -- |
| 419 | С151802-27 | Разъединитель линейный с ПРН | 2 | 23400,00 | -- | 46800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 39 | 4836,53 | 3187,28 | 188625 | 124304 | 96413 | 9,00 | 351 |
| | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 57564 | 34258 | 105 | 3,63 | 142 |
| 421 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 78 | 26600,00 | -- | 2074800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 2449373 | 137604 | | | 521 |
| | | | Тенге | | | 87116 | 37582 | | | 157 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 77560 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5759 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 19603,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 46800 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18623 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2793,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5771 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 101953 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 122 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22396,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2354775 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9722 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 105094,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 48458 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2096874 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 114515 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17177,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 148157 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2617447 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 122272,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17039 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 17039 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1022 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 18061 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 2737461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 745 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144668,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10553574 | 286840 | | | 2972 |
| | | | Тенге | | | 501816 | 77096 | | | 355 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3769077 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3769077 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1488851 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 51813 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 191870,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1193559 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 178824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 26824,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 100061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1767736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1228 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 218694,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3963948 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 181117 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 268404,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 557868 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2833083 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 300332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 45050,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 255857 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4520137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1665 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 313454,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 231571 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59280 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1047284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 508 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93082,00 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 1068848 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1068848 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64131 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 1132979 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 19124790 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7649 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1421398,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого: | 16 074 490 |
| Времен зд и сооружения 3,44% | 552 962 |
| Итого: | 16 627 452 |
| Зимнее удорожание 2,457% | 408 537 |
| Выслуга лет 1% | 166 275 |
| Доп.отпуска 0,4% | 66 510 |
| Итого: | 20 319 073 |
| Перевод в цены текущего года 1618/775= 2,08774 | 43 767 507 |
| Обьязательные платежит,сборы 2% | 875 350 |
| Итого: | 44 642 858 |
| НДС 12% | 5 357 143 |
| Всего: выполнено февраль 2016 год | 50 000 000 |

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
руководитель отдела_____Аманов М.Х.

Подрядчик: ТОО "Би-Ырыс"
Директор_____Калиев Р.М.

Технический надзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____Доскенжиев С.Е.