ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«30» 03 2018 ж.

Утвержден
к приказу Министра
ГУ «по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 03 2018 г.

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» в лице руководителя Ұзақов Т., Кызылординская область,Аральский район, г.Аральск, ул.Школьная 35,кааб.№7

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» в лице Председателя Правления Каримбаева М.И., ул.Айтеке би,25

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: Эксперт Жарылкасинов О.С., аттестат №KZ80VJE00027178 от 27 марта 2012 г.;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: Директор ТОО «Энерголюкс» Сопыбаев К., Гос. лицензия 12-ГСЛ №016392, от 07 октября 2004года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Расширение электроснабжения микрорайона № 1 в г. Аральск, Аральского района Кызылординской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Кызылординская область,Аральский район, г.Аральск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» 04 2015 г. №146 решение акима города Аральск

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учереждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской

области» номер уведомления KZ60REA00054691 от 10.05.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Энерголюкс» ,Шифр-08.42-0015.15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й):) КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», приказ №45 от 15 октября 2015 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 10.05.2017 г.;

месяц, год

окончание работ: 15.04.2018 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11

по норме или по проекту организации строительства 11 месяц;

фактически 11 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10 кВ –8,456 км, ВЛ-0,4 кВ-12,89 км, КЛ-10 кВ- 0,265 км, КЛ-0,4 кВ-0,4 км, установка и монтаж комплектной трансформаторной подстанции силовым трансформатором с мощностью 400 кВА-3 комплекта, установка и монтаж комплектной трансформаторной подстанции силовым трансформатором с мощностью 250 кВА-3 комплект, установка и монтаж РП-10 кВ с ячейками КРУ-БМВ – 1 комплект, установка и монтаж ячеек КРУН-10 кВ (КРН-IV-10) с					

вакуумными выключателями и микропроцессорной защиты – 2 комплекта					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство ВЛ-10 кВ –8,456 км, ВЛ-0,4 кВ-12,89 км, КЛ-10 кВ- 0,265 км, КЛ-0,4 кВ-0,4 км, установка и монтаж комплектной трансформаторной подстанции силовым трансформатором с мощностью 400 кВА-3 комплекта, установка и монтаж комплектной трансформаторной подстанции силовым трансформатором с мощностью 250 кВА-3 комплект, установка и монтаж РП-10 кВ с ячейками КРУ-БМВ – 1 комплект, установка и монтаж ячеек КРУН-10 кВ (КРН-IV-10) с вакуумными выключателями и микропроцессорной защиты – 2 комплекта

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвежденному проекту(проектной-сметной документации): всего 308 597,97 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 161 722,61 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 81 012,03 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 82 161,238 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 276 223,663 тысяч тенге в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 81 012,13 тысяч тенге; прочие расходы 2 321,8 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Электроснабжения «Расширение электроснабжения микрорайона № 1 в г. Аральск, Аральского района Кызылординской области»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ұзаков Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Жарылкасинов О.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сопыбаев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Каримбаев М.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	киломерт (далее – км)	12,89
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	8,456
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,4
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	0,265
5	Площадь опор	м 3	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	671
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-

	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
	4) самонесущий изолированный	км	27,216
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
	4) светильники прожекторного типа светодиодные	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением 10 кВ	км	0,265
	2) марки напряжением 0,4 кВ	км	0,4
11	Муфты соединительные...	шт	12
12	Муфты концевые	шт	101
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты (молниеотвод)	шт	-

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-
16	Электрооборудования:	комплект	
	РП-10 кВ с ячейками КРУ-БМВ	комплект	1
	Комплектная трансформаторная подстанция с силовым трансформатором мощностью 400 кВА	комплект	3
	Комплектная трансформаторная подстанция с силовым трансформатором мощностью 250 кВА	комплект	3
	Ячейка КРУН-10 кВ серии КРН-IV-10 с вакуумными выключателями и микропроцессорной защиты	комплект	2

Заказчик Ұзақов Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сопыбаев К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П