Акт выпо... ных работ ...ие 1

... № 3 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.07.2016г по 31.07.2016г.

Заказчик: Управление Строительства Атырауской облас...

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.)

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Контракт: UI 159620 Строительство сельского клуба на 200 мест в с.Жумыскер г.Атырау

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Подготовительные работы. Мобилизация	объект	1,00	0,00	0,00	8125000,00	8125000,00	8125000,00	8 125 000,00	1,00	100%	8125000			
А	Здание клуба				0		0	0	0						
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами в траншеях глубиной до 3 м	м3	445,55	0,00	0	32,48	14471,46	32,48	14471,46	445,55	100%	14471,46			
2.1.2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,37	0,00	0	476,68	6371,54	476,68	6371,54	13,37	100%	6371,54			
2.1.3	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами в котлованах глубиной до 3 м	м3	7,20	0,00	0	52,71	379,51	52,71	379,51	7,20	100%	379,51			
2.1.4	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,22	0,00	0	476,68	104,87	476,68	104,87	0,22	100%	104,87			
2.1.5	Разработка грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	466,34	0,00	0	13,81	6440,11	13,81	6440,11	466,34	100%	6440,11			
2.1.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	265,91	0,00	0	3,21	853,57	3,21	853,57	265,91	100%	853,57			
2.1.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	46,93	0,00	0	155,78	7310,05	155,78	7310,05	46,93	100%	7310,05			
2.1.8	Подсыпка грунта подполы	м3	260,86	0,00	0	90,99	23735,65	90,99	23735,65	260,86	100%	23735,65			
2.1.9	Уплотнение грунта	м3	573,70	0,00	0	45,65	26189,25	45,65	26189,25	573,70	100%	26189,25			
2.1.10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км. класс груза 1	т	171,78	0,00	0	18,14	3116,02	18,14	3116,02	171,78	100%	3116,02			
2,2	Фундаменты														
2.2.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100 мм. с пропиткой битумом	м2	281,1	2850,55	801289,61	406,88	114373,97	3257,43	915663,57	281,1	100%	915663,57			
2.2.2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0.5 т (ФЛ 6.12-7шт)	шт	7	0,00	0,00	860,22	6021,54	860,22	6021,54	7	100%	6021,54			
2.2.3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1.5 т (ФЛ 6.24-45шт. ФЛ 14.12-2шт)	шт	47	0,00	0,00	971,39	45655,33	971,39	45655,33	47	100%	45655,33			
2.2.4	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3.5 т (ФЛ 12.24-33шт. ФЛ 12.12-2шт. ФЛ 14.24-14шт)	шт	49	0,00	0,00	1599,61	78380,89	1599,61	78380,89	49	100%	78380,89			
2.2.5	Плиты фундаментные из тяжелого бетона В15 на с/с цементе. W4. объемом менее 0.3 м3	м3	1,26	50000,00	63000,00	0,00	0,00	50000,00	63000,00	1,26	100%	63000,00			
2.2.6	Плиты фундаментные из тяжелого бетона В15 на с/с цементе. W4. объемом менее 0.5 до 0.3 м3	м3	17,99	50000,00	899500,00	0,00	0,00	50000,00	899500,00	17,99	100%	899500,00			
2.2.7	Плиты фундаментные из тяжелого бетона В15 на с/с цементе. W4. объемом 0.5 и более	м3	32,09	50000,00	1604500,00	0,00	0,00	50000,00	1604500,00	32,09	100%	1604500,00			
2.2.8	Устройство монолитных участков из бетона класса В20 на с/с цементе. W8. F75	м3	2,36	50000,00	118000,00	752,32	1775,48	50752,32	119775,48	2,36	100%	119775,48			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.9	Установка блоков стен подвалов массой до 0.5 т (ФБС 9.4.6-7шт) - без стоимости блоков	шт	7	489,35	3425,45	708,95	4962,65	1198,30	8388,10	7	100%	8388,10			
2.2.10	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (ФБС 12.5.6-15шт) ФБС 9.5.6 -14шт. ФБС 12.4.6 -2шт) - без стоимости блоков	шт	31	734,92	22782,52	706,54	21902,74	1441,46	44685,26	31	100%	44685,26			
2.2.11	Установка блоков стен подвалов массой до 1.5 т (ФБС 24.4.6-10шт) - без стоимости блоков	шт	10	974,74	9747,40	644,69	6446,90	1619,43	16194,30	10	100%	16194,30			
2.2.12	Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т (ФБС 24.5.6-172шт) - без стоимости блоков	шт	172	1397,24	240325,28	2208,35	379836,20	3605,59	620161,48	172	100%	620161,48			
2.2.13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0.3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	5,31	30000,00	159300,00	0,00	0,00	30000,00	159300,00	5,31	100%	159300,00			
2.2.14	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0.5 до 0.3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	4,97	30000,00	149100,00	0,00	0,00	30000,00	149100,00	4,97	100%	149100,00			
2.2.15	Блоки бетонные стен подвала объемом 0.5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	122,22	30000,00	3666600,00	0,00	0,00	30000,00	3666600,00	122,22	100%	3666600,00			
2.2.16	Устройство монолитных участков из бетона класса В20 на с/с цементе. W8. F75	м3	6,25	30000,00	187500,00	752,32	4702,00	30752,32	192202,00	6,25	100%	192202,00			
2.2.17	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1. d 5 мм	т	0,0095	117319,06	1114,53	0,00	0,00	117319,06	1114,53	0,0095	100%	1114,53			
	Монолитный пояс														
2.2.18	Устройство монолитного пояса из бетона класса В15. W6. F75	м3	25,34	28359,27	718623,90	5500,00	139370,00	33859,27	857993,90	25,34	100%	857993,90			
2.2.19	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,3191	130129,24	41524,24	0,00	0,00	130129,24	41524,24	0,3191	100%	41524,24			
2.2.20	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	1,2717	143831,19	182910,12	0,00	0,00	143831,19	182910,12	1,2717	100%	182910,12			
	Фундамент под перегородки														
2.2.21	Устройство ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В7.5 на с/с цементе. W6	м3	19,97	22000,00	439340,00	5500,00	109835,00	27500,00	549175,00	19,97	100%	549175,00			
2.2.22	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,2744	118066,47	32397,44	0,00	0,00	118066,47	32397,44	0,2744	100%	32397,44			
	Армопояс														
2.2.23	Устройство армопояса из бетона класса В15 на с/с цементе. W6. F75	м3	6,36	27297,57	173612,55	5500,00	34980,00	32797,57	208592,55	6,36	100%	208592,55			
2.2.24	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,6359	136743,33	86955,08	0,00	0,00	136743,33	86955,08	0,6359	100%	86955,08			
	Фундамент ФОМ-1. 4шт														
2.2.25	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100 мм. с пропиткой битумом	м2	8,45	2850,55	24087,15	406,88	3438,14	3257,43	27525,28	8,45	100%	27525,28			
2.2.26	Устройство подготовки из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	0,225	24113,74	5425,59	5500,00	1237,50	29613,74	6663,09	0,225	100%	6663,09			
2.2.27	Устройство ж/б фундаментов под колонны. из бетона класса В15 на с/с цементе. W8	м3	3,10	25806,95	80001,55	5500,00	17050,00	31306,95	97051,55	3,1	100%	97051,55			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	...ть материалов. ...орудования		Стоимость работы		Обща... ...сть в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.28	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	0,0672	53501,00	3595,27	0,00	0,00	53501,00	3595,27	0,0672	100%	3595,27			
2.2.29	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,031	189454,50	5873,09	0,00	0,00	189454,50	5873,09	0,031	100%	5873,09			
	Гидроизоляция														
2.2.30	Гидроизоляция фундаментов горизонтальная из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	161,50	1463,06	236284,19	712,63	115089,75	2175,69	351373,94	161,50	100%	351373,94			
2.2.31	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов битумно-полимерной мастикой в 2 слоя	м2	966,03	567,67	548386,25	130,50	126066,92	698,17	674453,17	966,03	100%	674453,17			
2,3	**Кладка стен**														
2.3.1	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75	м3	300,54	14700,00	4417938,00	4500,00	1352430,00	19200,00	5770368,00	300,54	100%	5770368	240,54	80,04%	4618368
2.3.2	Кладка колонн прямоугольных армированных из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементном растворе М50. при высоте этажа до 4 м	м3	2,02	17163,10	34669,46	1194,25	2412,39	18357,35	37081,85	2,02	100%	37081,847	2,02	100%	37081,85
2.3.3	Кладка стен внутренних из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементном растворе М75. при высоте этажа до 4 м	м3	269,30	20309,52	5469353,74	2870,07	772909,85	23179,59	6242263,59	269,30	100%	6242263,587	269,30	100%	6242263,59
2.3.4	Кладка стен парапета из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементном растворе М75. при высоте этажа до 4 м	м3	18,80	19863,48	373433,42	2870,07	53957,32	22733,55	427390,74						
2,4	**Перегородки**														
2.4.1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементном растворе М75. при высоте этажа до 4 м	м2	520,00	3472,66	1805783,20	590,95	307294,00	4063,61	2113077,20	520,00	85%	1805783,2	520,00	85%	1805783,2
2.4.2	Монтаж металлопластиковых перегородок	т	1,04	0,00	0,00	554,44	575,50	554,44	575,50						
2.4.3	Стоимость перегородки из металлопластика в санузлах	м2	41,52	14782,87	613784,76	0,00	0,00	14782,87	613784,76						
2.4.4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузлах проема до 3 м2	м2	18,72	14518,43	271785,01	554,44	10379,02	15072,87	282164,03						
2.4.5	Двери входные из ПХВ профилей в санузлах	м2	16,64	19458,23	323784,95	554,44	9225,88	20012,67	333010,83						
	Перемычки. прогоны														
2.4.6	Укладка перемычек из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ10-1-7шт. 2ПБ13-1-п- 44шт. 3ПБ13-37-п- 8шт. 3ПБ21-8-п- 10шт. 2ПБ19-3-п- 16шт. 3ПБ16-37-п- 3шт. 2ПБ16-2-п- 15шт. 3ПБ25-8-п- 21шт. 2ПБ22-3-п- 87шт)	м3	7,56	66227,89	500682,85	2002,00	15135,12	68229,89	515817,97	6,78	89,7%	462598,65	3,00	39,7%	204689,7
2.4.7	Укладка прогонов ПРГ 36.1.4-4Т	шт	12	14248,75	170985,00	22002,00	264024,00	36250,75	435009,00	10	83,3%	362508	4	33,3%	145003
2.4.8	Устройство опорных подушек (ОП 4.4-Т- 8шт)	м3	0,16	28715,03	4594,40	5500,00	880,00	34215,03	5474,40	0,16	100%	5474,40	0,16	100,00%	5474,40
	Монолитный пояс														
2.4.9	Устройство монолитного пояса из бетона класса В15. W6	м3	16,91	28181,91	476556,10	5500,00	93005,00	33681,91	569561,10	16,91	100%	569561,10	16,91	100,00%	569561,10
2.4.10	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,2363	158380,73	37425,37	0,00	0,00	158380,73	37425,37	0,24	100%	37425,37	0,2363	100,00%	37425,37
2.4.11	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	1,0785	142561,28	153752,34	0,00	0,00	142561,28	153752,34	1,08	100%	153752,34	1,0785	100,00%	153752,34
2,5	**Перекрытие и покрытие**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.1	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 15 м2 (ПБ120.12-8Л7m -28шт. ПБ118.12-8Л7m -16шт. ПБ80.12-8Л7m -55шт. ПБ62.12-8Л7m -3шт. ПБ55.12-8Л7m -1шт. ПБ60.12-8Л7m -6шт. ПБ53.12-8Л7m -3шт.)	м2	1248,96	9583,43	11969320,73	382,67	477939,52	9966,10	12447260,26	1180,00	94,48%	11759998	570,00	45,64%	5680677
2.5.2	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0682	133800,59	9125,20	131041,20	8937,01	264841,79	18062,21						
2.5.3	Устройство монолитных участков УМ-1.2.3.4.5 из бетона класса В15. при сборном ж/б перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	8,40	27641,81	232191,20	5500,00	46200,00	33141,81	278391,20						
2.5.4	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 8 мм	т	0,2455	115734,79	28412,89	0,00	0,00	115734,79	28412,89						
2.5.5	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,5004	132904,48	66505,40	0,00	0,00	132904,48	66505,40						
	Монолитная плита покрытия МПП-1														
2.5.6	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона класса В22.5. W6. на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,56	30934,05	48257,12	4036,08	6296,28	34970,13	54553,40						
2.5.7	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0033	158380,73	522,66	0,00	0,00	158380,73	522,66						
2.5.8	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d 5 мм	т	0,0211	142160,80	2999,59	0,00	0,00	142160,80	2999,59						
2.5.9	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0112	263053,13	2946,20	97507,81	1092,09	360560,94	4038,28						
	К-1 (4шт.)														
2.5.10	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 18 мм	т	0,0454	183382,21	8325,55	0,00	0,00	183382,21	8325,55						
2.5.11	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,014	202460,79	2834,45	0,00	0,00	202460,79	2834,45						
2.5.12	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0076	196480,94	1493,26	0,00	0,00	196480,94	1493,26						
	К-2 (6шт.)														
2.5.13	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 8 мм	т	0,0056	205023,59	1148,13	0,00	0,00	205023,59	1148,13						
2.5.14	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0027	196480,94	530,50	0,00	0,00	196480,94	530,50						
	Люк Л1														
2.5.15	Установка люков	шт	1	7985,00	7985,00	2550,00	2550,00	10535,00	10535,00						
2.5.16	Изготовление люков из металлоконструкции. на производственных базах	т	0,1091	0,00	0,00	87945,44	9594,85	87945,44	9594,85						
2.5.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками. толщиной до 6 мм. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0489	168005,45	8215,47	0,00	0,00	168005,45	8215,47						
2.5.18	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей. полуспокойной. N8-14	т	0,0209	199328,49	4165,97	0,00	0,00	199328,49	4165,97						
2.5.19	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм. при ширине большей полки 180-200 мм. немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,0408	202460,79	8260,40	0,00	0,00	202460,79	8260,40						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.20	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0012	158380,73	190,06	0,00	0,00	158380,73	190,06						
2.5.21	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15. 20 /ГОСТ 8732-78/. 25х2.5 мм	м	1,12	284,75	318,92	0,00	0,00	284,75	318,92						
2.5.22	Теплоизоляция люков минплитой	м3	0,04	36000,00	1440,00	11232,06	449,28	47232,06	1889,28						
2.5.23	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0042	263053,13	1104,82	97507,81	409,53	360560,94	1514,36						
2,6	Лестничная клетка														
2.6.1	Установка лестничных маршей 2ЛМФ 39.12.17-5	шт	2	160,32	320,64	2333,54	4667,08	2493,86	4987,72						
2.6.2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену ЛПР 22.18 к	шт	2	205,93	411,86	2511,77	5023,54	2717,70	5435,40						
2.6.3	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2	м2	9,36	6070,30	56818,01	0,00	0,00	6070,30	56818,01						
2.6.4	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом. не требующим дополнительной отделки	м2	7,92	4813,12	38119,91	0,00	0,00	4813,12	38119,91						
	Ограждение лестничных маршей														
2.6.5	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	8,00	9939,58	79516,64	299,31	2394,48	10238,89	81911,12						
2.6.6	Масляная окраска ограждений лестницы за 2 раза	м2	11,20	180,93	2026,42	57,78	647,14	238,71	2673,55						
2,7	*Сцена*														
2.7.1	Устройство щебеночного основания пропиткой битумом	м3	1,20	1 924,93	2309,92	168,76	202,51	2093,69	2512,43						
2.7.2	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	57,45	1163,49	66842,50	216,16	12418,39	1379,65	79260,89						
2.7.3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида стен	м2	28,80	1796,87	51749,86	121,62	3502,66	1918,49	55252,51						
2.7.4	Установка каркаса из брусьев	м3	2,10	55678,55	116869,28	20895,69	43860,05	76574,24	160729,33						
2.7.5	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	3,62	12307,41	44552,82	2646,14	9579,03	14953,55	54131,85						
2.7.6	Укладка ламинированного напольного покрытия	м2	15,50	3093,38	47947,39	121,22	1878,91	3214,60	49826,30						
2.7.7	Прокат угловой равнополочный 75х5 мм. L=100мм (12шт)	т	0,007	168574,96	1180,02	0,00	0,00	168574,96	1180,02						
2.7.8	Устройство покрытий из брусков толщ. 54мм	м2	57,40	0,00	0,00	207,32	11900,17	207,32	11900,17						
2.7.9	Бруски обрезные из хвойных пород. сеч. 54х69 мм	м3	4,54	58014,31	263384,97	0,00	0,00	58014,31	263384,97						
2.7.10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	м2	57,45	439,98	25276,85	456,63	26233,39	896,61	51510,24						
2,8	*Уклонообразный пол*														
2.8.1	Устройство щебеночного основания пропиткой битумом	м3	2,16	1 924,93	4157,85	168,76	364,52	2093,69	4522,37						
2.8.2	Укладка балок по кирпичным столбикам	м2	52,50	1148,69	60306,23	216,16	11348,40	1364,85	71654,63						
2.8.3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида стен	м2	51,84	1935,99	100361,72	121,62	6304,78	2057,61	106666,50						
2.8.4	Установка каркаса из брусьев	м3	0,065	60000,00	3900,00	20895,69	1358,22	80895,69	5258,22						
2.8.5	Укладка ламинированного напольного покрытия	м2	5,60	2065,17	11564,95	121,22	678,83	2186,39	12243,78						
2.8.6	Устройство покрытий из брусков толщ.54мм	м2	52,50	0,00	0,00	364,37	19129,43	364,37	19129,43						
2.8.7	Бруски обрезные из хвойных пород. сеч. 54х69 мм	м3	2,84	56825,69	161384,96	0,00	0,00	56825,69	161384,96						
2.8.8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	м2	52,50	425,18	22321,95	456,63	23973,08	881,81	46295,03						
2,9	*Кровля*														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Тип А														
2.9.1	Устройство пароизоляции в один слой из рубероида	м2	530,00	575,15	304829,50	93,02	49300,60	668,17	354130,10						
2.9.2	Утепление покрытий керамзитом Y=600 кг/м3. толщ.250 мм.	м3	132,50	13620,16	1804671,20	1788,89	237027,93	15409,05	2041699,13						
2.9.3	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора М100. толщиной 40 мм	м2	530,00	1166,99	618504,70	228,80	121264,00	1395,79	739768,70						
2.9.4	Установка стропил и мауэрлата	м3	5,508	59029,88	325136,58	12040,00	66316,32	71069,88	391452,90						
2.9.5	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,86	58853,05	462584,97	10832,28	85141,72	69685,33	547726,69						
2.9.6	Устройство обрешетки из доски толщиной 32 мм (11.5 м3)	м2	357,70	474,80	169835,96	254,54	91048,96	729,34	260884,92						
2.9.7	Огнезащита деревянных конструкций - ферм. арок. балок. стропил. мауэрлатов	м3	13,368	959,36	12824,72	460,00	6149,28	1419,36	18974,00						
2.9.8	Антисептирование водными растворами покрытий обрешетка	м2	357,70	350,80	125481,16	23,00	8227,10	373,80	133708,26						
2.9.9	Устройство карнизов (подшивка из доски толщ.25 мм)	м2	70,00	96,71	6769,70	19,67	1376,90	116,38	8146,60						
2.9.10	Подшивка карниза из оцинкованного профилированного листа С10-899-0.7 (расход - 73.5 м2)	м2	70,00	2371,21	165984,70	255,60	17892,00	2626,81	183876,70						
2.9.11	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м. из оцинкованного профилированного листа НС44-1000-0.7 (расход - 774.9м2)	м2	738,00	3 317,88	2448595,44	464,62	342889,56	3782,50	2791485,00						
2.9.12	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,064	213222,03	13646,21	136713,89	8749,69	349935,92	22395,90						
2.9.13	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (анкерный болт ф12 мм - 51 шт)	т	0,0453	155074,40	7024,87	136713,89	6193,14	291788,29	13218,01						
	Тип Б														
2.9.14	Устройство пароизоляции в один слой из рубероида	м2	228,00	552,62	125997,36	93,02	21208,56	645,64	147205,92						
2.9.15	Утепление покрытий керамзитом Y=600 кг/м3. толщ.250 мм.	м3	57,00	13530,04	771212,28	1788,89	101966,73	15318,93	873179,01						
2.9.16	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора М100. толщиной 40мм	м2	228,00	1144,46	260936,88	228,80	52166,40	1373,26	313103,28						
2.9.17	Установка стропил и мауэрлата	м3	3,30	57934,77	191184,74	12040,00	39732,00	69974,77	230916,74						
2.9.18	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	5,108	58235,11	297464,94	10832,28	55331,29	69067,39	352796,23						
2.9.19	Устройство обрешетки из доски толщиной 32 мм	м2	296,50	469,60	139236,40	254,54	75471,11	724,14	214707,51						
2.9.20	Огнезащита деревянных конструкций - ферм. арок. балок. стропил. мауэрлатов	м3	8,408	561,54	4721,43	460,00	3867,68	1021,54	8589,11						
2.9.21	Антисептирование водными растворами покрытий обрешетка	м2	296,50	345,60	102470,40	23,00	6819,50	368,60	109289,90						
2.9.22	Устройство карнизов (подшивка из доски толщ.25 мм)	м2	24,00	225,50	5412,00	19,67	472,08	245,17	5884,08						
2.9.23	Подшивка карниза из оцинкованного профилированного листа С10-899-0.7 (расход - 25.2 м2)	м2	24,00	2124,37	50984,88	255,60	6134,40	2379,97	57119,28						
2.9.24	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м. из оцинкованного профилированного листа НС44-1000-0.7 (расход - 331.07м2)	м2	315,30	3 301,51	1040966,10	464,62	146494,69	3766,13	1187460,79						
2.9.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0267	354082,15	9453,99	136713,89	3650,26	490796,04	13104,25						
	Тип В														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]сть материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.26	Устройство пароизоляции в один слой из рубероида	м2	340,00	565,65	192321,00	93,02	31626,80	658,67	223947,80						
2.9.27	Утепление покрытий керамзитом Y=600 кг/м3. толщ.250 мм.	м3	85,00	13582,14	1154481,90	1788,89	152055,65	15371,03	1306537,55						
2.9.28	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора М100. толщиной 40мм	м2	340,00	1157,49	393546,60	228,80	77792,00	1386,29	471338,60						
2.9.29	Установка стропил и мауэрлата	м3	4,391	58613,53	257372,01	12040,00	52867,64	70653,53	310239,65						
2.9.30	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,461	58604,70	378644,97	10832,28	69987,36	69436,98	448632,33						
2.9.31	Устройство обрешетки из доски толщиной 32 мм	м2	190,20	452,60	86084,52	254,54	48413,51	707,14	134498,03						
2.9.32	Огнезащита деревянных конструкций - ферм. арок. балок. стропил. мауэрлатов	м3	10,852	803,01	8714,26	460,00	4991,92	1263,01	13706,18						
2.9.33	Антисептирование водными растворами покрытий. обрешетка	м2	190,20	328,60	62499,72	23,00	4374,60	351,60	66874,32						
2.9.34	Устройство карнизов (подшивка из доски толщ.25 мм)	м2	11,60	225,50	2615,80	19,67	228,17	245,17	2843,97						
2.9.35	Подшивка карниза из оцинкованного профилированного листа С10-899-0.7 (расход - 12.18 м2)	м2	11,60	1722,84	19984,94	255,60	2964,96	1978,44	22949,90						
2.9.36	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м. из оцинкованного профилированного листа НС44-1000-0.7 (расход - 441.84м2)	м2	420,80	3 308,68	1392292,54	464,62	195512,10	3773,30	1587804,64						
2.9.37	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0357	101559,66	3625,68	136713,89	4880,69	238273,55	8506,37						
	Слуховые окна														
2.9.38	Устройство слуховых окон	шт	7	0,00	0,00	10884,14	76188,98	10884,14	76188,98						
2.9.39	Створки оконные одинарные	м2	3,05	432,85	1320,19	0,00	0,00	432,85	1320,19						
2.9.40	Скобяные изделия окон высотой до 1.2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплек	7	2983,46	20884,22	150,00	1050,00	3133,46	21934,22						
2.9.41	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	м2	3,05	1 192,00	3635,60	100,00	305,00	1292,00	3940,60						
2.9.42	Монтаж кровельного покрытия слухового окна из оцинкованного профилированного листа НС44-1000-0.7 (расход - 29.4м2)	м2	28,00	3 008,13	84227,64	464,62	13009,36	3472,75	97237,00						
	Стационарная лестница для выхода через слуховое окно														
2.9.43	Устройство лестниц без подшивки (6 шт.. расход - 0.222м3)	м2	8,33	13715,51	114250,20	2646,14	22042,35	16361,65	136292,54						
	Стремянка														
2.9.44	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных. пожарных с ограждением	т	0,054	42497,30	2294,85	20504,02	1107,22	63001,32	3402,07						
2.9.45	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,81	62,00	174,22	20,00	56,20	82,00	230,42						
2.9.46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,81	111,51	313,34	16,00	44,96	127,51	358,30						
2,10	***Полы***														
	Первый этаж														
2.10.1	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой по периметру наружных стен на глубину 0.3 м до отм 0.000 шириной 0.5м	м3	20,40	14176,55	289201,62	2168,00	44227,20	16344,55	333428,82						
	Тип 1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	26,35	14378,56	378882,25	1512,05	39843,27	15890,61	418725,52						
2.10.3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	175,67	2850,55	500756,12	203,44	35738,30	3053,99	536494,42						
2.10.4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15. толщ.60мм	м3	10,54	21753,78	229289,19	1702,12	17940,69	23455,90	247229,88						
2.10.5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	175,67	714,64	125540,81	742,69	130468,35	1457,33	256009,16						
2.10.6	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора. толщиной 15мм	м2	175,67	474,40	83337,85	146,96	25816,46	621,36	109154,31						
2.10.7	Устройство покрытий из керамических напольных плиток с нескользкой поверхностью на цементно-песчаном растворе М100	м2	175,67	2671,08	469228,62	616,69	108333,93	3287,77	577562,56						
	Тип 2														
2.10.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	28,53	2850,55	81326,19	203,44	5804,14	3053,99	87130,33						
2.10.9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15 толщ.60мм	м3	1,71	17360,51	29717,72	1702,12	2913,69	19062,63	32631,41						
2.10.10	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	28,53	454,05	12954,05	742,69	21188,95	1196,74	34142,99						
2.10.11	Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора. толщиной 15мм	м2	28,53	209,74	5983,88	146,96	4192,77	356,70	10176,65						
	Тип 3														
2.10.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	376,35	2850,55	1072804,49	203,44	76564,64	3053,99	1149369,14						
2.10.13	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15. толщ.60мм	м3	22,58	22210,42	501533,49	1702,12	38435,57	23912,54	539969,07						
2.10.14	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	376,35	746,08	280787,21	742,69	279511,38	1488,77	560298,59						
2.10.15	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора. толщиной 15мм	м2	376,35	501,77	188841,14	146,96	55308,40	648,73	244149,54						
2.10.16	Устройство покрытий из керамогранита на цементно-песчанном растворе М100. толщ.12 мм (расход - 383.88 м2)	м2	376,35	5 435,69	2045721,93	482,95	181758,23	5918,64	2227480,16						
	Тип 4														
2.10.17	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	78,23	2850,55	222998,53	203,44	15915,11	3053,99	238913,64						
2.10.18	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15. W10. толщ. 60мм	м3	4,694	20688,12	97110,04	1702,12	7989,75	22390,24	105099,79						
2.10.19	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 3 слоя	м2	78,23	2067,83	161766,34	742,69	58100,64	2810,52	219866,98						
2.10.20	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора. толщиной 15мм	м2	78,23	410,48	32111,85	146,96	11496,68	557,44	43608,53						
2.10.21	Устройство покрытий из керамических напольных плиток с нескользкой поверхностью на цементно-песчаном растворе М100	м2	78,23	2607,16	203958,13	616,69	48243,66	3223,85	252201,79						
	Тип 5														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	158,30	2850,55	451242,07	203,44	32204,55	3053,99	483446,62						
2.10.23	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15. толщ.60мм	м3	9,50	21659,72	205767,34	1702,12	16170,14	23361,84	221937,48						
2.10.24	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 3 слоя	м2	158,30	2253,95	356800,29	742,69	117567,83	2996,64	474368,11						
2.10.25	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора. толщиной 15мм	м2	158,30	468,77	74206,29	146,96	23263,77	615,73	97470,06						
2.10.26	Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове толщ.5 мм. на клее "Бустилат"	м2	158,30	2577,20	407970,76	211,37	33459,87	2788,57	441430,63						
2.10.27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	174,13	293,31	51074,07	55,93	9739,09	349,24	60813,16						
	Тип 6														
2.10.28	Уплотнение грунта щебнем	м2	113,85	494,63	56313,63	37,39	4256,85	532,02	60570,48						
2.10.29	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	113,85	1241,22	141312,90	216,15	24608,68	1457,37	165921,57						
2.10.30	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	113,85	5043,11	574158,07	302,43	34431,66	5345,54	608589,73						
2.10.31	Устройство плинтусов деревянных	м	623,00	298,30	185840,90	42,80	26664,40	341,10	212505,30						
2.10.32	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	м2	113,85	517,72	58942,42	456,63	51987,33	974,35	110929,75						
	Второй этаж														
	Тип 7														
2.10.33	Устройство бетонных стяжек из бетона класса В15. толщиной 40мм	м2	144,38	1889,73	272839,22	205,39	29654,21	2095,12	302493,43						
2.10.34	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	144,38	707,60	102163,29	742,69	107229,58	1450,29	209392,87						
2.10.35	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	м2	144,38	463,28	66888,37	146,96	21218,08	610,24	88106,45						
2.10.36	Устройство покрытий на цементно-песчанном растворе М100 из керамических плиток для многоцветных полов	м2	144,38	2659,96	384045,02	616,69	89037,70	3276,65	473082,73						
	Тип 8														
2.10.37	Устройство бетонных стяжек из бетона класса В15. толщиной 60мм	м2	36,96	2597,03	95986,23	230,68	8525,93	2827,71	104512,16						
2.10.38	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	36,96	526,12	19445,40	742,69	27449,82	1268,81	46895,22						
2.10.39	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	м2	36,96	281,81	10415,70	146,96	5431,64	428,77	15847,34						
2.10.40	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	36,96	2390,24	88343,27	211,37	7812,24	2601,61	96155,51						
2.10.41	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	40,66	123,33	5014,10	55,93	2273,89	179,26	7287,99						
2,11	***Проемы***														
	Окна														
2.11.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей спаренные теплозащитные. остекленные однокамерными стеклопакетами. с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками ОПВ2 1600х1800	м2	103,68	16083,73	1667561,13	764,96	79311,05	16848,69	1746872,18						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей спаренные теплозащитные. остекленные однокамерными стеклопакетами. с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ОПВ2 1200-1100	м2	1,32	16093,19	21243,01	674,10	889,81	16767,29	22132,82						
2.11.3	Установка подоконных досок в каменных стенах. высота проема до 2 м - без стоимости подоконных досок	м2	105,00	0,00	0,00	6112,40	641802,00	6112,40	641802,00						
2.11.4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	68,40	8012,19	548033,80	0,00	0,00	8012,19	548033,80						
2.11.5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм	м	2,40	2024,25	4858,20	0,00	0,00	2024,25	4858,20						
	Двери														
2.11.6	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнам в наружных и внутренних каменных стенах. площадь проема до 3 м2 (ДГ 21-7 -8шт. ДГ21-9 -25шт. ДГ21-12 -2 шт.)	м2	64,05	13096,04	838801,36	640,09	40997,76	13736,13	879799,13						
2.11.7	Установка дверных блоков двупольных с глухими полотнам в наружных и внутренних каменных стенах. площадь проема более 3 м2 (ДГ 21-15 -5 шт.)	м2	15,75	10642,58	167620,64	640,09	10081,42	11282,67	177702,05						
2.11.8	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	40	1434,74	57389,60	0,00	0,00	1434,74	57389,60						
2.11.9	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	35	5323,63	186327,05	0,00	0,00	5323,63	186327,05						
2.11.10	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	5	2468,31	12341,55	0,00	0,00	2468,31	12341,55						
2.11.11	Наличники тип Н-1. размером 13х74 мм	м	195,80	164,67	32242,39	0,00	0,00	164,67	32242,39						
2.11.12	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (ДСВ21-9 -2шт). огрунтованных и окрашенных	м2	3,78	69088,57	261154,79	971,63	3672,77	70060,20	264827,57						
2.11.13	Установка дверных блоков входных из ПХВ профилей спаренные теплозащитные. остекленные однокамерными стеклопакетами. с фурнитурой: однопольные ДПВ О 21-9 (1шт.)	м2	1,89	32841,65	62070,72	451,99	854,26	33293,64	62924,98						
2.11.14	Установка дверных блоков входных из ПХВ профилей спаренные теплозащитные. остекленные однокамерными стеклопакетами. с фурнитурой: двупольные ДПВ О 21-15 (2 шт.); ДПН О 21-15 (2 шт.)	м2	12,60	36041,78	454126,43	451,99	5695,07	36493,77	459821,50						
2.11.15	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (ДН21-9 -3шт.. ДСН21-9 -1шт.) огрунтованных и окрашенных	м2	7,56	71222,90	538445,12	971,63	7345,52	72194,53	545790,65						
2,12	***Витражи***														
2.12.1	Монтаж витражей с одинарным остеклением на металлическом каркасе	т	0,795	0,00	0,00	2360,29	1876,43	2360,29	1876,43						
2.12.2	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные. остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	31,80	14111,71	448752,38	0,00	0,00	14111,71	448752,38						
2,13	***Ограждение балкона ОГ***														
2.13.1	Монтаж ограждения балкона	т	0,2883	412423,17	118901,60	25593,56	7378,62	438016,73	126280,22						
2.13.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	24,06		0,00	340,99	8204,22	340,99	8204,22						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,06	62,00	1491,72	20,00	481,20	82,00	1972,92						
2.13.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	24,06	111,51	2682,93	16,00	384,96	127,51	3067,89						
2,14	***Отделочные работы***														
2.14.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей грунтовка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	998,37	1800,00	1797066,00	301,98	301487,77	2101,98	2098553,77						
2.14.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков ФИНИШ	м2	998,37	1800,00	1797066,00	451,99	451253,26	2251,99	2248319,26						
2.14.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков. подготовленным под окраску	м2	998,37	750,00	748777,50	241,22	240826,81	991,22	989604,31						
2.14.4	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ECOPHON" мастер D/альфа 600x600x40мм цвет белый (расход- 234.94 м2)	м2	223,75	3006,59	672724,51	929,13	207892,84	3935,72	880617,35						
2.14.5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2090,43	1 000,00	2090430,00	401,52	839349,45	1401,52	2929779,45						
2.14.6	Гладкая облицовка стен. столбов. пилястр и откосов /без карнизных. плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	330,64	2500,00	826600,00	764,38	252734,60	3264,38	1079334,60						
2.14.7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1759,79	415,31	730858,38	214,88	378143,68	630,19	1109002,06						
2.14.8	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен. подготовленным под окраску	м2	1759,79	764,10	1344655,54	193,40	340343,39	957,50	1684998,93						
2.14.9	Облицовка стен акустическими стеновыми панелями "ECOPHON" на металлическом каркасе (SUPPER G 2700x600x40 КАНТ С. цвет белый. упрочненное покрытие) - расход 444.28 м2	м2	419,13	3025,37	1268023,33	764,38	320374,59	3789,75	1588397,92						
2,15	***Наружная отделка***														
2.15.1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1130,00	420,91	475628,30	232,88	263154,40	653,79	738782,70						
2.15.2	Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит	т	0,41	168012,07	68884,95	255,56	104,78	168267,63	68989,73						
2.15.3	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	м3	67,66	0,00	0,00	213,43	14440,67	213,43	14440,67						
2.15.4	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. марки 175	м3	69,684	30000,00	2090520,00	0,00	0,00	30000,00	2090520,00						
2.15.5	Устройство сетки при оштукатуривании стен	м2	979,00	259,14	253698,06	111,03	108698,37	370,17	362396,43						
2.15.6	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	979,00	1567,02	1534112,58	582,79	570551,41	2149,81	2104663,99						
2.15.7	Сплошное поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен ФИНИШ	м2	979,00	686,63	672210,77	451,99	442498,21	1138,62	1114708,98						
2.15.8	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	979,00	379,18	371217,22	75,22	73640,38	454,40	444857,60						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.9	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники. пояски. балконы и др./с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	979,00	62,87	61549,73	26,00	25454,00	88,87	87003,73						
2.15.10	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	47,16	77,19	3640,28	111,03	5236,17	188,22	8876,46						
2.15.11	Сплошное поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	34,70	2627,13	91161,41	420,04	14575,39	3047,17	105736,80						
2.15.12	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	34,70	128,59	4462,07	75,22	2610,13	203,81	7072,21						
2.15.13	Наружная облицовка цоколяи фасадными керамическими цветными плитками	м2	54,00	6748,81	364435,74	1205,40	65091,60	7954,21	429527,34						
2,16	*Отмостка*														
2.16.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	236,58	2850,55	674383,12	406,88	96259,67	3257,43	770642,79						
2.16.2	Устройство бетонных стяжек толщиной 80 мм. бетон класса В 15	м2	236,58	3749,81	887130,05	307,57	72764,91	4057,38	959894,96						
2,17	*Крыльцо центрального входа*														
2.17.1	Устройство основания из щебня пропитанной битумом	м3	6,27	520,90	3266,04	203,44	1275,57	724,34	4541,61						
2.17.2	Устройство крыльца из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	19,07	23641,00	450833,87	5500,00	104885,00	29141,00	555718,87						
2.17.3	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	0,3058	158 173,32	48369,40	0,00	0,00	158173,32	48369,40						
2.17.4	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	53,40	2553,58	136361,17	616,69	32931,25	3170,27	169292,42						
	Пандус-Ішт														
2.17.5	Подсыпка грунта под крыльца	м3	0,855	0,00	0,00	95,70	81,82	95,70	81,82						
2.17.6	Устройство щебеночных основании с пропиткой битумом толщ.100мм	м3	0,60	3850,55	2310,33	406,88	244,13	4257,43	2554,46						
2.17.7	Устройство пандуса из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	1,20	21202,49	25442,99	5500,00	6600,00	26702,49	32042,99						
2.17.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок. сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	0,0556	146 638,30	8153,09	14918,54	829,47	161556,84	8982,56						
2.17.9	Установка металлических ограждений из труб кв. сеч. 20х20 мм. с поручнями из поливинилхлорида (9 п.м.)	т	0,1068	70830,89	7564,74	11365,77	1213,86	82196,66	8778,60						
2.17.10	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,36	62,00	84,32	20,00	27,20	82,00	111,52						
2.17.11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,36	111,51	151,65	16,00	21,76	127,51	173,41						
2,18	*Пожарная лестница ПЛ-1. ПЛ-2. ПЛ-3*														
2.18.1	Монтаж пожарной лестницы	т	0,7929	250000,00	198225,00	20504,02	16257,64	270504,02	214482,64						
2.18.2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,23	62,00	2556,26	20,00	824,60	82,00	3380,86						
2.18.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,23	111,51	4597,56	16,00	659,68	127,51	5257,24						
3	Сантехнические работы														
3,1	*Отопление*														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых диам.20мм. с гидравлическим испытанием	м	95,00	1118,16	106225,20	550,88	52333,60	1669,04	158558,80						
3.1.2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам. 25 мм. с гидравлическим испытанием	м	130,00	1143,71	148682,30	500,29	65037,70	1644,00	213720,00						
3.1.3	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам. 32 мм. с гидравлическим испытанием	м	95,00	1756,01	166820,95	500,29	47527,55	2256,30	214348,50						
3.1.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из отопления из металлопластиковых труб диам. 40 мм. с гидравлическим испытанием	м	55,00	2826,01	155430,55	500,29	27515,95	3326,30	182946,50						
3.1.5	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых диам.63 мм. с гидравлическим испытанием	м	65,00	4346,18	282501,70	500,29	32518,85	4846,47	315020,55						
3.1.6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм. с гидравлическим испытанием	м	6,00	1 978,10	11868,60	505,28	3031,67	2483,38	14900,27						
3.1.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм. с гидравлическим испытанием	м	10,00	1 725,52	17255,20	505,13	5051,25	2230,65	22306,45						
3.1.8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	м	10,00	1979,75	19797,50	1051,20	10512,00	3030,95	30309,50						
3.1.9	Установка чугунных радиаторов М140 (575 секций. 178.25 экм)	квт	89,95	11813,17	1062535,58	407,71	36671,48	12220,88	1099207,05						
3.1.10	Установка кранов воздушных Маевского ф15	комплект	39,00	175,76	6854,48	83,00	3237,00	258,76	10091,48						
3.1.11	Установка полиэтиленовых тройников	шт	20	0,00	0,00	802,77	16055,40	802,77	16055,40						
3.1.12	Тройник с пробкой. d-20 мм	шт	14	506,86	7096,04	0,00	0,00	506,86	7096,04						
3.1.13	Тройник с пробкой. d-50 мм	шт	4	2334,99	9339,96	0,00	0,00	2334,99	9339,96						
3.1.14	Тройник прямой. d-80 мм	шт	2	5458,89	10917,78	0,00	0,00	5458,89	10917,78						
3.1.15	Установка терморегулятора. Dy 20 мм	шт	22	5 831,82	128300,04	2 307,35	50761,70	8139,17	179061,74						
3.1.16	Установка кранов шаровых сварных стальные 11б27п1 А30. d 20 мм	шт	14	6 756,05	94584,70	835,73	11700,22	7591,78	106284,92						
3.1.17	Установка кранов шаровых сварных стальные 11б27п1 А30. d 50 мм	шт	4	16 548,93	66195,72	2 328,30	9313,20	18877,23	75508,92						
3.1.18	Установка кранов шаровых сварных стальные 11б27п1 А30. d 32 мм	шт	2	5 732,47	11464,94	2328,30	4656,60	8060,77	16121,54						
3.1.19	Установка задвижки. клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. d 80 мм	шт	2	26115,17	52230,34	1531,64	3063,28	27646,81	55293,62						
3.1.20	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	м2	115,00	84,14	9676,10	307,73	35388,95	391,87	45065,05						
3.1.21	Теплоизоляция матами прошивными из супертонкого стекловолокна без связующего. толщиной 40 мм	м3	0,234	13869,05	3245,36	2600,18	608,44	16469,23	3853,80						
3.1.22	Устройство покрытия из стеклопластика рулонного марки РСТ-АВТ	м2	8,34	422,86	3526,65	185,93	1550,66	608,79	5077,31						
3.1.23	Установка термометров в оправе ТТЖ-100°С	комплект	3	1 186,00	3558,00	200,00	600,00	1386,00	4158,00						
3.1.24	Установка манометров МП-3У. с трехходовым краном	комплект	3	2 730,00	8190,00	421,00	1263,00	3151,00	9453,00						
	Подводка тепла к калориферам														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.25	Прокладка трубопроводов отопления из труб напорных CHEVRON THERMO из полиэтилена повышенной термостойкости диам. 50х4.6 мм. с гидравлическим испытанием	м	25,00	716,09	17902,25	641,87	16046,75	1357,96	33949,00						
3.1.26	Установка кранов воздушных АВТО "MATIC"	комплект	4	175,76	703,02	83,00	332,00	258,76	1035,02						
3.1.27	Установка кранов шаровых сварных стальных 11627п1 А30. d 40 мм	шт	4	16 548,93	66195,72	2 328,30	9313,20	18877,23	75508,92						
3.1.28	Установка задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 80 мм	шт	2	26115,17	52230,34	1531,64	3063,28	27646,81	55293,62						
3.1.29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных CHEVRON THERMO из полиэтилена повышенной термостойкости диам. 75х6.8 мм. с гидравлическим испытанием	м	60,00	1376,82	82609,20	750,61	45036,60	2127,43	127645,80						
3,2	***Вентиляция***														
3.2.1	Установка камер приточных марки VR80-50/40/6D в комплекте: фильтр FPC 1 ступени; нагреватель WH 1 ступени; охладитель RF 1 ступени; аккустические характеристики; концевые элементы; автоматика	комплект	2,00	588972,47	1177944,94	70056,85	140113,70	659029,32	1318058,64						
3.2.2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром160х160 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	1,30	5117,67	6652,97	742,24	964,91	5859,91	7617,88						
3.2.3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 160х200 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	1,44	5117,67	7369,44	742,24	1068,83	5859,91	8438,27						
3.2.4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 250х250 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	2,00	5487,92	10975,84	742,24	1484,48	6230,16	12460,32						
3.2.5	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 250х300 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	2,20	7896,79	17372,94	742,24	1632,93	8639,03	19005,87						
3.2.6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 250х400 мм из листовой стали толщиной 0.6 мм	м2	2,60	397,42	1033,29	742,24	1929,82	1139,66	2963,12						
3.2.7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 300х500 мм из листовой стали толщиной 0.7 мм	м2	3,20	1922,05	6150,56	677,23	2167,14	2599,28	8317,70						
3.2.8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400х500 мм из листовой стали толщиной 0.7 мм	м2	25,20	4414,15	111236,58	677,23	17066,20	5091,38	128302,78						
3.2.9	Переход из листовой стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером 800х500 - 400х500 (1 шт)	м2	1,10	4771,90	5249,09	0,00	0,00	4771,90	5249,09						
3.2.10	Установка решеток воздухоприточных АМР 100х200 мм	шт	36	662,58	23852,88	706,00	25416,00	1368,58	49268,88						
3.2.11	Установка решеток воздухоприточных 500х500 мм	шт	1	2397,45	2397,45	706,00	706,00	3103,45	3103,45						
3.2.12	Прокат угловой равнополочный. толщина 3-5 мм. ширина полки 35-56 мм. немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп. Ст3пс(кронштейны)	т	0,0153	167151,18	2557,41	0,00	0,00	167151,18	2557,41						
3.2.13	Самоанкерующий болт М10х12х65 мм	шт	6	997,50	5985,00		0,00	997,50	5985,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.14	Установка сплит-системы G-07 LH	шт	4	49 895,72	199582,88	2 401,75	9607,00	52297,47	209189,88						
3.2.15	Установка сплит-системы G-09 LH	шт	1	58034,31	58034,31	2401,75	2401,75	60436,06	60436,06						
	В1-В14														
3.2.16	Установка вентиляторов крышных П=2420 об/мин; N=0.172 кВт. L=1070. марки Ostberg TKS 400C	комплект	6	148497,50	890985,00	3500,00	21000,00	151997,50	911985,00						
3.2.17	Установка вентиляторов канальных П=2495 об/мин; N=0.095кВт. L=300-400. марки RK 100 LS	комплект	2	38 492,50	76985,00	3 500,00	7000,00	41992,50	83985,00						
3.2.18	Установка вентиляторов канальных П=2470 об/мин; N=0.065кВт. L=200. марки RK 200S	комплект	6	60997,50	365985,00	3 500,00	21000,00	64497,50	386985,00						
3.2.19	Установка зонтов над шахтами из листовой стали. прямоугольного сечения периметром 1000 мм. ЗК.00.000.00 160x160	шт	2	3 215,40	6430,80	313,45	626,90	3528,85	7057,70						
3.2.20	Установка зонтов над шахтами из листовой стали. прямоугольного сечения периметром 1000 мм. ЗК.00.000.00 200x200	шт	6	3521,55	21129,30	313,45	1880,70	3835,00	23010,00						
3.2.21	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 160x160 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	17,00	4587,37	77985,29	742,24	12618,08	5329,61	90603,37						
3.2.22	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 160x200 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	8,00	3990,82	31926,56	742,24	5937,92	4733,06	37864,48						
3.2.23	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 200x200 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	24,00	4742,04	113808,96	742,24	17813,76	5484,28	131622,72						
3.2.24	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 250x250 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	35,00	9737,87	340825,45	742,24	25978,40	10480,11	366803,85						
3.2.25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400x400 мм из листовой стали толщиной 0.7 мм	м2	20,00	4321,14	86422,80	677,23	13544,60	4998,37	99967,40						
3.2.26	Установка решеток воздухоприточных АМР 100x200 мм	шт	113	833,22	94153,86	706,00	79778,00	1539,22	173931,86						
3.2.27	Изоляция воздуховодов матами прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего. толщина 50 мм	м3	1,08	44047,64	47571,45	2600,18	2808,19	46647,82	50379,65						
3.2.28	Устройство покровного слоя из стеклопластика рулонного марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	24,00	47,23	1133,52	185,93	4462,32	233,16	5595,84						
3.2.29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	63,00	62,00	3906,00	20,00	1260,00	82,00	5166,00						
3.2.30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	63,00	111,51	7025,13	16,00	1008,00	127,51	8033,13						
3.2.31	Облицовка воздуховодов листами ГВЛВ (расход - 66.15 м2)	м2	63,00	1504,15	94761,45	1038,39	65418,57	2542,54	160180,02						
	ВЕ-1-5														
3.2.32	Установка зонтов над шахтами из листовой стали. прямоугольного сечения периметром 1000 мм.	шт	4	2770,30	11081,20	313,45	1253,80	3083,75	12335,00						
3.2.33	Установка зонтов над шахтами из листовой стали. прямоугольного сечения периметром 1000 мм.	шт	1	7850,09	7850,09	313,45	313,45	8163,54	8163,54						
3.2.34	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 200x200 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	10,00	4216,16	42161,60	742,24	7422,40	4958,40	49584,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]сть материалов. оборудования		Стоимость работы		Обща[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.35	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 250х250 мм из листовой стали толщиной 0.5 мм	м2	3,00	6990,43	20971,29	742,24	2226,72	7732,67	23198,01						
3.2.36	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р150/ размером 150х150 мм	шт	12	161,74	1940,88	706,00	8472,00	867,74	10412,88						
3.2.37	Установка узлов прохода УП-2 вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка 200 мм	шт	5	22851,99	114259,95	2515,00	12575,00	25366,99	126834,95						
3.2.38	Изоляция воздуховодов матами прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего. толщина 50 мм	м3	0,50	34364,82	17182,41	2600,18	1300,09	36965,00	18482,50						
3.2.39	Устройство покровного слоя из стеклопластика рулонного марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	м2	14,00	422,86	5920,04	185,93	2603,02	608,79	8523,06						
3.2.40	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3,00	62,00	186,00	20,00	60,00	82,00	246,00						
3.2.41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	м2	3,00	111,51	334,53	16,00	48,00	127,51	382,53						
3.2.42	Облицовка воздуховодов листами ГВЛВ (расход - 3.15 м2)	м2	3,00	1647,25	4941,75	1038,39	3115,17	2685,64	8056,92						
3.3	*Холодное водоснабжение*														
3.3.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диам. 15 мм. с гидравлическим испытанием	м	40,00	697,18	27887,20	220,04	8801,60	917,22	36688,80						
3.3.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованныхдиам. 20 мм. с гидравлическим испытанием	м	25,00	659,90	16497,50	220,04	5501,00	879,94	21998,50						
3.3.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диам. 25 мм. с гидравлическим испытанием	м	40,00	1050,26	42010,40	220,04	8801,60	1270,30	50812,00						
3.3.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диам. 50 мм. с гидравлическим испытанием	м	90,00	2451,11	220599,90	220,04	19803,60	2671,15	240403,50						
3.3.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диам. 80 мм. с гидравлическим испытанием	м	30,00	3781,53	113445,90	220,04	6601,20	4001,57	120047,10						
3.3.6	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-15 мм	шт	32	439,13	14052,16	835,73	26743,36	1274,86	40795,52						
3.3.7	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-20 мм	шт	1	1200,00	1200,00	835,73	835,73	2035,73	2035,73						
3.3.8	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-25 мм	шт	2	1350,00	2700,00	835,73	1671,46	2185,73	4371,46						
3.3.9	Установка задвижек чугунных фланцевых Ду 50 мм. ДN050 PN16. марки AVK-ДК060 5030014.	шт	1	11 923,93	11923,93	984,30	984,30	12908,23	12908,23						
3.3.10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3 Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 50 мм	шт	2	868,50	1737,00	0,00	0,00	868,50	1737,00						
3.3.11	Спец соединения стальные: втулки. d 50 мм	шт	2	688,50	1377,00	0,00	0,00	688,50	1377,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.12	Установка кранов пожарных диам. 50 мм в том числе: - вентиль запорный с муфтой и цапкой диам.50 мм; - головка соединительная цапковая ГЦ-50; - головка соединительная рукавная ГР-50 - 2 шт; - ствол пожарный ручной со спрыском диам.16 мм; -рукав пожарный напорный диам.50 мм. длиной 20 м	комплект	6	13497,49	80984,94	878,50	5271,00	14375,99	86255,94						
3.3.13	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	22,50	162,54	3657,15	307,73	6923,93	470,27	10581,08						
3.3.14	Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 32. до d-40 мм	счетчик	1	21 384,95	21384,95	244,89	244,89	21629,84	21629,84						
3.3.15	Установка задвижек чугунных фланцевых Ду 80 мм. ДN080 PN10/16. марки AVP-KZ4800803001700	шт	3	26621,98	79865,94	816,76	2450,28	27438,74	82316,22						
3.3.16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3 Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. d-80 мм	шт	6	1458,00	8748,00	0,00	0,00	1458,00	8748,00						
3.3.17	Втулка под фланец DN 80	шт	6	1000,00	6000,00	0,00	0,00	1000,00	6000,00						
3.3.18	Установка манометров технических общего назначения ОБМ1-100. с трехходовым краном	комплект	1	2 448,89	2448,89	150,92	150,92	2599,81	2599,81						
3.3.19	Кран трехходовой для манометра d-15 мм	шт	1	934,00	934,00	0,00	0,00	934,00	934,00						
3.3.20	Установка кранов воздушных d-15 мм	комплект	1	175,76	175,76	83,00	83,00	258,76	258,76						
3.3.21	Прокладка футляра из электросварных труб ф273х7.0 мм (гильза)	м	0,60	7520,95	4512,57	2208,45	1325,07	9729,40	5837,64						
3,4	***Горячее водоснабжение***														
3.4.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых водопроводных PN20. d-15х3.4 мм. с гидравлическим испытанием	м	40,00	264,82	10592,80	555,87	22234,80	820,69	32827,60						
3.4.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых водопроводных PN20. d-20х3.4 мм. с гидравлическим испытанием	м	50,00	264,82	13241,00	694,26	34713,00	959,08	47954,00						
3.4.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых водопроводных PN20. d-25х4.2 мм. с гидравлическим испытанием	м	40,00	424,28	16971,20	726,86	29074,40	1151,14	46045,60						
3.4.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых водопроводных PN20. d-40х6.7 мм. с гидравлическим испытанием	м	45,00	901,66	40574,70	1767,02	79515,90	2668,68	120090,60						
3.4.5	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-15 мм	шт	14	720,85	10091,90	835,73	11700,22	1556,58	21792,12						
3.4.6	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-20 мм	шт	2	1200,00	2400,00	835,73	1671,46	2035,73	4071,46						
3.4.7	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-25 мм	шт	1	1350,00	1350,00	835,73	835,73	2185,73	2185,73						
3.4.8	Установка кранов шаровых 11Б27п1. d-32 мм	шт	1	1500,00	1500,00	835,73	835,73	2335,73	2335,73						
3.4.9	Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали ПО-20	шт	1	19420,00	19420,00	1362,07	1362,07	20782,07	20782,07						
3,5	***Канализация***														
3.5.1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30,00	1200,00	36000,00	387,00	11610,00	1587,00	47610,00						
3.5.2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	65,00	1500,00	97500,00	375,00	24375,00	1875,00	121875,00						
3.5.3	Ревизия. d 110 мм	шт	2	751,00	1502,00		0,00	751,00	1502,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.4	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	9,00		0,00	350,00	3150,00	350,00	3150,00						
3.5.5	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. длиной до 2 м. Dн до 13.5 мм	компл ект	18	1500,00	27000,00	0,00	0,00	1500,00	27000,00						
3.5.6	Прокладка гильзы из электросварной трубы диаметром 325х8мм	м	1,20	8898,00	10677,60	2646,71	3176,05	11544,71	13853,65						
3.5.7	Прочистка диаметром 100мм	шт	4	154,00	616,00	255,10	1020,40	409,10	1636,40						
	Оборудование														
3.5.8	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл ект	12	10 000,00	120000,00	1 273,41	15280,87	11273,41	135280,87						
3.5.9	Установка смесителей для умывальников	шт	12	4 897,30	58767,60	852,40	10228,80	5749,70	68996,40						
3.5.10	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл ект	18	15 000,00	270000,00	1 442,65	25967,66	16442,65	295967,66						
3.5.11	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов типа ПМ 900х900	компл ект	2	25 000,00	50000,00	991,32	1982,64	25991,32	51982,64						
3.5.12	Установка смесителей для душа См-Д-Ст	шт	2	5 018,50	10037,00	451,33	902,66	5469,83	10939,66						
3.5.13	Установка трапов диам. 50 мм	компл ект	1	3701,81	3701,81	320,92	320,92	4022,73	4022,73						
4	**Электротехнические работы**														
4,1	***Силовое электрооборудование и электроосвещение***														
	Монтажные работы и оборудование														
4.1.1	Монтаж вводно-распределительные панели с АВР. в том числе: вводной автоматический выключатель на 380В. 250А -2шт. с приборами учета и и трансформаторами тока. тип ВРУ-1-18-80УХЛ4	компл ект	1	310 000,00	310000,00	11 700,00	11700,00	321700,00	321700,00						
4.1.2	Установка щита распределительного том числе: вводной автоматический выключатель на 380В. 400А. отходящими автоматами на 380В. 60А -2гр; 100А -4гр; 250А -2гр. тип ШРС-1-28У3	компл ект	1	200 000,00	200000,00	9 500,00	9500,00	209500,00	209500,00						
4.1.3	Установка пункта распределительного. тип ПР 11-3076-21У3	шт	1	250 000,00	250000,00	5 500,00	5500,00	255500,00	255500,00						
4.1.4	Монтаж распределительного устройства. тип УРМ-160	шт	1	220 000,00	220000,00	5 500,00	5500,00	225500,00	225500,00						
4.1.5	Монтаж щита распределительного (ЩУ-1) встраиваемый с шинами заземления зануления. в том числе: контактор на 16А КМ -16.2НО - 6шт; кнопка с корпусом NO-NC -12шт; автоматы 3п/16А -3шт. тип ЩРВ-24.3-0. ИЭК	компл ект	1	310 000,00	310000,00	5 500,00	5500,00	315500,00	315500,00						
4.1.6	Монтаж щита распределительного (ЩО-1. ШО-2) встраиваемый с шинами заземления зануления. на DIN-рейку. в том числе: вводной автоматический выключатель на 380В. 40А -1 шт. отходящими автоматами на 380В. 25А -1шт; на 220В 25А-3шт. 16А -3шт. тип ЩРВ-12 УХЛ4	компл ект	2	160 000,00	320000,00	16 859,20	33718,40	176859,20	353718,40						
4.1.7	Монтаж щита распределительного (ЩОА-1. ШОА-2) встраиваемый с шинами заземления зануления. на DIN-рейку. в том числе: вводной автоматический выключатель на 380В. 6А -1шт. отходящими автоматами на 380В. 16А -1шт; на 220В 2А -9 шт. тип ЩРВ-9 УХЛ4	компл ект	1	150 000,00	150000,00	14 417,60	14417,60	164417,60	164417,60						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]сть материалов. оборудования		Стоимость работы		Обща[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.8	Монтаж щита распределительного (ЩО-3) встраиваемый с шинами заземления зануления. на DIN-рейку. в том числе: вводной автоматический выключатель на 380В. 25А -1 шт. отходящими автоматами на 380В. 16А -1шт; на 220В 25А-1шт. 16А - 2шт. тип ЩРН-9 УХЛ4	комплект	1	135 000,00	135000,00	11 980,10	11980,10	146980,10	146980,10						
4.1.9	Установка сплит систем. тип FS-09H	шт	4	82000,00	328000,00	15000,00	60000,00	97000,00	388000,00						
	Кабельная продукция														
4.1.10	Скрытая прокладка кабеля. сечением до 10 мм2	м	2290	0,00	0,00	76,66	175551,40	76,66	175551,40						
4.1.11	Скрытая прокладка кабеля. сечением свыше 10 мм2	м	50	0,00	0,00	76,66	3833,00	76,66	3833,00						
4.1.12	Кабели силовые. марки ВВГэ 5х50мм2	м	50	4800,00	240000,00	0,00	0,00	4800,00	240000,00						
4.1.13	Кабели силовые. марки ВВГэ 5х10мм2	м	75	1400,00	105000,00	0,00	0,00	1400,00	105000,00						
4.1.14	Кабели силовые. марки ВВГэ 5х6мм2	м	20	600,00	12000,00	0,00	0,00	600,00	12000,00						
4.1.15	Кабели силовые. марки ВВГэ 5х2.5мм2	м	160	400,00	64000,00	0,00	0,00	400,00	64000,00						
4.1.16	Кабели силовые. марки ВВГ 3х2.5мм2	м	275	172,30	47382,50	0,00	0,00	172,30	47382,50						
4.1.17	Кабели силовые. марки ВВГ 3х1.5мм2	м	1520	150,00	228000,00	0,00	0,00	150,00	228000,00						
4.1.18	Кабели силовые. марки ПВС 3х2.5мм2	м	240	172,30	41352,00	0,00	0,00	172,30	41352,00						
	Прочие материалы														
4.1.19	Трубы стальные по установленным конструкциям. по стенам с креплением скобами. диаметр до 20 мм - без стоимости труб	м	200	250,92	50184,00	202,00	40400,00	452,92	90584,00						
4.1.20	Трубы стальные по установленным конструкциям. по стенам с креплением скобами. диаметр до 25 мм - без стоимости труб	м	600	405,97	243582,00	202,00	121200,00	607,97	364782,00						
4.1.21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 20х2.5 мм	м	200	250,92	50184,00	0,00	0,00	250,92	50184,00						
4.1.22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 25х2.8 мм	м	600	405,97	243582,00	0,00	0,00	405,97	243582,00						
4.1.23	Трубы стальные по установленным конструкциям. по стенам с креплением скобами. диаметр до 40 мм - без стоимости труб	м	200	614,92	122984,00	202,00	40400,00	816,92	163384,00						
4.1.24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 40х3.5 мм	м	200	614,92	122984,00	0,00	0,00	614,92	122984,00						
4.1.25	Прокладка труб гофрированных из ПВХ Dн 16 мм	м	20	49,00	980,00	63,00	1260,00	112,00	2240,00						
4.1.26	Дюбель с шурупом 6х40мм	шт	500	20,00	10000,00	0,00	0,00	20,00	10000,00						
4.1.27	Болт анкерный 10х75мм	шт	12	1000,00	12000,00	0,00	0,00	1000,00	12000,00						
4,2	***Оборудование сетей электроосвещения***														
4.2.1	Монтаж светильников люминесцентных на 2х18 Вт. с лампами. тип ЛПО-2х18.	шт	46	6 000,00	276000,00	1 500,00	69000,00	7500,00	345000,00						
4.2.2	Монтаж светильников люминесцентных на 4х18 Вт. с лампами. тип ЛПО-4х18.	шт	25	12 000,00	300000,00	2 000,00	50000,00	14000,00	350000,00						
4.2.3	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт. с лампами. тип ЛПО-2х36.	шт	20	8 000,00	160000,00	1 500,00	30000,00	9500,00	190000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.4	Монтаж светильников с лампой накаливания на 60Вт. тип НСО-3х60 (Люстра).	шт	2	5000,00	10000,00	2000,00	4000,00	7000,00	14000,00						
4.2.5	Монтаж светильников с лампой накаливания на 60Вт. тип НСО-1х60 (Настенный Бра).	шт	2	1500,00	3000,00	1100,00	2200,00	2600,00	5200,00						
4.2.6	Монтаж светильников с лампой накаливания. тип	шт	18	1000,00	18000,00	1100,00	19800,00	2100,00	37800,00						
4.2.7	Монтаж светильников с лампой накаливания. тип НПО21-60-005.	шт	9	1000,00	9000,00	1100,00	9900,00	2100,00	18900,00						
4.2.8	Монтаж светильников с лампой накаливания. тип НБО21-60-002. IP44	шт	5	1000,00	5000,00	1100,00	5500,00	2100,00	10500,00						
4.2.9	Монтаж светильников люминесцентных с автономным питанием. тип СЛА-16	шт	39	5000,00	195000,00	976,42	38080,38	5976,42	233080,38						
4.2.10	Указатели световые настенные "Выход" с автономным питанием	шт	13	1310,00	17030,00	976,42	12693,46	2286,42	29723,46						
4.2.11	Лампа люминесцентная на 220В 18Вт. тип F18W/T8/54/GE/SL/1-25	шт	192	262,00	50304,00	0,00	0,00	262,00	50304,00						
4.2.12	Лампа люминесцентная на 220В 36Вт. тип LF-36W/33/54 (ЛД-36)	шт	40	567,00	22680,00	0,00	0,00	567,00	22680,00						
4.2.13	Стартер для люминесцентных ламп. Philips	шт	232	40,00	9280,00	0,00	0,00	40,00	9280,00						
4.2.14	Лампа накаливания на 60Вт/90Вт. 220В	шт	31	68,00	2108,00	0,00	0,00	68,00	2108,00						
4.2.15	Установка коробок распределительных 100х40. тип У198	шт	43	200,00	8600,00	1 091,59	46938,24	1291,59	55538,24						
4.2.16	Установка коробок монтажных. тип МК-0.25 ВЕГА	шт	149	1 000,00	149000,00	200,00	29800,00	1200,00	178800,00						
4.2.17	Установка выключателя для скрытой установки. однополюсного. тип С/У1К/С16-122. Люстран	шт	34	444,00	15096,00	257,00	8738,00	701,00	23834,00						
4.2.18	Установка выключателя для скрытой установки. двухполюсного. тип С/У2К/С56-124. Люстран	шт	17	500,00	8500,00	257,00	4369,00	757,00	12869,00						
4.2.19	Установка розетки скрытой. с защитным контактом. тип С/У1М/РС16-227. З/К. Люстран	шт	98	500,00	49000,00	89,10	8731,60	589,10	57731,60						
	Заземление														
4.2.20	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали. d 8-16 мм	м	120	939,00	112680,00	320,00	38400,00	1259,00	151080,00						
4.2.21	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 8 мм (70 м)	т	0,0277	134973,87	3738,776199	0,00	0,00	134973,87	3738,78						
4.2.22	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 16 мм (50 м)	т	0,079	126146,46	9965,57	0,00	0,00	126146,46	9965,57						
4.2.23	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали. сечение 160 мм2 (0.2304 т)	м	180	176,26	31726,80	63,30	11394,00	239,56	43120,80						
5	**Слаботочные сеть**														
5,1	**Пожарная сигнализация**														
	Монтажные работы														
5.1.1	Установка прибора приемно-контрольной. тип ВЭРС-ПК-16	шт	1	15 221,00	15 221,00	6 000,00	6 000,00	21 221,00	21 221,00						
5.1.2	Установка аккумулятора 12В 7 а/ч	шт	2	1 494,63	2 989,26	423,00	846,00	1 917,63	3 835,26						
5.1.3	Установка блока резервного источника питания. тип "Скат -1200С"	шт	1	16 846,60	16 846,60	7 671,47	7 671,47	24 518,07	24 518,07						
5.1.4	Установка свето-акустического сигнала. тип "Корбу"	шт	1	6 000,00	6 000,00	747,02	747,02	6 747,02	6 747,02						
5.1.5	Установка сирены сигнальной. тип АС-10	шт	7	1 814,71	12 702,94	747,02	5 229,12	2 561,72	17 932,06						
5.1.6	Установка оповещателя пожарного светового "ВЫХОД". тип Блик С-12	шт	14	1 300,00	18 200,00	423,00	5 922,00	1 723,00	24 122,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]ть материалов. оборудования		Стоимость работы		Обща[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.7	Установка извещателя пожарного теплового ИП 103-5А	шт	43	418,75	18 006,25	1 100,00	47 300,00	1 518,75	65 306,25						
5.1.8	Установка извещателя пожарного дымового ИП 212-45	шт	41	645,50	26 465,50	1 110,00	45 510,00	1 755,50	71 975,50						
5.1.9	Установка извещателя ручного пожарного ИПР-3СУ	шт	7	701,78	4 912,46	889,00	6 223,00	1 590,78	11 135,46						
5.1.10	Установка выключателя автоматического с ПВХ боксом	шт	1	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	6 100,00	6 100,00						
5.1.11	Установка коробок универсальных. тип КРТН-10	шт	6	53,68	322,08	186,00	1 116,00	239,68	1 438,08						
5.1.12	Установка коробк универсальных. тип КС-4	шт	6	153,60	921,60	250,00	1 500,00	403,60	2 421,60						
5.1.13	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 2.5 мм2	м	780	105,00	81 900,00	395,00	308 100,00	500,00	390 000,00						
5.1.14	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м	730	255,30	186 369,00	354,90	259 075,54	610,20	445 444,54						
5.1.15	Кабель многожильный медный с двойной изоляцией	м	240	50,00	12 000,00	0,00	0,00	50,00	12 000,00						
5.1.16	Кабель медный с двойной изоляцией КСПВ2х0.5мм	м	850	30,00	25 500,00	0,00	0,00	30,00	25 500,00						
5.1.17	Кабель медный с двойной изоляцией КСПВ4х0.4мм	м	420	50,00	21 000,00	0,00	0,00	50,00	21 000,00						
5.1.18	Прокладка кабель-каналов. 20х40	м	740	192,00	142 080,00	321,97	238 257,80	513,97	380 337,80						
5.1.19	Прокладка кабель-каналов. 20х10	м	40	192,00	7 680,00	321,97	12 878,80	513,97	20 558,80						
5.1.20	Прокладка металлического рукава ф=8мм	м	260	255,00	66 300,00	215,10	55 926,00	470,10	122 226,00						
5.1.21	Микровыключатель. оконечности шлейфа	шт	4	500,00	2 000,00	255,00	1 020,00	755,00	3 020,00						
5,2	***Телефонизация***														
5.2.1	Установка коробки распределительной телефонной. тип КРТВ-10	шт	1	3 260,20	3 260,20	1 830,20	1 830,20	5 090,40	5 090,40						
5.2.2	Установка телефонных розеток	шт	5	80,00	400,00	284,00	1 420,00	364,00	1 820,00						
5.2.3	Прокладка провода телефонного. тип ТРП 1х2х0.5мм	м	160	20,00	3 200,00	112,54	18 006,40	132,54	21 206,40						
5.2.4	Прокладка кабельного канала пластикового. размером 15х15мм	м	50	192,00	9 600,00	321,97	16 098,50	513,97	25 698,50						
5.2.5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	45	0,00	0,00	103,96	4 678,20	103,96	4 678,20						
5.2.6	Трубы гофрированные из ПВХ до 25 мм	м	40	550,00	22 000,00	0,00	0,00	550,00	22 000,00						
5.2.7	Трубы винипластовые Dн 20 мм	м	5	1 850,00	9 250,00	0,00	0,00	1 850,00	9 250,00						
Б	**Котельная**														
6	**Общестроительные работы**														
6,1	***Земляные работы***														
6.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	64,792	0,00	0,00	14,50	939,48	14,50	939,48						
6.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,944	0,00	0,00	749,19	1 456,43	749,19	1 456,43						
6.1.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	19,6	0,00	0,00	3,21	62,92	3,21	62,92						
6.1.4	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,45	0,00	0,00	4,25	14,66	4,25	14,66						
6.1.5	Уплотнение грунта 1.2 группы	м3	5,6	0,00	0,00	393,12	2 201,47	393,12	2 201,47						
6.1.6	Разравнивание отвалов бульдозерами. при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	38,09	0,00	0,00	15,20	578,97	15,20	578,97						
6,2	***Фундаменты***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.1	Устройство щебеночных покрытий толщ.100мм. с пропиткой битумом	м2	20,4	3917,42	79 915,37	406,88	8 300,35	4 324,30	88 215,72						
6.2.2	Устройство фундаментов под оборудование из бетона класса В15 на с/с цементе (ФО1 - 2 шт. ФО-2 - 2 шт. ФО-3- 1 шт. ФО-4 - 2 шт)	м3	3,92	28715,03	112 562,92	5 500,00	21 560,00	34 215,03	134 122,92						
6.2.3	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (ФБС 12.5.6-т) - без стоимости блоков	шт	8	734,92	5879,36	997,35	7978,80	1732,27	13858,16						
6.2.4	Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т (ФБС 24.5.6-т) - без стоимости блоков	шт	20	1397,24	27944,80	2260,76	45215,20	3658,00	73160,00						
6.2.5	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0.5 до 0.3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	2,648	35024,86	92745,83	0,00	0,00	35024,86	92745,83						
6.2.6	Блоки бетонные стен подвала объемом 0.5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	13,58	33601,09	456302,80	0,00	0,00	33601,09	456302,80						
6.2.7	Устройство монолитных участков из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,21	28715,03	6 030,16	5 500,00	1 155,00	34 215,03	7 185,16						
6.2.8	Устройство монолитного ж/б пояса из бетона класса В15. на с/с цементе. W6	м3	2,92	28715,03	83 847,89	5 500,00	16 060,00	34 215,03	99 907,89						
6.2.9	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,03974	158 380,73	6 294,05	0,00	0,00	158 380,73	6 294,05						
6.2.10	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,154	150 920,16	23 241,70	0,00	0,00	150 920,16	23 241,70						
6.2.11	Гидроизоляция горизонтальная из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	23	1518,88	34 934,24	712,63	16 390,49	2 231,51	51 324,73						
6.2.12	Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом за 2 раза. фундаментов	м2	69,6	577,00	40 159,20	130,50	9 082,80	707,50	49 242,00						
6,3	***Отмостка***														
6.3.1	Уплотнение грунта	м2	33,6	0,00	0,00	393,12	13 208,83	393,12	13 208,83						
6.3.2	Устройство щебеночных покрытий толщ.100мм. с пропиткой битумом	м2	33,6	3917,42	131 625,31	406,88	13 671,17	4 324,30	145 296,48						
6.3.3	Устройство отмостки из бетона класса В10 на с/с цементе. толщ.80 мм	м2	33,6	3787,92	127 274,11	307,57	10 334,35	4 095,49	137 608,46						
6,4	***Стены***														
6.4.1	Кладка стен из ракушеблока марки РІ35 неармированных. при высоте этажа до 4 м	м3	56,6	15 091,00	854 150,60	2 426,82	137 358,01	17 517,82	991 508,61						
	Перемычки														
6.4.2	Укладка перемычек из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ 16-37-п -2шт. 3ПБ 13-1-п -2шт. 3ПБ 16-2-п -5шт.)	м3	0,256	13 151,80	3 366,86	190,00	48,64	13 341,80	3 415,50						
	Монолитный пояс на отм 4.300														
6.4.3	Устройство монолитного пояса из бетона класса В15. W6	м3	2,24	28715,03	64 321,67	5 500,00	12 320,00	34 215,03	76 641,67						
6.4.4	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,03344	158 380,73	5 296,25	0,00	0,00	158 380,73	5 296,25						
6.4.5	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,1497	150 920,16	22 592,75	0,00	0,00	150 920,16	22 592,75						
6,5	***Перекрытие***														
6.5.1	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (ПК60.15-6АIYT - 4шт. ПК60.10-	м2	42	44 212,00	1 856 904,00	2 395,00	100 590,00	46 607,00	1 957 494,00						
6.5.2	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0046	265986,10	1 223,54	131041,20	602,79	397 027,30	1 826,33						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]сть материалов. оборудования		Стоимость работы		Обща[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.5.3	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0046	265986,10	1 223,54	131041,20	602,79	397 027,30	1 826,33						
	Перекрытие из профлиста														
6.5.4	Монтаж балок перекрытия из швеллера N24 (L=13 м)	т	0,312	483 570,60	150 874,03	18 534,89	5 782,89	502 105,49	156 656,91						
6.5.5	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в два слоя. толщ.100мм - без стоимости минплиты	м2	6,00	0,00	0,00	241,96	1 451,76	241,96	1 451,76						
6.5.6	Плиты теплоизоляционные ISOVER у-150кг/м3	м3	0,618	36 108,30	22 314,93	0,00	0,00	36 108,30	22 314,93						
6.5.7	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа - без стоимости профлиста	м2	6,00	0,00	0,00	464,62	2 787,72	464,62	2 787,72						
6.5.8	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0.7	м2	6,18	3 330,10	20 580,02	0,00	0,00	3 330,10	20 580,02						
6,6	***Кровля***														
6.6.1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида	м2	48,00	531,16	25 495,68	93,01	4 464,48	624,17	29 960,16						
6.6.2	Утепление покрытий керамзитом Y=250 кг/м3. толщ.340-180 мм	м3	12,48	17 565,00	219 211,20	1 600,00	19 968,00	19 165,00	239 179,20						
6.6.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100. толщиной 40м	м2	48,00	1 057,33	50 751,84	194,66	9 343,68	1 251,99	60 095,52						
6.6.4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	48,00	3 296,80	158 246,40	164,11	7 877,28	3 460,91	166 123,68						
6.6.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м	31,00	2 157,00	66 867,00	242,50	7 517,50	2 399,50	74 384,50						
6,7	***Проемы***														
6.7.1	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (ДН21-10л - 1 шт. огрунтованные и окрашенные)	м2	2,10	71473,50	150 094,35	971,63	2 040,43	72 445,13	152 134,78						
6.7.2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным. поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка (ОС12-12 - 2 шт)	м2	2,88	16170,68	46 571,56	764,96	2 203,08	16 935,64	48 774,64						
6.7.3	Установка подоконных досок из ПХВ профилей. ширина 250 мм	м	2,80	5780,52	16 185,46	6198,26	17 355,13	11 978,78	33 540,59						
6,8	***Полы***														
6.8.1	Уплотнение грунта	м2	44,80	0,00	0,00	393,12	17 611,78	393,12	17 611,78						
6.8.2	Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм. с пропиткой битумом	м2	44,80	3917,42	175 500,42	406,88	18 228,22	4 324,30	193 728,64						
6.8.3	Устройство стяжек из бетона класса В7.5. толщиной 80 мм	м2	44,80	3 203,69	143 525,31	188,17	8 430,02	3 391,86	151 955,33						
6.8.4	Устройство покрытий из бетона класса В15. толщиной 30 мм	м2	44,80	3 203,69	143 525,31	188,17	8 430,02	3 391,86	151 955,33						
6,9	***Внутренняя отделка***														
6.9.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	52,00	420,40	21 860,80	215,00	11 180,00	635,40	33 040,80						
6.9.2	Затирка потолков цементно-известковым раствором	м2	44,80	120,50	5 398,40	105,40	4 721,92	225,90	10 120,32						
6.9.3	Окраска водными составами внутри помещений известковая	м2	44,80	10,50	470,40	39,44	1 766,91	49,94	2 237,31						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.9.4	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	117,42	1 611,80	189 257,56	563,73	66 193,18	2 175,53	255 450,73						
6.9.5	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	117,42	22,84	2 681,87	45,30	5 319,13	68,14	8 001,00						
6,10	***Наружная отделка***														
6.10.1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	157,53	428,89	67 563,04	232,88	36 685,59	661,77	104 248,63						
6.10.2	Теплоизоляция стен плитами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем. марки 175 (расход - 8.12 м3)	м3	7,88	36357,86	286 499,94	346,68	2 731,84	36 704,54	289 231,78						
6.10.3	Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное стен	м2	157,53	1576,23	248 303,51	582,79	91 806,91	2 159,02	340 110,42						
6.10.4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	157,53	388,39	61 183,08	75,22	11 849,41	463,61	73 032,48						
6.10.5	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники. пояски. балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	157,53	72,18	11 370,52	26,00	4 095,78	98,18	15 466,30						
6,11	***Дымовая труба***														
6.11.1	Монтаж металлоконструкций дымовой трубы	т	0,0714	542 833,70	38 758,33	41 696,00	2 977,09	584 529,70	41 735,42						
6.11.2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,72	62,08	230,94	15,00	55,80	77,08	286,74						
6.11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,72	55,87	207,84	8,00	29,76	63,87	237,60						
6.11.4	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16,00	0,00	0,00	131041,20	2 096 659,20	131 041,20	2 096 659,20						
6.11.5	Болты строительные с гайками. с шестигранной головкой	т	0,0016	265986,10	425,58	0,00	0,00	265 986,10	425,58						
6.11.6	Монтаж дымовой трубы из стальных труб. диам.325 мм без стоимости трубы	т	0,7552	0,00	0,00	41 696,00	31 488,82	41 696,00	31 488,82						
6.11.7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. диам. 325х6	м	16,00	9 567,77	153 084,32	0,00	0,00	9 567,77	153 084,32						
6.11.8	Изоляция трубопроводов диам. 325 мм матами минераловатными прошивными в обкладках. толщиной 40 мм	м	16,00	1 620,00	25 920,00	846,21	13 539,36	2 466,21	39 459,36						
6.11.9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 325 мм листами из алюминиевых сплавов при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	16,00	1 620,00	25 920,00	846,21	13 539,36	2 466,21	39 459,36						
6.11.10	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,00	62,08	744,96	15,00	180,00	77,08	924,96						
6.11.11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	12,00	55,87	670,44	8,00	96,00	63,87	766,44						
6,12	***Крыльцо***														
6.12.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,00	3917,42	11 752,26	406,88	1 220,64	4 324,30	12 972,90						
6.12.2	Устройство монолитного ж/б крыльца из бетона класса В12.5 на с/с цементе	м3	0,30	28 715,03	8 614,51	7 500,00	2 250,00	36 215,03	10 864,51						
6.12.3	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,009	158 380,00	1 425,42	0,00	0,00	158 380,00	1 425,42						
6.12.4	Монтаж решеток для вытирания ног МР из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0152	295 200,00	4 487,04	21 555,40	327,64	316 755,40	4 814,68						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.12.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	62,08	49,04	15,00	11,85	77,08	60,89						
6.12.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,79	55,87	44,14	8,00	6,32	63,87	50,46						
7	**Внутреннее электроснабжение котельной**														
8,1	***Электромонтажные работы***														
7.1.1	Установка пункта распределительного. тип ПР 8501-072	комплект	1	14 092,00	14 092,00	560,00	560,00	14 652,00	14 652,00						
7.1.2	Установка блоков управления. тип Я5110-22	шт	8	7 200,00	57 600,00	1 121,00	8 968,00	8 321,00	66 568,00						
7.1.3	Установка блоков управления. тип Я5110-28	шт	2	7 200,00	14 400,00	1 121,00	2 242,00	8 321,00	16 642,00						
7.1.4	Монтаж светильников с люминесцентными лампами 2х36 Вт. тип ЛСП-2х36	шт	4	8 170,00	32 680,00	1 500,00	6 000,00	9 670,00	38 680,00						
7.1.5	Монтаж светильника с лампой накаливания на 60Вт. тип НББ-1х60 (настенный)	шт	1	5 535,00	5 535,00	1 500,00	1 500,00	7 035,00	7 035,00						
7.1.6	Лампа люминесцентная на 220В 36Вт. тип LF-36W/33/54 (ЛД-36)	шт	8	567,00	4 536,00	0,00	0,00	567,00	4 536,00						
7.1.7	Стартер для люминесцентных ламп. Philips	шт	8	40,00	320,00	0,00	0,00	40,00	320,00						
7.1.8	Лампа накаливания на 60Вт. 220В	шт	1	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00						
7.1.9	Установка коробок распределительных	шт	3	3 042,19	9 126,56	1 091,59	3 274,76	4 133,77	12 401,32						
7.1.10	Установка коробок монтажных	шт	5	1 440,00	7 200,00	200,00	1 000,00	1 640,00	8 200,00						
7.1.11	Установка выключателя для открытой установки. однополюсный. тип С-1-86-10/220. IP 54	шт	2	444,00	888,00	257,00	514,00	701,00	1 402,00						
7.1.12	Установка розеток для открытой установки. двухполюсных. с защитным контактом. тип РШ-Ц-2-С. IP 54	шт	2	729,51	1 459,01	89,10	178,20	818,60	1 637,21						
7.1.13	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0.25	шт	1	13 440,00	13 440,00	651,52	651,52	14 091,52	14 091,52						
7.1.14	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	205,00		0,00	76,66	15 715,30	76,66	15 715,30						
	Материалы:														
7.1.15	Кабели силовые с медными жилами ВВГ сеч. 4х2.5 мм2	м	115,00	550,00	63 250,00	0,00	0,00	550,00	63 250,00						
7.1.16	Кабели силовые с медными жилами ВВГ сеч. 4х4 мм2	м	55,00	1 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000,00	55 000,00						
7.1.17	Кабели силовые с медными жилами ПУГНП сеч. 3х2.5 мм2	м	35,00	200,00	7 000,00	0,00	0,00	200,00	7 000,00						
7.1.18	Прокладка стальных труб диам. 20х2.5 мм. с креплением накладными скобами	м	17,00	293,15	4 983,55	222,54	3 783,18	515,69	8 766,73						
	Заземление														
7.1.19	Заземлитель из полосовой стали. сечение 25х4мм	м	50,00	176,26	8 813,00	63,30	3 165,00	239,56	11 978,00						
7.1.20	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I. d16мм (20 м)	т	0,0316	940,04	29,71	320,70	10,13	1 260,74	39,84						
7.1.21	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали класса А-I. d12мм (27м)	т	0,0238	940,04	22,37	320,70	7,63	1 260,74	30,01						
8	**Внутреннее инженерные сети котельной**														
8,1	***Вентиляция***														
8.1.1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 300 мм	шт	2	7 887,71	15 775,42	1 592,00	3 184,00	9 479,71	18 959,42						
8.1.2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт через покрытие диаметром патрубка 300 мм	шт	2	24655,00	49 310,00	2515,00	5 030,00	27 170,00	54 340,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]ть материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.3	Прокладка воздуховодов класса П /нормальные/ диаметром до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	1,884	4771,90	8 990,26	677,23	1 275,90	5 449,13	10 266,16						
8.1.4	Установка решеток жалюзийных стальных СТД301	шт	6	913,00	5 478,00	706,00	4 236,00	1 619,00	9 714,00						
8,2	***Внутренний газопровод***														
8.2.1	Монтаж газового счетчика СГБ G-65	шт	1	150 000,00	150 000,00	250,00	250,00	150 250,00	150 250,00						
8.2.2	Монтаж сигнализатора загазованности СЗ-1-1Г	шт	1	89 757,00	89 757,00	196,22	196,22	89 953,22	89 953,22						
8.2.3	Установка клапана запорного КЗГЭМ-У-50. на трубопроводах из стальных труб Dy 50 мм	шт	1	63 625,00	63 625,00	184,69	184,69	63 809,69	63 809,69						
	Газопровод к котлам Г1														
8.2.4	Установка кранов пробковых проходных ф 25 мм. марки 11б27п	шт	2	2 500,00	5 000,00	1 348,23	2 696,46	3 848,23	7 696,46						
8.2.5	Установка кранов шаровых фланцевых КШг-50. Ру=1.6 МПа. ф 50 мм	шт	4	15 000,00	60 000,00	2 539,82	10 159,28	17 539,82	70 159,28						
8.2.6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных бесшовных труб диам. 57х3.0 мм	м	10,00	1 550,00	15 500,00	325,96	3 259,60	1 875,96	18 759,60						
8.2.7	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных бесшовных труб диам.108х4.0 мм	м	2,50	3 330,07	8 325,18	430,83	1 077,08	3 760,90	9 402,25						
8.2.8	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных бесшовных труб диам. 25х3.0 мм	м	5,00	1 550,00	7 750,00	325,96	1 629,80	1 875,96	9 379,80						
8.2.9	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных бесшовных труб диам. 114х4 мм (футляр)	м	0,50	2 635,32	1 317,66	592,58	296,29	3 227,90	1 613,95						
8.2.10	Опора из труб диам 57х3.0мм	т	0,0658	0,00	0,00	46 608,24	3 066,82	46 608,24	3 066,82						
8.2.11	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 57х3 мм	м	4,40	795,00	3 498,00	0,00	0,00	795,00	3 498,00						
8.2.12	Пневматическое испытание газопроводов	м	17,50	150,00	2 625,00	155,00	2 712,50	305,00	5 337,50						
8.2.13	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1.5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 57х3 мм	шт	9	646,00	5 814,00	0,00	0,00	646,00	5 814,00						
8.2.14	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа. 57х57 мм	шт	2	1 410,00	2 820,00	0,00	0,00	1 410,00	2 820,00						
	Продувной газопровод														
8.2.15	Установка крана пробкового проходного латунного ф20 мм. 11б27п	шт	3	2 300,00	6 900,00	1 348,23	4 044,69	3 648,23	10 944,69						
8.2.16	Установка крана пробкового проходного латунного ф15 мм. 11б27п	шт	1	2 000,00	2 000,00	1 348,23	1 348,23	3 348,23	3 348,23						
8.2.17	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных труб. диам 20х2.5 мм	м	13	703,52	9 145,76	159,15	2 068,95	862,67	11 214,71						
8.2.18	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных бесшовных труб диам. 57х3.0 мм (футляр)	м	0,5	1 550,00	775,00	325,96	162,98	1 875,96	937,98						
8.2.19	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	5,2	162,54	845,21	307,73	1 600,20	470,27	2 445,40						
8,3	***Тепломеханическая часть и водопровод. канализация***														
	Оборудование														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]ть материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.1	Установка котлов водогрейных автоматизированных марки ККС-КВа-250 теплопроизводительностью 250квт. с горелкой на газовом топливе JGN80/2	компл ект	2	3 190 000,00	6 380 000,00	66 490,63	132 981,26	3 256 490,63	6 512 981,26						
8.3.2	Установка насосов подпиточных АН 2/16 (Q=2 м3/час. N =1.5 кВт) с электродвигателем. массой агрегата до 0.1 т	шт	2	53 954,00	107 908,00	53 002,61	106 005,22	106 956,61	213 913,22						
8.3.3	Установка насосов сетевых ВРН 120/340. 65Т.(Q=14.4 м3/час. N = 1.275кВт. Н =10.2 м.в.ст.)	шт	2	176 369,00	352 738,00	34 033,92	68 067,84	210 402,92	420 805,84						
8.3.4	Установка питательного бака емкостью 1.5 м3	бак	1	41 574,23	41 574,23	4 492,21	4 492,21	46 066,44	46 066,44						
8.3.5	Установка расширительного бака закрытого типа. вместимостью 300л	бак	2	174 000,00	348 000,00	4 492,21	8 984,42	178 492,21	356 984,42						
8.3.6	Монтаж установки умягчения исходной воды DOULE-35-E	устан ов.	1	217 192,50	217 192,50	40 154,75	40 154,75	257 347,25	257 347,25						
	Подающий трубопровод от котлов в теплосеть														
8.3.7	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с выдвижным шпинделем 30с41нж1. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 80	шт	1	29 614,52	29 614,52	2 539,82	2 539,82	32 154,34	32 154,34						
8.3.8	Монтаж задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 80 мм	шт	2	14 778,78	29 557,56	2 539,82	5 079,64	17 318,60	34 637,20						
8.3.9	Монтаж клапанов обратных подъемных фланцевых 17с28нж для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 80 мм	шт	2	29 614,52	59 229,04	2 539,82	5 079,64	32 154,34	64 308,68						
8.3.10	Монтаж вентиля проходного бронзового муфтового 15б1бр для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 20 мм	шт	1	1 161,80	1 161,80	1 348,23	1 348,23	2 510,03	2 510,03						
8.3.11	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	1	17 227,68	17 227,68	1 245,77	1 245,77	18 473,45	18 473,45						
8.3.12	Установка фильтров сетчатых F3240100. для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	фильт р	1	15 661,52	15 661,52	669,46	669,46	16 330,98	16 330,98						
8.3.13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр наружный 108 мм /без стоимости трубы/	т	0,1443	55 245,00	7 971,85	125 487,50	18 107,85	180 732,50	26 079,70						
8.3.14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр наружный 89 мм /без стоимости трубы/	т	0,0443	55 245,00	2 447,35	125 487,50	5 559,10	180 732,50	8 006,45						
8.3.15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр наружный 18 мм /без стоимости трубы/	т	0,003	55 245,00	165,74	125 487,50	376,46	180 732,50	542,20						
8.3.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 108х3.5 мм	м	16	1 537,68	24 602,88	0,00	0,00	1 537,68	24 602,88						
8.3.17	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 89х3.5 мм	м	6	1 466,49	8 798,94	0,00	0,00	1 466,49	8 798,94						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. черные обыкновенные 20х2.8 мм	м	2	410,00	820,00	0,00	0,00	410,00	820,00						
	Обратный трубопровод из теплосети														
8.3.19	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с выдвижным шпинделем 30с41нж1. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 80	шт	1	29 614,52	29 614,52	2 539,82	2 539,82	32 154,34	32 154,34						
8.3.20	Монтаж задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 80 мм	шт	7	14 778,78	103 451,46	2 539,82	17 778,74	17 318,60	121 230,20						
8.3.21	Монтаж клапанов обратных подъемных фланцевых 16кч9п для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 80 мм	шт	2	21 612,90	43 225,80	2 539,82	5 079,64	24 152,72	48 305,44						
8.3.22	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	1	17 227,68	17 227,68	1 245,77	1 245,77	18 473,45	18 473,45						
8.3.23	Установка фильтров сетчатых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм (Danfoss). F3240100	фильтр	1	15 000,00	15 000,00	1 245,77	1 245,77	16 245,77	16 245,77						
8.3.24	Монтаж вентиля проходного бронзового муфтового 15б1бр для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 20 мм	шт	1	1 161,80	1 161,80	1 348,23	1 348,23	2 510,03	2 510,03						
8.3.25	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр наружный 89 мм /без стоимости трубы/	т	0,17712	55 245,00	9 784,99	125 487,50	22 226,35	180 732,50	32 011,34						
8.3.26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 89х3.5 мм	м	24	1 466,49	35 195,76	0,00	0,00	1 466,49	35 195,76						
8.3.27	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,01252	55 245,00	691,67	125 487,50	1 571,10	180 732,50	2 262,77						
8.3.28	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 76х3.5 мм	м	2	1 241,53	2 483,06	0,00	0,00	1 241,53	2 483,06						
8.3.29	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,003	55 245,00	165,74	125 487,50	376,46	180 732,50	542,20						
8.3.30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. черные обыкновенные 20х2.8 мм	м	2	410,00	820,00	0,00	0,00	410,00	820,00						
	Трубопровод холодной воды														
8.3.31	Монтаж вентиля запорного фланцевого 15кч16п1 для воды. Ру 2.5 МПа /25 кгс/см2/. Dy 25 мм	шт	1	7 717,00	7 717,00	1 348,23	1 348,23	9 065,23	9 065,23						
8.3.32	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,0457	55 245,00	2 524,70	125 487,50	5 734,78	180 732,50	8 259,48						
8.3.33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 25х2.8 мм	м	8	421,44	3 371,52	0,00	0,00	421,44	3 371,52						
	Трубопровод к установке умягчения														
8.3.34	Монтаж вентиля проходного бронзового муфтового 15б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 25	шт	2	1 225,00	2 450,00	1 348,23	2 696,46	2 573,23	5 146,46						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.35	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,0064	55 245,00	353,57	125 487,50	803,12	180 732,50	1 156,69						
8.3.36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 25х2.8 мм	м	3	421,44	1 264,32	0,00	0,00	421,44	1 264,32						
	Трубопровод к питательному блоку														
8.3.37	Монтаж вентиля проходного бронзового муфтового 15б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 25	шт	2	1 225,00	2 450,00	1 348,23	2 696,46	2 573,23	5 146,46						
8.3.38	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,0085	55 245,00	469,58	125 487,50	1 066,64	180 732,50	1 536,23						
8.3.39	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 25х2.8 мм	м	4	421,44	1 685,76	0,00	0,00	421,44	1 685,76						
	Трубопровод подпиточной воды														
8.3.40	Монтаж вентиля проходного бронзового муфтового 15б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 25	шт	4	1 225,00	4 900,00	1 348,23	5 392,92	2 573,23	10 292,92						
8.3.41	Монтаж клапанов обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 25 мм	шт	2	843,00	1 686,00	2 539,82	5 079,64	3 382,82	6 765,64						
8.3.42	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр наружный 25 мм /без стоимости трубы/	т	0,017	55 245,00	939,17	125 487,50	2 133,29	180 732,50	3 072,45						
8.3.43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 25х2.8 мм	м	8	421,44	3 371,52	0,00	0,00	421,44	3 371,52						
	Трубопровод сбросной														
8.3.44	Монтаж вентиля проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 50 мм	шт	7	2 845,00	19 915,00	1 348,23	9 437,61	4 193,23	29 352,61						
8.3.45	Монтаж вентиля проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 25 мм	шт	2	1 225,00	2 450,00	1 348,23	2 696,46	2 573,23	5 146,46						
8.3.46	Воронка из листовой стали б=2мм. ф100/50мм. Н=-200	шт	2	2 500,00	5 000,00	558,99	1 117,98	3 058,99	6 117,98						
8.3.47	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,1949	55 245,00	10 767,25	125 487,50	24 457,51	180 732,50	35 224,76						
8.3.48	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,032	55 245,00	1 767,84	125 487,50	4 015,60	180 732,50	5 783,44						
8.3.49	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2.5 МПа. монтируемые из готовых узлов. диаметр	т	0,0022	55 245,00	121,54	125 487,50	276,07	180 732,50	397,61						
8.3.50	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 108х3.5 мм	м	19	1 537,68	29 215,92	0,00	0,00	1 537,68	29 215,92						
8.3.51	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 57х3.0 мм	м	8	795,00	6 360,00	0,00	0,00	795,00	6 360,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные обыкновенные 25х3.2	м	1	421,44	421,44	0,00	0,00	421,44	421,44						
	Автоматика и контроль														
8.3.53	Установка термометров прямые в оправе ТТЖ-Б	компл	12	1 500,00	18 000,00	179,40	2 152,80	1 679,40	20 152,80						
8.3.54	Установка манометров МПЗ-У с трехходовым краном 0-	компл	20	2 448,89	48 977,80	150,92	3 018,40	2 599,81	51 996,20						
8.3.55	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк контрольный для	шт	4	934,00	3 736,00	150,92	603,68	1 084,92	4 339,68						
8.3.56	Манометр электроконтакный ЭКМ	компл	2	12 000,00	24 000,00	150,92	301,84	12 150,92	24 301,84						
8.3.57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11б18бк для жидких сред. Ру 1.6	шт	26	934,00	24 284,00	150,92	3 923,92	1 084,92	28 207,92						
	Узел горячего водоснабжения														
8.3.58	Установка пластинчатого сборного теплообменника V 8/9. фирмы "Alfa Laval" Швеция	шт	1	80 000,00	80 000,00	225 234,82	225 234,82	305 234,82	305 234,82						
8.3.59	Установка насоса горячего водоснабжения К14/400Т (Q=12м3/час. Н=18.7 м.в.ст. N=0.6кВт)	шт	2	75 000,00	150 000,00	15 000,00	30 000,00	90 000,00	180 000,00						
8.3.60	Установка насоса циркуляционного БРН120/280.50 Т (Q=8.3м3/час. Н=10.5 м.в.ст .N=0.6кВт) для	шт	2	150 000,00	300 000,00	15 000,00	30 000,00	165 000,00	330 000,00						
8.3.61	Установка задвижек параллельных фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 80 мм	шт	2	14 778,78	29 557,56	2 539,82	5 079,64	17 318,60	34 637,20						
8.3.62	Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 50 мм	шт	5	10 000,00	50 000,00	2 539,82	12 699,10	12 539,82	62 699,10						
8.3.63	Установка вентилей проходных муфтовых латунных 15б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 50	шт	5	2 845,00	14 225,00	1 348,23	6 741,15	4 193,23	20 966,15						
8.3.64	Установка клапанов обратных подъемных муфтовых латунных 16б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16	шт	5	2 500,00	12 500,00	2 539,82	12 699,10	5 039,82	25 199,10						
8.3.65	Установка термостата с управляющей панелью. для регулирования температуры горячей воды (фирма Honeywell)	шт	1	2 500,00	2 500,00	1 348,23	1 348,23	3 848,23	3 848,23						
8.3.66	Установка вентилей. проходных муфтовых бронзовых 15б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 20 мм	шт	2	850,00	1 700,00	1 348,23	2 696,46	2 198,23	4 396,46						
8.3.67	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /без стоимости трубы/	м	29	11,05	320,45	220,14	6 384,06	231,19	6 704,51						
8.3.68	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 65х3.2 мм	м	14	1 400,00	19 600,00	0,00	0,00	1 400,00	19 600,00						
8.3.69	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 40х3 мм	м	9	800,00	7 200,00	0,00	0,00	800,00	7 200,00						
8.3.70	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. оцинкованные легкие 32х2.8 мм	м	6	700,00	4 200,00	0,00	0,00	700,00	4 200,00						
8.3.71	Крепления для трубопроводов /кронштейны. планки.	кг	9	600,00	5 400,00	250,00	2 250,00	850,00	7 650,00						
8.3.72	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные	м	29	216,21	6 270,09	104,85	3 040,65	321,06	9 310,74						
8.3.73	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на	м	14	1 212,15	16 970,10	195,88	2 742,32	1 408,03	19 712,42						
8.3.74	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на	м	9	654,03	5 886,27	143,35	1 290,15	797,38	7 176,42						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]ть материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ[illegible]сть в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.75	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на	м	6	566,86	3 401,16	132,18	793,08	699,04	4 194,24						
8.3.76	Маты минераловатные прошивные без обкладок. марка 100. толщ.40 мм	м3	1,5	52394,92	78 592,38	2600,18	3 900,27	54 995,10	82 492,65						
8.3.77	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	м	48	523,00	25 104,00	626,60	30 076,80	1 149,60	55 180,80						
8.3.78	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-	м2	40	2 500,00	100 000,00	1 555,50	62 220,00	4 055,50	162 220,00						
	Водопровод ВО														
8.3.79	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 89х4.0	м	55	2 782,85	153 056,75	299,39	16 466,45	3 082,24	169 523,20						
8.3.80	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 57х3.5	м	25	1 724,99	43 124,75	248,56	6 214,00	1 973,55	49 338,75						
8.3.81	Установка вентилей запорных муфтовых 15кч18р2 для воды. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 50 мм	шт	2	2 845,00	5 690,00	1 348,23	2 696,46	4 193,23	8 386,46						
8.3.82	Установка задвижек клиновых фланцевых с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды. Ру 1	шт	3	28 760,25	86 280,75	2 539,82	7 619,46	31 300,07	93 900,21						
8.3.83	Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых ВСКМ 16/40Ч	счетчик	1	95 000,00	95 000,00	215,90	215,90	95 215,90	95 215,90						
8.3.84	Установка манометров общего назначения МП3-У с трехходовым краном	комплект	1	2 448,89	2 448,89	150,92	150,92	2 599,81	2 599,81						
8.3.85	Краны трехходовые регулирующие муфтовые латунные 11б18бк для жидких сред. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 15 мм	шт	1	934,00	934,00	0,00	0,00	934,00	934,00						
8.3.86	Установка компактной насосной станции ТВ2-МК40/R5 для водоснабжения Q=9м3/ч. H= 24 м.в.ст.	шт	1	250 000,00	250 000,00	17 888,31	17 888,31	267 888,31	267 888,31						
8.3.87	Установка пожарного крана диам.50 мм. в комплекте: - вентиль пожарный. запорный с муфтой и цапкой1 Б1Р ф50; - ствол пожарный ручной РС-50 (диаметр спрыска 16 мм); - головка соединительная. рукавная ГР-50 (2 шт.); - головка соединительная. муфтовая ГМ-50; - рукав пожарный напорный льняной L=20 м	комплект	1	15000,00	15 000,00	878,50	878,50	15 878,50	15 878,50						
8.3.88	Установка деревянного шкафа 970х1230х300 мм для пожарного крана	шт	1	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	11 500,00	11 500,00						
9	**Внутриплощадочные и внешние сети электроснабжения**														
9,1	***Площадка под КТПНГ 160/10/0.4 кВ***														
9.1.1	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом под фундаменты	м3	1,01	3917,42	3 956,59	406,88	410,95	4 324,30	4 367,54						
9.1.2	Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т (ФБС 24.5.6) - без стоимости блоков	шт	2	1 397,24	2 794,48	2 260,76	4 521,52	3 658,00	7 316,00						
9.1.3	Блоки бетонные стен подвала объемом 0.5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	1,358	33 601,09	45 630,28	0,00	0,00	33 601,09	45 630,28						
9.1.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя.	м2	7,50	577,00	4 327,50	130,50	978,75	707,50	5 306,25						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.5	Комплектная трансформаторная подстанция. КТПНГ 160/10/0.4кВ мощность 160 кВА. номинальное напряжение на стороне ВН10 кВ. номинальное напряжение на стороне НН 0.4 кВ. исполнение по вводу - кабельный. исполнение по выводу - кабельный с приборами учета. трансформаторами тока и щитом управления уличным освещением.	компл ект	1	2 500 000,00	2 500 000,00	46 879,21	46 879,21	2 546 879,21	2 546 879,21						
	Ограждение КТПНГ														
9.1.6	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1.7 м	м	25,06	605,33	15 169,57	1 395,27	34 965,47	2 000,60	50 135,04						
9.1.7	Устройство калиток по металлическим столбам	шт	1	25 000,00	25 000,00	398,91	398,91	25 398,91	25 398,91						
9.1.8	Дверные петли	шт	2	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00						
9.1.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. черные легкие 80х3.5 мм	м	33,47	1 500,00	50 205,00	0,00	0,00	1 500,00	50 205,00						
9.1.10	Сетка тканая с квадратными ячейками 50х3. группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	46,00	1 500,00	69 000,00	0,00	0,00	1 500,00	69 000,00						
9.1.11	Устройства фундамента под стойки из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	0,585	35 323,20	20 664,07	5 500,00	3 217,50	40 823,20	23 881,57						
9.1.12	Прокат угловой равнополочный 40х5мм	т	0,29	167 151,18	48 473,84	0,00	0,00	167 151,18	48 473,84						
9.1.13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-03К за один раз	м2	28,34	62,08	1 759,35	15,00	425,10	77,08	2 184,45						
9.1.14	Окраска металлических поверхностей грунтовкой эмалью ХВ-124 за 2 раза	м2	28,34	55,87	1 583,36	8,00	226,72	63,87	1 810,08						
9.1.15	Светильник наружного освещения ШАР с лампами ДРЛ-125	шт	12	26 710,00	320 520,00	379,29	4 551,48	27 089,29	325 071,48						
	Заземление														
9.1.16	Установка заземлителя вертикального из круглой стали класса А-I. d 16 мм	м	200,00	541,00	108 200,00	939,98	187 996,00	1 480,98	296 196,00						
9.1.17	Установка заземлителя горизонтального из круглой стали класса А-I. d 12 мм	м	60,00	412,00	24 720,00	147,22	8 833,20	559,22	33 553,20						
9,2	***Дизель генератор***														
9.2.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,60	3917,42	2 350,45	406,88	244,13	4 324,30	2 594,58						
9.2.2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,80	35 323,20	63 581,76	5 500,00	9 900,00	40 823,20	73 481,76						
9.2.3	Установка дизель-генератора (контейнерное исполнение). мощностью 22кВА. с АВР. TJ22PE5A22	шт	1	8 000 000,00	8 000 000,00	35 000,00	35 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00						
	Ограждение ДЭС														
9.2.4	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1.7 м	м	14,90	605,33	9 019,42	1 395,27	20 789,52	2 000,60	29 808,94						
9.2.5	Устройство калиток по металлическим столбам	шт	1	25 000,00	25 000,00	398,91	398,91	25 398,91	25 398,91						
9.2.6	Дверные петли	шт	2	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00						
9.2.7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. черные легкие 60х3.5 мм	м	25,00	1 140,00	28 500,00	0,00	0,00	1 140,00	28 500,00						
9.2.8	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса AI d16 мм	т	0,0002	126 146,00	25,23	0,00	0,00	126 146,00	25,23						
9.2.9	Прокат угловой равнополочный 40х5мм. полоса 50х5 мм	т	0,39	167 151,18	65 188,96	0,00	0,00	167 151,18	65 188,96						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ. стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.10	Сетка тканая с квадратными ячейками 50х3 мм. группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	35,00	1 500,00	52 500,00	0,00	0,00	1 500,00	52 500,00						
9.2.11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/. черные легкие 25х2.8 мм	м	0,12	422,00	50,64	0,00	0,00	422,00	50,64						
9.2.12	Устройства фундамента под стойки из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	0,54	35 323,20	19 074,53	5 500,00	2 970,00	40 823,20	22 044,53						
9.2.13	Прокат угловой равнополочный 40х5 мм	т	0,12	167 151,18	20 058,14	0,00	0,00	167 151,18	20 058,14						
9.2.14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-03К за один раз	м2	28,34	62,08	1 759,35	15,00	425,10	77,08	2 184,45						
9.2.15	Окраска металлических поверхностей грунтовкой эмалью ХВ-124 за 2 раза	м2	28,34	55,87	1 583,36	8,00	226,72	63,87	1 810,08						
9,3	***Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения***														
9.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	167,44	0,00	0,00	66,52	11 138,11	66,52	11 138,11						
9.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,02	0,00	0,00	845,40	4 246,61	845,40	4 246,61						
9.3.3	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в	м3	11,70	0,00	0,00	381,86	4 467,76	381,86	4 467,76						
9.3.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	160,74	0,00	0,00	3,21	515,98	3,21	515,98						
9.3.5	Разравнивание отвалов бульдозерами при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	23,50	0,00	0,00	35,14	825,79	35,14	825,79						
9.3.6	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	299,00	0,00	0,00	104,50	31 245,50	104,50	31 245,50						
9.3.7	Покрытие кирпичом одного кабеля. проложенного в траншее	м	299,00	0,00	0,00	131,48	39 312,52	131,48	39 312,52						
9.3.8	Кирпич и камни керамические одинарные. 250х120х65 мм. м-75	шт	1356,00	47,55	64 477,80	0,00	0,00	47,55	64 477,80						
9.3.9	Песок природный	м3	19,20	5 609,67	107 705,66	0,00	0,00	5 609,67	107 705,66						
9.3.10	Кабель до 35 кв. прокладываемый в готовых траншеях без покрытий. масса 1 м до 3 кг	м	547,00	78,87	43 141,89	54,64	29 888,08	133,51	73 029,97						
9.3.11	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией. марка АВБбШв 3х120+1х70 мм2	м	130,00	2 453,45	318 948,50	54,64	7 103,20	2 508,09	326 051,70						
9.3.12	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией. марка АВБбШв 3х25+1х16 мм2	м	180,00	795,61	143 209,80	54,64	9 835,20	850,25	153 045,00						
9.3.13	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией. марка АВБбШв 4х10мм2	м	290,00	483,51	140 217,90	54,64	15 845,60	538,15	156 063,50						
9.3.14	Кабели силовые. марки ВВГ3х2.5мм2 прокладываемые в трубах и коробах.	м	50,00	200,00	10 000,00	54,64	2 732,00	254,64	12 732,00						
9.3.15	Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	103,00	531,00	54 693,00	250,00	25 750,00	781,00	80 443,00						
9.3.16	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 2.5 мм2	м	103,00	3,50	360,50	26,56	2 735,68	30,06	3 096,18						
9.3.17	Установка стальных опор с кронштейном К1-2.0-2.0-1-1 и опорной части ФМ	шт	12	29 254,30	351 051,60	3 800,58	45 606,96	33 054,88	396 658,56						
9,4	***ВЛ-10кВ***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.4.1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-10 кВ /с траверсами /. тип П 10-2	шт	1	0,00	0,00	6 618,90	6 618,90	6 618,90	6 618,90						
9.4.2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ -10 кВ / с траверсами/. тип А10-1 с КР-1	шт	2	2 550,00	5 100,00	13 772,26	27 544,52	16 322,26	32 644,52						
9.4.3	Стойки СВ105	шт	5	62 361,34	311 806,70	0,00	0,00	62 361,34	311 806,70						
9.4.4	Плита ПЗ-И	шт	6	22 638,02	135 828,12	0,00	0,00	22 638,02	135 828,12						
9.4.5	Конструкции стальные из одного профиля(ТРАВЕРСЫ)	т	0,283	190 000,00	53 770,00	0,00	0,00	190 000,00	53 770,00						
9.4.6	Изолятор ШФ-20	шт	25	1 192,98	29 824,50	0,00	0,00	1 192,98	29 824,50						
9.4.7	Колпачек К-6. К-9	шт	25	50,00	1 250,00	0,00	0,00	50,00	1 250,00						
9.4.8	Крепление провода	шт	18	1 550,00	27 900,00	0,00	0,00	1 550,00	27 900,00						
9.4.9	Зажим плашечный ПС-2	шт	7	395,00	2 765,00	0,00	0,00	395,00	2 765,00						
9.4.10	Зажим плашечный ПА	шт	28	490,00	13 720,00	0,00	0,00	490,00	13 720,00						
9.4.11	Изолятор подвесной ПС70Е	шт	12	2 800,00	33 600,00	0,00	0,00	2 800,00	33 600,00						
9.4.12	Ушко однолапчатое. тип У1-7-16	шт	6	686,26	4 117,56	0,00	0,00	686,26	4 117,56						
9.4.13	Зажим натяжной клиновый. тип НКК-1-16	шт	6	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00						
9.4.14	Провод АС50	т	0,1	898 971,51	89 897,15	0,00	0,00	898 971,51	89 897,15						
9.4.15	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1	шт	2	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00	55 000,00	110 000,00						
9.4.16	Привод	шт	2	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	3 500,00	7 000,00						
9.4.17	Разрядник вентильный РВО-10	шт	3	9 000,00	27 000,00	0,00	0,00	9 000,00	27 000,00						
9.4.18	Зажим аппаратный А1А	шт	3	3 761,61	11 284,83	0,00	0,00	3 761,61	11 284,83						
9.4.19	Наконечник 7-8	шт	3	150,00	450,00	0,00	0,00	150,00	450,00						
	Заземление														
9.4.20	Заземлитель вертикальный и горизонтальный из круглой стали в траншее. А-I. до d 12 мм	м	60	240,90	14 454,00	88,18	5 290,74	329,08	19 744,74						
9.4.21	Заземлитель вертикальный и горизонтальный из круглой стали в траншее. А-I. d 16 мм	м	400	350,80	140 320,00	88,18	35 271,60	438,98	175 591,60						
9,5	**Кабель под дорогой КЛ-10кВ**														
9.5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	4,48	0,00	0,00	66,52	298,01	66,52	298,01						
9.5.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,134	0,00	0,00	845,40	113,28	845,40	113,28						
9.5.3	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,314	0,00	0,00	381,86	119,90	381,86	119,90						
9.5.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4,3	0,00	0,00	3,21	13,80	3,21	13,80						
9.5.5	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	8	0,00	0,00	104,50	836,00	104,50	836,00						
9.5.6	Покрытие кирпичом одного кабеля. проложенного в траншее	м	8	0,00	0,00	131,48	1 051,84	131,48	1 051,84						
9.5.7	Песок природный	м3	1,5	5 609,67	8 414,51		0,00	5 609,67	8 414,51						
9.5.8	Кабель до 35 кв. прокладываемый в готовых траншеях без покрытий. масса 1 м до 3 кг	м	8	0,00	0,00	54,64	437,12	54,64	437,12						
9.5.9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 2.5 мм2	м	17	0,00	0,00	26,56	451,52	26,56	451,52						
9.5.10	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	17	0,00	0,00	2 492,43	42 371,31	2 492,43	42 371,31						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	[illegible]сть материалов. оборудования		Стоимость работы		Общ[illegible]ость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.5.11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м	17	624,01	10 608,17	187,96	3 195,32	811,97	13 803,49						
9.5.12	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1	7 796,96	7 796,96	5 354,96	5 354,96	13 151,92	13 151,92						
	Материалы														
9.5.13	Труба стальная электросварная прямошовная. d-108x5.0мм	м	17	2 600,00	44 200,00	0,00	0,00	2 600,00	44 200,00						
9.5.14	Кирпич и камни керамические одинарные. 250x120x65 мм. М75	шт	100	47,55	4 755,00	0,00	0,00	47,55	4 755,00						
9.5.15	Кабели марки АСБ2л 3x70 мм2	м	44	2 700,00	118 800,00	0,00	0,00	2 700,00	118 800,00						
9.5.16	Муфта концевая. тип rec-10КнТК-3-35/70	комплект	2	21 328,00	42 656,00	0,00	0,00	21 328,00	42 656,00						
10	**Наружные слаботочные сети**														
10,1	***Наружные сети телефонизации***														
10.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	22,40	0,00	0,00	66,52	1 490,05	66,52	1 490,05						
10.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,672	0,00	0,00	845,40	568,11	845,40	568,11						
10.1.3	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,62	0,00	0,00	381,86	618,61	381,86	618,61						
10.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.). при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	21,46	0,00	0,00	3,21	68,89	3,21	68,89						
10.1.5	Кабели и провода. прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0.6 кг	м	450,00	11,95	5 377,50	75,17	33 826,50	87,12	39 204,00						
10.1.6	Кабели для городских телефонных сетей. марка ТППэпЗ 10x2x0.4 мм	м	490,00	143,00	70 070,00	75,17	36 833,30	218,17	106 903,30						
10.1.7	Трубы ПВХ диаметром 110 мм. прокладываемые в траншее	м	40,00	1 100,00	44 000,00	622,84	24 913,60	1 722,84	68 913,60						
10.1.8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 2.5 мм2	м	40,00	3,50	140,00	26,56	1 062,40	30,06	1 202,40						
11	**Инженерные сети и сооружения**														
11,1	***Наружный газопровод***														
	Газопровод среднего давления														
11.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	7,50	0,00	0,00	66,52	498,90	66,52	498,90						
11.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,70	0,00	0,00	845,40	591,78	845,40	591,78						
11.1.3	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,50	0,00	0,00	381,86	1 336,51	381,86	1 336,51						
11.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4,00	0,00	0,00	3,21	12,84	3,21	12,84						
11.1.5	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	0,70	0,00	0,00	1 358,28	950,80	1 358,28	950,80						
11.1.6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5.8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,50	1 200,00	7 800,00	683,18	4 440,67	1 883,18	12 240,67						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.7	Укладка стальных электросварных труб прямошовных. d-57x3.0 мм. с пневматическим испытанием	м	2,00	800,00	1 600,00	345,60	691,20	1 145,60	2 291,20						
11.1.8	Прокладка ленты полимерная для защиты труб ГАЗ	м	6,50	0,00	0,00	50,00	325,00	50,00	325,00						
11.1.9	Лента с вмонтированной фольгой для защиты газопровода. с надписью ГАЗ	м2	1,30	2 500,00	3 250,00	0,00	0,00	2 500,00	3 250,00						
11.1.10	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом. диаметр трубопровода до 100 мм	м	6,50	62,00	403,00	601,23	3 908,00	663,23	4 311,00						
11.1.11	Продувка воздухом трубопровода диаметром 100 мм	м	6,50	45,30	294,45	263,77	1 714,51	309,07	2 008,96						
11.1.12	Установка полиэтиленового седлового отвода d-110x63. PN 16	шт	1	800,00	800,00	855,89	855,89	1 655,89	1 655,89						
11.1.13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа. 57x4-45x2.5 мм	шт	2	715,00	1 430,00	855,89	1 711,78	1 570,89	3 141,78						
11.1.14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,40	62,08	24,83	15,00	6,00	77,08	30,83						
11.1.15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,40	55,87	22,35	8,00	3,20	63,87	25,55						
	Установка ГРПШ-32/10Б														
11.1.16	Установка газорегуляторного пункта ГРПШ-32/10Б	шт	1	120 000,00	120 000,00	14 625,61	14 625,61	134 625,61	134 625,61						
11.1.17	Фильтры газовый. d 25 мм (ФГ25)	шт	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
11.1.18	Установка стального шарового крана Naval. Тмакс 200 град.С. Р 4 МПа. d 20 мм	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 348,23	1 348,23	8 848,23	8 848,23						
11.1.19	Укладка стальных электросварных труб диам.25x2.5 мм. с пневматическим испытанием	м	1,00	319,00	319,00	345,60	345,60	664,60	664,60						
11.1.20	Укладка стальных электросварных труб диам.57x3.0 мм. с пневматическим испытанием	м	1,00	795,00	795,00	345,60	345,60	1 140,60	1 140,60						
11.1.21	Продувка природным газом трубопровода диаметром 25 мм	м	6,00	45,30	271,80	263,77	1 582,62	309,07	1 854,42						
11.1.22	Изготовление опор под шкаф из швеллера N8	т	0,0141	199 328,50	2 810,53	4 314,24	60,83	203 642,74	2 871,36						
11.1.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	7,00	62,08	434,56	15,00	105,00	77,08	539,56						
11.1.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	7,00	55,87	391,09	8,00	56,00	63,87	447,09						
	Узел выхода полэтиленового газопровода из земли ПЭ63x5.8/ст57x3.0-1шт														
11.1.25	Укладка труб стальных электросварных диам.108x4 мм с пневматическим испытанием	м	0,30	2 033,00	609,90	367,97	110,39	2 400,97	720,29						
11.1.26	Укладка труб стальных электросварных диам.108x4 мм с пневматическим испытанием	м	1,00	2 033,00	2 033,00	367,97	367,97	2 400,97	2 400,97						
11.1.27	Укладка трубы из полиэтилена для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5.8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,30	1 200,00	1 560,00	683,18	888,13	1 883,18	2 448,13						
11.1.28	Укладка трубы из полиэтилена для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17.6 - 110x6.3 СТ РК ИСО 4437-2004 (патрубок)	м	0,30	2 170,00	651,00	683,18	204,95	2 853,18	855,95						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.29	Установка неразъемного соединения ПЭ/Ст d63/Ду50 PE 100 SDR 17.6	шт	1	3 500,00	3 500,00	855,89	855,89	4 355,89	4 355,89						
11.1.30	Установка полиэтиленовых отводов 90 d63мм PE 100 SDR 17.6	шт	1	1 500,00	1 500,00	855,89	855,89	2 355,89	2 355,89						
11.1.31	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубки Ф71мм.Ф63мм)	т	0,0029	386 780,94	1 121,66	319 394,72	926,24	706 175,66	2 047,91						
11.1.32	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубки Ф118мм.Ф110мм)	т	0,0015	386 780,94	580,17	319 394,72	479,09	706 175,66	1 059,26						
11.1.33	Монтаж металлоконструкций	т	0,0145		0,00	190 000,00	2 755,00	190 000,00	2 755,00						
11.1.34	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 50 мм. немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	т	0,0037	171 422,51	634,26	0,00	0,00	171 422,51	634,26						
11.1.35	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками. толщиной 4 мм. из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки ст3сп	т	0,0102	196 480,94	2 004,11	0,00	0,00	196 480,94	2 004,11						
11.1.36	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	0,00	0,00	255,00	2 040,00	255,00	2 040,00						
11.1.37	Болты строительные с гайками. с шестигранной головкой	т	0,0003	425 139,20	127,54	0,00	0,00	425 139,20	127,54						
11.1.38	Песок природный	м3	0,03	5 610,00	168,30	0,00	0,00	5 610,00	168,30						
11.1.39	Прокладка ленты полимерной для защиты труб ГАЗ	м	1,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
11.1.40	Лента вмонтированная фольга для защиты газопровода с надписью ГАЗ	м2	0,20	2 500,00	500,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00						
11.1.41	Пена монтажная для герметизации стыков. баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00						
11,2	***Наружное теплоснабжение***														
	Земляные работы														
11.2.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами (теплотрасса. тепловая камера. фундаменты. колодцы)	м3	27,00	0,00	0,00	66,52	1 796,04	66,52	1 796,04						
11.2.2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м	м3	4,00	0,00	0,00	845,40	3 381,60	845,40	3 381,60						
11.2.3	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в	м3	4,00	0,00	0,00	381,86	1 527,44	381,86	1 527,44						
11.2.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,00	0,00	0,00	3,21	6,42	3,21	6,42						
11.2.5	Разравнивание отвалов бульдозерами. при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	21,00	0,00	0,00	35,14	737,94	35,14	737,94						
11.2.6	Устройство песчаного основания под фундаменты из	м3	4,00	0,00	0,00	1 358,28	5 433,12	1 358,28	5 433,12						
11.2.7	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	6,99	0,00	0,00	5 656,86	39 541,45	5 656,86	39 541,45						
11.2.8	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5 (Л10-8 - 3шт. Л10g-8 -1шт.)	м3	4,13	78 022,87	322 234,45	0,00	0,00	78 022,87	322 234,45						
11.2.9	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22.5 плоские прямоугольные П11-8 6шт. П11g-8 1 шт.)	м3	2,86	80 016,15	228 846,19	0,00	0,00	80 016,15	228 846,19						
11.2.10	Устройство опорных подушек из тяжелого бетона класса В15 (ОП-1 - 17 шт. ОП-2 - 16 шт)	м3	0,148	77 201,26	11 425,79	2 500,00	370,00	79 701,26	11 795,79						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.11	Гидроизоляция оклеечная в 1 слой перекрытия канала	м2	28,50	1 352,00	38 532,00	83,26	2 372,91	1 435,26	40 904,91						
11.2.12	Обмазка наружных стен канала горячим битумом за 2 раза (расход битума - 0.064т)	м2	80,00	577,00	46 160,00	130,50	10 440,00	707,50	56 600,00						
11.2.13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов. из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-	м	38,00	1 663,00	63 194,00	362,68	13 781,84	2 025,68	76 975,84						
11.2.14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	м	38,00	624,01	23 712,38	187,88	7 139,44	811,89	30 851,82						
11.2.15	Изоляция трубопроводов диам.89 мм матами минераловатными прошивными марки М-100. толщиной 40 мм (0.616 м3)	м	38,00	908,34	34 516,92	223,60	8 496,80	1 131,94	43 013,72						
11.2.16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (без стоимости стеклопластика)	м	38,00	2 550,00	96 900,00	92,29	3 507,02	2 642,29	100 407,02						
11.2.17	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	21,36	179 500,00	3 834 120,00	0,00	0,00	179 500,00	3 834 120,00						
11.2.18	Скользящие опоры для труб ф-89х4.0 (КХ-А11-ВСт3пС-ОСТ 36-146-88)	шт	11	15 000,00	165 000,00	0,00	0,00	15 000,00	165 000,00						
11.2.19	Неподвижная опора НО-120х45	шт	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
	Горячее водоснабжение														
11.2.20	Прокладка в непроходном канале полиэтиленовых трубопроводов диам. 50 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 гр.С (без стоимости труб)	м	38,00	255,24	9 699,12	348,63	13 247,94	603,87	22 947,06						
11.2.21	Трубы напорные Chevron Thermo. PE 100 SDR 11 - 40х3.7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	19,19	495,00	9 499,05	0,00	0,00	495,00	9 499,05						
11.2.22	Трубы напорные Chevron Thermo. PE 100 SDR 11 - 25х2.3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	19,19	450,00	8 635,50	0,00	0,00	450,00	8 635,50						
11.2.23	Изоляция трубопроводов диам.40 мм матами минераловатными прошивными марки М-100. толщиной 40 мм (0.387 м3)	м	38,00	908,34	34 516,92	223,60	8 496,80	1 131,94	43 013,72						
11.2.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (без стоимости стеклопластика)	м	38,00	255,00	9 690,00	92,29	3 507,02	347,29	13 197,02						
11.2.25	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	15,61	179 500,00	2 801 995,00	0,00	0,00	179 500,00	2 801 995,00						
11.2.26	Скользящие опоры для труб ф-80 (КХ-А11-ВСт3пС-ОСТ 36-146-88)	шт	5	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	75 000,00						
	Холодное водоснабжение														
11.2.27	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов. из труб стальных сварных водогазопроводных оцинкованных. диам. 80х4 мм	м	19,00	1 663,00	31 597,00	362,68	6 890,92	2 025,68	38 487,92						
11.2.28	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	м	19,00	624,01	11 856,19	187,88	3 569,72	811,89	15 425,91						
11.2.29	Изоляция трубопроводов диам.40 мм матами минераловатными прошивными марки М-100. толщиной 40 мм (0.307 м3)	м	19,00	908,34	17 258,46	223,60	4 248,40	1 131,94	21 506,86						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.30	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (без стоимости стеклопластика)	м	19,00	255,00	4 845,00	92,29	1 753,51	347,29	6 598,51						
11.2.31	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	10,64	179 500,00	1 909 880,00	0,00	0,00	179 500,00	1 909 880,00						
11.2.32	Скользящие опоры для труб ф-40х3.7 (КХ-А11-ВСт3пС-ОСТ 36-146-88)	шт	8	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 000,00	120 000,00						
11.2.33	Скользящие опоры для труб ф-25х2.3 (КХ-А11-ВСт3пС-ОСТ 36-146-88)	шт	9	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	15 000,00	135 000,00						
11,3	*Наружное водоснабжение*														
	Водопровод В1														
11.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях	м3	469	0,00	0,00	66,52	31 197,88	66,52	31 197,88						
11.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12	0,00	0,00	845,40	10 144,80	845,40	10 144,80						
11.3.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	59	0,00	0,00	381,86	22 529,74	381,86	22 529,74						
11.3.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	418	0,00	0,00	3,21	1 341,78	3,21	1 341,78						
11.3.5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами, при перемещении грунта 2 группы до 10 м (лишний грунт)	м3	4	0,00	0,00	35,14	140,56	35,14	140,56						
11.3.6	Укладка трубопроводов из труб полиэтиленовых РЕ 100 SDR 26 - 110х4.2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	118	2 067,00	243 906,00	167,41	19 754,38	2 234,41	263 660,38						
11.3.7	Укладка трубопроводов из труб полиэтиленовых РЕ 100 SDR 26 - 80х2.9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	16	10 872,00	173 952,00	167,41	2 678,56	11 039,41	176 630,56						
11.3.8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	м	134	10,00	1 340,00	22,90	3 068,60	32,90	4 408,60						
11.3.9	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2	0,00	0,00	1 253,50	2 507,00	1 253,50	2 507,00						
11.3.10	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00						
11.3.11	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00						
11.3.12	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	15	0,00	0,00	855,86	12 837,90	855,86	12 837,90						
11.3.13	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6.3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00						
11.3.14	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6.3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5 400,00	10 800,00	0,00	0,00	5 400,00	10 800,00						
11.3.15	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6.3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	5 400,00	16 200,00	0,00	0,00	5 400,00	16 200,00						
11.3.16	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 500,00	6 000,00						
11.3.17	Фланец свободный со втулкой DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 500,00	6 000,00						
11.3.18	Установка гидрантов пожарных Н=1200 мм	шт	1	50 546,00	50 546,00	925,43	925,43	51 471,43	51 471,43						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.19	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (тройник ПТТФ100х100 - 1 шт)	т	0,0266	80 392,57	2 138,44	20 355,00	541,44	100 747,57	2 679,89						
11.3.20	Установка чугунных задвижек. фланцевые с обрезиненным клином. корпус из серого чугуна. PN 10. DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 172,00	2 344,00	21 172,00	42 344,00						
	Табличка указатель -2 шт														
11.3.21	Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,686	0,00	0,00	154,84	106,22	154,84	106,22						
11.3.22	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в	м3	0,686	0,00	0,00	377,00	258,62	377,00	258,62						
11.3.23	Устройство бетонной подготовки под стойки из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,02	24 118,40	482,37	1 631,30	32,63	25 749,70	514,99						
11.3.24	Установка знаков на металлических стойках	шт	2	0,00	0,00	255,40	510,80	255,40	510,80						
11.3.25	Стойка металлическая из труб. черные обыкновенные 15х2.8 мм	м	3,00	231,00	693,00	0,00	0,00	231,00	693,00						
11.3.26	Табличка указатель	шт	2	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00						
11.3.27	Установка полиэтиленовых заглушек ПЭ 100 SDR 11. DN 110. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	500,00	500,00	855,86	855,86	1 355,86	1 355,86						
	Колодцы водопроводные														
11.3.28	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах - без стоимости сб. ж/бетона	м3	1,36	1 500,00	2 040,00	14 415,87	19 605,58	15 915,87	21 645,58						
11.3.29	Плиты покрытий. перекрытий и днищ для сооружений водопровода. канализации. резервуаров. колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5. круглые	м3	0,65	80 016,15	52 010,50	0,00	0,00	80 016,15	52 010,50						
11.3.30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	65 000,00	117 000,00	0,00	0,00	65 000,00	117 000,00	1,80	100%	117 000,00	1,80	100,00%	117 000,00
11.3.31	Кольца горловин смотровых колодцев. марка КО-6	шт	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1,00	100%	15 000,00	1,00	100,00%	15 000,00
11.3.32	Люк чугунный. тип Л /А15/ . ГОСТ 3634-99	комплект	1	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1,00	100%	17 000,00	1,00	100,00%	17 000,00
11.3.33	Обмазка наружных поверхностей колодца горячим битумом за 2 раза (расход битума 0.01т)	м2	12,50	577,00	7 212,50	130,50	1 631,25	707,50	8 843,75						
11.3.34	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0171	380 717,42	6 510,27	25 554,40	436,98	406 271,82	6 947,25						
11.3.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,89	62,08	55,25	15,00	13,35	77,08	68,60						
11.3.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,89	55,87	49,72	8,00	7,12	63,87	56,84						
	Отмостка														
11.3.37	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом под отмостку	м3	0,53	3917,42	2 076,23	406,88	215,65	4 324,30	2 291,88						
11.3.38	Устройство покрытий отмостки из бетона класса В15. толщ. 100 мм	м3	0,53	43 568,00	23 091,04	5 500,00	2 915,00	49 068,00	26 006,04						
11,4	***Наружная канализация***														
11.4.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях	м3	170,00	0,00	0,00	66,52	11 308,40	66,52	11 308,40						
11.4.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	0,00	0,00	845,40	5 917,80	845,40	5 917,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.4.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,00	0,00	0,00	381,86	13 746,96	381,86	13 746,96						
11.4.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	124,00	0,00	0,00	3,21	398,04	3,21	398,04						
11.4.5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами, при перемещении грунта 2 группы до 10 м (лишний грунт)	м3	18,00	0,00	0,00	35,14	632,52	35,14	632,52						
11.4.6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 41- 200х4.9 техническая	м	60,00	2 876,00	172 560,00	397,40	23 844,00	3 273,40	196 404,00						
11.4.7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 41 - 160х4 техническая	м	10,00	1 486,00	14 860,00	222,12	2 221,20	1 708,12	17 081,20						
11.4.8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах - без стоимости сб. ж/бетона	м3	3,61	1 500,00	5 415,00	14 415,87	52 041,29	15 915,87	57 456,29						
11.4.9	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые	м3	1,12	80 016,15	89 618,09	0,00	0,00	80 016,15	89 618,09						
11.4.10	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1000 мм	м	3,00	65 000,00	195 000,00	0,00	0,00	65 000,00	195 000,00						
11.4.11	Обмазка наружных поверхностей колодца горячим битумом за 2 раза (расход битума 0.0304т)	м2	38,00	577,00	21 926,00	130,50	4 959,00	707,50	26 885,00						
11.4.12	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	3	17 000,00	51 000,00	0,00	0,00	17 000,00	51 000,00						
11.4.13	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
11.4.14	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0264	380 717,42	10 050,94	25 554,40	674,64	406 271,82	10 725,58						
11.4.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,37	62,08	85,05	15,00	20,55	77,08	105,60						
11.4.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,37	55,87	76,54	8,00	10,96	63,87	87,50						
	Отмостка														
11.4.17	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом под отмостку	м3	2,12	3917,42	8 304,93	406,88	862,59	4 324,30	9 167,52						
11.4.18	Устройство покрытий отмостки из бетона класса В15, толщ. 100 мм	м3	2,12	43 568,00	92 364,16	5 500,00	11 660,00	49 068,00	104 024,16						
11,5	***Резервуар пожарный на 100м3 (2 шт)***														
	Общестроительные работы														
11.5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в котлованах	м3	1194	0,00	0,00	66,52	79 424,88	66,52	79 424,88						
11.5.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	946	0,00	0,00	3,21	3 036,66	3,21	3 036,66						
11.5.3	Устройство глиняного замка	м3	1,2	15 500,00	18 600,00	654,88	785,86	16 154,88	19 385,86						
11.5.4	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная по деревянному перекрытию резервуара из 2 слоев рубероида	м2	196,94	2 110,00	415 543,40	121,62	23 951,84	2 231,62	439 495,24						
11.5.5	Обвалование резервуара	м3	248	0,00	0,00	2 500,00	620 000,00	2 500,00	620 000,00						
11.5.6	Устройство песчаного основания под фундаменты, толщиной 300 мм	м3	16,96	6 289,24	106 665,51	1 358,28	23 036,43	7 647,52	129 701,94						
11.5.7	Устройство гравийного основания под фундаменты, толщиной 300 мм	м3	16,96	5 500,00	93 280,00	1 358,28	23 036,43	6 858,28	116 316,43						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.5.8	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	51,4	45 079,08	2 317 064,71	7 868,18	404 424,45	52 947,26	2 721 489,16						
11.5.9	Устройство бортовой стенки из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	1,66	40 435,20	67 122,43	7 500,00	12 450,00	47 935,20	79 572,43						
11.5.10	Устройство перекрытий деревянных (круглые из хвойных пород толщина 20-24 см. II сорт)	м3	13,1	55 000,00	720 500,00	1 000,00	13 100,00	56 000,00	733 600,00						
11.5.11	Монтаж скоб ходовых досок из арматуры А-I. d 16-18 мм	т	0,0306	190 000,00	5 814,00	588,98	18,02	190 588,98	5 832,02						
	Люк-лаз-4шт														
11.5.12	Установка блоков люков в перекрытиях. площадь	м2	3,11	434,76	1 352,10	634,49	1 973,26	1 069,25	3 325,37						
11.5.13	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/. толщина 20-24 см. II сорта	м3	0,188	60 000,00	11 280,00	0,00	0,00	60 000,00	11 280,00						
11.5.14	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0002	132 126,32	26,43	0,00	0,00	132 126,32	26,43						
11.5.15	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0004	144 086,03	57,63	0,00	0,00	144 086,03	57,63						
11.5.16	Шурупы с полукруглой головкой 3.5х35 мм	т	0,0008	262 259,35	209,81	0,00	0,00	262 259,35	209,81						
11.5.17	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,092	7 489,00	688,99	0,00	0,00	7 489,00	688,99						
11.5.18	Укладка трубопроводов из а/ц безнапорных труб диам. 200 мм вентиляция	м	4,8	1 785,18	8 568,86	211,31	1 014,29	1 996,49	9 583,15						
11.5.19	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	139,4	981,66	136 843,40	365,80	50 992,52	1 347,46	187 835,92						
11.5.20	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	181,9	577,00	104 956,30	130,50	23 737,95	707,50	128 694,25						
11.5.21	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200	100,00	20 000,00	155,00	31 000,00	255,00	51 000,00						
11,6	***Резервуар на 25 м3 для чистой воды (1шт.)***														
	Общестроительные работы														
11.6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	92,95	0,00	0,00	66,52	6 183,03	66,52	6 183,03						
11.6.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,8	0,00	0,00	845,40	2 367,12	845,40	2 367,12						
11.6.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами. при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	54,8	0,00	0,00	3,21	175,91	3,21	175,91						
11.6.4	Обвалования одноковшовыми экскаваторами в грунтах 2 группы	м3	3,19	0,00	0,00	2 500,00	7 975,00	2 500,00	7 975,00						
11.6.5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами. при перемещении грунта 2 группы до 10 м (вытесненный грунт)	м3	37,76	0,00	0,00	35,14	1 326,89	35,14	1 326,89						
11.6.6	Устройство щебеночного основания толщ.100 мм. с пропиткой горячим битумом	м3	1,74	3917,42	6 816,31	406,88	707,97	4 324,30	7 524,28						
11.6.7	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В20 на с/с цементе	м3	12,83	49 097,31	629 918,49	5 781,92	74 182,03	54 879,23	704 100,52						
11.6.8	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	1,2708	187 653,54	238 470,12	0,00	0,00	187 653,54	238 470,12						
11.6.9	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0945	144 086,03	13 616,13	0,00	0,00	144 086,03	13 616,13						
	Днище														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.6.10	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя (общая толщина 4 мм)	м2	15,75	577,00	9 087,75	130,50	2 055,38	707,50	11 143,13						
11.6.11	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев стеклоткани с пропиткой горячим битумом за 2 раза	м2	17,39	577,00	10 034,03	130,50	2 269,40	707,50	12 303,43						
11.6.12	Устройство цементных стяжек М100 толщиной от 10 до 40 мм (для создания уклона)	м2	12	900,42	10 805,04	180,68	2 168,16	1 081,10	12 973,20						
	Стенки														
11.6.13	Кладка прижимной стенки толщиной 120мм	м2	44,8	686,17	30 740,42	636,06	28 495,49	1 322,23	59 235,90						
11.6.14	Гидроизоляция боковая оклеечная из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике. стен	м2	44,8	2 109,89	94 523,07	121,62	5 448,58	2 231,51	99 971,65						
11.6.15	Огрунтовка холодной битумной мастикой	м2	44,8	288,50	12 924,80	130,50	5 846,40	419,00	18 771,20						
11.6.16	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором М100 по бетону стен	м2	44,8	788,49	35 324,35	385,99	17 292,35	1 174,48	52 616,70						
11.6.17	Железнение поверхности	м2	44,8	788,49	35 324,35	385,99	17 292,35	1 174,48	52 616,70						
11.6.18	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В20 на с/с цементе	м3	2,7	55 718,15	150 439,01	7 500,00	20 250,00	63 218,15	170 689,01						
11.6.19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	0,1219	187 653,54	22 874,97	0,00	0,00	187 653,54	22 874,97						
11.6.20	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	т	0,0847	192 779,13	16 328,39	0,00	0,00	192 779,13	16 328,39						
11.6.21	Установка и металлизация закладных деталей	т	0,0042	265986,10	1 117,14	131 041,20	550,37	397 027,30	1 667,51						
11.6.22	Гидроизоляция горизонтальная с выравниванием поверхности горячим битумом за 2 раза	м2	13,4	577,00	7 731,80	130,50	1 748,70	707,50	9 480,50						
11.6.23	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	25	100,00	2 500,00	155,00	3 875,00	255,00	6 375,00						
11.6.24	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	25	130,00	3 250,00	103,11	2 577,75	233,11	5 827,75						
11.6.25	Испытание емкостей на герметичность	м3	25	100,00	2 500,00	155,00	3 875,00	255,00	6 375,00						
11.6.26	Обваловка емкости грунтом	м3	5,2	100,00	520,00	2 500,00	13 000,00	2 600,00	13 520,00						
11.6.27	Установка люков	шт	1	17 000,00	17 000,00	2 550,00	2 550,00	19 550,00	19 550,00						
11.6.28	Изготовление люков из металлоконструкции. на производственных базах	т	0,1226	6 170,58	756,51	87 945,44	10 782,11	94 116,02	11 538,62						
11.6.29	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками. 6х700х700 мм нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0462	168 005,45	7 761,85	0,00	0,00	168 005,45	7 761,85						
11.6.30	Швеллеры N8 из горячекатанного проката немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной	т	0,01976	215 274,77	4 253,83	0,00	0,00	215 274,77	4 253,83						
11.6.31	Прокат угловой 125х10 мм. немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05424	168 574,96	9 143,51	0,00	0,00	168 574,96	9 143,51						
11.6.32	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 12 мм	т	0,00124	128 994,01	159,95	0,00	0,00	128 994,01	159,95						
11.6.33	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15. 20 /ГОСТ 8732-78/. 25х2.5 мм	м	0,8	285,00	228,00		0,00	285,00	228,00						
11.6.34	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0042	265986,10	1 117,14	131 041,20	550,37	397 027,30	1 667,51						
11.6.35	Теплоизоляция люков минплитой	м3	0,04	36 000,00	1 440,00	11 232,06	449,28	47 232,06	1 889,28						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.6.36	Установка предохранительного реверсивного клапана	шт	1	15 000,00	15 000,00	1 355,20	1 355,20	16 355,20	16 355,20						
11,7	***Выгреб V14м3***														
	Общестроительные работы														
11.7.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях с откосами	м3	87,55	0,00	0,00	66,52	5 823,83	66,52	5 823,83						
11.7.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	2,63	0,00	0,00	845,40	2 223,40	845,40	2 223,40						
11.7.3	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,13	0,00	0,00	381,86	2 340,80	381,86	2 340,80						
11.7.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью . при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	71,35	0,00	0,00	3,21	229,03	3,21	229,03						
11.7.5	Разравнивание отвалов бульдозерами. при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	12,7	0,00	0,00	35,14	446,28	35,14	446,28						
	Днище														
11.7.6	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,44	573,81	8 285,82	37,39	539,91	611,20	8 825,73						
11.7.7	Устройство подготовки из бетона класса В15 на с/с цементе (уклон)	м3	0,4332	44 810,21	19 411,78	745,37	322,89	45 555,58	19 734,68						
11.7.8	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная "FLEXIIGUM". толщ.4 мм	м2	9	577,00	5 193,00	130,50	1 174,50	707,50	6 367,50						
11.7.9	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала "Геотекстиль"	м2	14,44	1 500,00	21 660,00	130,50	1 884,42	1 630,50	23 544,42						
	Емкость														
11.7.10	Устройство стен и плоских днищ ж/б прямоугольных сооружений из бетона класса В30 на с/с цементе. при толщине 300 мм	м3	13,76	49 097,31	675 578,99	5 781,92	79 559,22	54 879,23	755 138,20						
11.7.11	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	1,8899	187 653,54	354 646,43	0,00	0,00	187 653,54	354 646,43						
11.7.12	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	т	0,0157	144 086,03	2 262,15	0,00	0,00	144 086,03	2 262,15						
	Перекрытие														
11.7.13	Устройство безбалочных перекрытий толщиной 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В30 на с/с цементе	м3	1,15	55 718,15	64 075,87	5 500,00	6 325,00	61 218,15	70 400,87						
11.7.14	Каркасы и сетки пространственные: горячекатаная сталь класса А-V. d 12 мм	т	0,1223	211 572,96	25 875,37	0,00	0,00	211 572,96	25 875,37						
11.7.15	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 8 мм	т	0,0033	134 973,87	445,41	0,00	0,00	134 973,87	445,41						
11.7.16	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора М50. толщиной 50 мм	м2	6,76	1 452,08	9 816,06	167,61	1 133,04	1 619,69	10 949,10						
11.7.17	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная из 2-х слоев изола на битумной мастике	м2	6,76	2 109,89	14 262,86	121,62	822,15	2 231,51	15 085,01						
11.7.18	Устройство защитного слоя из цементного раствора М50. толщ.30 мм	м2	6,76	943,22	6 376,17	155,36	1 050,23	1 098,58	7 426,40						
	Стены														
11.7.19	Гидроизоляция боковая обмазочная "FLEXIIGUM". толщ.4 мм	м2	38,48	577,00	22 202,96	130,50	5 021,64	707,50	27 224,60						
11.7.20	Гидроизоляция боковая оклеечная геотекстилем (расход-40.44 м2)	м2	38,48	1 500,00	57 720,00	130,50	5 021,64	1 630,50	62 741,64						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Ст[illegible]ть материалов. [illegible]рудования		Стоимость работы		Общая ст[illegible]сть в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.7.21	Кладка прижимной стенки	м2	38,48	686,17	26 403,82	636,06	24 475,59	1 322,23	50 879,41						
11.7.22	Скобы ходовые	шт	11	1 500,00	16 500,00	250,00	2 750,00	1 750,00	19 250,00						
11.7.23	Укладка трубопроводов из а/ц безнапорных труб диам. 200 мм	м	1,4	1 785,18	2 499,25	211,31	295,83	1 996,49	2 795,09						
11.7.24	Кирпичная кладка вокруг колодцев	м3	0,3	6 772,19	2 031,66	2 948,89	884,67	9 721,08	2 916,32						
11.7.25	Установка люков и утепление	шт	1	17 000,00	17 000,00	2 550,00	2 550,00	19 550,00	19 550,00						
11.7.26	Изготовление люка в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2088	6 170,58	1 288,42	87 945,44	18 363,01	94 116,02	19 651,42						
11.7.27	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками. 6х1000х1000 мм нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0942	168 005,45	15 826,11	0,00	0,00	168 005,45	15 826,11						
11.7.28	Швеллеры N8 из горячекатанного проката немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной	т	0,0282	215 274,77	6 070,75	0,00	0,00	215 274,77	6 070,75						
11.7.29	Прокат угловой 125х10 мм. немерной длины. нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08404	168 574,96	14 167,04	0,00	0,00	168 574,96	14 167,04						
11.7.30	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 25х2 мм	м	0,8	285,00	228,00	0,00	0,00	285,00	228,00						
11.7.31	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 12 мм	т	0,00124	128 994,01	159,95	0,00	0,00	128 994,01	159,95						
11.7.32	Теплоизоляция люков минплитой	м3	0,08	36 000,00	2 880,00	11 232,06	898,56	47 232,06	3 778,56						
11.7.33	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0042	265986,10	1 117,14	131 041,20	550,37	397 027,30	1 667,51						
11.7.34	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	14	100,00	1 400,00	155,00	2 170,00	255,00	3 570,00						
11.7.35	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	14	130,00	1 820,00	103,11	1 443,54	233,11	3 263,54						
11.7.36	Испытание емкостей на герметичность	м3	14	100,00	1 400,00	155,00	2 170,00	255,00	3 570,00						
12	**Благоустройство территории**														
12,1	***Вертикальная планировка***														
12.1.1	Планировка площадей бульдозерами	м2	3520,00	0,00	0,00	0,80	2 816,00	0,80	2 816,00						
12.1.2	Срезка грунта 2 группы в выемках	м3	341,00	0,00	0,00	353,04	120 386,64	353,04	120 386,64						
12.1.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (из карьера)	м3	1662,00	0,00	0,00	92,12	153 103,44	92,12	153 103,44						
12.1.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 15 км. класс груза 1	т	2742,30	0,00	0,00	308,10	844 902,63	308,10	844 902,63						
12.1.5	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2003,00	0,00	0,00	142,02	284 456,05	142,02	284 456,05						
12.1.6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. 25 т. за 10 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2003,00	0,00	0,00	57,25	114 663,74	57,25	114 663,74						
12.1.7	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2003,00	10,00	20 030,00	77,94	156 115,82	87,94	176 145,82						
12,2	***Асфальто-бетонные проезды. тротуар и площадки***														
	Асфальто-бетонный проезд														
12.2.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	м3	71,70	14 000,00	1 003 800,00	202,71	14 534,31	14 202,71	1 018 334,31						
12.2.2	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	478,00	1 456,83	696 364,74	73,08	34 932,24	1 529,91	731 296,98						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов. оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	0,3442	110 000,00	37 862,00	967,00	332,84	110 967,00	38 194,84						
12.2.4	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,3545	110 080,58	39 023,57	16 888,16	5 986,85	126 968,74	45 010,42						
12.2.5	Устройство покрытия толщ.6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	478,00	1 650,16	788 776,48	50,00	23 900,00	1 700,16	812 676,48						
12.2.6	Устройство покрытия толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	478,00	1 650,16	788 776,48	50,00	23 900,00	1 700,16	812 676,48						
12.2.7	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	м	168,00	2 538,70	426 501,60	328,35	55 162,80	2 867,05	481 664,40						
12.2.8	Камни бетонные бортовые М-300	м3	7,56	75 175,32	568 325,42	0,00	0,00	75 175,32	568 325,42						
	Тротуар														
12.2.9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка крупнозернистого толщиной 15см	м3	61,80	14 000,00	865 200,00	202,71	12 527,48	14 202,71	877 727,48						
12.2.10	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	м2	412,00	3 000,00	1 236 000,00	574,80	236 817,60	3 574,80	1 472 817,60						
12.2.11	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	м	243,00	2 538,70	616 904,10	418,24	101 632,32	2 956,94	718 536,42						
12.2.12	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,888	75 175,32	292 281,64	0,00	0,00	75 175,32	292 281,64						
	Асфальто-бетонный проезд вне участка														
12.2.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см	м3	6,15	14 706,02	90 442,02	202,71	1 246,67	14 908,73	91 688,69						
12.2.14	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	41,00	1 456,83	59 730,03	73,08	2 996,28	1 529,91	62 726,31						
12.2.15	Розлив вяжущих материалов	т	0,0295	113 212,89	3 339,78	967,00	28,53	114 179,89	3 368,31						
12.2.16	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,0304	110 080,58	3 346,45	16 888,16	513,40	126 968,74	3 859,85						
12.2.17	Устройство покрытия толщ. 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	41,00	1 650,16	67 656,56	50,00	2 050,00	1 700,16	69 706,56						
12.2.18	Устройство покрытия толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	41,00	1 650,16	67 656,56	50,00	2 050,00	1 700,16	69 706,56						
12.2.19	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	м	29,00	2 538,70	73 622,30	328,35	9 522,15	2 867,05	83 144,45						
12.2.20	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,305	70 000,00	91 350,00	0,00	0,00	70 000,00	91 350,00						
12,3	*Озеленение*														
	Живая изгородь														
12.3.1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	м	168,00	100,00	16 800,00	313,40	52 651,20	413,40	69 451,20						
12.3.2	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	168,00		0,00	244,64	41 099,52	244,64	41 099,52						
12.3.3	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач). без кома	шт	504	1 500,00	756 000,00	0,00	0,00	1 500,00	756 000,00						
12.3.4	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	м	168,00	10,00	1 680,00	225,81	37 936,08	235,81	39 616,08						
	Деревья														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	С[illegible]ть материалов. [illegible]рудования		Стоимость работы		Общая [illegible]сть в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.4.18	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3734	265986,10	99 319,21	0,00	0,00	265 986,10	99 319,21						
12.4.19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	385,84	62,09	23 957,56	15,00	5 787,60	77,09	29 745,16						
12.4.20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	385,84	54,98	21 213,48	8,00	3 086,72	62,98	24 300,20						
12,5	*Малые архитектурные формы*														
12.5.1	Скамья типа I. строительные работы (для взрослых)	скамья	15	15 000,00	225 000,00	5 263,16	78 947,37	20 263,16	303 947,37						
13	**Технологическое оборудование**														
13.1.1	Приобретение и монтаж технологического оборудования. мебели и инвентаря	Согласно приложениям		0,00	15213082,00	0,00	2076500,00	0,00	17289582,00						
14	**Демобилизация**	объект	1	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
	Итого в КЗТ:								**225 126 713,41**		**21%**	**47 286 112,23**		**9%**	**19 649 079,51**
	Затраты заказчика(оплата за надзор акимата)-1.76%:								**3 962 230,16**			**832 235,58**			**345 823,80**
	Авторский надзор(оплата за надзор проектного института)-0,2%:								**450 253,43**			**94 572,22**			**39 298,16**
	Всего,Тенге, за исп.НДС:								**229 539 197,00**			**48 212 920,03**			**20 034 201,47**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Жол Құрылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Инж.ПТО Жупкалиева А.Н.

Заказчик:
Управление Строительства Атырауской области
Заместитель руководителя - Мурабулатов Н.К.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Технадзор:
ТОО "АЗИЯ РЕЙТИНГ" - Жанабаев С.А.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Инвестор NCOC N.V.
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Байгенжеев А.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Представитель отдела СИП
Байгенжеев А.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Директор:
ТОО "АЗИЯ РЕЙТИНГ" - Капахов К.Н.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)