Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Балқаш жібек жолы",Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29, тел.: +7 (71036) 4-87-74**	**030340004078**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Инжиниринг KZ1",100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Злихи Сабитовой, дом № 18, к.206**	**131140004440**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №1-05/2019

Номер документа	Дата составления
12	11.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт поливных систем			услуга	1	8 809 446,00	8 809 446,00	943 869,21
				Итого	1	x	8 809 446,00	943 869,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2019

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-131140004440-20190711-52126354
2. Дата выписки 11.07.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000013
3. Дата совершения оборота 11.07.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131140004440
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Инжиниринг KZ1"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Злихи Сабитовой, дом № 18, к.206
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 1008982
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП			
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер			
I		Доверитель	H		Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ766017091000008221
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340004078
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Балқаш жібек жолы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель			
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение			
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамк	F		Нерезидент
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 131140004440
25.2 Наименование ТОО "Инжиниринг KZ1"
25.3 Адрес отправки 100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Злихи Сабитовой, дом № 18, к.206

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340004078
26.2 Наименование ТОО "Балқаш жібек жолы"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 12
32.2 дата 11.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Текущий ремонт поливных систем				1	7 865 576,79	7 865 576,79	0	0	7 865 576,79	12%	943 869,21	8 809 446			1	
				Всего по счету				7 865 576,79			7 865 576,79		943 869,21	8 809 446				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	vSnpbfdrKs0Vw06eRmc4ctFtlmt6ZEFKgFFTh4KO6tJnZhaIQVaJKvR5Sj2+Evz7Ib0QCN256PhqPlwyu46/KA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ЦЕРР КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш"

Генподрядчик ТОО "Балкаш жібек жолы"

Субподрядчик ТОО "Инжиниринг KZ1"

Договор №1-05/2019 от 1 мая 2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за июль 2019 года

на Текущий ремонт поливных систем

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Левый водовод										
		От улицы Желтоксан до ул. Ленина -445м										
1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	324,32		2951,82 2951,82	-- --	957334,26 957334,26	-- --	--	689280,67 131729,19	1778344,13
2	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка с отноской и укладкой в штабель** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Очистка плит 3. Относка плит на расстояние до 10 м 4. Складирование плит в штабель	м2 основания	4		159,90 159,90	-- --	639,60 639,60	-- --	--	460,51 88,01	1188,13
3	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм. Демонтаж** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,215		1624292,29 830227,32	794064,97 240690,42	349222,84 178498,87	170723,97 51748,44	--	227944,84 46173,41	623341,10
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	20,7		2831,82	194,86	58618,71	4033,65	30716,73	24778,14	90068,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением			1153,06	56,04	23868,32	1160,11		6671,75	
5	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,23	998145,85 568990,10	376115,75 108972,02	229573,55 130867,72	86506,62 25063,57	12199,20	154371,98 30715,64	414661,16
6	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	215	18265,00 --	-- --	3926975,00 --	-- --	3926975,00	-- 314158,00	4241133,00
7	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	2	2883,35 2431,94	133,00 64,05	5766,71 4863,88	266,00 128,10	636,83	4942,06 856,70	11565,47
8	С СТ Цена поставщика	**Задвижка ст.фл. Ду 100(Р) Z41H-16C, ГОСТ Россия** *СП - 8%*	шт	2	72374,00 --	-- --	144748,00 --	-- --	144748,00	-- 11579,84	156327,84
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	14	1690,00 560,37	1129,63 303,68	23660,05 7845,18	15814,87 4251,45	--	11975,66 2850,86	38486,56
10	С СТ Цена поставщика	**Фланцы 350/355 ПЭ РУ10 (ЕТТ, 7307910000, 55302/170519/002396,1)** *СП - 8%*	шт	6	25630,00 --	-- --	153780,00 --	-- --	153780,00	-- 12302,40	166082,40
11	С СТ Цена поставщика	**Фланцы 100/10 (С) (ЕТТ, 7307910000,55302/071218/0336448,1)** *СП - 8%*	шт	2	7200,00 --	-- --	14400,00 --	-- --	14400,00	-- 1152,00	15552,00
12	С СТ Цена поставщика	**Втулка фланцевая удлинен. (литая) SDR17 FL355** *СП - 8%*	шт	3	25537,00 --	-- --	76611,00 --	-- --	76611,00	-- 6128,88	82739,88
13	С СТ Цена поставщика	**Шпилька М16х1000** *СП - 8%*	шт	24	1180,00 --	-- --	28320,00 --	-- --	28320,00	-- 2265,60	30585,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С СТ Цена поставщика	**Гайка М16** *СП - 8%*	кг	13	1554,00 --	-- --	20202,00 --	-- --	20202,00	-- 1616,16	21818,16
15	С СТ Цена поставщика	**Шайба плоская оцинк. М16** *СП - 8%*	шт	4	1960,00 --	-- --	7840,00 --	-- --	7840,00	-- 627,20	8467,20
16	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм-переход, крестовина. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,2	1160069,55 260048,01	546533,99 147402,81	232013,91 52009,60	109306,80 29480,56	70697,51	80675,26 25015,13	337704,31
17	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	105	1367,84 1367,84	-- --	143623,67 143623,67	-- --	--	103409,04 19762,62	266795,33
18	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	105	221,14 111,41	109,73 50,04	23219,43 11698,14	11521,29 5254,10	--	12205,61 2834,00	38259,05
				От насосной "Береговая" до АЗС ИП Жмырина, по ул Желтоксан-359м							
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	123,2	2831,82 1153,06	194,86 56,04	348880,41 142056,87	24007,06 6904,59	182816,48	147471,84 39708,18	536060,43
20	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. -гильза под сущ.сетями для трубы ф100мм** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,005	1121518,81 527904,00	515941,87 162447,54	5607,59 2639,52	2579,71 812,24	388,36	3417,24 721,99	9746,82
21	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	6309,00	--	31545,00	--	31545,00	--	34068,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2523,60	
22	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная** НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,4383	893,24 481,64	1,26 0,61	3071,23 1656,01	4,34 2,11	1410,88	1326,50 351,82	4749,55
23	Е11-220601-0906 1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,005	2352521,47 83210,55	644362,88 206830,67	11762,61 416,05	3221,81 1034,15	8124,74	1435,70 1055,86	14254,18
		Устройство колодца									
24	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,468	2951,82 2951,82	-- --	10236,91 10236,91	-- --	--	7370,58 1408,60	19016,09
25	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	м3 подстилающего слоя	2,89	9774,24 3662,66	2099,19 880,69	28247,54 10585,08	6066,65 2545,19	11595,81	12342,45 3247,20	43837,19
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,15	39697,34 11350,55	11290,99 4510,57	45651,94 13053,13	12984,64 5187,16	19614,17	18057,88 5096,79	68806,61
27	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** СП - 8%	шт.	1	20267,00 --	-- --	20267,00 --	-- --	20267,00	-- 1621,36	21888,36
28	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** СП - 8%	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188,00 --	-- --	23188,00	-- 1855,04	25043,04
29	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18556,00	--	18556,00	--	18556,00	--	20040,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1484,48	
30	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5533,00	--	5533,00	--	5533,00	--	5975,64
		СП - 8%			--	--	--	--		442,64	
31	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	4,239	149,47	2,92	633,60	12,39	333,50	199,45	899,69
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов			67,87	0,32	287,70	1,36		66,64	
32	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,5	1367,84	--	2051,77	--	--	1477,27	3811,36
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1367,84	--	2051,77	--		282,32	
33	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,5	221,14	109,73	331,71	164,59	--	174,37	546,56
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			111,41	50,04	167,12	75,06		40,49	
34	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 200 мм-тройник 200х100. Установка**	т фасонных частей	0,035	1160069,55	546533,99	40602,43	19128,69	12372,06	14118,17	59098,25
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			260048,01	147402,81	9101,68	5159,10		4377,65	
35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3281,39	166,25	3281,39	166,25	318,41	2848,03	6619,77
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			2796,73	80,06	2796,73	80,06		490,35	
36	С СТ Цена поставщика	**Задвижка ст.фл. Ду 100(Р) Z41Н-16С, ГОСТ Россия**	шт	1	72374,00	--	72374,00	--	72374,00	--	78163,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5789,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	2	1204,04 1056,39	86,40 --	2408,07 2112,78	172,80 --	122,49	2091,65 359,98	4859,71
38	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	2345,00 --	-- --	4690,00 --	-- --	4690,00	-- 375,20	5065,20
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	4	1690,00 560,37	1129,63 303,68	6760,01 2241,48	4518,53 1214,70	--	3421,62 814,53	10996,16
40	С СТ Цена поставщика	**Фланцы 100/10 (С) (ЕТТ, 7307910000,55302/071218/0336448,1)** *СП - 8%*	шт	1	7200,00 --	-- --	7200,00 --	-- --	7200,00	-- 576,00	7776,00
41	С СТ Цена поставщика	**Фланцы 200/200 (С) (ЕТТ, 7307910000,55302/071218/0336448,1)** *СП - 8%*	шт	1	9380,00 --	-- --	9380,00 --	-- --	9380,00	-- 750,40	10130,40
42	С СТ Цена поставщика	**Втулка фланцевая удлинен. (литая) SDR17 FL200** *СП - 8%*	шт	1	4731,00 --	-- --	4731,00 --	-- --	4731,00	-- 378,48	5109,48
43	С СТ Цена поставщика	**Втулка фланцевая удлинен. (литая) SDR17 FL100** *СП - 8%*	шт	1	1193,00 --	-- --	1193,00 --	-- --	1193,00	-- 95,44	1288,44
44	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	1	9224,18 5386,81	3268,71 978,64	9224,18 5386,81	3268,71 978,64	568,66	6301,79 1242,08	16768,05
45	С СТ Цена поставщика	**Задвижка ст.фл. Ду 200(Р) Z41H-16C, ГОСТ Россия** *СП - 8%*	шт	1	218750,00 --	-- --	218750,00 --	-- --	218750,00	-- 17500,00	236250,00
46	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	2	2899,07 2517,73	258,85 16,01	5798,15 5035,46	517,70 32,02	244,99	5016,81 865,20	11680,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-020103-0113 2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	4843,00 --	-- --	9686,00 --	-- --	9686,00	-- 774,88	10460,88
48	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	1	19372,30 6295,74	11793,00 3526,36	19372,30 6295,74	11793,00 3526,36	1283,55	9723,89 2327,69	31423,88
49	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,5	6309,00 --	-- --	3154,50 --	-- --	3154,50	-- 252,36	3406,86
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	2	1690,00 560,37	1129,63 303,68	3380,01 1120,74	2259,27 607,35	--	1710,81 407,27	5498,08
51	С СТ Цена поставщика	**Фланцы 200/200 (С) (ЕТТ, 7307910000,55302/071218/0336448,1)** *СП - 8%*	шт	1	9380,00 --	-- --	9380,00 --	-- --	9380,00	-- 750,40	10130,40
52	С СТ Цена поставщика	**Втулка фланцевая удлинен. (литая) SDR17 FL200** *СП - 8%*	шт	1	4731,00 --	-- --	4731,00 --	-- --	4731,00	-- 378,48	5109,48
53	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	25,13	1367,84 1367,84	-- --	34373,93 34373,93	-- --	--	24749,23 4729,85	63853,02
54	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	25,13	221,14 111,41	109,73 50,04	5557,18 2799,75	2757,43 1257,48	--	2921,21 678,27	9156,66
				От АЗС ИП Жмырина, по ул Желтоксан, по ул. Бокейханова до ул. Сейфуллина, д.4-604,7м							
55	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку	м3 грунта	23,25	2951,82 2951,82	-- --	68629,82 68629,82	-- --	--	49413,47 9443,46	127486,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	211,645	2831,82 1153,06	194,86 56,04	599340,86 244039,17	41241,67 11861,38	314060,02	253341,55 68214,59	920897,00
57	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0655	407322,41 271958,90	130583,63 36634,79	26679,62 17813,31	8553,23 2399,58	313,08	20010,76 3735,23	50425,61
58	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	65,5	1775,00 --	-- --	116262,50 --	-- --	116262,50	-- 9301,00	125563,50
59	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	30,3	1367,84 1367,84	-- --	41445,69 41445,69	-- --	--	29840,90 5702,93	76989,51
60	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	30,3	221,14 111,41	109,73 50,04	6700,46 3375,75	3324,71 1516,18	--	3522,19 817,81	11040,47
61	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	9,3	3883,81 2477,30	1406,51 558,46	36119,47 23038,92	13080,56 5193,66	--	20327,46 4515,75	60962,68
62	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	27,9	1965,07 750,78	1214,30 333,55	54825,46 20946,63	33878,83 9306,05	--	21781,93 6128,59	82735,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка - гильза** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0985	929162,13 581256,00	293521,09 97762,19	91522,47 57253,72	28911,83 9629,58	5356,93	66214,46 12618,95	170355,88
64	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80- б/у восстановленные(50% стоимости)** *СП - 8%*	м	98,5	1698,00 --	-- --	167253,00 --	-- --	167253,00	-- 13380,24	180633,24
65	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	49,17711	893,24 481,64	1,26 0,61	43927,02 23685,53	62,01 30,21	20179,48	18972,59 5031,97	67931,58
66	Е11-220601-0905 1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,0985	1484832,39 72146,98	250172,60 64812,96	146255,99 7106,48	24642,00 6384,08	114507,51	13355,65 12768,93	172380,57
				Устройство колодцев ф1,0м-5шт							
67	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	17,34	2951,82 2951,82	-- --	51184,56 51184,56	-- --	--	36852,88 7043,00	95080,44
68	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	м3 подстилающего слоя	14,45	9774,24 3662,66	2099,19 880,69	141237,70 52925,41	30333,26 12725,93	57979,04	61712,26 16236,00	219185,96
69	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций	3,1	39697,34 11350,55	11290,99 4510,57	123061,75 35186,69	35002,08 13982,77	52872,98	48677,77 13739,16	185478,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
70	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	5	14893,00 --	-- --	74465,00 --	-- --	74465,00	-- 5957,20	80422,20
71	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	5	14870,00 --	-- --	74350,00 --	-- --	74350,00	-- 5948,00	80298,00
72	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	5	10479,00 --	-- --	52395,00 --	-- --	52395,00	-- 4191,60	56586,60
73	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	5	5533,00 --	-- --	27665,00 --	-- --	27665,00	-- 2213,20	29878,20
74	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вкл.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	14,13	149,47 67,87	2,92 0,32	2111,99 959,01	41,30 4,53	1111,68	664,84 222,15	2998,97
75	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	7,5	1367,84 1367,84	-- --	10258,83 10258,83	-- --	--	7386,36 1411,62	19056,81
76	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	7,5	221,14 111,41	109,73 50,04	1658,53 835,58	822,95 375,29	--	871,83 202,43	2732,79
				Устройство колодца ф1,5м							
77	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,468	2951,82 2951,82	-- --	10236,91 10236,91	-- --	--	7370,58 1408,60	19016,09
78	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,89	9774,24 3662,66	2099,19 880,69	28247,54 10585,08	6066,65 2545,19	11595,81	12342,45 3247,20	43837,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
79	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,15	39697,34 11350,55	11290,99 4510,57	45651,94 13053,13	12984,64 5187,16	19614,17	18057,88 5096,79	68806,61
80	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	20267,00 --	-- --	20267,00 --	-- --	20267,00	-- 1621,36	21888,36
81	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188,00 --	-- --	23188,00	-- 1855,04	25043,04
82	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556,00 --	-- --	18556,00	-- 1484,48	20040,48
83	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	1	5533,00 --	-- --	5533,00 --	-- --	5533,00	-- 442,64	5975,64
84	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	4,239	149,47 67,87	2,92 0,32	633,60 287,70	12,39 1,36	333,50	199,45 66,64	899,69
85	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	1,5	1367,84 1367,84	-- --	2051,77 2051,77	-- --	--	1477,27 282,32	3811,36
86	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1,5	221,14 111,41	109,73 50,04	331,71 167,12	164,59 75,06	--	174,37 40,49	546,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	6	1690,00 560,37	1129,63 303,68	10140,02 3362,22	6777,80 1822,05	--	5132,43 1221,80	16494,24
88	С123-020301-1734 2302-0301-1734 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	5	916,00 --	-- --	4580,00 --	-- --	4580,00	-- 366,40	4946,40
89	С СТ Цена поставщика	**Втулка фланцевая удлинен. (литая) SDR17 FL100** *СП - 8%*	шт	1	1193,00 --	-- --	1193,00 --	-- --	1193,00	-- 95,44	1288,44
90	С СТ Цена поставщика	**Фланцы 100/10 (С) (ЕТТ, 7307910000,55302/071218/0336448,1)** *СП - 8%*	шт	1	7200,00 --	-- --	7200,00 --	-- --	7200,00	-- 576,00	7776,00
91	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	1	1048,97 918,60	69,12 --	1048,97 918,60	69,12 --	61,25	909,41 156,67	2115,05
92	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	1	2345,00 --	-- --	2345,00 --	-- --	2345,00	-- 187,60	2532,60
93	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	1	5181,38 2173,73	2867,56 884,23	5181,38 2173,73	2867,56 884,23	140,08	3027,38 656,70	8865,45
94	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры длиной 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1	573,00 --	-- --	573,00 --	-- --	573,00	-- 45,84	618,84
95	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и	шт.	1	2438,11 1989,72	150,50 32,02	2438,11 1989,72	150,50 32,02	297,89	1981,31 353,55	4772,97
96	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	2251,00 --	-- --	2251,00 --	-- --	2251,00	-- 180,08	2431,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		От АЗС по улицее Кадыржанова до улицы 8 марта- длина 550м									
97	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	39,525	239,56 11,55	228,00 56,01	9468,47 456,65	9011,82 2213,92	--	1922,81 911,30	12302,58
98	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2,975	3542,18 3542,18	-- --	10538,00 10538,00	-- --	--	7587,36 1450,03	19575,38
99	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	1,4	3883,81 2477,30	1406,51 558,46	5437,34 3468,22	1969,12 781,84	--	3060,05 679,79	9177,18
100	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка - гильзы под дорогами** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,014	2095184,38 992979,00	1026465,07 323323,71	29332,58 13901,71	14370,51 4526,53	1060,36	18243,96 3806,12	51382,66
101	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80- бывшие в употреблении, восстановленные к** **0,5 к цене -19995х0,5** *СП - 8%*	м	14	10635,00 --	-- --	148890,00 --	-- --	148890,00	-- 11911,20	160801,20
102	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	16,57292	893,24 481,64	1,26 0,61	14803,61 7982,14	20,90 10,18	6800,58	6393,85 1695,80	22893,27
103	Е11-220601-0909 1122-0601-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0014	4075071,12	1167133,29	5705,10	1633,99	3914,79	614,49	6825,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами			111655,80	331697,75	156,32	464,38		505,57	
104	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	74,92	2831,82 1153,06	194,86 56,04	212160,07 86387,18	14599,10 4198,80	111173,79	89680,12 24147,21	325987,40
105	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,228	554695,86 342628,00	192049,25 54706,99	126470,66 78119,18	43787,23 12473,19	4564,24	89686,45 17292,57	233449,68
106	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	550	5797,00 --	-- --	3188350,00 --	-- --	3188350,00	-- 255068,00	3443418,00
107	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	45,6	1367,84 1367,84	-- --	62373,71 62373,71	-- --	--	44909,07 8582,62	115865,40
108	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	45,6	221,14 111,41	109,73 50,04	10083,87 5080,33	5003,53 2281,78	--	5300,72 1230,77	16615,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13400752,26	831180,65	9831932,59	2547238,56	17223830,09
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2737639,00	257410,83	--	1275839,27	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				782033,00				
		Сметная прибыль	Тенге				782033,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				62562,64				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				844595,64				
		Материалы	Тенге				4970995,15				
		Всего заработная плата	Тенге				1079083,70				
		Местные материалы	Тенге					2993028,10			
		Накладные расходы	Тенге				325232,00				
			Тенге				2545257,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				601300,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8117552,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751,90
		Сметная заработная плата	Тенге					2993028,10			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7647724,11				
	Материалы		Тенге				297,89				
	Всего заработная плата		Тенге					2021,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7645286,00				
		Накладные расходы	Тенге				1981,31				
		Сметная прибыль	Тенге				611976,43				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8261681,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,72
		Сметная заработная плата	Тенге					2021,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17223830,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2753,61
		Сметная заработная плата	Тенге					2995049,84			
		РАЗДЕЛ 2.От ул. Уалиханова дом 7 до центрального парка, длина 255м									
109	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	58,59	239,56	228,00	14035,61	13358,70	--	2850,28	18236,76
					11,55	56,01	676,91	3281,81		1350,87	
110	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	4,41	3542,18	--	15621,03	--	--	11247,14	29017,63
					3542,18	--	15621,03	--		2149,45	
111	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	255	5797,00	--	1478235,00	--	1478235,00	--	1596493,80
					--	--	--	--		118258,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1507891,65	13358,70	1478235,00	14097,42	1643748,19
							16297,94	3281,81	--	121759,13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29656,65				
	Всего заработная плата		Тенге					19579,75			
		Накладные расходы	Тенге				14097,42				
		Сметная прибыль	Тенге				3500,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47254,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					19579,75			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1478235,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1478235,00				
		Сметная прибыль	Тенге				118258,80				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1596493,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1643748,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					19579,75			17,64
		РАЗДЕЛ 3.Ул. Жезказганская (от дома 45 до дома 35), длина 373м.									
112	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	373	5797,00	--	2162281,00	--	2162281,00	--	2335263,48
		СП - 8%			--	--	--	--		172982,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2162281,00	--	2162281,00	--	2335263,48
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	172982,48	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2162281,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2162281,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				172982,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2335263,48				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2335263,48				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								21202841,76
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2753937,00				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					844539,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					260692,64			
		- Накладные расходы	Тенге						13472448,59		
		- Сметная прибыль	Тенге							2561336,00	
		Итого по акту								1570580,87	
		Ненормируемые и непредвиденные расходы -2%					21202842				
		Итого					424057				
		Ценовая скидка по договору	**к=**	**0,896**			21626899				
		Материалы, поставки Генподрядчика					19377701				
		Итого					9545730				
		Услуги генподряда -20%					9831971				
		Итого					1966394				
		НДС-12%					7865577				
		Всего по акту с НДС					943869				
							8 809 446	тенге			

Сдал:

Директор ТОО "Инжиниринг KZ1" _____ **Церр К.В.**

Принял:

Директор ТОО "Балкаш жібек жолы" _____ **Тусупбеков М.И.**