Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Балқаш жібек жолы",Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29, тел.: +7 (71036) 4-87-74** ИИН/БИН **030340004078**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Инжиниринг KZ1",100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Злихи Сабитовой, дом № 18, к.206** **131140004440**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №1-05/2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
17	22.08.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт поливных систем			услуга	1	1 685 435,00	1 685 435,00	180 582,32
				Итого	1	x	1 685 435,00	180 582,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дерр К.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2019

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-131140004440-20190826-59874187
2. Дата выписки: 26.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы:
4.3 Регистрационный номер:

1.1. Номер учетной системы: 00000000019
3. Дата совершения оборота: 22.08.2019
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 131140004440
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: ТОО "Инжиниринг KZ1"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Зпихи Сабитовой, дом № 18, к.206
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 30001
9.2. номер: 1008982
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: HSBKKZKX
13. ИИК: KZ766017091000008221
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 030340004078
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: ТОО "Балқаш жібек жолы"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество:

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 131140004440
25.2 Наименование: ТОО "Инжиниринг KZ1"
25.3 Адрес отправки: 100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Зпихи Сабитовой, дом № 18, к.206

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 030340004078
26.2 Наименование: ТОО "Балқаш жібек жолы"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер:
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата:
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 17
32.2 дата: 22.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции по Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Текущий ремонт поливных систем				1	1 504 852,68	1 504 852,68	0	0	1 504 852,68	12%	180 582,32	1 685 435			1	
				Всего по счету				1 504 852,68			1 504 852,68		180 582,32	1 685 435				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	T3WacpEumZi4n4XsT7I3oikHkMWIPFmi/JC+CMkcOGlhk38pjBMAr07yXY5iaPAE pE7E449g0hGyaAl0zxijaw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ЦЕРР КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш"

Генподрядчик ТОО "Балқаш жібек жолы"

Субподрядчик ТОО "Инжиниринг KZ1"

Договор №1-05/2019 от 1 мая 2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

от 19 августа 2019 года

на Текущий ремонт поливных систем

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Левый водовод										
		От улицы Желтоксан до ул. Ленина -445м										
1	**Е12-180101-2001 1218-0101-2001**	**Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Очистка плит 3. Относка плит на расстояние до 10 м 4. Складирование плит в штабель	**м2 основания**	**23,5**		**159,90** **159,90**	**--** **--**	**3757,67** **3757,67**	**--** **--**	**--**	**2705,52** **517,06**	**6980,25**
2	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-без стоимости** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком	**м2 покрытия**	**27,5**		**1424,36** **1260,27**	**157,56** **45,32**	**39169,82** **34657,46**	**4332,91** **1246,17**	**179,46**	**33749,41** **5833,54**	**78752,77**
3	**Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Гильза под брусчаткой** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	**км трубопровода**	**0,0295**		**3072055,88** **1383712,20**	**1527048,02** **462866,20**	**90625,65** **40819,51**	**45047,92** **13654,55**	**4758,22**	**53929,32** **11564,40**	**156119,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
4	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**49,0939**	**893,24** **481,64**	**1,26** **0,61**	**43852,69** **23645,45**	**61,90** **30,16**	**20145,34**	**18940,49** **5023,45**	**67816,64**
5	**Е11-220601-0911 1122-0601-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0295**	**5149680,65** **123956,30**	**1125068,57** **298190,05**	**151915,58** **3656,71**	**33189,52** **8796,61**	**115069,35**	**12328,78** **13139,55**	**177383,91**
6	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм- переход 530х325. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,06**	**1160069,55** **260048,01**	**546533,99** **147402,81**	**69604,17** **15602,88**	**32792,04** **8844,17**	**21209,25**	**24202,58** **7504,54**	**101311,29**
7	**Е11-221201-0109 1122-1201-0109**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**1**	**4845,07** **4133,70**	**377,68** **25,62**	**4845,07** **4133,70**	**377,68** **25,62**	**333,69**	**4117,73** **717,02**	**9679,82**
8	**С123-020103-0317 2302-0103-0317 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**20299,00** **--**	**--** **--**	**20299,00** **--**	**--** **--**	**20299,00**	**--** **1623,92**	**21922,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм- крестовина 350х100х100, заглушка. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,168	1160069,55 260048,01	546533,99 147402,81	194891,68 43688,06	91817,71 24763,67	59385,91	67767,22 21012,71	283671,62
10	С123-020103-2819 2302-0103-2819 РСНБ РК 2015	**Заглушки стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	1	96180,00 --	-- --	96180,00 --	-- --	96180,00	-- 7694,40	103874,40
11	С123-021101-0334 2302-1101-0334 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые Б-300-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,003	511625,00 --	-- --	1534,88 --	-- --	1534,88	-- 122,79	1657,66
12	С123-021101-0320 2302-1101-0320 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые Б-100-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	148233,00 --	-- --	296,47 --	-- --	296,47	-- 23,72	320,18
13	Е11-010205-0503 1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	115	1367,84 1367,84	-- --	157302,12 157302,12	-- --	--	113257,52 21644,77	292204,41
14	Е11-010201-0502 1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	115	221,14 111,41	109,73 50,04	25430,80 12812,25	12618,55 5754,49	--	13368,05 3103,91	41902,76
					От насосной "Береговая" до АЗС ИП Жмырина, по ул Желтоксан-359м						
15	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	1	2514,46	1375,13	2514,46	1375,13	--	1938,66	4809,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)			1139,34	503,59	1139,34	503,59		356,25	
16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	16,5	2831,82 1153,06	194,86 56,04	46725,05 19025,47	3215,23 924,72	24484,35	19750,69 5318,06	71793,81
17	Е11-221201-0106 1122-1201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	1	2518,90 2189,33	207,08 12,81	2518,90 2189,33	207,08 12,81	122,49	2180,12 375,92	5074,95
18	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	1	8222,00 --	-- --	8222,00 --	-- --	8222,00	-- 657,76	8879,76
19	Е11-221101-0105 1122-1101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	1	16192,51 5474,56	9434,40 2821,09	16192,51 5474,56	9434,40 2821,09	1283,55	8212,69 1952,42	26357,62
20	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,5	6309,00 --	-- --	3154,50 --	-- --	3154,50	-- 252,36	3406,86
21	С123-021101-0320 2302-1101-0320 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые Б-100-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	148233,00 --	-- --	296,47 --	-- --	296,47	-- 23,72	320,18
22	С123-021101-0133 2302-1101-0133 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,003	296479,00 --	-- --	889,44 --	-- --	889,44	-- 71,16	960,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		От АЗС ИП Жмырина, по ул Желтоксан, по ул. Бокейханова до ул. Сейфуллина. л.4-604.7м									
23	Е11-010205-0303 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	63,75	2951,82 2951,82	-- --	188178,52 188178,52	-- --	-- --	135488,54 25893,37	349560,43
24	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	11,55	2831,82 1153,06	194,86 56,04	32707,54 13317,83	2250,66 647,31	17139,05	13825,49 3722,64	50255,67
25	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10	км трубопровода	0,033	407322,41 271958,90	130583,63 36634,79	13441,64 8974,64	4309,26 1208,95	157,74	10081,76 1881,87	25405,27
26	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	33	1775,00 --	-- --	58575,00 --	-- --	58575,00	-- 4686,00	63261,00
27	Е11-010205-0503 1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	52,2	1367,84 1367,84	-- --	71401,48 71401,48	-- --	-- --	51409,07 9824,84	132635,39
28	Е11-010201-0502 1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	52,2	221,14 111,41	109,73 50,04	11543,37 5815,65	5727,73 2612,04	--	6067,93 1408,90	19020,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	1	1690,00 560,37	1129,63 303,68	1690,00 560,37	1129,63 303,68	--	855,40 203,63	2749,04
30	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1562,00 --	--	1562,00 --	--	1562,00	-- 124,96	1686,96
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	9,3	1481,39 157,15	1324,24 288,09	13776,94 1461,54	12315,41 2679,28	--	4472,08 1459,92	19708,94
32	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	93	888,56 37,30	283,21 92,75	82636,16 3469,35	26338,44 8625,74	52828,37	13062,70 7655,91	103354,77
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Адаптор на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	4	2438,11 1989,72	150,50 32,02	9752,43 7958,87	602,00 128,10	1191,56	7925,23 1414,21	19091,88
34	С123-020401-0810 2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	1510,00 --	--	6040,00 --	--	6040,00	-- 483,20	6523,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	2,5	2218,11 2172,90	39,17 0,70	5545,28 5432,24	97,91 1,75	15,13	5325,31 869,65	11740,24
36	С123-010602-0306 2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50х6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	2,5	1181,00 --	-- --	2952,50 --	-- --	2952,50	-- 236,20	3188,70
37	Е11-160601-0102 1116-0601-0102	**Краны шаровые на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	3	2438,11 1989,72	150,50 32,02	7314,32 5969,16	451,50 96,08	893,67	5943,93 1060,66	14318,91
38	С СТ Цена поставщика	**Кран шаровый ПП ф50мм** *СП - 8%*	шт	3	5850,00 --	-- --	17550,00 --	-- --	17550,00	-- 1404,00	18954,00
39	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке	м трубопровода	15	1852,02 1814,92	28,74 0,31	27780,33 27223,81	431,06 4,67	125,46	26683,91 4357,14	58821,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
40	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	15	306,00 --	-- --	4590,00 --	-- --	4590,00	-- 367,20	4957,20
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	17	1690,00 560,37	1129,63 303,68	28730,06 9526,28	19203,77 5162,48	--	14541,87 3461,75	46733,69
42	С123-020401-0810 2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1510,00 --	-- --	1510,00 --	-- --	1510,00	-- 120,80	1630,80
43	С123-020401-2405 2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	214,00 --	-- --	642,00 --	-- --	642,00	-- 51,36	693,36
44	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	8	184,00 --	-- --	1472,00 --	-- --	1472,00	-- 117,76	1589,76
45	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	170,00 --	-- --	510,00 --	-- --	510,00	-- 40,80	550,80
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,0005	1539651,76 550555,26	629369,66 179782,25	769,83 275,28	314,68 89,89	179,86	361,52 90,51	1221,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-020103-2909 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	1	3810,00	--	3810,00	--	3810,00	--	4114,80
					--	--	--	--		304,80	
48	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка -гильза** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0045	929162,13	293521,09	4181,23	1320,84	244,73	3025,03	7782,76
					581256,00	97762,19	2615,65	439,93		576,50	
49	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-б/у восстановленные(50% стоимости)** *СП - 8%*	м	4,5	1698,00	--	7641,00	--	7641,00	--	8252,28
					--	--	--	--		611,28	
50	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,24667	893,24	1,26	2006,82	2,83	921,91	866,77	3103,47
					481,64	0,61	1082,08	1,38		229,89	
51	Е11-220601-0905 1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,0045	1484832,39	250172,60	6681,75	1125,78	5231,31	610,16	7875,25
					72146,98	64812,96	324,66	291,66		583,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1595211,16	310091,58	563627,64	676995,48	2453983,17
		Стоимость монтажных работ	Тенге				721491,93	89670,57	--	181776,53	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17550,00				
		Сметная прибыль	Тенге				17550,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1404,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18954,00				
		Материалы	Тенге				1307091,54				
		Всего заработная плата	Тенге				323674,58				
		Накладные расходы	Тенге					764347,83			
							631117,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				155056,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2093265,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691,12
		Сметная заработная плата	Тенге					764347,83			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				270569,62				
	Материалы		Тенге				2225,82				
	Всего заработная плата		Тенге					46814,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220177,24				
		Накладные расходы	Тенге				45878,38				
		Сметная прибыль	Тенге				25315,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				341763,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,51
		Сметная заработная плата	Тенге					46814,67			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2453983,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728,62
		Сметная заработная плата	Тенге					811162,51			

РАЗДЕЛ 2.От ул. Уалиханова дом 7 до центрального парка, длина 300м

52	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м2	25	104,17 58,80	45,37 20,11	2604,32 1469,99	1134,33 502,79	--	1420,40 321,98	4346,70
53	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	56,0511	239,56 11,55	228,00 56,01	13427,40 647,58	12779,83 3139,60	--	2726,77 1292,33	17446,50
54	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1.2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок	м3 грунта	4,2189	3542,18 3542,18	-- --	14944,12 14944,12	-- --	-- --	10759,77 2056,31	27760,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Откидка грунта от бровки									
55	Е11-010205-0303 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	78,54	2566,80 2566,80	-- --	201596,47 201596,47	– –	–	145149,46 27739,67	374485,61
56	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10	км трубопровода	0,3	340824,96 205576,80	115229,55 32824,19	102247,49 61673,04	34568,86 9847,26	6005,58	70805,10 13844,21	186896,79
57	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	129,18	2831,82 1153,06	194,86 56,04	365814,70 148952,16	25172,34 7239,73	191690,20	154629,97 41635,57	562080,25
58	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10	км трубопровода	0,3	554695,86 342628,00	192049,25 54706,99	166408,76 102788,40	57614,78 16412,10	6005,58	118008,49 22753,38	307170,63
59	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	45	5797,00 --	-- --	260865,00 --	– –	260865,00	– 20869,20	281734,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка -гильзы под дорогами** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,028	2095184,38 992979,00	1026465,07 323323,71	58665,16 27803,41	28741,02 9053,06	2120,73	36487,91 7612,25	102765,32
61	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80- бывшие в употреблении, восстановленные к 0.5 к цене -19995x0,5** *СП - 8%*	м	28	10635,00 --	-- --	297780,00 --	-- --	297780,00	-- 23822,40	321602,40
62	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	33,14584	893,24 481,64	1,26 0,61	29607,23 15964,27	41,79 20,36	13601,16	12787,71 3391,59	45786,53
63	Е11-220601-0909 1122-0601-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,028	4075071,12 111655,80	1167133,29 331697,75	114101,99 3126,36	32679,73 9287,54	78295,90	12289,76 10111,34	136503,09
64	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	9	1690,00 560,37	1129,63 303,68	15210,03 5043,33	10166,70 2733,07	--	7698,64 1832,69	24741,36
65	С123-020302-8215 2302-0302-8215 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	5894,00 --	-- --	23576,00 --	-- --	23576,00	-- 1886,08	25462,08
66	Е11-221201-0106 1122-1201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	5	2899,07	258,85	14495,37	1294,25	612,47	12542,02	29200,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			2517,73	16,01	12588,65	80,06		2162,99	
67	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	5	8222,00 --	-- --	41110,00 --	-- --	41110,00	-- 3288,80	44398,80
68	С123-021101-0133 2302-1101-0133 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,004	296479,00 --	-- --	1185,92 --	-- --	1185,92	-- 94,87	1280,79
69	С123-020301-1555 2302-0301-1555 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 200x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	6032,00 --	-- --	6032,00 --	-- --	6032,00	-- 482,56	6514,56
70	С123-020401-0810 2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	1510,00 --	-- --	3020,00 --	-- --	3020,00	-- 241,60	3261,60
71	Е11-160601-0102 1116-0601-0102	**Краны шаровые на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	1	2148,48 1730,19	120,40 25,62	2148,48 1730,19	120,40 25,62	297,89	1720,69 309,53	4178,71
72	С СТ Цена поставщика	**Кран шаровый ПП ф50мм** *СП - 8%*	шт	1	5850,00 --	-- --	5850,00 --	-- --	5850,00	-- 468,00	6318,00
73	С123-020101-1405 2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)** *СП - 8%*	шт.	1	348,00 --	-- --	348,00 --	-- --	348,00	-- 27,84	375,84
74	Е11-221101-0105 1122-1101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе	врезка	3	19372,30 6295,74	11793,00 3526,36	58116,89 18887,23	35379,00 10579,09	3850,66	29171,66 6983,08	94271,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера									
75	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,5	6798,00	--	3399,00	--	3399,00	--	3670,92
76	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	2,5	-- 1481,39 157,15	-- 1324,24 288,09	-- 3703,48 392,89	-- 3310,59 720,24	-- --	271,92 1202,17 392,45	5298,10
77	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	25	888,56 37,30	283,21 92,75	22214,02 932,62	7080,23 2318,75	14201,17 --	3511,48 2058,04	27783,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1828471,83**	**250083,85**	**959847,27**	**620912,00**	**2645334,54**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				618540,71	71959,27	--	195950,71	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5850,00				
		Сметная прибыль	Тенге				5850,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				468,00				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6318,00				
		Материалы	Тенге				1183157,44				
		Всего заработная плата	Тенге				316383,47				
		Накладные расходы	Тенге					688744,17			
		Сметная прибыль	Тенге				619191,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144187,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1946536,65				
		Сметная заработная плата	Тенге								617,73
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					688744,17			
		Материалы	Тенге				639464,40				
		Всего заработная плата	Тенге				297,89				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1755,81			
		Накладные расходы	Тенге				637315,92				
		Сметная прибыль	Тенге				1720,69				
							51294,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				692479,90				1,49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1755,81			
		Сметная заработная плата	Тенге				2645334,54				619,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					690499,98			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.От перекрестка ул. Кадыржанова улица Агыбай батыра до школы 2 через ул.8 Марта, длина 570м									
78	Е11-010205-0303 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	80,5	2951,82 2951,82	--	237621,51 237621,51	--	--	171087,49 32696,72	441405,72
79	Е12-180101-2001 1218-0101-2001	**Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Очистка плит 3. Относка плит на расстояние до 10 м 4. Складирование плит в штабель	м2 основания	6	159,90 159,90	--	959,40 959,40	--	--	690,77 132,01	1782,19
80	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком- без стоимости** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1424,36 1260,27	157,56 45,32	8546,14 7561,63	945,36 271,89	39,15	7363,51 1272,77	17182,42
81	Е11-270302-0202 1127-0302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Стребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м	8	616,61 616,61	--	4932,90 4932,90	--	--	5327,53 820,83	11081,27
82	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	м бортового камня	8	1830,72 844,44	38,48 14,59	14645,76 6755,52	307,83 116,69	7582,40	7421,99 1765,42	23833,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
83	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м2	27	104,17 58,80	45,37 20,11	2812,66 1587,59	1225,07 543,02	––	1534,04 347,74	4694,44
84	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,57	626307,52 316742,40	309565,12 97468,52	356995,29 180543,17	176452,12 55557,06	––	233739,22 47258,76	637993,27
85	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	20	5797,00 ––	–– ––	115940,00 ––	–– ––	115940,00	–– 9275,20	125215,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				742453,66	178930,38	123561,55	427164,56	1263187,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				439961,73	56488,66	––	93569,46	
		Материалы	Тенге				626513,66				
		Всего заработная плата	Тенге				7621,55				
		Накладные расходы	Тенге					496450,39			
		Сметная прибыль	Тенге				427164,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84294,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1137972,48				
		Сметная заработная плата	Тенге								416,43
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					496450,39			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				115940,00				
		Сметная прибыль	Тенге				115940,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9275,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				125215,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1263187,68				
		Сметная заработная плата	Тенге					496450,39			416,43

РАЗДЕЛ 4.Ул. Сары-Арка (от перекрестка ул. Жезказганской дом 35 - Маншук Маметовой до дома 25 ул. Сары-Арка), длина 740м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	344,1	239,56 11,55	228,00 56,01	82431,39 3975,51	78455,88 19274,12	--	16739,73 7933,69	107104,81
87	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктп=1.2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	25,9	3542,18 3542,18	-- --	91742,57 91742,57	-- --	--	66054,65 12623,78	170420,99
88	Е11-010205-0303 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	259	2951,82 2951,82	-- --	764521,38 764521,38	-- --	--	550455,39 105198,14	1420174,92
89	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	148	2831,82 1153,06	194,86 56,04	419109,58 170652,73	28839,65 8294,48	219617,20	177157,73 47701,39	643968,70
90	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею	км трубопровода	0,7	654102,37 394022,20	240061,56 68383,74	457871,66 275815,54	168043,09 47868,62	14013,03	320447,31 62265,52	840584,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10									
91	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	730	5797,00 --	-- --	4231810,00 --	-- --	4231810,00	-- 338544,80	4570354,80
92	Е11-010205-0503 1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	175	1367,84 1367,84	-- --	239372,79 239372,79	-- --	--	172348,41 32937,70	444658,89
93	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и	м3 грунта	175	50,29 --	50,29 18,03	8800,93 --	8800,93 3154,82	--	2271,47 885,79	11958,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6295660,29	284139,55	4465440,23	1305474,70	8209225,79
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1546080,52	78592,02	--	608090,80	
		Материалы	Тенге				2063850,29				
		Всего заработная плата	Тенге				233630,23				
		Накладные расходы	Тенге					1624672,54			
		Сметная прибыль	Тенге				1305474,70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				269546,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3638871,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								1541,81
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1624672,54			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4231810,00				
		Сметная прибыль	Тенге				4231810,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				338544,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4570354,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8209225,79				
		Сметная заработная плата	Тенге								1541,81
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1624672,54			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14571731,17
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3326074,89				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1023245,36			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296710,53			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6112476,70		
		- Накладные расходы	Тенге							3030546,73	
		- Сметная прибыль	Тенге							1079387,49	
		Итого по акту					14571731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ненормируемые и непредвиденные расходы -2%					291435				
		Итого					14863166				
		С учетом ценовой скидки по договору	к=	0,896			13317397				
		Материалы поставки генподрядчика					10715215				
		Услуги доставки					720000				
		Итого					1882182				
		Услуги генподряда -20%					376436				
		Итого					1505745				
		НДС-12%					180689				
		Всего по акту с НДС					1 686 435	тенге			

Сдал:

Директор ТОО "Инжиниринг KZ1" _____ **Церр К.В.**

Принял:

Директор ТОО "Балқаш жібек жолы" _____ **Тусупбеков М.И.**