Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Корпорация Казахмыс",Республика Казахстан, Караганда,Ленина, дом №12**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Инжиниринг KZ1", 100300, Республика Казахстан, Балхаш, мкр Злихи Сабитовой, дом № 18, к.206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Д1925-190982-005329 от 31.05.19г.

ИИН/БИН **050140000656**

131140004440

Номер документа	Дата составления
18	02.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт перекачивающей насосной станции на филиале ТОО "Корпорация Казахмыс"-ПО "Балхашцветмет", региональном едином складском хозяйстве (ОС-25-00212229)			работа	1	499 500,00	499 500,00
				Итого	1	x	499 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Директор РЕСХ
Нач. ук. ТСМ РЕСХ
Вед. экон. РЕСХ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-131140004440-20190924-49110086
2. **Дата выписки** 24.09.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [v] — 4.1 Дата выписки 24.09.2019
4.2 Номер учетной системы 00000000023 — 4.3 Регистрационный номер ESF-131140004440-20190924-47917276

1.1. **Номер учетной системы** 00000000024
3. **Дата совершения оборота** 02.09.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 131140004440 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг KZ1"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, д. 18, кв. (офис) 206
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 1008982
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ766017091000008221
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000656 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
ТОО "Корпорация Казахмыс"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Караганда, Ленина, дом № 12
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[ ]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рам			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 131140004440
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг KZ1"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Микрорайон ЗЛИХИ САБИТОВОЙ, д. 18, кв. (офис) 206

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140641022293
26.2 Наименование Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Балхашцветмет"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Ленина, дом № 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №Д1925-190982-005329
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 31.05.2019
28. Условия оплаты по договору Безналины расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Ленина, дом № 1
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 18
32.2 дата 02.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт перекачивающей насосной станции на филиале ТОО "Корпорация Казахмыс"- ПО "Балхашцветмет", региональном едином складском хозяйстве (ОС-25-00212229)				1	445 982,14	445 982,14	0	0	445 982,14	12%	53 517,86	499 500			1	
				Всего по счету				**445 982,14**			**445 982,14**		**53 517,86**	**499 500**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	x8EaXb3cNc6TfQnVCoWCdz9LsJoGjodwP4FBFTDP2L1yCJSfgwxIJOY0Tig9RC2k gVrd6MiBk+J/yIKtKD42KA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ЦЕРР КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Балхашцветмет", РЕСХ

Генподрядчик ТОО "Инжиниринг KZ1"

Договор №Д1925-190982-005329

Акт выполненных работ №1

за 10 августа 2019г.

на Ремонт перекачивающей насосной станции РЕСХ ПО "БЦМ" (ОС-25-00212229)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	E11-010205-0202	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2. глубиной до 2 м** *Состав работ:* *1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки* *2. Откидка грунта от бровки* *3. Устройство и разборка полок* *4. Зачистка дна и стенок*	**м3 грунта**	**6,99**		**2120,30** **2120,63**	**--** **--**	**14821** **14821**	**--** **--**	**--**	**10671** **2039**	**27531**
2	E11-120101-1403 к-0,8	**Покрытия. Утепление шлаком.Разборка** *Состав работ:* *1. Засыпка утеплителей с трамбованием*	**м3 утеплителя**	**4,194**		**3020,58** **1708,38**	**1312,19** **306,27**	**12668** **7165**	**5503** **1285**	**--**	**7774** **1635**	**22077**
3	E11-120101-1401 к-0,8	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном. Разборка** *Состав работ:* *1. Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов*	**м3 утеплителя**	**1,749**		**3404,64** **2288,35**	**1116,29** **261,23**	**5955** **4002**	**1952** **457**	**--**	**4102** **805**	**10862**
4	E12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *Состав работ:* *1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке*	**м2 кровли**	**34,98**		**137,43** **137,19**	**0,24** **--**	**4807** **4799**	**8** **--**	**--**	**3455** **661**	**8923**
5	E11-120101-1701 к-0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Разборка** *Состав работ:* *1. Подготовка гонового основания* *2. Устройство выравнивающих стяжек*	**м2 стяжки**	**34,98**		**231,08** **153,19**	**77,89** **17,48**	**8083** **5358**	**2725** **611**	**--**	**5492** **1086**	**14661**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-120101-1702 к-0,8 к-15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *Состав работ:* *1. Подготовка готового основания* *2. Устройство выравнивающих стяжек*	м2 стяжки	34,98	25,77 8,51	17,26 4,05	901 298	604 142	--	404 104	1410
7	Е11-460401-0107	**Перекрытия монолитные железобетонные.Разборка** *Состав работ:* *1. Разборка конструкций* *2. Резка арматуры*	м3	2,97	21202,08 10459,04	8800,16 3986,,04	62970 31063	26136 11839	5771	36038 7921	106928
8	Е11-060801-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Перекрытия безбалочные м3 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *Состав работ:* *1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок* *2. Установка щитов опалубки* *3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными* *4.Установка и сварка арматуры* *5.Укладка бетонной смеси*	м3	2,97	35717,56 8907,51	2206,42 444,38	106081 26455	6553 1320	73073	25275 10509	141865
9	Е11-060301-0601 Изм. И доп. Вып.1 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях их арматуры диаметром до 16 мм** *Состав работ:* *1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки* *2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских*	т	0,115	19700,60 18286,10	1123,50 341,70	2266 2103	129 39	34	1949 337	4552
10	130030094	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,115	214285,71 --	-- --	24643 --	-- --	24643	-- 1971	26614
11	Е11-120101-1701 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Стяжки выравнивающие цементно- песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *Состав работ:* *1. Подготовка готового основания* *2. Устройство выравнивающих стяжек*	м2 стяжки	34,98	612,63 220,21	121,70 27,31	21430 7703	4257 955	9470	7965 2352	31747
12	Е11-120101-1702 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-15	**Стяжки выравнивающие цементно- песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *Состав работ:* *1. Подготовка готового основания* *2. Устройство выравнивающих стяжек*	м2 стяжки	34,98	262,35 12,23	26,96 6,33	9177 428	943 222	7806	598 782	10556
13	Е11-120101-1501 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *Состав работ:* *1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов* *2. Приготовление грунтовки*	м2 изолируемой поверхности	34,98	697,83 194,29	32,48 4,36	24410 6796	1136 153	16478	6393 2464	33267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-120101-1401 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном. Разборка** *Состав работ:* *1.Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов*	м3 утеплителя	1,749	18786,80 3289,51	1744,20 408,18	32858 5753	3051 714	24054	5950 3105	41913
15	Е11-120101-1403 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Покрытия. Утепление шлаком** *Состав работ:* *1.Засыпка утеплителей с трамбованием*	м3 утеплителя	4,194	5241,82 2455,80	2050,30 478,55	21984 10300	8599 2007	3085	11322 2665	35971
16	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованив и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *Состав работ:* *1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием* *2. Поливка водой при необходимости*	м3 грунта	6,99	730,94 730,94	-- --	5109 5109	-- --	-- --	3679 703	9491
17	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	13,5	71,00 --	-- --	959 --	-- --		-- 77	1035
18	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	13,5	55,00 --	-- --	743 --	-- --		-- 59	802
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								530207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						164414		
		- Перевозка грузов	Тенге				1702				
		- Накладные расходы	Тенге							131067	
		- Сметная прибыль	Тенге							39275	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								530207
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								63625
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС	Тенге								593832
		Стоимость со скидкой	Тенге								94332
		Итого стоимость работ со скидкой	Тенге								499500

Заказчик
Главный инженер РЕСХ ПО "Балхашцветмет" ТОО "Корпорация Казахмыс" — **Бахаев М.Т.**

И.о. ведущий специалист "По сопровождению проекта ДКС" ТОО "Корпарация Казахмыс" — **Тиесов Г.М.**

Начальник участка ГСМ РЕСХ ПО "Балхацветмет" ТОО "Корпорация Казахмыс" — **Ашимов К.С.**

Подрядчик
Директор ТОО "Инжиниринг KZ1" — **Церр К.В.**

Директор РЕСХ ПО "Балхашцветмет" ТОО "Корпорация Казахмыс" — **Дуйсенбаев Ю.К**

Ведущий экономист ТОО "Корпорация Казахмыс" — **Шегиров Е.Н.**

Расценки проверены Амерханова М.А.
06.09.19г
Гл.спец.со ДКС Бакиров Е.К