Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Балқаш жібек жолы",Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29, тел.: +7 (71036) 4-87-74** — **030340004078**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Инжиниринг KZ1",100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Злихи Сабитовой, дом № 18, к.206** — **131140004440**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №1-05/2019

Номер документа	Дата составления
9	24.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт поливных систем			услуга	1	2 585 712,00	2 585 712,00	277 040,57
				Итого	1	x	2 585 712,00	277 040,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Керр / Керр К.В.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2019

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-131140004440-20190626-00214839
2. Дата выписки: 26.06.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 00000000011
3. Дата совершения оборота: 24.06.2019
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 131140004440
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: ТОО "Инжиниринг KZ1"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Элихи Сабитовой, дом № 18, к.206
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 1008982
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: HSBKKZKX
13. ИИК: KZ766017091000008221
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 030340004078
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ТОО "Балқаш жібек жолы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рам
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 131140004440
25.2 Наименование: ТОО "Инжиниринг KZ1"
25.3 Адрес отправки: 100300, Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, мкр Элихи Сабитовой, дом № 18, к.206

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 030340004078
26.2 Наименование: ТОО "Балқаш жібек жолы"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Амангельды, дом № 29
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер: 9
32.2 дата: 24.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Текущий ремонт поливных систем				1	2 308 671,43	2 308 671,43	0	0	2 308 671,43	12%	277 040,57	2 585 712			1	
				Всего по счету				2 308 671,43			2 308 671,43		277 040,57	2 585 712				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	8cUeb8LAmKOAZyqKbosDvV/b7vhwjHcGE2dLWWVFtiyXKokoQ4bDVDKelG1wtHlR cC9JlPslQU8qWcOhX9HJAg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ЦЕРР КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаш"

Генподрядчик ТОО "Балқаш жібек жолы"

Субподрядчик ТОО "Инжиниринг KZ1"

Договор №1-05/2019 от 1 мая 2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за май 2019 года

на Текущий ремонт поливных систем

Составлен(а) В ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Левый водовод										
		От улицы Желтоксан до ул. Ленина -445м										
1	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**102,875**		**2951,82** **2951,82**	**--** **--**	**303668,48** **303668,48**	**--** **--**	**--**	**218641,31** **41784,78**	**564094,57**
2	**Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи	**км трубопровода**	**0,23**		**1624292,29** **830227,32**	**794064,97** **240690,42**	**373587,23** **190952,28**	**182634,94** **55358,80**	**--**	**243847,97** **49394,82**	**666830,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
3	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	230	18265,00 --	-- --	4200950,00 --	-- --	4200950,00	-- 336076,00	4537026,00
От насосной "Береговая" до АЗС ИП Жмырина, по ул Желтоксан-359м											
4	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	163,5963	239,56 11,55	228,00 56,01	39190,55 1890,09	37300,47 9163,54	--	7958,61 3771,93	50921,10
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	12,3137	3542,18 3542,18	-- --	43617,39 43617,39	-- --	--	31404,52 6001,75	81023,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка -гильзы под дорогами**	км трубопровода	0,0037	2095184,38	1026465,07	7752,18	3797,92	280,24	4821,62	13579,70
		НР - 99%; СП - 8%			992979,00	323323,71	3674,02	1196,30		1005,90	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
7	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80- бывшие в употреблении, восстановленные к**	м	3,7	10635,00	--	39349,50	--	39349,50	--	42497,46
		СП - 8%			--	--	--	--		3147,96	
8	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумная**	м2 окрашиваемой поверхности	4,379986	893,24	1,26	3912,38	5,52	1797,30	1689,80	6050,36
		НР - 80%; СП - 8%			481,64	0,61	2109,56	2,69		448,18	
9	Е11-220601-0909 1122-0601-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0037	4075071,12	1167133,29	15077,76	4318,39	10346,24	1624,00	18037,91
		НР - 99%; СП - 8%			111655,80	331697,75	413,13	1227,28		1336,14	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Наружная обертка рулонными материалами									
10	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,352	654102,37 394022,20	240061,56 68383,74	230244,04 138695,81	84501,67 24071,08	7046,55	161139,22 31310,66	422693,92
11	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	352	5797,00 --	-- --	2040544,00 --	-- --	2040544,00	-- 163243,52	2203787,52
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,007	345732,78 236486,00	104466,90 29307,83	2420,13 1655,40	731,27 205,15	33,46	1841,95 340,97	4603,05
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	7	1775,00 --	-- --	12425,00 --	-- --	12425,00	-- 994,00	13419,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				От АЗС ИП Жмырина, по ул Желтоксан, по ул. Бокейханова до ул. Сейфуллина, л 4,590м							
14	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	134,8	2951,82 2951,82	-- --	397905,34 397905,34	-- --	--	286491,84 54751,77	739148,95
15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,6047	138328,51 100372,46	37956,05 10517,60	83647,25 60695,23	22952,02 6359,99	--	66384,67 12002,55	162034,47
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,5392	345732,78 236486,00	104466,90 29307,83	186419,11 127513,25	56328,55 15802,78	2577,31	141882,87 26264,16	354566,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	539,2	1775,00	--	957080,00	--	957080,00	--	1033646,40
		СП - 8%			--	--	--	--		76566,40	
		От перекрестка улица Кадыржанова улица Агыбай батыра,до школы №2 через улицу 8 марта- длина 550м									
18	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	53,2425	239,56	228,00	12754,59	12139,46	--	2590,13	16572,30
		НР - 72%; СП - 8%			11,55	56,01	615,13	2982,28		1227,58	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
19	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,0075	3542,18	--	14195,30	--	--	10220,62	26369,19
		НР - 72%; СП - 8%			3542,18	--	14195,30	--		1953,27	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8964740,24	404710,22	7272429,60	1180539,14	10956901,73
							1287600,42	116369,89	--	811622,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1714391,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				22081,10				
	Всего заработная плата		Тенге					1403970,31			
		Накладные расходы	Тенге				1180539,14				
		Сметная прибыль	Тенге				231594,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3126525,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1235,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1403970,31			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7250348,50				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7250348,50				
		Сметная прибыль	Тенге				580027,88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7830376,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10956901,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1235,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1403970,31			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								10956901,73
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1287600,42				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					404710,22			
		- в том числе зарплата	Тенге					116369,89			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7272429,60		
		- Накладные расходы	Тенге							1180539,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							811622,35	
		Ненормируемые и непредвиденные расходы -2%					219138				
		Итого					11176040				
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	**0,896**			10013732				
		Материалы поставки генподрядчика					7127892				
		Итого					2885840				
		Услуги генподряда -20%					577168				
		Итого					2308672				
		НДС-12%					277041				
		Всего по акту с НДС					2 585 712	тенге			

Сдал:

Директор ТОО "Инжиниринг KZ1" _____ **Церр К.В.**

Принял:

Директор ТОО "Балкаш жібек жолы" _____ **Тусупбеков М.И.**