Форма 3

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

**Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

**Наименование стройки: Текущий ремонт зданий ОСШ имени Майлыкен «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»**

**Договор: Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2018г. к основному договору №201 от 15.05.2018г.**

| №п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | Итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года НДС | В отчетный месяц без НДС | С начала года | Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС | Всего к оплате за месяц (тенге с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты подрядчика | 5 113 606 | 547 886 | 4 565 720 | | 547 886 | 5 113 606 |
| 2 | Всего к оплате | 5 113 606 | 547 886 | 4 565 720 | | 547 886 | 5 113 606 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

**ИО Руководитель_____Айнакулов Ш. С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

**Директор_____Жиембай Е.Ж.**

**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**
**Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
**Наименование стройки: Текущий ремонт зданий ОСШ имени Майлыкен «Отдел образования акимата Тюлькубасского района»**
**Договор: Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2018г. к основному договору №201 от 15.05.2018г.**

Форма 2

# АКТ
## о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделкииз листовой стали. Устройство подоконных отливов | м | 187,226 | 929,70 | 1,91 | 174064 | 358 | 127639 | 33290 | 223942 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 246,05 | 0,90 | 46067 | 169 | | 16588 | |
| 2 | 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство | м2 | 37 | 827,83 | 50,51 | 30630 | 1869 | 13268 | 11527 | 45529 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 418,72 | 13,96 | 15493 | 517 | | 3373 | |
| 3 | 1111-0101-3406 РСНБ РК 2015 | Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию | м2 покрытия | 108 | 13221,31 | 15,26 | 1427902 | 1648 | 1355645 | 67092 | 1614593 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 653,79 | 7,09 | 70609 | 765 | | 119600 | |
| 4 | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 150 | 373,96 | 2,00 | 56093 | 300 | 44984 | 10288 | 71692 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 72,06 | 0,90 | 10809 | 135 | | 5310 | |
| 5 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 60 | 302,71 | 2,10 | 18163 | 126 | 13681 | 4136 | 24082 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 72,59 | 0,73 | 4356 | 44 | | 1784 | |
| 6 | 2103-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 | шт. | 750 | 180,00 | -- | 135000 | -- | 135000 | -- | 145800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10800 | |
| 7 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 9,8 | 3886,16 | 4,53 | 38084 | 44 | 36084 | 1779 | 43052 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 199,61 | 2,07 | 1956 | 20 | | 3189 | |
| 8 | 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 50 | 1470,19 | 50,95 | 73510 | 2547 | 41672 | 25064 | 106459 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 585,81 | 40,79 | 29291 | 2039 | | 7886 | |
| 9 | 1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике | м2 | 276 | 469,79 | 18,45 | 129663 | 5092 | 80813 | 32497 | 175132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 158,54 | 4,99 | 43758 | 1376 | | 12973 | |
| 10 | 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 27,6 | 32127,00 | -- | 886705 | -- | 886705 | -- | 957642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70936 | |
| 11 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 276 | 1120,46 | 6,74 | 309247 | 1861 | 121852 | 148874 | 494771 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 672,22 | 2,03 | 185534 | 559 | | 36650 | |
| 12 | 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 276 | 385,00 | -- | 106260 | -- | 106260 | -- | 114761 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8501 | |
| 13 | 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 276 | 315,50 | 2,45 | 87078 | 675 | 43219 | 34792 | 131620 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 156,46 | 1,11 | 43184 | 306 | | 9750 | |
| 14 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основетолщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 72,44 | 1304,65 | 17,70 | 94509 | 1283 | 35753 | 46283 | 152055 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 793,39 | 5,25 | 57473 | 380 | | 11263 | |
| 15 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 615,237 | 285,24 | 2,20 | 175490 | 1351 | 87878 | 69499 | 264588 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 140,21 | 1,00 | 86261 | 612 | | 19599 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 3742398 | 17156 | 3130453 | 485121 | 4565718 |
| | | | | | | | 594791 | 6923 | -- | 338202 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3742398 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2002486 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 601714 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 992965 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 135000 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 485119 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 338201 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4565720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 580 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 601714 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 4565720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 580 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 601714 | | | |
| | **Итого по сметному расчету** | | Тенге | | | | **4 565 720** | | | | |
| | **НДС 12%:** | | Тенге | | | | **547 886** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 | | | | |
| | Итого с НДС: | | Тенге | | | | 5 113 606 | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

**ИО Руководителя** _____ **Айнакулов Ш. С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

**Директор** _____ **Жиембай Е.Ж.**

**КГУ ОСШ "Майлыкент"**
**Отдел образования акимата Тюлькубасского района**

**ИО Директора** _____ **Куаныш бекова Н. Р.**

Форма 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**
**Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
**Наименование стройки: Текущий ремонт зданий ОСШ имени Майлыкен «Отдел образования акимата Тюлькубасского района**
**Договор: №201 от 15.05.2018г.**

| №п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | Итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года НДС | В отчетный месяц без НДС | С начала года | Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС | Всего к оплате за месяц (тенге с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты подрядчика | 11 381 890 | 1 219 488 | 1 569 731 | | 188 368 | 1 758 098 |
| 2 | Всего к оплате | 11 381 890 | 1 219 488 | 1 569 731 | | 188 368 | 1 758 098 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

**ИО Руководитель_____Айнакулов Ш. С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

**Директор_____Жиембай Е.Ж.**

**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**
**Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
**Наименование стройки: Текущий ремонт школы им. Турара Рыскулова в с. Т.Рыскулова, Майлыкентский с.о., Тюлькубасский район, ЮКО**
**Договор: №201 от 15.05.2018г.**

Форма 2

# АКТ
## о премке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 332,29 | 396,61 | 2,97 | 131790 | 986 | 63504 | 0,39 | 130 |
| | | м2 | | 308,06 | 1,42 | 102364 | 473 | 54,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *191,11* | | *63504* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *169,59* | | | | *56355* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *21,52* | | | | *7149* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,02* | | *15624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *210918* | | | | |
| 2 | 11-150201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | 14 | 639,81 | 1,09 | 8957 | 15 | 3947 | 0,53 | 7 |
| | | м откосов | | 452,92 | -- | 6341 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *281,95* | | *3947* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *248,20* | | | | *3475* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *33,74* | | | | *472* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73,74* | | *1032* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13937* | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | |
| 3 | 12-070101-0405 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 % | 122,96 | 1698,85 | 46,43 | 208891 | 5709 | 92325 | 1,46 | 180 |
| | | м2 | | 1096,83 | 21,91 | 134866 | 2694 | 59,1 | 0,03 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *750,85* | | *92325* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *661,17* | | | | *81298* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *89,68* | | | | *11027* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,98* | | *24097* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *325313* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Полы. Окраска простая масляными составами по дереву | 245,96 | 276,88 | 0,86 | 68102 | 211 | 26158 | 0,22 | 54 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 168,05 | 0,41 | 41335 | 102 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106,35* | | *26158* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *92,32* | | | | *22707* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14,03* | | | | *3451* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,66* | | *7541* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *101801* | | | | |
| 5 | 11-110101-3406 РСНБ РК 2015 | Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию | 67 | 11838,84 | 11,02 | 793202 | 738 | 51155 | 0,57 | 38 |
| | | м2 покрытия | | 490,67 | 5,47 | 32875 | 366 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *763,51* | | *51155* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *302,15* | | | | *20244* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *461,36* | | | | *30911* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1008,19* | | *67549* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *911906* | | | | |
| | | Проемы | | | | | | | | |
| 6 | 11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | 4,2 | 979,88 | 70,59 | 4116 | 296 | 1919 | 0,85 | 4 |
| | | м2 | | 644,43 | 31,52 | 2707 | 132 | 59,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *456,81* | | *1919* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *404,22* | | | | *1698* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *52,60* | | | | *221* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,94* | | *483* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6517* | | | | |
| 7 | 21-090102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | 4,2 | 11966,42 | -- | 50259 | -- | 1910 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *454,72* | | *1910* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *454,72* | | | | *1910* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *993,69* | | *4174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56342* | | | | |
| 8 | 11-090403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | 2 | 6958,15 | 2,15 | 13916 | 4 | 1586 | 1,07 | 2 |
| | | шт. | | 836,58 | -- | 1673 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *793,25* | | *1586* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *509,48* | | | | *1019* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *283,77* | | | | *568* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *620,11* | | *1240* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16743* | | | | |
| 9 | 11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | 1,534085 | 1780,08 | 33,26 | 2731 | 51 | 1516 | 1,87 | 3 |
| | | м2 | | 1442,80 | 13,42 | 2213 | 21 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *988,18* | | *1516* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *886,84* | | | | *1360* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *101,34* | | | | *155* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *221,46* | | *340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4587* | | | | |
| 10 | 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 1,534085 | 20184,63 | -- | 30965 | -- | 1177 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *767,02* | | *1177* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *767,02* | | | | *1177* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1676,13* | | *2571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34713* | | | | |
| 11 | 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | 0,7 | 2653,77 | 110,81 | 1858 | 78 | 557 | 1,38 | 1 |
| | | м2 | | 1065,52 | 52,97 | 746 | 37 | 59,8 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *795,12* | | *557* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *668,86* | | | | *468* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *126,26* | | | | *88* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *275,91* | | *193* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2608* | | | | |
| 12 | 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 0,7 | 11626,66 | -- | 8139 | -- | 309 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *441,81* | | *309* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *441,81* | | | | *309* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *965,48* | | *676* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9124* | | | | |
| | | Откосы оконных проемов (наружная) | | | | | | | | |
| 13 | 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | 252,8 | 389,51 | 0,66 | 98467 | 166 | 42771 | 0,32 | 81 |
| | | м откосов | | 271,41 | -- | 68614 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *169,19* | | *42771* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *148,74* | | | | *37600* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20,45* | | | | *5171* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,70* | | *11299* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *152537* | | | | |
| 14 | 12-080101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов | | | | | | | | |
| | | м | 62,774 | 838,88 | 1,39 | 52660 | 87 | 9585 | 0,26 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | 196,23 | 0,71 | 12318 | 44 | 59,1 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *152,69* | | *9585* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *116,39* | | | | *7306* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36,30* | | | | *2279* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *79,33* | | *4980* | | | | |
| | | Отопление | | | | *67224* | | | | |
| 15 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | | | | | | | | |
| | | кВт | 12 | 16884,51 | 103,79 | 202614 | 1246 | 12256 | 0,70 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | 554,87 | 50,78 | 6658 | 609 | 60,4 | 0,06 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *1021,32* | | *12256* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *365,81* | | | | *4390* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *655,51* | | | | *7866* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1432,47* | | *17190* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | *232059* | | | | |
| | | | Тенге | | | 1676666 | 9587 | | | 524 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | | | 412709 | 4478 | | | 6 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1457405 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 957591 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 406013 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 89363 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 295316 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 231150 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | 64166 | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 140218 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 1892938 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | | | | 515 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 406013 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 16647 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12705 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 3907 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 3102 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 2379 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | | 723 | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1580 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 21330 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | | | | 5 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 3907 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 202614 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 194710 | | | | |
| | | | Тенге | | | | 7268 | | | |
| | | | | | | 230 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 400 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12256 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4390 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 7866 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17190 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 232060 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7268 | | | 9 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 2146327 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 417188 | | | 529 |
| | | | Тенге | | | 1676666 | 9587 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | | | 412709 | 4478 | | | 524 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | | | | 6 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1457405 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 957591 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 406013 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 89363 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 295316 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 231150 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | 64166 | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 140218 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 1892938 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 406013 | | | 515 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 16647 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12705 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 3907 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 3102 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 2379 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | | 723 | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1580 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 21330 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 3907 | | | 5 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 202614 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 194710 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 7268 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 230 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 12256 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 4390 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | | 7866 | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 17190 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 232060 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 7268 | | | 9 |
| | | | чел.-ч | | | 2146325 | | | | |
| | | | | | | | | | | 529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 417188 | | | |
| | Итого по сметному расчету в ценах 2017 г. | | Тенге | | | 2 146 325 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 2018 год с К=1,0599383 | | Тенге | | | 2 274 972 | | | | |
| | НДС 12%: | | Тенге | | | 272 997 | | | | |
| | Итого с НДС: | | Тенге | | | 2 547 969 | | | | |
| | **Всего с коэффицентом К-0,6899999:** | | Тенге | | | **1 758 098** | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

**ИО Руководителя** _____ **Айнакулов Ш. С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

**Директор** _____ **Жиембай Е.Ж.**

**КГУ ОСШ "Майлыкент"**
**Отдел образования акимата Тюлькубасского района**

**ИО Директора** _____ **Куанышбекова Н. Р.**

Форма 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**
**Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
**Наименование стройки:Текущий ремонт школы Майлыкент в с. Т.Рыскулова, Майлыкентский с.о., Тюлькубасский район, ЮКО**
**Договор: №201 от 15.05.2018г.**

| №п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | Итого к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года НДС | В отчетный месяц без НДС | С начала года | Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС | Всего к оплате за месяц (тенге с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты подрядчика | 9 623 792 | 1 031 121 | 8 592 671 | | 1 031 121 | 9 623 792 |
| 2 | Всего к оплате | 9 623 792 | 1 031 121 | 8 592 671 | | 1 031 121 | 9 623 792 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**

**ИО Руководитель** _____ **Айнакулов Ш. С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

**Директор** _____ **Жиембай Е. Ж.**

Форма 2

**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"**
**Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
**Наименование стройки: Текущий ремонт школы Майлыкент, в с. Т.Рыскулова, Майлыкентский с.о., Тюлькубасский район, ЮКО**
**Договор: №201 от 15.05.2018г.**

# АКТ
## о премке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | |
| 1 | 12-080101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | 267,03 | 171,70 | 10,08 | 45850 | 2693 | 28620 | 0,23 | 61 |
| | | м2 кровли | | 161,62 | 2,46 | 43157 | 657 | 59,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *107,18* | | *28620* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *96,97* | | | | *25894* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *10,21* | | | | *2726* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,31* | | *5958* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80428* | | | | |
| 2 | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | 267,03 | 122,11 | 16,00 | 32606 | 4272 | 19260 | 0,15 | 40 |
| | | м2 кровли | | 106,11 | 3,90 | 28335 | 1042 | 59,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,13* | | *19260* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *65,02* | | | | *17362* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *7,11* | | | | *1899* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,54* | | *4149* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56016* | | | | |
| 3 | 12-080101-0104 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | 267,03 | 56,50 | 9,39 | 15086 | 2507 | 8665 | 0,07 | 18 |
| | | м2 кровли | | 47,11 | 2,29 | 12579 | 612 | 59,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,45* | | *8665* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *29,19* | | | | *7795* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3,26* | | | | *869* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,12* | | *1900* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25651* | | | | |
| 4 | 12-080101-0707 РСНБ РК 2015 | Узел промежуточный. Разборка и сборка | 25 | 6507,87 | -- | 162697 | -- | 105990 | 7,56 | 189 |
| | | узел | | 6507,87 | -- | 162697 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4239,61* | | *105990* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3846,15* | | | | *96154* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *393,45* | | | | *9836* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *859,80* | | *21495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *290182* | | | | |
| 5 | 12-040101-0301 РСНБ РК 2015 | Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок | 267,03 | 203,55 | 11,35 | 54353 | 3030 | 34534 | 0,29 | 77 |
| | | м2 подшивки | | 192,20 | 6,01 | 51323 | 1605 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *129,33* | | *34534* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *117,14* | | | | *31280* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12,19* | | | | *3254* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,63* | | *7111* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95998* | | | | |
| 6 | 12-130103-0402 РСНБ РК 2015 | Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка | 267,03 | 76,46 | 3,58 | 20417 | 955 | 12992 | 0,10 | 26 |
| | | м2 облицовки | | 72,88 | 1,70 | 19461 | 453 | 59,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,65* | | *12992* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *44,07* | | | | *11769* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,58* | | | | *1223* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,01* | | *2673* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36082* | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 7 | 12-030101-0101 РСНБ РК 2015 | Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки | 80,84 | 96,04 | 14,15 | 7764 | 1144 | 4610 | 0,12 | 10 |
| | | м2 стен | | 81,89 | 5,12 | 6620 | 414 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *57,02* | | *4610* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *51,42* | | | | *4157* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *5,60* | | | | *453* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,24* | | *990* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13364* | | | | |
| 8 | 12-030101-0104 РСНБ РК 2015 | Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев | 40,42 | 491,23 | 90,26 | 19856 | 3648 | 11507 | 0,61 | 25 |
| | | м2 стен | | 400,97 | 32,65 | 16207 | 1320 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *284,68* | | *11507* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *256,27* | | | | *10358* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *28,41* | | | | *1148* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,07* | | *2509* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33872* | | | | |
| 9 | 11-460201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | 332,29 | 156,84 | -- | 52115 | -- | 29461 | 0,23 | 76 |
| | | м2 | | 156,84 | -- | 52115 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *88,66* | | *29461* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *79,67* | | | | *26474* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8,99* | | | | *2986* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,64* | | *6526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88102* | | | | |
| | | Проемы | | | | | | | | |
| 10 | 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 18,06 | 1461,07 | 76,55 | 26387 | 1382 | 16715 | 1,96 | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 1384,52 | 33,67 | 25004 | 608 | 59,1 | 0,04 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *925,52* | | *16715* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *838,15* | | | | *15137* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *87,37* | | | | *1578* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,93* | | *3448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46550* | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы** | | | | | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | |
| 11 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка /ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ/ | 26,1 | 75227,47 | 903,31 | 1963437 | 23576 | 342573 | 22,10 | 577 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16182,73 | 357,24 | 422369 | 9324 | 59,8 | 0,37 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13125,40* | | *342573* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *9890,90* | | | | *258153* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3234,50* | | | | *84420* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7068,23* | | *184481* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2490491* | | | | |
| 12 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила для стоек. Установка | 0,616 | 75227,47 | 903,31 | 46340 | 556 | 8085 | 22,10 | 14 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16182,73 | 357,24 | 9969 | 220 | 59,8 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13125,40* | | *8085* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *9890,90* | | | | *6093* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *3234,50* | | | | *1992* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7068,23* | | *4354* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58779* | | | | |
| 13 | 11-100104-0103 РСНБ РК 2015 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство | 267,03 | 3127,77 | 86,16 | 835209 | 23008 | 180523 | 1,19 | 318 |
| | | м2 перекрытия | | 863,83 | 33,81 | 230669 | 9027 | 59,8 | 0,03 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *676,04* | | *180523* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *536,79* | | | | *143339* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *139,25* | | | | *37185* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *304,31* | | *81259* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1096991* | | | | |
| 14 | 11-100104-0201 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка досками обшивки | 267,03 | 2576,22 | 14,25 | 687927 | 3805 | 93463 | 0,53 | 140 |
| | | м2 потолков | | 400,15 | 6,01 | 106853 | 1604 | 59,8 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *350,01* | | *93463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *242,88* | | | | *64858* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *107,13* | | | | *28606* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *234,10* | | *62511* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *843902* | | | | |
| 15 | 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с установкой нащельников | 267,03 | 9188,00 | 69,54 | 2453472 | 18569 | 1058005 | 7,90 | 2109 |
| | | м2 | | 6318,56 | 33,10 | 1687245 | 8839 | 54,8 | 0,04 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3962,12* | | *1058005* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *3480,71* | | | | *929454* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *481,41* | | | | *128551* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1052,01* | | *280918* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3792395* | | | | |
| 16 | 12-080101-0705 РСНБ РК 2015 | Элементы фермы. Усиление парными накладками на болтах | 72 | 2131,33 | -- | 153455 | -- | 81875 | 2,00 | 144 |
| | | пара | | 1721,66 | -- | 123960 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1137,16* | | *81875* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1017,50* | | | | *73260* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *119,66* | | | | *8615* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *261,48* | | *18826* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *254157* | | | | |
| 17 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 26,1 | 6012,47 | 37,19 | 156925 | 971 | 15834 | 0,78 | 20 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 593,39 | 15,87 | 15487 | 414 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *606,65* | | *15834* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *364,33* | | | | *9509* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *242,32* | | | | *6325* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *529,53* | | *13821* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *186579* | | | | |
| 18 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 267,03 | 209,33 | 1,73 | 55897 | 461 | 5952 | 0,03 | 8 |
| | | м2 обработанной поверхности | | 22,36 | 0,74 | 5970 | 197 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,29* | | *5952* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *13,81* | | | | *3687* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8,48* | | | | *2264* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,53* | | *4948* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *66797* | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 19 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | 4,6 | 63880,39 | 675,43 | 293850 | 3107 | 59488 | 22,50 | 104 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16618,05 | 305,34 | 76443 | 1405 | 59,8 | 0,36 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12932,21* | | *59488* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *10120,19* | | | | *46553* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2812,02* | | | | *12935* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6145,01* | | *28267* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *381605* | | | | |
| 20 | 11-100102-0601 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | 72,44 | 2079,35 | 10,08 | 150628 | 730 | 18355 | 0,36 | 26 |
| | | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | | 276,15 | 4,75 | 20004 | 344 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *253,38* | | *18355* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *167,98* | | | | *12168* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *85,40* | | | | *6186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *186,62* | | *13519* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *182501* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11-150108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее | 72,44 | 1512,30 | 10,41 | 109551 | 754 | 23355 | 0,59 | 43 |
| | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 461,60 | 4,17 | 33438 | 302 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *322,41* | | *23355* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *255,24* | | | | *18490* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *67,17* | | | | *4866* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *146,78* | | *10633* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143539* | | | | |
| 22 | 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону /ЧАСТИЧНАЯ ШТУКАТУРКА/ | 332,29 | 982,63 | 41,40 | 326517 | 13756 | 104144 | 0,57 | 188 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 452,81 | 32,53 | 150465 | 10809 | 54,8 | 0,04 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | *313,41* | | *104144* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *265,97* | | | | *88378* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *47,45* | | | | *15766* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,68* | | *34453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *465114* | | | | |
| 23 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ | 332,29 | 474,85 | 17,11 | 157787 | 5687 | 65273 | 0,37 | 123 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 299,53 | 14,09 | 99530 | 4681 | 54,8 | 0,02 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *196,43* | | *65273* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *171,86* | | | | *57107* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *24,57* | | | | *8166* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,70* | | *17845* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *240905* | | | | |
| | | Проемы | | | | | | | | |
| 24 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | 5,67 | 1174,18 | 51,72 | 6658 | 293 | 2976 | 0,98 | 6 |
| | | м2 | | 751,85 | 21,84 | 4263 | 124 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *524,87* | | *2976* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *462,67* | | | | *2623* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *62,20* | | | | *353* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *135,92* | | *771* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10405* | | | | |
| 25 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | 5,67 | 9197,28 | -- | 52149 | -- | 1982 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *349,50* | | *1982* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *349,50* | | | | *1982* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *763,74* | | *4330* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58461* | | | | |
| 26 | 11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка вкирпичных стенах | 10,08 | 1780,08 | 33,26 | 17943 | 335 | 9961 | 1,87 | 19 |
| | | м2 | | 1442,80 | 13,42 | 14543 | 135 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *988,18* | | *9961* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *886,84* | | | | *8939* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *101,34* | | | | *1022* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *221,46* | | *2232* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30136* | | | | |
| 27 | 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 10,08 | 29157,43 | -- | 293907 | -- | 11168 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1107,98* | | *11168* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *1107,98* | | | | *11168* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2421,23* | | *24406* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *329481* | | | | |
| | | Освещение | | | | | | | | |
| 28 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 5 | 267,82 | 2,25 | 1339 | 11 | 616 | 0,29 | 1 |
| | | шт. | | 253,50 | 0,79 | 1268 | 4 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,15* | | *616* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *108,84* | | | | *544* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *14,31* | | | | *72* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,28* | | *156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2111* | | | | |
| 29 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 5 | 201,05 | -- | 1005 | -- | 38 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,64* | | *38* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *7,64* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,70* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1127* | | | | |
| 30 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 10 | 319,86 | 2,25 | 3199 | 22 | 1445 | 0,34 | 3 |
| | | шт. | | 297,21 | 0,79 | 2972 | 8 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *144,55* | | *1445* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *127,54* | | | | *1275* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *17,00* | | | | *170* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,15* | | *372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5016* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 10 | 340,73 | -- | 3407 | -- | 129 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,95* | | *129* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12,95* | | | | *129* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,29* | | *283* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3819* | | | | |
| 32 | 13-080305-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Светильник количество ламп в светильнике до 6. Установка на профиле в подвесных потолках | 16 | 5338,19 | 1395,77 | 85411 | 22332 | 31578 | 3,46 | 55 |
| | | шт. | | 3024,52 | 961,37 | 48392 | 15382 | 42,8 | 1,27 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1973,64* | | *31578* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1705,96* | | | | *27295* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *267,68* | | | | *4283* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *584,95* | | *9359* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *126348* | | | | |
| 33 | 23-070102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82 | 16 | 4228,04 | -- | 67649 | -- | 2571 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *160,67* | | *2571* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *160,67* | | | | *2571* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *351,10* | | *5618* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *75837* | | | | |
| 34 | 13-080305-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Светильник. Установка напрофиле в подвесных потолках | 3 | 3702,59 | 852,84 | 11108 | 2559 | 3777 | 2,21 | 7 |
| | | шт. | | 1931,85 | 585,21 | 5796 | 1756 | 42,8 | 0,77 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1258,94* | | *3777* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1077,30* | | | | *3232* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *181,64* | | | | *545* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *396,92* | | *1191* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16076* | | | | |
| 35 | 23-070101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82 | 3 | 3353,28 | -- | 10060 | -- | 382 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *127,42* | | *382* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *127,42* | | | | *382* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *278,46* | | *835* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11278* | | | | |
| 36 | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | 211,2 | 280,20 | 1,69 | 59179 | 356 | 14743 | 0,16 | 34 |
| | | м | | 132,56 | 0,60 | 27998 | 126 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *69,81* | | *14743* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *56,99* | | | | *12037* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *12,81* | | | | *2706* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,00* | | *5914* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79836* | | | | |
| 37 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,2112 | 122521,05 | -- | 25876 | -- | 983 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4655,80* | | *983* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4655,80* | | | | *983* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10174,15* | | *2149* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29008* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8467015 | 140521 | | | 4495 |
| | | | Тенге | | | 3505131 | 71410 | | | 85 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 160235 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 48530 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 103701 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52159 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 44384 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 7775 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 16992 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 229386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103701 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8288836 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4315716 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3458162 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 454053 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2349510 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1960053 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 389457 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 851068 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11489414 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4438 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3458162 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 17943 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3065 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14679 | | | |