Заказчик: Карагандинский ОФ АО "Казпочта" форма КС-3
Подрядчик: ТОО «Құрылыс орталағы»
Объект: Реконструкция кровли здания Бухар-Жырауского РУПС
Адрес: п.Ботакара, ул.Казыбек Би,77
Договор: № 3-14-2694 от 30.05.2014г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания Бухар-Жырауского РУПС	4 480 000,00	4 480 000,00	3 921 570,00			78430,00			480 000	4 480 000,00

Итого: **Итого :** **4 480 000,00**

К удержанию данной форме аванс в сумме нет

Пеня в размере нет

Итого к оплате: 4480000,0 (четыре миллиона четыреста восемьдесят тысячи)тенге

Подрядчик: Заказчик:

Директор ТОО «Құрылыс орталығы» Лукьянчук Е.Е. Директор КОФ АО "Казпочта" Букенов Ж.К.

Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: Карагандинский ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс орталығы"
Наименование объекта: Реконструкция кровли здания Бухар-Жырауского РУПС Карагандинского ОФ АО "Казпочта"
Адрес объекта: п.Ботакара, ул.Казыбек Би,77
Договор № 3-14-2694 от 30.05.2014г.

Утверждаю :
Директор КОФ АО "Казпочта"
Букенов Ж.К.
"_____" _____2014г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2014г

Реконструкция кровли здания Бухар-Жырауского РУПС.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0153-2-1**	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	4,5	4899,14	1880,99	22046	8464	16995	21,24	96
		м3		3018,15	538,09	13582	2421	106,2	2,91	13
2	**Е0158-2-2**	**Разборка покрытий кровли из профлистов**	802	17,19	2,02	13786	1620	13168	0,10	84
		м2		15,17	0,16	12166	128	107,1	--	2
3	**Е0158-1-1**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	792	24,15	2,64	19127	2091	18627	0,15	120
		м2		21,51	0,45	17036	356	107,1	--	4
4	**Е0158-1-3**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	792	43,95	2,35	34808	1861	35634	0,27	214
		м2		41,60	0,41	32947	325	107,1	--	3
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
5	**Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/кирпич М100,растоврМ50/**	34	6908,72	419,80	234896	14273	34743	5,22	178
		м3		804,71	157,50	27360	5355	106,2	0,76	26
6	**Е0108-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Кладка облицовки стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	75	1730,14	42,96	129761	3222	18593	1,39	104
		м2		217,35	16,09	16301	1207	106,2	0,08	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	7,7	21898,02	417,85	168615	3217	33801	25,42	196
		м3		3907,13	157,50	30085	1213	108	0,78	6
8	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка прогонов из брусьев	3,3	21063,25	387,03	69509	1277	10573	15,87	52
		м3		2820,38	146,25	9307	483	108	0,71	2
9	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	5,5	23143,99	395,71	127292	2176	24709	25,88	142
		м3		4010,63	149,06	22058	820	108	0,73	4
10	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство лобовой доски и подшивки	11,352	801,94	9,43	9104	107	3070	1,64	19
		м2		246,85	3,57	2802	41	108	0,02	--
11	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 25мм	56	62,33	3,72	3490	208	2611	0,29	16
		м2		42,95	0,59	2405	33	107,1	0,01	--
12	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок толщиной 25мм под кровлю из листовой стали	308	91,73	2,55	28253	785	9629	0,20	60
		м2		28,78	0,41	8864	126	107,1	0,01	2
13	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта	9,1	5790,00	0,00	52689	0	0	--	--
		м3		0,00	0,00	0	0	0	--	--
14	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов, стропил	11,6	599,34	35,14	6952	408	1949	0,90	10
		м3		142,31	13,23	1651	153	108	0,07	1
15	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	5,5	1911,46	17,71	10513	97	2115	2,16	12
		м3		349,31	6,75	1921	37	108	0,03	--
16	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	364	20,48	0,91	7455	331	1973	0,03	11
		м2		4,68	0,34	1704	124	108	--	1
	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1010	137,88	10,38	139259	10484	118739	0,65	658
		м2		108,31	1,46	109393	1475	107,1	0,01	6
18	С11011-3780 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	1161,5	354,00	0,00	411171	0	0	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,00	0,00	0	0	0	--	--
19	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	165	105,07	1,24	17337	205	2439	0,08	13
		м2		13,33	0,47	2199	78	107,1	--	--
20	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ерш/	0,0055	177381,63	2282,63	976	13	71	49,11	--
		т		9315,00	863,44	51	5	126	4,21	--
21	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/скрутка/	0,0374	46409,71	3043,21	1736	114	1786	195,50	7
		т		36742,50	1150,31	1374	43	126	5,61	--
22	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0374	32300,00	0,00	1208	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
23	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	88	568,05	1,55	49988	136	16663	1,12	98
		м2		176,21	0,59	15506	52	107,1	--	--
24	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/костыль/	0,0258	46409,71	3043,21	1197	79	1232	195,50	5
		т		36742,50	1150,31	948	30	126	5,61	--
25	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0258	45300,00	0,00	1169	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
26	Е0146-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 50 мм	6	302,92	138,67	1818	832	1300	0,97	6
		шт		164,25	52,38	986	314	100	0,26	2
27	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,43	27,10	0,00	933	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
28	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	34,43	45,00	45,00	1549	1549	279	--	--
		т		0,00	9,00	0	310	90	0,19	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ О АКТУ:	Тенге			1566636	53547			2102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**330645**	**15130**			**85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1566636**				
	Материалы -		Тенге			**414034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**345775**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**466237**				
	Местные материалы -		Тенге			**301239**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1641045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2373**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1641045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401480**			
	Итого в ценах 2014года МРП 1812 (к-2,38968)		Тенге			**3921570**				
	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%		Тенге			**78430**				
	Итого в ценах 2014 года		Тенге			**4000000**				
	НДС, 12%		Тенге			**480000**				
	ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС		тенге			**4480000**				

Сдал - ТОО "Құрылыс орталығы"

Директор _____ Лукъянчук Е.Е.

Принял - КОФ АО "Казпочта"

Заместитель директора Мейрам Е.М. _____

Начальник Бухар-Жырауского РУПС Байгунисов А.Е. _____

Начальник управления-начальник АХО АУ Ташенов Т.К. _____

Инженер-технадзор Мыктыбаев Р.С. _____