Заказчик **ГУ "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Объект **Текущий ремонт зданий ОСШ №88 отдела образования города Шымкент**

(наименование)

Договор: **№180200 от 05.05.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.07.2018г.		

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-18-5	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	2523,156	148,69	0,09	375159	227	140082	0,36	915
		м2		58,73	0,02	148185	50	94,5	--	--
2	Е0162-11-2	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	702,6	86,43	0,09	60725	63	37766	0,35	247
		м2		56,86	0,02	39950	14	94,5	--	--
3	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100	84,81	0,04	8481	4	6437	0,38	38
		м2		68,11	0,01	6811	1	94,5	--	--
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	134,4	32,87	--	4418	--	4418	0,23	31
		м2		32,87	--	4418	--	100	--	--

		м2		32,87	--	4418	--	100	--	--
5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	134,4	227,16	1,49	30530	200	15977	0,70	94
		м2		125,24	0,56	16832	76	94,5	0,03	4
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	134,4	331,70	4,29	44580	576	10977	0,52	70
		м2		84,79	1,64	11396	220	94,5	0,01	1
7	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	134,4	142,15	2,63	19105	353	9624	0,45	60
		м2		74,78	0,99	10051	133	94,5	--	1
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100	5,64	0,19	564	19	606	0,04	4
		1м		5,45	0,02	545	2	110,7	--	--
9	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	272	17,38	0,93	4727	253	4995	0,11	31
		1м2		16,45	0,14	4474	38	110,7	--	--
10	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	272	673,98	6,13	183323	1666	20953	0,44	119
		м2		67,28	2,31	18299	629	110,7	0,01	3
11	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	100	111,76	0,58	11176	58	1558	0,09	9
		м		13,85	0,22	1385	22	110,7	--	--
		ФАСАД								
12	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	710	32,87	--	23338	--	23338	0,23	162
		м2		32,87	--	23338	--	100	--	--
13	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	710	227,16	1,49	161282	1056	84404	0,70	499
		м2		125,24	0,56	88917	399	94,5	0,03	23
14	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	710	196,99	2,70	139863	1917	52067	0,37	263
		м2		76,59	1,01	54379	719	94,5	--	4

15	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	710	120,19	2,06	85333	1464	13738	0,11	75
		м2		19,69	0,79	13978	559	94,5	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1152602	7856			2618
			Тенге			442957	2863			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1152602				
	Материалы -		Тенге			534691				
	Всего заработная плата -		Тенге				445819			
	Местные материалы -		Тенге			167099				
		Накладные расходы -	Тенге			426940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1674315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2870
		Сметная заработная плата -	Тенге				509860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1674315**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**1674315**	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						1674315	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,92774			4901960	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			98039	
Сметная стоимость объекта			Тенге						4999999	
Итого с понижающим коэффициентом -						0,487			**2435000**	
НДС - 12%			**Тенге**						**292200**	
Итого к оплате с НДС			**Тенге**						**2727200**	

Принял:
ОСШ №88
Дінмашев г

Сдал:
Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"
Жиембай Е.Ж.