Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Объект: **Текущий ремонт зданий ОСШ №52 отдела образования города Шымкент**

(наименование)

Договор: **№180200 от 05.05.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.07.2018г.		

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	120	176,63	--	21195	--	13956	0,26	31
		м2		176,63	--	21195	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*116,30*		*13956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*104,39*				*12526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,92*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,43*		*2812*				
		Сметная стоимость				*37963*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	50	156,84	--	7842	--	4485	0,23	11
		м2		156,84	--	7842	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*89,70*		*4485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*3984*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,03*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,72*		*986*				
		Сметная стоимость				*13313*				
3	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	220	122,33	--	26913	--	17721	0,18	39
		м2		122,33	--	26913	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*17721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*72,30*				*15906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,25*				*1816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,23*		*3571*				
		Сметная стоимость				*48205*				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
4	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолок. Шпаклевка потолка Алинексом**	220	957,35	25,00	210618	5499	67495	0,52	114
		м2 оштукатуриваемой поверхности		445,48	20,53	98005	4517	54,8	0,03	6
		Накладные расходы -		*306,79*		*67495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,37*				*56182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,42*				*11312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,13*		*22249*				
		Сметная стоимость				*300362*				
5	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	465,265	486,07	3,71	226	1726	104	0,45	209
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	165	827	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*223,99*		*104217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*195,11*				*90779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,88*				*13438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,81*		*26430*				
		Сметная стоимость				*356800*				
		СТЕНЫ								
6	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	50	1139,66	69,54	56983	3477	24040	0,85	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		705,08	52,02	35254	2601	54,8	0,07	3
		Накладные расходы -		*48081,00*		*24040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*414,89*				*20745*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,91*				*3296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,64*		*6482*				
		Сметная стоимость				*87505*				
7	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Шпаклевка стен Алинексом**	120	**783,41**	**21,39**	**94010**	**2567**	**28805**	**0,43**	**51**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**344,46**	**17,61**	**41335**	**2113**	**54,8**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		*240,04*		*28805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*198,41*				*23809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,63*				*4996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,88*		*9825*				
		Сметная стоимость				*132640*				
8	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	600	**486,07**	**3,71**	**291645**	**2225**	**134397**	**0,45**	**269**
		м2 окрашиваемой поверхности		**354,27**	**1,78**	**212559**	**1067**	**54,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*223,99*		*134397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*195,11*				*117067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,88*				*17329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,81*		*34083*				
		Сметная стоимость				*460125*				
9	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	450	**617,66**	**2,64**	**277947**	**1187**	**122790**	**0,54**	**242**
		м2 окрашиваемой поверхности		**430,57**	**1,26**	**193757**	**567**	**54,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*272,87*		*122790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*236,64*				*106490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,22*				*16300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*32059*				
		Сметная стоимость				*437796*				
10	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	220	**623,26**	**2,81**	**137117**	**619**	**59979**	**0,54**	**118**
		м2 окрашиваемой поверхности		**429,65**	**1,35**	**94523**	**298**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*272,63*		*59979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*236,19*				*51962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,44*				*8017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,67*		*15768*				

		Сметная стоимость				*212864*				
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА						
11	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены наружная. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	60	156,84	--	9410	--	5382	0,23	14
		м2		156,84	--	9410	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*89,70*		*5382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*4780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,03*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,72*		*1183*				
		Сметная стоимость				*15975*				
12	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружная . Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	60	957,67	30,37	57460	1822	23635	0,70	42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	35758	1352	54,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*393,92*		*23635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*20336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,98*				*3299*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*108,13*		*6488*				
		Сметная стоимость				*87583*				
13	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	60	486,07	3,71	29164	223	13440	0,45	27
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	21256	107	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*223,99*		*13440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*195,11*				*11707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,88*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56,81*		*3408*				
		Сметная стоимость				*46012*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1446458**	**19345**			**1210**
			Тенге			**962636**	**13449**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1146458**				
	Материалы -		Тенге			**464478**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**976085**			
		Накладные расходы -	Тенге			**620341**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					536273		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84068		
		Сметная прибыль -	Тенге			**165344**				

										1227
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				976085				
	Сметная заработная плата -	Тенге			2232143					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2232143		
Всего, сметная стоимость СМР -		Тенге						2232143		
Итого в ценах 2001 года		Тенге			1			2232143		
Итого в текущих ценах 1 квартала 2017г.		Тенге			2%			44643		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		Тенге						2276786		
Сметная стоимость объекта					0,417			950000		
Итого с понижающим коэффициентом -		**Тенге**						**114000**		
НДС - 12%		**Тенге**						**1064000**		
Итого к оплате с НДС										

Принял:

ОСШ №52

Сдал:

Подряд-чик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Жиембай Е.Ж.