Заказчик **ГУ "Отдел образования города Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**

Объект **Текущий ремонт зданий ОСШ №46 отдела образования города Шымкент**

(наименование)

Договор: **№180200 от 05.05.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.07.2018г.		

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-18-5	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов**	1550	148,69	0,09	230464	140	86054	0,36	562
		м2		58,73	0,02	91032	31	94,5	--	--
2	Е0162-16-3	**Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком**	200	207,63	0,14	41525	28	34859	1,14	228
		м2		184,39	0,05	36878	10	94,5	--	--
3	Е0162-7-2	**Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов**	1550	92,91	0,09	144012	140	93363	0,39	611
		м2		63,72	0,02	98766	31	94,5	--	--
4	Е0162-11-2	**Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов**	328,9	86,43	0,09	28426	30	17679	0,35	115

4	E0162-11-2	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	328,9	86,43	0,09	28426	30	17679	0,35	115
					56,86	0,02	18701	7	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			444428	337			1516
				Тенге			245377	79			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444428				
		Материалы -		Тенге			198714				
		Всего заработная плата -		Тенге				245455			
			Накладные расходы -	Тенге			231955				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34793			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			716966				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1632
			Сметная заработная плата -	Тенге				280249			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			716966				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						716966		
Итого в ценах 2001 года	Тенге						716966		
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,92774			2099089		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			41982		
Сметная стоимость объекта	Тенге						2141071		
Итого с понижающим коэффициентом -				0,443703			950000		
НДС - 12%	Тенге						114000		
Итого к оплате с НДС	Тенге						1064000		

Принял:

ОСШ №46

Сдал:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Жиембай Е.Ж.