СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 15 апреля 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе поз. 37/2 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (наружные инженерные сети и благоустройство)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	100	03.03.2018	местный	040,015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с № 1	09.04.2018				
		д/с № 2	10.07.2018				
		д/с № 3	24.01.2019				
		д/с № 4	24.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	307548557,66									
Акт выполненных работ № 3 с 1 по 15 апреля 2019г.	32107562,82	28867466,80	25840117,00	25840117,00		292869,00			3440096,02	32107562,82
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**32107562,82**									**32107562,82**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Кенесбаев Д.М.

Технадзор:
ДиректорТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Абакумова С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108560000010589885, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе поз. 37/2 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (наружные инженерные сети и благоустройство)"
Договор № 100 от 03.03.2018, д/с № 1 от 09.04.2018г, д/с № 2 от 10.07.2018г, д/с № 3 от 24.01.2019г, д/с № 4 от 29.03.2019г

АКТ № 3
выполненных работ с 1 по 15 апреля 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

15.04.2019

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС № 2-4-1 Наружные сети водопровода									
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	268,3	96,54	87,88	25901	23579	6311	0,0115	3,08545
2	11-010101-0317	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	214,6	8,65	31,15	2322	8357	59,1	0,025	6,7075
3	11-010206-0312	Грунт 6гр. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора *м3 грунта*	424,17	197,67	179,98	42420	38624	10334	0,0235	5,0431
				17,69	63,79	3796	13689	59,1	0,0512	10,98752
				777,34	777,34	329726	329726	55905	–	–
				–	223,01	–	94594	59,1	0,179	75,92643

4	11-0102О5-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками *м3 грунта*	31,93	9025,87	3461,07	288196	110512	134809	7	223,51
				5564,8	1579,05	177684	50419	59,1	1,7	54,281
5	11-0101О2-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	456,1	376,19	352,29	171581	160678	39590	0,0341	15,55301
				23,65	123,22	10789	56200	59,1	0,0989	45,10829
6	41-0201О3-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *т*	1049,03	183,17		192151				
7	11-0101О2-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	456,1	42,26	42,04	19277	19176	3820	–	–
				–	14,17	–	6463	59,1	0,0114	5,19954
8	11-0101О2-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	381,4	143,06	133,93	54563	51082	12592	0,013	4,9582
				9,02	46,85	3439	17867	59,1	0,0376	14,34064
9	41-0201О3-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *т*	667,45	183,17		122257				
10	11-0101О4-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	589,2	22,95	22,95	13524	13524	3002	–	–
				–	8,62	–	5080	59,1	0,00806	4,74895
11	11-0101О4-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	214,6	26,83	26,83	5757	5757	1278	–	–
				–	10,07	–	2162	59,1	0,00942	2,02153

12	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	60,5	714,73	–	43241	–	25555	0,972	58,806
		м3 грунта		714,73	–	43241	–	59,1	–	–
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	9,1	3487,47	122,64	31736	1116	4726	1,02	9,282
		м3 основания		803,85	32,53	7315	296	62,1	0,035	0,3185
14	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,008	305125	43750	2441	350	1341	253	2,024
		км трубопровода		252875	17000	2023	136	62,1	16,57	0,13256
15	23-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	8,032	347,66		2792				
		м								
16	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,008	45000	–	360	–	211	51,5	0,412
		км трубопровода		42375	–	339	–	62,1	–	–
17	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,008	769000	27875	6152	223	918	203	1,624
		км трубопровода		184250	500	1474	4	62,1	0,3984	0,00319
18	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0106	354905,66	70188,68	3762	744	1962	270	2,862
		км трубопровода		269905,66	28207,55	2861	299	62,1	27,65	0,29309
20	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0106	52641,51	–	558	–	279	51,5	0,5459
		км трубопровода		42358,49	–	449	–	62,1	–	–
21	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0106	1276132,08	29339,62	13527	311	1228	205	2,173

	км трубопровода								
22 11-220301-0108			186037,74	566,04	1972	6	62,1	0,4924	0,00522
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,006	987833,33	423166,67	5927	2539	2449	504	3,024
	км трубопровода								
24 11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		503833,33	153500	3023	921	62,1	145,33	0,87198
	км трубопровода	0,006	3676000	189500	22056	1137	1343	357	2,142
25 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		324000	36333,33	1944	218	62,1	29,213	0,17528
	м трубы, уложенной в футляре	6	1051,17	13,33	6307	80	2927	0,844	5,064
26 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		784	1,5	4704	9	62,1	0,0017	0,0102
	км трубопровода	0,0732	241653,01	64002,73	17689	4685	8926	194	14,2008
28 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		174002,73	22349,73	12737	1636	62,1	26,83	1,96396
	км трубопровода	0,0792	52626,26	–	4168	–	2084	51,5	4,0788
29 11-220301-0103	Патрубки стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		42373,74	–	3356	–	62,1	–	–
	км трубопровода	0,0003	346666,67	66666,67	104	20	55	270	0,081
30 23-010201-0186			270000	26666,67	81	8	62,1	27,65	0,0083
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	2204,34		661				
	м								
31 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		903,75	541	7230	4328	2727	0,414	3,312
	шт.	8	362,75	186,25	2902	1490	62,1	0,226	1,808
34 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1565	56,5	3130	113	1521	1,4	2,8
	задвижка или клапан	2							

36	23-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100		1196,5	28	2393	56	62,1	0,03	0,06
		шт.	2	5445,8		10892				
37	11-160601-0101	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	2	1441,5	65,5	2883	131	1567	1,47	2,94
				1288	9,5	2576	19	60,4	0,01	0,02
38	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	930,13		1860				
39	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	1715,19		6861				
40	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка								
		шт.	4	904	541,25	3616	2165	1364	0,414	1,656
				362,75	186,25	1451	745	62,1	0,226	0,904
41	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	911,5		3646				
42	11-221201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка								
		фланец	4	29833,5	9720,25	119334	38881	16017	3,3	13,2
				3530	2918,25	14120	11673	62,1	2,35	9,4
43	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка								
		фланец	4	10258,5	261	41034	1044	6556	2,45	9,8
				2620,75	18,5	10483	74	62,1	0,02	0,08
44	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка								
		фланец	2	6066,5	143,5	12133	287	1911	1,43	2,86
				1529,5	9,5	3059	19	62,1	0,01	0,02
45	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
		фланец	12	2462,67	47,58	29552	571	4783	0,6	7,2
				641,83	–	7702	–	62,1	–	–
46	11-090701-0107	Переход стальной 500х300. Изготовление	0,065	459769,23	89907,69	29885	5844	6310	161	10,465
		т конструкций								

47	11-220801-0106			146076,92	13338,46	9495	867	60,9	11,6	0,754
		Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. (переход) Установка	0,065	438430,77	268615,38	28498	17460	9687	147,7	9,6005
		т фасонных частей								
				157984,62	82000	10269	5330	62,1	74,55	4,84575
48	11-220801-0105									
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (переход) Установка	0,0063	979206,35	303015,87	6169	1909	1702	312,7	1,97001
		т фасонных частей								
				334444,44	100634,92	2107	634	62,1	94,3	0,59409
49	11-220801-0104									
		Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм.(патрубок фланец-раструб) Установка	0,508	36948,82	10850,39	18770	5512	6335	19,8	10,0584
		т фасонных частей								
				16289,37	3791,34	8275	1926	62,1	3,31	1,68148
51	11-220801-0103									
		Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. (тройник с пожарной подставкой) Установка	0,248	223447,58	7774,19	55415	1928	4371	31,2	7,7376
		т фасонных частей								
				25669,35	2713,71	6366	673	62,1	2,37	0,58776
52	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	2	52082	122	104164	244	1926	1,82	3,64
		шт.								
				1497,5	53	2995	106	62,1	0,05	0,1
53	23-041005-3609	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	993796,55		1987593				
		шт.								
54	23-041010-1601	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	334411,76		668824				
		шт.								
55	11-181101-0102									
		Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2296	–	9184	–	509	0,22	0,88
		комплект								
				210,5	–	842	–	60,4	–	–
56	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,98	16600,51	6167,68	32869	12212	12276	8,86	17,5428
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,8	2504,04	14810	4958	62,1	2,218	4,39164

57	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	1	3021,14		3021				
58	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	3	15766,78		47300				
59	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	4	3084,77		12339				
60	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	1	22973,13		22973				
61	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	1	18180,34		18180				
62	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	10,72	33214,93 12467,63	6211,85 2516,14	356064 133653	66591 26973	99749 62,1	13,9 2,231	149,008 23,91632
63	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	4	3021,14		12085				
64	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 *шт.*	6	21157,4		126944				
65	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	8	26294,7		210358				
66	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	8	3084,77		24678				
67	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	3	39144,08		117432				
68	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт.*	3	31486,63		94460				

69 23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	4	19138,94		76556				
	комплект								
70 21-060208-0501	Стремянка С-7	0,03	299970,9		8999				
	т								
71 21-060208-0501	Стремянка С-2	0,03416	299970,9		10247				
	т								
72 21-060208-0501	Стремянка С-3	0,0203	299970,9		6089				
	т								
73 21-060208-0501	Стремянка С-8	0,04606	299970,9		13817				
	т								
74 11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	29,52	1227,24	47,7	36228	1408	11213	0,73	21,5496
	м2 оштукатуриваемой поверхности		654,78	38,35	19329	1132	54,8	0,0466	1,37563
75 11-060301-0407	Детали соединительные. Установка	0,17204	328568,94	889,33	56527	153	14506	198	34,06392
	т		173471,29	383,63	29844	66	48,5	0,36	0,06193
76 11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	0,6	1665	65	999	39	176	0,589	0,3534
	м2		516,67	25	310	15	54,2	0,0271	0,01626
77 11-060701-0202	Обойма. Устройство	0,109	22889,91	2477,06	2495	270	220	4,15	0,45235
	м3		3587,16	568,81	391	62	48,5	0,615	0,06704
78 11-340201-0804	Установка указателя на стене	2	493,5	–	987	–	613	0,61	1,22
	шт.		493,5	–	987	–	62,1	–	–
79 24-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	0,02	105364,98		2107				
	100 шт.								
80 11-100201-0101	Крышки люка деревянные. Укладка	0,36	3400	83,33	1224	30	45	0,233	0,08388
	м2		172,22	36,11	62	13	59,8	0,0345	0,01242
81 11-100107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,36	3930,56	8,33	1415	3	161	0,936	0,33696
	м2								

82	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		268	744,44	5,56	268	2	59,8	0,0037	0,00133
		врезка		26012	3006	1409	6012	2818	2277	1,3	2,6
83	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		2671	1335,5	498	2671	996	62,1	0,48	0,96
		м3 подстилающего слоя		1,134	6360,67	1238,98	7213	1405	2040	3,1	3,5154
77	11-270701-0101			2770	2442,68	511,46	2770	580	60,9	0,55	0,6237
		Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		7,56	1422,49	2,12	10754	16	592	0,144	1,08864
		м2 покрытия		976	129,1	0,66	976	5	60,3	0,0007	0,00529

ЛС № 2-8-1 Покрытие

1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	682,125	3031,77	828,71	2068048	565285	111701	0,144	98,226
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,19	75975	109267	60,3	0,143	97,54388
7	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	67,725	43315,44		2933538				
		м3								
8	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	111	3031,77	828,71	336526	91987	18177	0,144	15,984
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,19	12363	17781	60,3	0,143	15,873
11	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	22,72	42329,5		961726				
		м3								
12	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	131,1675	3031,78	828,72	397671	108701	21479	0,144	18,88812
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,18	14609	21011	60,3	0,143	18,75695

16 11-270401-0102	Слои из песчано-гравийной смеси. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	368,4825	3031,77 111,38	828,71 160,19	1117155 41041	305366 59026	60340 60,3	0,144 0,143	53,06148 52,693
19 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	133	3282,56 111,38	828,71 160,18	436580 14813	110218 21304	21779 60,3	0,144 0,143	19,152 19,019
21 21-130102-0101	Известь строительная порошкообразная ГОСТ 9179-77 *т*	77,7784	21342,95		1660021				
22 21-010102-0201	Глина порошкообразная ГОСТ 3226-93 *т*	13,4064	47861,88		641656				
23 21-030101-0903	Щебень кирпичный *м3*	53,2	1176,57		62594				
25 21-130816-2304	Резина листовая *кг*	97,7	590,58		57700				
ЛС № 2-9-1 Ограждение									
2 11-090701-0127	Конструкции решетчатые (ограждения). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *т конструкций*	18,2125	124307,98 111463,23	8028,39 1867,56	2263959 2030024	146217 34013	1256999 60,9	120 1,84	2185,5 33,511
6 11-090701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *т конструкций*	1,57721	124308,11 111463,28	8028,1 1867,86	196060 175801	12662 2946	108857 60,9	120 1,84	189,2652 2,90207
16 11-090701-0127	Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *т конструкций*	0,27482	124306,82 111462,05	8027,07 1866,68	34162 30632	2206 513	18967 60,9	120 1,84	32,9784 0,50567

25	11-090701-0127	Конструкции решетчатые (калитка). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,20265	124312,85	8033,56	25192	1628	13986	120	24,318
		т конструкций		111463,11	1865,28	22588	378	60,9	1,84	0,37288
35	11-090701-0127	Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8,77936	124308,04	8028,49	1091345	70485	605938	120	1053,5232
		т конструкций		111463,25	1867,56	978576	16396	60,9	1,84	16,15402
		Итого прямые затраты по смете				**20181812**				**4369**
										533
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 971 077				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 343 980				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				599 413				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 552 347				
		- перевозка грузов, тенге				314 408				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 771 022				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 952 834				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				973 200				
		Итого, тенге				23 926 034				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 914 083				
		Итого по смете на подряд, тенге				**25 840 117**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				335 922				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				575 873				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				292869				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**27 044 780**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017г - 30% (МРП=2269)				-				

2018г - 70% (МРП=2405)	27 044 780
Итого в текущих и прогнрзных ценах	**28 667 466,80**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017г - 30% (Иинф=1,000)	-
2018г - 70% (Иинф=1,060)	28 667 466,80
НДС (12 %)	3 440 096,02
Всего по акту с учетом НДС	**32 107 562,82**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Технадзор:
ДиректорТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Абакумова С.А.**