СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 122

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансированния наименование	Источник финансированния код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	299627	148	13.12.2016 г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с №1	11.03.2017г.				
		д/с № 2	30.11.2017				
		д/с № 3	08.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	16 737 319,77									
Акт выполненных работ №1 за июнь 2018г.	3 073 280,62	2 744 000,55	2690196,62	2690196,62		66137,93			329280,07	
Погашение аванса										3073280,62
Всего к оплате:	3 073 280,62									

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Кудияров Б.М.

Технадзор:
Директор ТОО "НПФ "ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ"
_____ Корзников М.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ Айтенов П.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 122
Договор № 148 от 13 декабря 2016г. , д/с №1 от 11.03.2017г., д/с № 2 от 30.11.2017, д/с № 3 от 08.02.2018.

Акт № 1

выполненных работ за июнь 2018 года

19.06.2018

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС № 2-1-1 Электроснабжение									
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,52	123,1	119,11	3634	3516	536	0,02426	1
		м3 грунта		3,99	14,75	118	435	97	0,0512	2
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,9	659,25	–	593	–	670	3,56	3
		м3 грунта		659,25	–	593	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	242	36,7	27,8	8881	6728	3610	0,06	15
		м кабеля		8,8	6,9	2130	1670	95	0,04	10

4	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	9,84	1050		10332			
5	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,0472	327751,47	1984,82	15470	94	2861	270	13
				45900	749,25	2166	35	130	3,66	–
6	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	124	44	10,6	5456	1314	3687	0,18	22
				29	2,3	3596	285	95	0,013	2
7	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	48	60,4	15,6	2899	749	1938	0,24	12
				38,7	3,8	1858	182	95	0,022	1
8	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
				17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
9	Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6
				33,5	1,7	1005	51	95	0,01	–
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	242	32,4	23,7	7841	5735	3334	0,06	15
				8,6	5,9	2081	1428	95	0,034	8
12	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,464	11000		5104				
13	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	19,68	7,57	7,57	149	149	47	–	–
				–	2,46	–	48	97	0,00942	–

14	Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	2457,9	39,4	9832	158	9022	12	48
		шт		2363	11,3	9452	45	95	0,066	–

ЛС № 2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 4 Малые архитектурные формы

23	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	29	9155,54	432,17	265511	12533	43820	7,9	229
		скамья		1295,25	143,82	37562	4171	105	0,702	20
24	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	20	1343,73	16,59	26875	332	3653	1	20
		урна		168,3	5,64	3366	113	105	0,028	1
25	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	20	1471,62	2,5	29432	50	7463	2,1	42
		урна		355,42	–	7108	–	105	–	–
26	Т1-42-4	Стол для взрослых, тип I – строительные работы	2	5334,76	87,76	10670	176	2424	5,9	12
		стол		973,5	36,66	1947	73	120	0,179	–
27	Т1-38-2	Песочница железобетонная, тип II – строительные работы	1	63229,27	1210,75	63229	1211	6055	33	33
		песочница		5428,5	338,4	5429	338	105	1,7	2
28	Т1-21-1	Качели – строительные работы	4	988,22	20,24	3953	81	509	0,7	3
		качели		115,5	5,64	462	23	105	0,028	–
29	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	4	24170,99	38,72	96684	155	14283	23	92
		качели		3956,17	11,22	15825	45	90	0,042	–
30	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
		горка		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
31	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	1	5223,11	495,71	5223	496	439	1,5	2
		лиана		254,1	163,56	254	164	105	0,799	1

32	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
		стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,799	1
33	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1217	7,8	8
		стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,014	–
34	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
35	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
36	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	3	11282,71	1060,6	33848	3182	3185	4	12
		стол		658,35	352,5	1975	1058	105	1,7	5
37	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	3	6775,65	8,74	20327	26	2906	6,2	19
		стол		1072,61	3,74	3218	11	90	0,014	-
		Всего прямые затраты				**701733**	**40352**			**651**
						108940	**11186**			**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				552443				
		Накладные расходы, тенге				120345				
		- заработная плата, тенге				18052				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49325				
		Всего				**871403**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				9585				

- сметная заработная плата, тенге	1351
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	25461
- сметная заработная плата, тенге	11712
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8810
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3524
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**918783**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**2690196,62**
- материалы, тенге	1617553
- сметная заработная плата, тенге	478948
- нормативная трудоемкость, чел-ч	847
Налог (2 %)	53803,93
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2744000,55**
НДС (12 %)	329280,07
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3073280,62**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Кудияров Б.М.

Технадзор:

Директор ТОО "НПФ "ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ"

Корзников М.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.