Наименование объекта: Крепление подпорной стены на территории жилого дома в п. Юбилейный
Заказчик: ТОО "Производственная компания "Вулкан-С"
Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор № 88-2016 от 12.08.2016 года	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	Код	наименование	Код

номер по порядку	наименование пусковых комплексов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС	ВСЕГО, с НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	**в том числе за отчетный период, без НДС**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего работ и затрат		9 745 000	9 745 000	8 700 893	1 044 107	9 745 000
	Итого						**9 745 000**

Заказчик:
м.п.

Подрядчик:
м.п.

Заказчик **ТОО "Производственная компания "Вулкан-С"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Гидроспецстрой"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Крепление подпорной стены на территории жилого дома в п. Юбилейный**

наименование, адрес

Объект **Усиление подпорной стены**

Договор подряда	номер	**№88-2016**
	дата	**12.08.2016**

Номер документа	Дата составления
	12.10.2016

Отчетный период	
с	по
01.10.2016	**31.10.2016**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Буронабивные сваи								
1	**1**	**Е0104-8-3#т.ч. п-1.3, п-3.4#К=1,1**	**Роторное бурение скважин с в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 250 мм**	**270**	**1896,11**	**1569,18**	**511951**	**423679**	**162434**	**1,74**	**469**
				м	**300,71**	**277,75**	**81192**	**74994**	**104**	**1,12**	**303**

2	2	С11061-40 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные диам. 245 мм	2 шт	30700		61400					
3	3	Е0105-61-1#т.ч. п-1.24 п-3.39#К=0,1 К=0,05	Установка в скважину арматурного каркаса не требующего наращивания	27 скважина	366,23	149,78	9888	4044	3647	0,38	10
4	4	Е0105-62-1	Бетонирование свай	13,5 м3	66,83	50,64	1804	1367	115	0,18	5
					681,31	318,95	9198	4306	3702	0,77	10
					130,61	107,84	1763	1456	115	0,38	5
5	5	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	13,5 м3	6253		84416				
6	6	Е0109-62-3	Изготовление каркасов в построечных условиях и на производственных базах	2,7 т	36949,38	12656,4	99763	34172	60648	122,85	332
					22113	2844,9	59705	7681	90	9,94	27
7	7	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	2,414 т	48300		116596				
8	8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,286 т	52102		14901				
			Итого по разделу: Буронабивные сваи				**908113**				
			Раздел: Монолитные ростверки								

9	9	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	5142,13	89,11	15426	267	938	1,82	5
				м3	264,26	33,66	793	101	105	0,16	0
10	10	E0106-19-1	Устройство ростверков в опалубке	40,77	9256,39	426,61	377383	17393	85958	11,14	454
				м3	1846,8	161,18	75294	6571	105	0,79	32
11	11	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,69	59900		101231				
				т							
12	12	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5	62000		31000				
				т							
13	13	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03	189161,2	723,68	5675	22	2027	390,15	12
				1т	64091,25	273,37	1923	8	105	1,34	0
			Итого по разделу: Монолитные ростверки				**530715**				
			Раздел: Работа механизмов								
14	14	C2003-82	Краны на автомобильном ходу, 16 т	150	1952,57	1952,57	292886	292886	7326	0	0
				маш-ч	0	407,02	0	61054	12	2,36	354
15	15	C2009-7	Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимость барабана 2,7	84	1007,37	1007,37	84619	84619	3490	0	0
				маш-ч	0	346,27	0	29087	12	2,01	169
16	16	C2009-5	Бетононасосы передвижные для строительства тоннелей, 10 м3/час	80	1813,05	1813,05	145044	145044	4637	0	0
				маш-ч	0	483,03	0	38642	12	2,8	224
			Итого по разделу: Работа механизмов				**522549**				

			Раздел: наклонные анкера								
17	17	Е0104-38-1#т.ч. п-1.9, п-3.32#К=1,1#т.ч. п-1.11, п-3.41#К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 4 группы, наклонных и горизонтальных в стесненных условиях	84	1400,27	1004,7	117623	84395	9557	0,54	46
				м	102,55	6,84	8614	575	104	0,03	3
18	18	С Прайс	Стоимость анкеров семейства Титан диам. 50 мм	28	4746,49		132902				
				шт							
19	19	С Прайс, тоже	Стоимость муфты	14	920,51		12887				
				шт							
20	20	С ПРайс	Буровые коронки	14	3055,67		42779				
				шт							
21	21	С Прайс, тоже	Стоимость гайки	14	1080,05		15121				
				шт							
22	22	С Прайс, тоже	Стоимость пластины	14	346,07		4845				
				шт							
23	23	Е0105-127-1	Цементация грунтов при поглощении цемента до 200 кг	84	892,66	509,82	74983	42825	35979	1,69	142
				м	300,71	191,61	25260	16095	87	0,74	62
24	24	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	4,2	7580		31836				
				т							
25	25	С143101-1	Вода	2,52	5		13				
				м3							
			Итого по разделу: наклонные анкера				432989				
			Раздел: Распределительный пояс								

26	26	Е0109-24-1	Монтаж конструкций распределительного пояса	1,05	18454,31	5430,23	19377	5702	12964	76,28	80
				т	12271,5	1447,01	12885	1519	90	5,14	5
27	27	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на	1,05	10463,19	3540,58	10986	3718	5948	31,45	33
				т	5661,9	631,87	5945	663	90	2,39	3
28	28	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1	63600		63600				
				т							
29	29	С12041-129	Крепежные элементы	0,05	63800		3190				
				т							
30	30	Е0169-5-7	Сверление отверстий в ж/бетоне для пропуска арматурных стержней	14	104,22	0,68	1459	9	1306	0,62	9
				отверст	103,55	0,12	1450	2	90	0	0
31	31	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	14	27,19	0,31	381	4	340	0,16	2
				шт	26,88	0,12	376	2	90	0	0
32	32	С12041-130	Закладные изделия	0,085	91000		7735				
				т							
33	33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,085	40200		3417				
				т							
			Итого по разделу: Распределительный пояс				**110145**				
			ИТОГО:				**2504511**	**1143086**			**1604**
							277004	**239817**			**1192**
			Всего накладных расходов:				**400902**				
			Итого с накладными				**2905413**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**174325**				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3079738**			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3092057**			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3122854**			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73158				**8530288**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2				**170605**			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8700893**			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1044107**			
			Итого с НДС				**9745000**			

Подрядчик _____

Договор № 88-2016

г. Алматы 12 августа 2016 года

ТОО «Производственная компания «Вулкан-С», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора **Кулемина С.В.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Гидроспецстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Президента **Трашина Т.П.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами, средствами и из своих материалов, следующие работы:

1) Составление и разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на крепление подпорной стены на территории жилого дома в п. Юбилейный – объект;

2) Строительно-монтажные работы по креплению подпорной стены на территории жилого дома в п. Юбилейный в соответствии с ПСД разработанной Подрядчиком.

и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим Договором.

Работы выполняются за риск Подрядчика.

Статья 2. Цена договора. Порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ составляет **9 745 000 (девять миллионов семьсот сорок пять тысяч) тенге**, включая НДС 12%.

2.2. Заказчик производит Подрядчику предоплату в размере 30% от общей стоимости работ в течение 5-ти календарных дней после подписания настоящего Договора.

2.3. Дальнейшая оплата работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ (форма №2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №3).

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 35 календарных дней с момента исполнения Заказчиком п. 2.2., п. 4.2.1., 4.2.2. настоящего Договора.

Статья 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно в соответствии с ПСД и СНиП в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.2. Поставить на строительную площадку (объект), необходимые материалы, оборудование, технику.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.4. Нести полную ответственность за охрану труда и технику безопасности производства работ на объекте.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Предоставить строительную площадку (объект) по Аку приема-передачи в письменном виде.

4.2.2. Обеспечить Подрядчика технической водой.

4.2.3. Обеспечить охрану объекта.

4.3. Заказчик вправе:

152

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4. **Подрядчик вправе:**

4.4.1. Определять способы выполнения технического задания Заказчика.

Статья 5. Гарантии Подрядчика.

5.1. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом Подрядчика.

5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ и применяемых Материалов должно соответствовать требованиям Задания Заказчика, действующего законодательства, а также действующих в РК СНиП, ГОСТ, ТУ и иных обязательных нормативных (включая ведомственные и местные) актов, имеющих отношение к выполняемым Работам, а при отсутствии таких нормативов – соответствовать требованиям, предъявляемым к работе такого рода.

5.3. Гарантийный период составляет:

- на Работы 24 (двадцать четыре) месяца с даты Акта сдачи-приемки выполненных работ Работ.

5.4. Если в течение Гарантийного периода обнаружатся Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

Статья 6. Сдача и приемка результатов

6.1. Приемка фактически выполненных работ производится Сторонами с составлением Актов приемки выполненных работ (форма №2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №3), которые подписываются Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения их от Подрядчика.

6.2. В случае обнаружения недоделок, Подрядчик обязан за свой счет устранить их в сроки согласованные Сторонами.

Статья 7. Имущественная ответственность сторон

7.1. За несвоевременное осуществление платежей причитающихся Подрядчику, а также за необоснованный отказ, принять выполненные работы, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа (от стоимости не принятых выполненных объёмов работ) за каждый день просрочки.

7.2. При несвоевременном окончании работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Простои по вине Заказчика компенсируются из расчета 0,1% от стоимости Договора за каждый день простоя и с отсрочкой срока выполнения работ .

7.5. Простои по вине Подрядчика компенсируются из расчета 0,1% от стоимости Договора за каждый день простоя.

Статья 8. Расторжение договора

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством Республики Казахстан процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы.

9. Форс-мажор

9.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативно-правовых актов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих исполнению Сторонами обязательств по договору.

9.2. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами по договору, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, будет существовать свыше шести месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть договор и произвести взаиморасчеты.

Статья 10. Особые условия

10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства и дополнительные объемы, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
10.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются условиями договора и Гражданским Кодексом Республики Казахстан.
10.4. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

Статья 11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
ТОО «ПК Вулкан-С»
РК, м-н Жетысу-2, д.71 В,
Тел. 376-84-99,
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
ИИК KZ 418 560 000 005 721 382
БИК KCJBKZKX , КОД 17
БИН 000 440 007 090

Директор
Кулемин С.В.

Подрядчик:
ТОО «Гидроспецстрой»
РК, 050008 ,г.Алматы, пр.Абая, 64,
тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88,
e-mail: gidross@ list.ru
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
ИИК KZ 338 560 000 000 004 928
БИК KCJBKZKX , КОД 17
БИН 920140000470

Президент
Трашин В.П.

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию

г. Алматы "11" октября 2016 года

Заказчик ТОО « Производственная компания Вулкан-С», БИН 000 440 007 090

и **подрядчик ТОО «Гидроспецстрой»** объект сооружался подрядным способом начальник объекта – Нагиев С., г. Алматы, пр. Абая, 64, тел.375-97-89, лицензия № 04738 от 10.04.1995 года

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта –крепление подпорной стенки на территории жилого дома в п. Юбилейный осуществлялось с привлеченной подрядной организацией ТОО «Гидроспецстрой»

2. Выполнены:

- буронабивные сваи диам. 250 мм;
- монолитные ростверки
- наклонные анкера с поясом.

3. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту), разработанному ТОО «Гидроспецстрой» с привлечением специалиста АО «КазНИИСА» - Пустогачева В.А.

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2016 года;
(месяц и год)

окончание работ октябрь 2016 года
(месяц и год)

5. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

крепление существующей подпорной стены на территории жилого дома в п. Юбилейный – буронабивные сваи, анкера, ростверк

6. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды – не требуется.

7. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта нормативным требованиям, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту)

Заказчик решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

Крепление подпорной стенки на территории жилого дома в п. Юбилейный
(наименование объекта)

8. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, проектной (проектно-сметной)документации подтверждаю.

Заказчик: ТОО «Производственная компания «Вулкан-С»-
Кулешов С. В. 11.10.2016г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подрядчик : ТОО «Гидроспецстрой» - Нагиев С