Дополнительное соглашение №4 от 18.06.2018г. к ДОГОВОРу №06 от 19.08. 2015 года Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

А К Т №1 от 22 июня 2018 года
приемки выполненных работ по строительству 24-х квартирного жилого дома в п.Киевка Нуринского района,
за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ														
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	47,402228	10704,87	282,71	507435	13401	56382	5,53	262						
				902,25	105,75	42769	5013	118	0,52	25						
		м3														
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	149,0428	-167,6	-50,15	-24979	-7474	-16501	-0,53	-80						
				-92,03	-18,68	-13716	-2784	100	-0,09	-14						
		м2														
3	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	16,3956	-5013	-	-82191	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м3														
4	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	13	209,67	0,9	2726	12	1595	0,54	7						
				87,3	0,34	1135	4	140	-	-						
		м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			402990	5938			190
			Тенге			30187	2233			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			403091	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-82191	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			471135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38642	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ								
5	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	71	389,7	250,96	27668	17818	21764	0,81	58
				130,73	88,22	9282	6264	140	0,37	26
6	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	шт 2,452 м3	18807	-	46115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			73783	17818			58
			Тенге			9282	6264			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15545	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18810	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ								
7	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	73	1290,34	373,54	94195	27268	61404	2,66	194
				465,75	135,07	34000	9860	140	0,61	44
		шт								
8	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	684,9038	2570	-	1760203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С143017-8-А	Надбавка к 3017-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий	684,9038	90	-	61641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1916039	27268			194
			Тенге			34000	9860			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1916039	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61641	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1778703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2096089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53070	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2096089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53070	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
					1 ЭТАЖ ДЕТАЛЬ 4					
10	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	57,78	136,03	0,32	7860	18	2966	0,24	14
				41,63	0,11	2405	6	123	-	-
		м								
					ДЕТАЛЬ 5					
11	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий	38,3	146,51	9,95	5611	381	2042	0,27	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм до толщины 30мм М150		39,6	3,74	1517	143	123	0,02	1
12	Е0111-15-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий м2	38,3	46,7	1,34	1789	51	168	0,02	1
				3,06	0,5	117	19	123	-	-
13	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	38,3	55,68	0,23	2132	9	2067	0,29	11
				51,3	0,09	1965	3	105	-	-
					2 ЭТАЖ ДЕТАЛЬ 6					
14	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм М150 м2	26,5	146,51	9,95	3883	264	1413	0,27	7
				39,6	3,74	1049	99	123	0,02	-
15	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	26,5	55,68	0,23	1475	6	1430	0,29	8
				51,3	0,09	1359	2	105	-	-
					ДЕТАЛЬ 7					
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 /30/мм м2	556,4	159	9,95	88468	5536	38284	0,36	198
				52,2	3,74	29044	2081	123	0,02	10
17	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	556,4	44,9	1,34	24982	746	1204	0,01	5
				1,26	0,5	701	278	123	-	1
					ДЕТАЛЬ 8					
18	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	9,411	858,84	11,72	8083	110	2038	1,06	10
				171,68	4,39	1616	41	123	0,02	-
19	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	57,78	136,03	0,32	7860	18	2966	0,24	14
				41,63	0,11	2405	6	123	-	-
					ДЕТАЛЬ 9					
20	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм до толщины 30мм М150 м2	33,1	146,51	9,95	4850	329	1765	0,27	9
				39,6	3,74	1311	124	123	0,02	1
21	Е0111-15-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий м2	33,1	46,7	1,34	1546	44	145	0,02	1
				3,06	0,5	101	17	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	33,1	55,68	0,23	1843	8	1786	0,29	10
		м2		51,3	0,09	1698	3	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			160381	7521			296
			Тенге			45289	2824			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48113	-		-
		Местные материалы -	Тенге			90689	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56854	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			231773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56854	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
23	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,8	-472,81	-19	-851	-34	-484	-1,3	-2
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		-217,73	-6,18	-392	-11	120	-0,03	-
24	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	-3324	-	-5983	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	м2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	3,2	-472,81	-19	-1513	-61	-860	-1,3	-4
	Изм. и доп. вып.			-217,73	-6,18	-697	-20	120	-0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2								
26	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	3,2	-5340 - -	- - -	-17088 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
27	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню м2	187,9146	629,25 312,75	6,33 2,39	118245 58770	1189 449	62180 105	1,79 0,01	336 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге				92809 57682	1094 418			330 2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				92809	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-1180	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	58100	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-23071	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				58285	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				60837	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	9126	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9219	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				162865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		362
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	67225	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				162865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		362
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	67225	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
28	Е0110-23-1	-Установка блоков в дверные	29,9752	-397,39	-102,53	-11912	-3073	-6738	-0,9	-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах		-151,65	-35,67	-4546	-1069	120	-0,14	-4
		м2								
29	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	4	23,81	-	95	-	101	0,15	1
				23,33	-	93	-	108	-	-
		шт								
30	С прайс лист	- Пружина для двери	4	358,78	-	1435	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей металлических	1,0697361	14806,01	1133,15	15839	1212	12796	82,1	88
				12892,5	398,25	13792	426	90	1,95	2
		т								
32	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,0697361	128055	-	136985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	20,1837	146,46	50,15	2956	1012	2235	0,53	11
				92,03	18,68	1858	377	100	0,09	2
		м2								
34	С11031-25	-Вата минеральная	1,009185	2530	-	2553	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза с двух сторон	48,44088	33,16	0,04	1606	2	363	0,04	2
				8,32	-	403	-	90	-	-
		м2								
36	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /вход в квартиру/	50,1768	330,85	32,08	16601	1610	17123	1,49	75
				272,25	12,13	13661	609	120	0,06	3
		м2								
37	С12022-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные в квартиры	24	25100	-	602400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960	-	15680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
39	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	24	1380	-	33120	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение			-	-	-	-	-	-	-
40	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	комплект	16,7256	-4810	-	-80450	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	7,5348	-5470	-	-41215	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	5,7148	-11200	-	-64006	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость металлических дверей	м2	0,4432284	-99810	-	-44239	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С12062-9 Изм. и доп. вып. 29	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	т	50,1768	-3021	-	-151584	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	м2	35	77,9	-	2727	-	2890	0,39	14
					76,46	-	2676	-	108	-	-
46	С Прайс лист	-Замки врезные	шт	35	1554,72	-	54415	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				493006	763			163
			Тенге				27936	342			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-217979	-	-		-
		Материалы -	Тенге				-1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	14061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-230052	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				15973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-12120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-214126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16457	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			710985	-	-		-
		Материалы -	Тенге			835	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			695146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			767208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			553082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32594	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТШАХТЫ								
47	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,6384	7018,62	335,84	39574	1894	5494	4,54	26
				699,75	126	3945	710	118	0,61	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39574	1894			26
			Тенге			3945	710			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4656	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33519	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	824	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5480	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
48	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	153	228,96	7,54	35031	1154	39935	1,43	219
				214,65	2,86	32841	438	120	0,01	2
		м2								
49	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	190	71,91	8,39	13663	1594	10727	0,27	51
				43,88	3,17	8337	602	120	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
50	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	900	-663,5	-8,2	-597149	-7380	-295628	-1,71	-1539
				-272,95	-3,08	-245655	-2772	119	-0,02	-14
		м2								
51	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	1020	400,27	8,2	408277	8364	335045	1,71	1744
				272,95	3,08	278409	3142	119	0,02	15
		м2								
52	С11011-3780 Изм. и доп. вып. 26	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	1173	421	-	493833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
53	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,329	573,75	28,11	8795	431	2471	0,78	12
				123,75	10,58	1897	162	120	0,05	1
		м3								
54	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	9,058	1862,35	14,17	16869	128	3360	1,88	17
				303,75	5,4	2751	49	120	0,03	-
		м3								
55	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1210	20,48	0,91	24783	1101	7289	0,03	35
				4,68	0,34	5663	411	120	-	2
		м2								
56	Е0108-8-3)	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,90972	6936,14	365,89	6310	333	1386	6,66	6
				1154,25	137,25	1050	125	118	0,67	1
		м3								
57	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	58	661,07	1,24	38342	72	10608	0,97	56
				153,23	0,47	8887	27	119	-	-
		м2								
					СЛУХОВЫЕ ОКНА					
58	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	2857,77	81,61	11431	326	4774	6,08	24
				963	31,5	3852	126	120	0,15	1
		шт								
59	С12065-88	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ	2,0976	2130	-	4468	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0115-203-2	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны м2	2,0976	550,05	4,92	1154	10	387	1,12	2
				173,7	1,87	364	4	105	0,01	-
61	С11011-818	Петля врезная м2	8	21	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-812	Завертка оцинкованная шт	8	57	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12061-152	Стоимость жалюзийных решеток слухового окна шт	1,706048	3960	-	6756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная м2	8	308	-	2464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ					
65	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	8	-1833,52	-924,97	-14668	-7400	-12595	-4,83	-39
				-807,75	-316,76	-6462	-2534	140	-1,25	-10
66	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	2,12	-11800	-	-25016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	14,56	-121,13	-15,94	-1764	-232	-704	-0,24	-4
				-34,65	-5,96	-505	-87	119	-0,03	-
68	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	14,56	-80,09	-2,8	-1166	-41	-55	-0,02	-
				-2,2	-1	-32	-15	119	-0,01	-
69	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	14,56	-369,67	-18,33	-5382	-267	-544	-0,14	-2
				-24,53	-6,86	-357	-100	119	-0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			427654	-1806			584
			Тенге			91042	-421			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-146865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			508145	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-22861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15969	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106589	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			566158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106589	-		-
		РАЗДЕЛ 9. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА								
70	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	786,24	207,96	1,19	163503	936	25683	0,16	122
				27	0,45	21228	354	119	-	2
71	Е0112-13-5 К=2	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	786,24	119,08	27,72	93625	21795	95209	0,6	472
				91,36	10,4	71831	8177	119	0,05	40
72	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200 м2	85,3728	8650	-	738475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	786,24	121,13	15,94	95238	12533	37996	0,24	191
				34,65	5,96	27243	4686	119	0,03	23
74	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек дотолщины 20мм м2	786,24	20,02	0,7	15743	550	749	-	4
				0,55	0,25	432	197	119	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,8884512	5239,08	327,33	4655	291	1879	11,6	10
				1890	123,75	1679	110	105	0,6	1
76	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т т	0,8884512	64100	-	56950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	245,4	103,08	0,99	25296	243	3496	0,07	17
				11,59	0,38	2844	93	119	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1193484	36347			816
			Тенге			125258	13616			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1193484	-	-		-
	Материалы -		Тенге			168512	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	138875	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			795424	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			67942	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			165011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24752	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			81510	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1440004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163626	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1440004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163626	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-1

78	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	24	3890,52	7,69	93372	185	8111	1,34	32
				238,5	2,9	5724	70	140	0,01	-
79	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков м	43,4176	1014,26	4,92	44037	214	9953	1,28	56
				216,45	1,87	9398	81	105	0,01	-
80	Е0115-71-2	-Устройство каркаса при оштукатуривании потолков м2	43,4176	223,16	1,88	9689	82	3203	0,41	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,53	0,72	3019	31	105	-	-
81	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ограждение/ м2	16,32	16,58	0,02	271	-	61	0,02	-
				4,16	-	68	-	90	-	-
		ЛЕСТНИЦА Л-2								
82	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м2	24	3890,52	7,69	93372	185	8111	1,34	32
				238,5	2,9	5724	70	140	0,01	-
83	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков м	43,4176	1014,26	4,92	44037	214	9953	1,28	56
				216,45	1,87	9398	81	105	0,01	-
84	Е0115-71-2	-Устройство каркаса при оштукатуривании потолков м2	43,4176	223,16	1,88	9689	82	3203	0,41	18
				69,53	0,72	3019	31	105	-	-
85	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ограждение/ м2	16,32	16,58	0,02	271	-	61	0,02	-
				4,16	-	68	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			294737	960			212

			Тенге			36417	364			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			237634	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36781	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			357636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43179	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
86	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	160	259,87	4,07	41580	650	22957	0,74	118
				135,68	0,97	21709	155	105	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бетону стен								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			41580	650			118
			Тенге			21709	155			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41580	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21864	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14688	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			68409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25308	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					ОТМОСТКА					
87	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /толщиной 100-200мм/	7,56	1730,06	-	13079	-	4938	3,24	24
				531	-	4014	-	123	-	-
		м3								
88	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм /30мм/	50,4	307	25,04	15473	1262	1961	0,14	7
				22,25	9,38	1121	473	123	0,05	2
		м2								
89	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	50,4	56,02	3,11	2823	157	257	0,02	1
				2,97	1,17	150	59	123	0,01	-
		м2								
					ПЛОЩАДКА ВХОДА					
90	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18	218,93	-	3941	-	4453	1,54	28
				218,93	-	3941	-	113	-	-
		м3								
91	Е0101-166-2	-Подсыпка под крыльца песчанно-гравийной смеси	10,26	134,1	-	1376	-	1555	0,97	10
				134,1	-	1376	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С143008-104 Изм. и доп. вып. 29	м3 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	10,26	465 -	- -	4771 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-1-15	м3 Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса В10	4,68	4327,06 146,25	100,65 38,03	20251 684	471 178	906 105	0,97 0,19	5 1
94	Е0106-11-9	м3 Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16728	64092,87 3330	304,24 114,75	10721 557	51 19	605 105	20 0,56	3 -
95	Е0111-15-1	1т Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20мм/	14,4	207,28 52,43	14,76 5,54	2985 755	213 80	1027 123	0,36 0,03	5 -
96	Е0111-15-2 К=2	м2 Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14,4	-47,29 -3,38	-1,34 -0,5	-681 -49	-19 -7	-69 123	-0,02 -	- -
97	Е0106-36-4	м2 Железнение поверхности	14,4	55,68 51,3	0,23 0,09	802 739	3 1	777 105	0,29 -	4 -
98	Е0109-43-1	м2 Монтаж металлических стоек	0,6648	-11462,43 -4725	-4590,56 -840,11	-7620 -3141	-3052 -559	-3330 90	-25,3 -3,01	-17 -2
99	С130806-264 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,72	-2261 -	- -	-42326 -	- -	- -	- -	- -
100	С12021-256 Изм. и доп. вып. 25	м Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,1328	128303 -	- -	17039 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0113-16-6	т Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,4784	16,36 5,81	0,05 0,02	220 78	1 -	71 90	0,03 -	- -
102	Е0113-26-6 К=2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	17,01424	33,16 8,32	0,04 -	564 142	1 -	127 90	0,04 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг / м2	0,0472	70437,87	304,24	3325	14	485	58	3
				9675	114,75	457	5	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			46742	-899			74
			Тенге			10824	250			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14774	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17337	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-32908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-3700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-25287	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-38411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			64135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13138	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ								
104	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	11,31	-	113	-	141	0,05	1
				11,01	-	110	-	128	-	-
		м								
105	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,58	6,25	0,05	22	-	19	0,03	-
				5,98	0,02	21	-	90	-	-
		м2								
106	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,79	5,07	0,02	9	-	7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лаком ХС-76		4,26	-	8	-	90	-	-
107	С11011-9387- Изм. и доп. вып. 21	м2 Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	0,7697	826 -	- -	636 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0126-12-2 -	кг Изоляция плоских поверхностей плитами	0,3	171,86 94,79	51,65 19,24	52 28	15 6	34 100	0,55 0,09	- -
109	С11031-179 - Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,12	10300 -	- -	1236 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0116-29-1 -	м3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	340	11,1 10,8	- -	3773 3671	- -	4699 128	0,05 -	17 -
111	Е0115-172-3-	м Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,21	93,54 60,9	0,07 0,02	2077 1353	2 -	1421 105	0,37 -	8 -
112	Е0113-16-6 - К=2	м2 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	39,02	6,13 5,87	0,05 0,02	239 229	2 1	207 90	0,03 -	1 -
113	Е0113-26-18-	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	19,51	4,99 4,18	0,02 -	97 82	- -	73 90	0,02 -	- -
114	С11011-9387- Изм. и доп. вып. 21	м2 Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	8,3893	826 -	- -	6930 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
115	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	3,95	169,02	50,65	668	200	442	0,54	2
				92,95	18,87	367	75	100	0,09	-
		м2								
116	С11031-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,58	10300	-	16274	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			32126	220			30
			Тенге			5869	82			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2169	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25075	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			24	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2500	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3886	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3781	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			40	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4507	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			41519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7007	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД								
117	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,07	16,36	0,05	18	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0113-26-21-К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза (м2)	1,07	39,28	0,04	42	-	6	0,03	-
				6,26	-	7	-	90	-	-
119	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м2)	23	10,99	-	253	-	315	0,05	1
				10,69	-	246	-	128	-	-
120	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (м)	3,3	16,36	0,05	54	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
121	Е0113-26-21-К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза (м2)	3,3	39,28	0,04	130	-	19	0,03	-
				6,26	-	21	-	90	-	-
122	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм (м2)	160	51,29	3,7	8206	592	5616	0,21	34
				33,75	1,35	5400	216	100	0,01	1
123	С11031-209 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 (м)	40	123	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или (м)	15	81	-	1215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
125	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	70	73	-	5110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	35	60	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				22047	592			35
		Тенге				5699	216			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21795	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2404	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5669	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13345	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	850	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1647	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29106	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6518	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				253	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	246	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			315	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			29707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6811	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
127	Ц0108-67-7	-Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	1	651,8	79,8	652	80	414	2	2
				416	20,3	416	20	95	0,12	-
128	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	шкаф -Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57699	-	57699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Ц0108-571-3	шт. -Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	8	1556	364	12448	2912	8104	6	48
				983	83,3	7864	666	95	0,48	4
130	С151803-635 Изм. и доп. вып. 26	м -Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	3584	-	28672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Ц0108-526-1	шт. -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,2	13,2	12029	317	5228	1	24
				227	2,3	5448	55	95	0,01	-
132	С151801-715 Изм. и доп. вып. 26	шт -Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	24	1521	-	36504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0108-571-3	шт. -Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения,	24	1556	364	37344	8736	24312	6	144
				983	83,3	23592	1999	95	0,48	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 800 мм								
134	С151803-626- Изм. и доп. вып. 24	м Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	24	1665 --	- --	39960 --	- --	- --	- --	- --
135	Ц0108-526-1-	шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	72	501,2 227	13,2 2,3	36086 16344	950 166	15684 95	1 0,01	72 1
136	С151801-343- Изм. и доп. вып. 26	шт Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	24	202 --	- --	4848 --	- --	- --	- --	- --
137	С151801-704- Изм. и доп. вып. 26	шт. Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	24	1092 --	- --	26208 --	- --	- --	- --	- --
138	С151801-343- Изм. и доп. вып. 26	шт. Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	24	202 --	- --	4848 --	- --	- --	- --	- --
139	Ц0108-603-1-	шт. Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,01	1 -
140	С151803-734- Изм. и доп. вып. 24	шт Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	2567 --	- --	2567 --	- --	- --	- --	- --
141	Ц0108-420-1-	шт. Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	622	578,1 403	31,1 7,6	359578 250666	19344 4727	242623 95	2,09 0,04	1300 27
142	С151803-573- Изм. и доп. вып.	шт Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты	436	52 --	- --	22672 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24	модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК								
143	С151803-59	шт. -Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛЗ	4	491	-	1964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151803-551 Изм. и доп. вып. 24	шт -Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	182	52	-	9464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0108-148-1	шт. -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2165	27,7	2,1	59971	4547	41546	0,1	217
				19,7	0,5	42651	1083	95	-	6
146	С151601-295 52 Изм. и доп. вып. 25	м -Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	175217	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С151601-343 Изм. и доп. вып. 25	км -Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2448	100346	-	24565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	км -Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7038	64596	-	45463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	км -Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3774	64708	-	24421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	км -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8772	41426	-	36339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Ц0108-405-1	км -Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	750	60,5	2,8	45375	2100	39615	0,32	240
				55,1	0,5	41325	375	95	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С151607-134- Изм. и доп. вып. 25	м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,7725	8989 -	- -	6944 -	- -	- -	- -	-
153	Ц0108-412-1-	км Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2165	8,5 7,3	0,1 -	18403 15805	217 -	15014 95	0,05 -	108 -
154	Ц0108-409-1-	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3340	108,6 39,6	48,9 12,2	362724 132264	163326 40748	164362 95	0,22 0,07	735 236
155	Ц0108-409-2-	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	150	147,3 49,5	73 18,3	22095 7425	10950 2745	9661 95	0,29 0,11	44 16
156	С130804-29 -	м Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	3,5638	86200 -	- -	307200 -	- -	- -	- -	-
157	Ц0108-471-1-	1000м Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -
158	Ц0108-472-6-	шт Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9 27,9	3,1 0,3	2667 837	93 9	804 95	0,16 -	5 -
159	Ц0108-472-8-	м Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	12	84,6 32,4	2,8 0,2	1015 389	34 2	372 95	0,17 -	2 -
160	Ц0108-472-10	м Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2	330	78,3 64,6	2,1 0,3	25839 21318	693 99	20346 95	0,39 -	129 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		открыто по строительным основаниям								
161	С151607-48	м -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,010101	493900 -	- -	4989 -	- -	- -	- -	- -
162	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	т -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,26	185661 -	- -	48272 -	- -	- -	- -	- -
163	Е0121-22-2	км -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	92	35,4 29,48	- -	3257 2712	- -	2929 108	0,19 -	17 -
164	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	48	45,74 31,05	- -	2196 1490	- -	1610 108	0,2 -	10 -
165	Е0121-22-1	шт -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26 27	- -	145 108	- -	117 108	0,17 -	1 -
166	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	92	156 -	- -	14352 -	- -	- -	- -	- -
167	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	48	182 -	- -	8736 -	- -	- -	- -	- -
168	С151801-11	шт -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134 -	- -	536 -	- -	- -	- -	- -
169	Е0121-22-1	шт -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26 27	- -	145 108	- -	117 108	0,17 -	1 -
170	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
171	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток	252	34,7	-	8744	-	8023	0,19	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утопленного типа при скрытой проводке		29,48	-	7429	-	108	-	-
172	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	252	68	-	17136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Е0121-17-16-	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания шт	32	72,14	0,36	2309	12	1661	0,31	10
				47,93	0,14	1534	5	108	-	-
174	Е0121-17-17-	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	48	98,48	0,36	4727	17	3239	0,4	19
				62,33	0,14	2992	7	108	-	-
175	С151801-135- 5 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 шт	32	32	-	1024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	С151801-136- 1 Изм. и доп. вып. 22	Патроны подвесные с клеммной колодкой модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	48	41	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0121-22-8 -	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт.	96	34,7	-	3331	-	3056	0,19	18
				29,48	-	2830	-	108	-	-
178	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	96	68	-	6528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1807998	214405			3195
			Тенге			586198	52717			306
	Стоимость оборудования -		Тенге			57699	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			57699	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1443099	-	-		-
	Материалы -		Тенге			222000	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	638915	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			420496	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			609468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		305
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	91420	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12315 4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2175721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	730336	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			307200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325632	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2559051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	730336	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
179	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	105	27,7	2,1	2909	221	2015	0,1	11
				19,7	0,5	2069	53	95	-	-
180	С151604-100-	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	м 0,105	80097	-	8410	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
181	Ц0110-569-7-	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4	км 2	3136	-	6272	-	5337	13	26
				2723	-	5446	-	98	-	-
182	С151610-604-	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 4МР 400(арм)-25-эп ГОСТ 13781.0-86	муфта 2	17419	-	34838	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
183	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	шт. 4	742	305	2968	1220	2068	2	8
				398	72	1592	288	110	0,42	2
184	С151802-14 -	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	коробка 4	463	-	1852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	шт 105	8,5	0,1	893	11	728	0,05	5
				7,3	-	767	-	95	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	105	147,3	73	15467	7665	6763	0,29	30
				49,5	18,3	5198	1921	95	0,11	11
187	С130804-29 -	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	м 0,105	86200	-	9051	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			82659	9116			80

			Тенге			15071	2262			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			73608	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			95950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19869	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9051	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9051	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9594	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			105544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19869	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЕ								
188	Е0116-14-2 -	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	320	328,91	7,9	105251	2528	96133	1,29	413
	Изм. и доп.вып.15			231,75	2,95	74160	944	128	0,01	5
189	С130804-95 -	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м 901,13	218	-	196446	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
					Распределительные шкафы ШКСО-2-1 в количествк 8 штук					
190	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47	82
				254,25	15,75	14238	882	128	0,07	4
		1шт								
191	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	8	4872,46	52,42	38980	419	1566	0,77	6
				134,42	18,54	1075	148	128	0,09	1
		1фильтр								
192	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	24	4872,46	52,42	116939	1258	4699	0,77	19
				134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
		1фильтр								
193	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	8	3637	-	29096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
194	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	48	3321	-	159408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
195	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления /распределительный /сборный/коллектор диам. 38х2,2	4,8	425,7	14,12	2043	68	649	0,55	3
				100,35	5,29	482	25	128	0,03	-
		м								
196	С прайс лист	- Распределительный /сборный/ коллектор диам. 38х2,2	16	823,7	-	13179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	С прайс лист	- Автоматический воздухоотводчик с продувочным клапаном диам. 25мм	16	594,98	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	С прайс лист	- Переход со стальной трубы на металлопластиковую	48	583,02	-	27985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
199	С130804-998	-Труба полиэтиленовая для	603,85	-44	-	-26569	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			698792	6471			522
			Тенге			93181	2445			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50684	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50684	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53725	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			648108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190076	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			358381	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			816739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113986	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			870464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113986	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ								
200	С010333-А15-0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 т	1240	562	-	696880	-	-	-	-
				112,4	-	139376	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			696880	-			-
			Тенге			139376	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139376	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			696880	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738693	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139376	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			738693	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139376	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПРОТОКОЛ НА ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ВИДОВ РАБОТ								
					СТЕНЫ на включение					
201	Е0108-22-7	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	454,572228	3953,83	409,82	1797301	186293	441722	4,08	1855
				670,5	153	304791	69550	118	0,75	341
		м3								
202	С прайс лист	-Стоимость шлакоблока	24455,9859	45,74	-	1118731	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	697,420892	167,6	50,15	116885	34976	77211	0,53	372
				92,03	18,68	64184	13028	100	0,09	64
		м2								
204	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	76,7162	5013	-	384578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
205	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из шлакоблоков	429,150864	2041,62	337,41	876163	144800	403346	4,38	1880
				670,5	126	287746	54073	118	0,62	266
		м3								
206	С прайс лист	-Стоимость шлакоблока	31242,1829	45,74	-	1429163	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					СТЕНЫ на исключение					
207	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	454,572228	-10704,87	-282,71	-4866137	-128512	-540686	-5,53	-2514
				-902,25	-105,75	-410138	-48071	118	-0,52	-236
		м3								
208	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	429,150864	-10561,98	-337,41	-4532683	-144800	-403346	-4,38	-1880
				-670,5	-126	-287746	-54073	118	-0,62	-266
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			-3675998	92756			-287
			----			---	---			---
			Тенге			-41163	34506			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3675998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-6488071	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2932472	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-171992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-21753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-221865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3919616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			-3919616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9920	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4847284	421109			6635
			---			---	---			---
			Тенге			1297801	128844			683
		Стоимость оборудования -	Тенге			57699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			57699	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1516707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	656248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			465597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			626379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2271671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750205	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1626304	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-5774617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	660227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4051473	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2010312	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			696880	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			24	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			605507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2365719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	751053	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			678077	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10518	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			669859	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9466	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			728796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11938	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			968497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99653	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			674632	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			214	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1161816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118786	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6585701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1631981	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	79028
Итого	6664729
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	135960
Затраты на выслугу лет 1%	66647
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	26659
Итого	6893995
Переход в цены 2017 года К= 2,9277419	20183838
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	403677
Итого	20587515
НДС 12%	2470502
Всего по акту	23058017

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД” А.А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдела строительства Нуринского района» Ж.К. Ашимов

Гл.специалист ГУ «Отдела строительства Нуринского района» К.К.Акмагамбетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1420	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			728796	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		76
						-	11938	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			968497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99653	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			674632	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			214	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1161816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118786	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6585701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1631981	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	79028
Итого	6664729
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	135960
Затраты на выслугу лет 1%	66647
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	26659
Итого	6893995
Переход в цены 2017 года К= 2,9277419	20183838
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	403677
Итого	20587515
НДС 12%	2470502
Всего по акту	23058017

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

22.06.2018г

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдела строительства Нуринского района» Ж.К. Ашимов

Специалист ГУ «Отдела строительства Нуринского района» К.К.Акмагамбетов

22.06.2018г