Дополнительное соглашение №4 от 18.06.2018г. к ДОГОВОРу №06 от 19.08. 2015 года Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

А К Т №2 от 17 июля 2018 года
приемки выполненных работ по строительству 24-х квартирного жилого дома в п.Киевка Нуринского района,
за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ										
1	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	239,604 м2	339,61	22,32		81372	5347		47026	0,98	234
				158,87	4,68		38066	1122		120	0,03	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			81372	5347				234
				Тенге			38066	1122				6
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			81372	-		-		-
	Материалы -			Тенге			37960	-		-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	39188		-		-
	Накладные расходы -			Тенге			47026	-		-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-		-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	7054		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			7704	-		-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			136102	-		-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-		-		263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			136102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46242	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
2	Е0115-**152-1**-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1344,7	17,35	0,12	23333	161	19456	0,09	**124**
				13,73	0,05	18463	67	105	-	-
			м2							
3	Е0115-**180-3**-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	900	142,58	2,1	128322	1890	62200	0,39	351
				65,03	0,79	58527	711	105	-	**4**
			м2							
4	Е0115-**152-1**-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	830	17,35	0,12	14402	100	12009	0,09	76
				13,73	0,05	11396	42	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166057	2151			551

			Тенге			88386	820			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89205	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		**47**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			275306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			275306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103255	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КОЗЫРЕК								
5	Е0109-**43-1** -	Монтаж трубных стоек	0,369324	11462,43	4590,56	4233	1695	1850	25,3	9
			т	4725	840,11	1745	310	90	3,01	**1**
6	С130806-**226**-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	36	812	-	**29232**	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК **8.02-04-**20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
		м								
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0085248	93997,62	304,24	801	3	297	198	2
				33075	114,75	282	1	105	0,56	-
		1т								
8	Е0109-24-1	-Монтаж связей для козырька из трубы профильной 60х40	0,449304	13859,99	4022,39	6227	1807	4109	56,5	25
				9090	1071,86	4084	482	90	3,81	2
		т								
9	С прайс лист	- Труба профильная 60х40	116,4	242,18	-	28189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м1								
10	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство козырька. Устройство покрытия из оцинкованного профлиста	28	348,01	8,2	9744	230	7974	1,48	41
				236,25	3,08	6615	86	119	0,02	-
		м2								
11	С11011-3780 Изм. и доп. вып. 26	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	32,2	421	-	13556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	6	395,34	6,19	2372	37	325	0,27	2
				45,06	0,43	270	3	119	-	-
		м								
13	С11011-3059 Изм. и доп. вып. 25	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	296	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			96132	3772			79
			----			---	---			---
			Тенге			12997	882			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56439	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5481	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7257	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43522	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1289	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3902	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68938	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8547	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6621	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7515	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29232	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29232	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30986	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16061	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
14	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	636,62 387	39,24 15,75	7639 4644	471 189	6186 128	2,22 0,07	27 1
15	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре (комплект)	12	59,31 59,15	-	712 710	-	909 128	0,34	4
16	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм (м)	12	659 -	-	7908 -	-	-	-	-
17	С131101-151	-Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 (компл)	12	7825 -	-	93900 -	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27									
18	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды (комплект)	12	2377,28 346,5	21,53 9	28527 4158	258 108	5460 128	1,95 0,04	23 -
19	С131101-58	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, (комплект)	12	263 -	-	3156 -	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бидэ СБУ ГОСТ 23289-94								
		шт.								
20	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	12	1787,4	13,9	21449	167	4355	1,56	19
				279	4,5	3348	54	128	0,03	-
		комплект								
21	С131101-58	-Сифон бутылочный	12	263	-	3156	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	12	5778,07	93,94	69337	1127	5633	1,95	23
				330,75	36	3969	432	128	0,17	2
		комплект								
23	С131101-59	-Сифон с выпуском и переливом	12	440	-	5280	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27	для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			241064	2023			96

			Тенге			16829	783			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			241064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17612	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			279424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20993	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			279424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20993	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			584626	13293			960

			Тенге			156277	3607			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303869	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135651	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149288	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158044	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6621	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7515	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17612	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20993	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			808161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1066
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186552	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	**9698**
Итого	**817859**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	**16684**
Затраты на выслугу лет 1%	8179
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**3271**
Итого	845993
Переход в цены 2017 года К= 2,9277419	2476849
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	49537
Итого	2526386
Возврат ценовой скидки за июль месяц по акту №3 от мая	6026387
Итого	**8552773**
НДС 12%	**1026332,76**
Всего по акту	**9579105,76**

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД” А.А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдела строительства Нуринского района» Ж.К. Ашимов

Гл.специалист ГУ «Отдела строительства Нуринского района» К.К.Акмагамбетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158044	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6621	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7515	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17612	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20993	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			808161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1066
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186552	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	9698
Итого	817859
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	16684
Затраты на выслугу лет 1%	8179
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3271
Итого	845993
Переход в цены 2017 года К= 2,9277419	2476849
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	49537
Итого	2526386
Возврат ценовой скидки за июль месяц по акту №3 от мая	6026387
Итого	8552773
НДС 12%	1026332,76
Всего по акту	9579105,76

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

ЭЛОИМ-ЛТД

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдела строительства Нуринского района» Ж.К. Ашимов

Гл. специалист ГУ «Отдела строительства Нуринского района» К.К.Акмагамбетов