ДОГОВОР №06 от 19.08. 2015 года Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

А К Т №1 от 25 сентября 2015 года
приемки выполненных работ по строительству 24-х квартирного жилого дома в п.Киевка Нуринского района,
за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ										
1	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	56,46	16700	-	942882	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	24,83	11000	-	273130	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	140,995	10200	-	1438149	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	12,338	10600	-	130783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	19,924	11000	-	219164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3004108	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3004108	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3004108	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			180246	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3184354	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3184354	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3004108	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3004108	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3004108	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			180246	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3184354	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			3184354	-	-		-

Временные здания и сооружения 1,2% 3184354x1,2% 38212
Возврат материалов 15% 5732
Итого 3184354+38212 3222566
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%
3222566x2,04% 65740
Затраты на выслугу лет 1% 3222566x1% 32226
Затраты на дополнительные отпуска 0,4% 3222566x0,4% 12890
Итого 3333422
Переход в цены 2013 года К= 2,23355 7445365
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 148907
Итого 7594272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ценовая скидка с коммерческими инвенстициями 37,92137%				2879852				
		Итого с ценовой скидкой				4714420				
		НДС 12%				565730				
		Итого				5280150				

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД”

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

и.о. руководителя ГУ «Отдела строительства Нуринского района»

К. Акмагамбетов

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Элоим-ЛТД"

Объект: Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

ДОГОВОР №06 от 19.08. 2015 года

А К Т

выполненных работ №1

от 25.09.2015г. за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	наименование	объем в тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №06 от 19.08.2015г.	91 363 728,62
	В т.ч. НДС	9 788 970,92
2	Стоимость работ выполняемых с начала действия договора №06 от 19.08.2015г. на 2015 год	13 567 000,00
	В т.ч. НДС	1 453 607,15
3	Стоимость работ выполняемых с начала действия договора №06 от 19.08.2015г. на 2015 год	5 280 150,00
4	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
5	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	366 300,00
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ за сентябрь 2015 года	5 280 150,00
8	Удержание аванса, 3%	158 405,00
9	Удержание резерва, 5%	264 008,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 857 737,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Нуринского района»

100900 Карагандинская область

Нуринский район , п. Киевка, ул.Мынбаева 44

БИН 131040009031

ИИК KZ24070103KSN3008000 в ГУ « Комитета Казначейства Министерства финансов РК»

БИК KKMFKZ2A

И.О.Руководителя отдела

_____ Акмагамбетов К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Элоим ЛТД"

100019 г. Караганда, ул. Крылова,35а

Тел/факс 8(7212) 41-55-42

БИН 020340004026

ИИК KZ528560000000062010 Код 17

АО "БАНК ЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

Директор ТОО «Элоим-ЛТД»

_____ Плеханов А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ценовая скидка с коммерческими инвенстициями 37,92137%				2879852				
		Итого с ценовой скидкой				4714420				
		НДС 12%				565730				
		Итого				5280150				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

25.09.2015г

ПРИНЯЛ:

и.о. руководителя ГУ «Отдела строительства Нуринского района»

К. Акмагамбетов

25.09.2015г