Форма №3

Заказчик: ГУ “Отдел строительства Нуринского района”

Подрядчик: ТОО “Элоим-ЛТД”

Объект: Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

ДОГОВОР №06 от 19.08. 2015 года

А К Т

выполненных работ №2

от 19.10.2015г. за октябрь месяц 2015 года

№ п/п	наименование	объем в тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №06 от 19.08.2015г.	91 363 728,62
	В т.ч. НДС	9 788 970,92
2	Стоимость работ выполняемых с начала действия договора №06 от 19.08.2015г. на 2015 год	13 567 000,00
	В т.ч. НДС	1 453 607,15
3	Стоимость работ выполненных с начала действия договора №06 от 19.08.2015г. на 2015 год	13 567 000,00
4	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 280 150,00
5	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	366 300,00
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 633 700,00
	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ за октябрь 2015 года	8 286 850,00
8	Удержание аванса, 3%	
9	Удержание резерва, 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 567 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Нуринского района»

100900 Карагандинская область

Нуринский район , п. Киевка, ул.Мынбаева 44

БИН 131040009031

ИИК KZ24070103KSN3008000 в ГУ « Комитета Казначейства Министерства финансов РК»

БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:

ТОО “Элоим ЛТД”

100019 г. Караганда, ул. Крылова,35а

Тел/факс 8(7212) 41-55-42

БИН 020340004026

ИИК KZ528560000000062010 Код 17

АО “БАНК ЦентрКредит”

БИК KCJBKZKX

И.О. Руководителя отдела

Акмагамбетов К.

Директор ТОО «Элоим-ЛТД»

Плеханов А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4230425	562663			1335
			----			---	---			---
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210898	169559			1179
		Материалы -	Тенге			4230425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			113393	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	380457	-		-
		Местные материалы -	Тенге			62093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3281378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			484323	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	72648	-		242
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4997633	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	453106	-		2757
										-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4997633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453106	-		2757
										-

Временные здания и сооружения 1,2% 4997633x1,2% 59972

Возврат материалов 15% 8996

Итого 4997633+59972 5057605

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% 5057605x2,04% 103176

Затраты на выслугу лет 1% 5057605x1% 50576

Затраты на дополнительные отпуска 0,4% 5057605x0,4% 20230

Итого 5231587

Переход в цены 2013 года К= 2,23355 11685012

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 233700

Итого 11918712,14

Ценовая скидка с коммерческими инвестициями 37,92137% 4519738,93

Итого с ценовой скидкой 7398973,21

НДС 12% 887876,79

Итого 8286850,00

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

19.X.2015 г

ПРИНЯЛ:

и.о. руководителя ГУ «отдела строительства Нуринского района»

К. Акмагамбетов

19.X.2015 г

Технический надзор

ИП «Костыров»

Е.Костыров

Форма 2в

ДОГОВОР №06 от 19.08. 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 24-х квартирного жилого дома в п. Киевка Нуринского района

А К Т №2 от 19 октября 2015 года
приемки выполненных работ по строительству 24-х квартирного жилого дома в п.Киевка Нуринского района, за октябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1126,5	47,69	45,38		53720	51120		16873	0,02	18
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,24	13,2		2528	14867		97	0,05	51
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (м3)	84,79	262,72	-		22276	-		25172	1,85	157
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-		22276	-		113	-	-
3	Е0101-17-13	Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (м3)	84,79	32,56	30,98		2760	2627		867	0,01	1
				1,53	9,01		130	764		97	0,03	3
4	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, (м3)	2180,32	45	45		98114	98114		19623	-	-
				-	9		-	19623		100	0,19	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
5	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	494,04	6,48 -	6,48 2,1	3201 -	3201 1039	1008 97	- 0,01	- 4
		т								
6	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	494,04	3,2 -	3,2 1,04	1581 -	1581 513	498 97	- -	- 2
		м3								
7	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	123,51	134,1 134,1	- -	16563 16563	- -	18716 113	0,97 -	120 -
		м3								
8	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	494,04	21,55 17,03	4,52 -	10645 8414	2231 -	8161 97	0,11 -	53 -
		м3								
9	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	617,55	32,56 1,53	30,98 9,01	20105 945	19130 5564	6313 97	0,01 0,03	7 19
		м3								
10	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	617,55	32,56 1,53	30,98 9,01	20105 945	19130 5564	6313 97	0,01 0,03	7 19
		м3								
11	E010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1111,588	45 -	45 9	50021 -	50021 10004	10004 100	- 0,19	- 210
		т								
12	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	593,74	3,79 0,48	3,24 1,12	2249 285	1926 665	921 97	- -	2 2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			301340	249081			364
			----			---	---			---
			Тенге			52084	58603			722
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110687	-		-
		Местные материалы -	Тенге			175	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127857	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127857	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ								
13	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	30,9697	2254,27	100,89	69814	3125	5920	0,85	26
				123,75	38,25	3833	1185	118	0,18	6
			м3							
14	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	110	302,09	197,24	33230	21697	26543	0,65	72
				104,85	67,51	11534	7426	140	0,25	27
			шт							
15	E0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	78	408,67	272,99	31876	21293	25133	0,83	64
				135,68	94,48	10583	7369	140	0,36	28
			шт							
16	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	130	358,49	172,69	46604	22450	24841	0,48	62
				76,28	60,21	9916	7827	140	0,24	31
			шт							
17	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	173	1117,27	598,4	193287	103524	99227	1,18	204
				195,53	214,16	33827	37050	140	0,91	158
			шт							
18	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	31	512,56	243,37	15889	7545	8331	0,67	21
				106,88	85,08	3313	2637	140	0,34	10
			шт							
19	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	68	512,56	243,37	34854	16549	18275	0,67	45
				106,88	85,08	7268	5785	140	0,34	23
			шт							
20	C143003-13	-Блоки бетонные для стен	13,843	11000	-	152273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	109	358,49	172,69	39075	18823	20828	0,48	52
				76,28	60,21	8315	6563	140	0,24	26
		шт								
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	53,757	10200	-	548321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	99	769,13	389,08	76144	38519	40308	0,94	93
				153,9	136,92	15236	13555	140	0,55	55
		шт								
24	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	13,78	11000	-	151580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	52	512,56	243,37	26653	12655	13975	0,67	35
				106,88	85,08	5558	4424	140	0,34	18
		шт								
26	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	14,308	11000	-	157388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	73	358,49	172,69	26170	12606	13949	0,48	35
				76,28	60,21	5568	4395	140	0,24	17
		шт								
28	Е0106-1-20	-Устройство бетонных заделок между блоками из бетона класса В10	27,5	8938,8	311,32	245817	8561	16130	2,82	78
				441	117,61	12128	3234	105	0,57	16
		м3								
29	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	167,816	771,66	11,21	129497	1881	7071	0,2	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов /гидроизолом/		31,5	4,21	5286	707	118	0,02	3
		м2								
30	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,002	204666,79	85907,16	409	172	334	504	1
				95850	32451,75	192	65	130	158,5	-
		км								
31	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	2	3360	-	6720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	66	106,26	66,43	7013	4385	4407	0,15	10
				23,85	23,85	1574	1574	140	0,11	7
		шт								
33	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,22	24500	-	54390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2047006	293785			831

				Тенге		134130	103797			425
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2047006	-	-		-
		Материалы -		Тенге		101358	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	237927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6720	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1511014	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		325273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	48791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		142337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2514616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1419
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	286718	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2514616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1419
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	286718	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ на ОТМ. -0,3								
		==========								
34	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	53	1483,62	373,54	78632	19797	44581	2,66	141
				465,75	135,07	24685	7159	140	0,61	32
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	598,8608	2570 -	- -	1539072 -	- -	- -	- -	- -
36	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	598,8608	90 -	- -	53897 -	- -	- -	- -	- -
37	С143017-71-9	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	598,8608	349 -	- -	209002 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,02752	53600 -	- -	1475 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1882079	19797			141

		Тенге				24685	7159			32
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1882079	-	-		-
	Материалы -	Тенге				12034	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	31843	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				55373	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1770190	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				44581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6687	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				115600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2042259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		195
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	38531	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2042259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		195
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	38531	-		-