СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 10 декабря 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети 5-ти этажного 60-квартирного жилого дома города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 27 по генеральному плану города)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	198	12.12.2014г.	местный	004;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	27.03.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	15438062,80		13513710,43							
Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2015г.	15241117,80	13608140,89	13341314,60	13341314,60		266826,29			1632976,91	
Погашение аванса	4572335,34									
Всего к оплате	10668782,46									10668782,46

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Б.М. Кудияров

Технический директор ТОО "Восток Инжиниринг"
_____ Л.Н. Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ П.Б.Айтенов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРизлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети 5-ти этажного 60-квартирного жилого дома города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 27 по генеральному плану города)
Договор № 198 от 12 декабря 2014 г. Доп. Соглашение №1 от 27 марта 2015 г.

Акт № 1
выполненных работ с 1 по 10 декабря 2015 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 10.12.2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Электроснабжение								
1	1-1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / *м3 грунта*	96,12	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	3236 / 151	3085 / 1185	1296 / 97	0,0106 / 0,0456	1 / 5
2	1-1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	2,9	218,93 / 218,93	– / –	635 / 635	– / –	718 / 113	1,14 / –	4 / –
3	8-1-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее / *м кабеля*	424	36,7 / 9,8	27,8 / 6,9	15928 / 3819	12055 / 2995	6473 / 95	0,06 / 0,04	26 / 17
4	13-8-62	Песок природный / *м3*	32,04	1060		33942				
5	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ 6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,169	327534,09	1004,82	55625	183	9188	270	45

	км трубопровода		45900	749,25	7711	126	130	3,66	1
6 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кгК=4,000;	286	44	10,6	12584	3032	8504	0,18	51
	м кабеля		29	2,3	8294	658	95	0,013	4
7 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кгК=4,000;	88	60,4	15,6	5315	1373	3553	0,24	21
	м кабеля		38,7	3,8	3406	334	95	0,022	2
8 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кгК=4,000;	30	33,4	9,8	1002	294	567	0,11	3
	м кабеля		17,7	2,2	531	66	95	0,013	-
9 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кгК=4,000;	30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6
	м кабеля		33,5	1,7	1005	51	95	0,01	-
11 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншееК=4,000;	434	32,4	23,7	14062	10286	5978	0,06	26
	м кабеля		8,6	5,9	3732	2561	95	0,034	15
12 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	2,27	14954		33946				
	1000шт								
13 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	6	2457,9	39,4	14747	236	13534	12	72
	шт		2363	11,3	14178	68	95	0,066	-
14 16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ 4-50/150 ВЛ-М (прим.)	4	5620		22480				
	комплект								
15 16-10-40	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1СТ-4-50/150-ВЛ-М (прим.)	2	5600		11200				

	комплект								
16 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
	м		23	0,4	575	10	95	0,002	–
17 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
	Всего прямые затраты				**228047**	**31107**			**262**
					44484	**8063**			**44**
	Стоимость: материалов, тенге				152456				
	Накладные расходы, тенге				52803				
	- заработная плата, тенге				7920				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16851				
	Всего по смете				**297701**				
	Сметная заработная плата, тенге				60467				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				332				

Локальная смета № 2-2-1

Теплотрасса

Раздел 1 Устройство теплотрассы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	258,78	23,36	22,08	6045	5714	1717	0,00888	2
	м3 грунта		1,28	5,56	331	1439	97	0,0193	5
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
	м2 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
8 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	17,84	1986,57	564,43	35440	10069	19044	3,33	59
	м3 сборных конструкций		567	195,49	10115	3488	140	0,7533	13
9 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	-3,55171	18100		-64286				

		м3							
10	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	3,195	19300		61664			
		м3							
11	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,6	18100		101360			
		м3							
12	Е6-1-1	Устройство бетонных пригрузов	2,81	5377,93	66,01	15112	185	651	1,35	4
		м3							
				195,75	24,93	550	70	105	0,1218	–
13	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	9	8674,53	296,6	78071	2669	10896	5,95	54
		м3 кладки								
				915,75	110,25	8242	992	118	0,54	5
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н1)	0,17	5377,93	66,01	914	11	39	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–
18	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-1)	0,58	9543,23	248,05	5535	144	1154	7,85	5
		м3 конструкций								
				1329,75	91,83	771	53	140	0,427	–
19	30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-1)	0,12	19300		2316			
		м3							
20	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
21	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670			
		т							
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н2)	0,14	5377,93	66,01	753	9	32	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–

23	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-2)	0,48	9543,23	248,05	4581	119	955	7,85	4
		м3 конструкций		1329,75	91,83	638	44	140	0,427	–
24	30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-2)	0,08	19300		1544				
		м3								
25	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
		т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
26	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
		т								
27	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	0,14	5377,93	66,01	753	9	32	1,35	–
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–
28	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-3)	0,48	9543,23	248,05	4581	119	955	7,85	4
		м3 конструкций		1329,75	91,83	638	44	140	0,427	–
29	30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-3)	0,08	19300		1544				
		м3								
30	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
		т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
31	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
		т								
32	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н4)	0,23	5377,93	66,01	1237	15	54	1,35	–
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,1218	–

33 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-4)	0,77	9543,23	248,05	7348	191	1533	7,85	6
	м3 конструкций		1329,75	91,83	1024	71	140	0,427	–
34 30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-3)	0,12	19300		2316				
	м3								
35 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
36 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,00957	70000		670				
	т								
37 Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	2,72	879,79	5,48	2393	15	398	0,73	2
	м шва		137,25	2,07	373	6	105	0,0101	–
38 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	177,39	245,44	3,82	43539	678	8120	0,212	38
	м2 поверхности		37,35	1,44	8626	255	118	0,007	2
39 Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков	0,6	7288,82	228,01	4373	137	1459	10,603	6
	м3 конструкций колодцев		1785,6	85,5	1071	51	130	0,417	–
40 Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-1	0,352	5377,93	66,01	1893	23	82	1,35	–
	м3		195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
41 Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,204	468915,92	46655,79	95659	9518	24916	428	87
	км трубопровода		76950	16999,5	15698	3468	130	88,32	18
42 2-1-262	Опоры скользящие	0,114	107900		12301				
	т								
43 2-1-263	Опоры неподвижные	0,00372	107900		401				
	т								

45	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	102	184,51	8,47	18820	864	5278	0,281	29
		м трубопровода		48,6	3,15	4957	321	100	0,015	2
46	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	102	268,55	9,93	27392	1013	6266	0,335	34
		м трубопровода		57,6	3,83	5875	391	100	0,018	2
47	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	191,7	6,48	6,48	1242	1242	391	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	403	97	0,00806	2
		Итого по разделу 1				**479949**	**33168**			346
						59106	**11281**			49
		Стоимость: материалов, тенге				387675				
		Накладные расходы, тенге				86374				
		- заработная плата, тенге				12956				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33979				
		Всего по разделу, тенге				**600302**				
		Сметная заработная плата, тенге				83343				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				438				

Локальная смета № 2-3-1

Водопровод, канализация

Раздел 1 Водопровод, В1

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	393,7	23,36	22,08	9197	8693	2612	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	504	2189	97	0,0193	8

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11,8	218,93	–	2583	–	2919	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2583	–	113	–	–
4	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,04	380061,69	25695,31	15202	1028	2075	194	8
		км трубопровода		33075	6813,45	1323	273	130	26,38	1
11	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм (фланцевое соединение отбортовка)К=3,000;	1,5	400		600				
		м								
12	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80К=3,000;	3	419		1257				
		шт								
17	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	–
18	Е16-12-3	Установка виброкомпенсаторов диаметром 80 мм	1	975,46	53,14	975	53	371	1,46	1
		соединение		270	20,25	270	20	128	0,1	–
19	9-5-28	Виброкомпенсатор FC10 диам. 80мм (прим.)	1	4845		4845				
		шт								
22	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		268	13,5	268	14	130	0,07	–
23	8-10-181	Тройники чугунные, d 300х100 мм (прим.)	1	619		619				
		шт								
24	8-6-2532	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	9606		9606				
		шт								
25	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (диам. 1,5 м)	3,27	41011,42	2104,76	134107	6883	12693	13,9	45
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	7725	2039	130	2,475	8
26	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,4	23900		33460				
		м3								

27 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	4,5	6010		27045				
	м								
33 11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
	комплект								
34 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,03	151200		4536				
	т								
35 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,02867	89308,57	2434,57	2560	70	1319	170	5
	т стальных элементов								
			31950	920,25	916	26	140	4,49	–
38 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	371,2	6,48	6,48	2405	2405	757	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	780	97	0,00806	3
39 Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ	0,00252	25987,18	4444,95	65	11	47	110	–
	т конструкций								
			19800	696,02	50	2	90	2,55	–
40 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,060;	0,00267	51027		136				
	т								
45 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0001	136500		14				
	т								
46 1-1-774	Скобы ходовые	38,8	129		5005				
	кг								
47 1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)	0,006	2630		16				
	м3								
	Итого по разделу 1				283549	19300			84
					14021	5388			20
	Стоимость: материалов, тенге				250228				
	Накладные расходы, тенге				23715				
	- заработная плата, тенге				3557				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18436				

	Всего по разделу, тенге				**325700**				
	Сметная заработная плата, тенге				22966				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				116				

Раздел 2 Самотечная канализация, К1

51	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	378	23,36	22,08	8830	8346	2508	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	484	2102	97	0,0193	7
52	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11,34	218,93	–	2483	–	2806	1,54	17
		м3 грунта		218,93	–	2483	–	113	–	–
53	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,4	1461,2	152,52	12274	1281	2302	1,02	9
		м3 основания		153,68	57,15	1291	480	130	0,279	2
54	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,046	1025625	36133,62	47179	1662	3077	247	11
		км трубопровода		41850	9612,9	1925	442	130	37,3	2
55	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,164	1087086,75	90794,12	178282	14890	14490	286	47
		км трубопровода		48375	19582,83	7934	3212	130	84,07	14
57	E23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	4,58	23485,17	2538,55	107562	11627	21411	15,868	73
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	12116	4354	130	4,643	21
58	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,76	23900		42064				
		м3								
59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	7,5	3760		28200				
		м								

63 11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	6	10500		63000				
	комплект								
64 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,09	151200		13608				
	т								
65 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,20804	89308,57	2434,57	18580	506	9573	170	35
	т стальных элементов								
			31950	920,25	6647	191	140	4,49	1
66 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	124,2	6,48	6,48	805	805	253	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	261	97	0,00806	1
	Итого по разделу 2				**522867**	**39117**			**195**
					32880	11042			48
	Стоимость: материалов, тенге				450870				
	Накладные расходы, тенге				56420				
	- заработная плата, тенге				8463				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				34757				
	Всего по разделу, тенге				614044				
	Сметная заработная плата, тенге				52385				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				271				
	Всего прямые затраты				806416	58417			279
					46901	**16430**			**68**
	Стоимость: материалов, тенге				701098				
	Накладные расходы, тенге				80135				
	- заработная плата, тенге				12020				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53193				
	Всего по смете				939744				
	Сметная заработная плата, тенге				75351				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				387				

Локальная смета № 2-4-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Подготовительные работы

1 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	602	7,91	7,91	4762	4762	1501	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1547	97	0,00984	6
2 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1855	26,21	25,03	48620	46431	14269	0,008	15
	м3 грунта		1,15	6,78	2133	12577	97	0,0232	43
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2226	45	45	100170	100170	20034	–	–
	т		–	9	–	20034	100	0,0189	42
	Итого по разделу 1				**153552**	**151363**			**15**
					2133	**34158**			**91**
	Стоимость: материалов, тенге				56				
	Накладные расходы, тенге				35804				
	заработная плата, тенге				5371				
	трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11361				
	Всего по разделу, тенге				**200717**				
	Сметная заработная плата, тенге				41662				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				124				

Раздел 2 Земляные работы

4 Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "ЮТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1586,5	112,12	108,82	177878	172643	23868	0,02009	32
	м3 грунта		3,3	12,21	5235	19371	97	0,0424	67
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1586,5	14	14	22211	22211	7387	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	4,8	–	7615	97	0,01567	25
6 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	7932,5	0,54	0,54	4284	4284	1462	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	1507	97	0,00061	5
7 Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3035	25,98	25,16	78849	76361	23964	0,00539	16
	м3 грунта		0,78	7,36	2367	22338	97	0,02613	79
8 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	3642	108,2	108,2	394064	394064	78813	–	–
	т		–	21,64	–	78813	100	0,04544	165
9 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3035	14	14	42490	42490	14131	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	14568	97	0,01567	48
10 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	15175	0,54	0,54	8195	8195	2797	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	2883	97	0,00061	9
11 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	3082	0,2	0,2	616	616	210	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	216	97	0,00023	1
12 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (покрытия и газон)	856,5	9,24	9,24	7914	7914	2493	–	–
	м3 грунта		–	3	–	2570	97	0,0115	10
	Итого по разделу 2				736501	728778			48
					7602	**149881**			**409**
	Стоимость: материалов, тенге				121				
	Накладные расходы, тенге				155125				
	- заработная плата, тенге				23269				
	- трудоемкость, чел-ч				78				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			53498		
	Всего по разделу, тенге			**945124**		
	Сметная заработная плата, тенге			180752		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			535		
	Всего прямые затраты			890053	880141	63
				9735	**184039**	**500**
	Стоимость: материалов, тенге			177		
	Накладные расходы, тенге			190929		
	- заработная плата, тенге			28639		
	- трудоемкость, чел-ч			95		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			64859		
	Всего по смете			**1145841**		
	Сметная заработная плата, тенге			222413		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			658		

Локальная смета № 2-1-2

Электроснабжение

1-16-1-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2 *1000м*	0,434	1374600	596576		
	Всего прямые затраты			596576	–	–
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			596576		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			35795		
	Всего по смете			**632371**		
	Сметная заработная плата, тенге			–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		

Локальная смета № 2-2-2

Теплотрасса

1 Е8-3-1	Устройство песчаного основания	8,16	1370,2	97,07	11181	792	1430	0,78	6
	м3 основания		112,5	36	918	294	118	0,18	1
2 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	9,045	19300		174569				
	м3								
3 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции наплавляемыми материалами Бикростом (прим.)	187	405,41	18,42	75812	3445	21359	0,416	78
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	16073	1292	123	0,0337	6
4 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	15	6862,03	66,01	102930	990	3476	1,35	20
	м3		195,75	24,93	2936	374	105	0,1218	2
5 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,300;	9,6	66,76	51,26	641	492	321	0,117	1
	м3 конструкции		15,5	9,62	149	92	133	0,0356	–
6 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,080;	2,56	408,12	169,62	1045	434	826	1,55	4
	м3 конструкции		238,5	4,07	611	10	133	0,0136	–
12 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	0,9	66,76	51,26	60	46	31	0,117	–
	м3 конструкции		15,5	9,62	14	9	133	0,0356	–
13 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,040;	0,24	408,12	169,62	98	41	77	1,55	–
	м3 конструкции		238,5	4,07	57	1	133	0,0136	–
	Всего прямые затраты				366336	**6240**			**109**
					20758	**2072**			**9**
	Стоимость материалов, тенге				339338				
	Накладные расходы, тенге				27520				
	- заработная плата, тенге				413				
	- трудоемкость, чел-ч				14				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23631				
	Всего по смете				**417487**				
	Сметная заработная плата, тенге				23243				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				

Локальная смета № 2-3-2

Водопровод, канализация

Раздел 1 Водопровод, В1

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	246,37	23,36	22,08	5755	5440	1634	0,00888	2
	м3 грунта		1,28	5,56	315	1370	97	0,0193	5
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,375	218,93	–	1615	–	1825	1,54	11
	м3 грунта		218,93	–	1615	–	113	–	–
3 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,025	380061,69	25695,31	9502	642	1296	194	5
	км трубопровода		33075	6813,45	827	170	130	26,38	1
4 Е22-36-2	Установка шарового крана диаметром 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
	задвижка или клапан		342	11,25	342	11	130	0,05	–
5 9.4-87	Краны шаровые сварные стальные Баломакс, Dy 100 мм	1	17600		17600				
	шт								
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	232	6,48	6,48	1503	1503	472	–	–
	м3 грунта		-	2,1	–	487	97	0,00806	2
7 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	2,4	66,76	51,26	160	123	80	0,117	–
	м3 конструкции		15,5	9,62	37	23	133	0,0356	–
8 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,040;	0,64	408,12	169,62	261	109	207	1,55	1
	м3 конструкции		238,5	4,07	153	3	133	0,0136	–
	Итого по разделу 1				36894	7845			21

					3289	**2064**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				25760				
	Накладные расходы, тенге				5973				
	- заработная плата, тенге				896				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2572				
	Всего по разделу, тенге				**45439**				
	Сметная заработная плата, тенге				6249				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

Раздел 2 Самотечная канализация. К1

14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,78	23,36	22,08	509	481	145	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	28	121	97	0,0193	–
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,65	218,93	–	142	–	160	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	142	–	113	–	–
16	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,46	1461,2	152,52	701	73	131	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	74	27	130	0,279	–
17	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,012	1087086,75	90794,12	13045	1090	1061	286	3
		км трубопровода		48375	19582,83	581	235	130	84,07	1
18	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощности из 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,16	6,48	6,48	46	46	15	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	15	97	0,00806	–
19	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	54	66,76	51,26	3605	2768	1803	0,117	6
		м3 конструкции		15,5	9,62	837	519	133	0,0356	2
20	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,040;	14,4	408,12	169,62	5877	2443	4646	1,55	22

	м3 конструкции								
			238,5	4,07	3434	59	133	0,0136	–
26	Е27-34-2 (Д! Демонтаж бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий kмат1=0;	240	115,31	6,63	27674	1591	35252	0,698	168
	м бортового камня								
			108,68	1,76	26083	422	133	0,0061	1
	Итого по разделу 2				**51599**	**8492**			**200**
					31179	**1398**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				11928				
	Накладные расходы, тенге				43213				
	- заработная плата, тенге				6482				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				99960				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11686				
	Всего по разделу, тенге				**106498**				
	Сметная заработная плата, тенге				39059				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				226				
	Всего прямые затраты				**88493**	**16337**			**221**
					34468	**3462**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				37688				
	Накладные расходы, тенге				49186				
	- заработная плата, тенге				7378				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				99960				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14258				
	Всего по смете				**151937**				
	Сметная заработная плата, тенге				45308				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				258				

Локальная смета № 2-4-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Земляные работы

2	30-12-2	Грунт скальный *м3*	1078,19958	952	1026446
		Итого по разделу 1			**1026446**
		Стоимость: материалов, тенге			1026446
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			61587
		Всего по разделу, тенге			**1088033**
		Всего			**5273416**
		Временные здания и сооружения 1,5%			79101
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)			154688
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			53525
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			21410
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5582140**
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**13341314,60**
		Налог (2 %)			266826,29
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**13608140,89**
		НДС (12 %)			1632976,91
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**15241117,80**
		Погаение аванса			4572335,34
		Итого к оплате			**10668782,46**

Заказчик:
Руководитель ШКО "Восточный отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Л.Н. Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов