Счет-фактура № 38 от 26 июня 2012 г. (1)

(1а)

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра, дом № 2, корпус 2, оф.204,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от .10.2009 (2а)

ИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25/12-1 А-Э от 06.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

оварно-транспортная накладная: (7)

рузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра, дом № 2, корпус 2, оф.204 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	5 647 517,86	5 647 517,86	12%	677 702,14	6 325 220,00	0	
Всего по счету:					**5 647 517,86**		**677 702,14**	**6 325 220,00**		

иректор: Алелашвили Т. Я.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Милютина Н.Ю.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила: Копожилдина

Заказчик: АО "Астана-Энергия"

Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"

Договор №25/12-1 А-Э от 06.03.2012 г.

А К Т
выполненных работ

на капитальный ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за июнь месяц 2012 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
	1. Бак-нейтрализатор № 3:					
	1.1. Демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=0,55 - 254 м кв. , демонтаж и и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 3 (F= 70 м.кв.); изоляция полиуретаном б=50 - 317 м кв. (снаружи, включая поверхность рёбер жёсткости - 63 м.кв.) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри).:					
2	Установка и снятие м/к для настилов - 30%	0803010101.	тн.	0,3	1 798	162
6	Демонтаж и монтаж крыши (применительно)	0801010101.	тн	3,3	2149	7 092
7	Изготовление крыши (применительно)	0801020101.	тн	3,3	483	1 594
8	Изготовление м/к массой до 0,02 тн. (ограждение, рёбра жёсткости, м/к крепления и для установки лесов и подмостей, арматура d 20)	0803020101.	тн	4,19	2570	10 768
9	То же, снятие и установка	0803010101.	тн	4,19	1798	7 534
10	Изготовление лестницы	0802030101.	тн.	0,11	1171	129
11	Демонтаж и монтаж лестницы	0802020101.	тн.	0,11	703	77
12	Настройка такелажа	0102021101.	шт.	10	244,8	2 448
17	Сборка и разборка инвентарных лесов - 70%	2601020101.	тн	4	323	791
	Итого:					**30 595**
	с к=1,14х68,25х1,1х1,1					**2 880 321**
	Материалы:					
	демонтаж и монтаж крыши; рёбер жёсткости; металлоконструкций крепления и для установки лесов; арматуры; лестницы:					
1	Двутавр № 16	1	тн.	2,1	244 149	512 713
2	Сталь листовая б=6, Ст.3	1	тн.	3,63	156 027	566 378
3	Швеллер № 10	1	тн.	1,13	186 373	210 601
4	Сталь круглая d 20, Ст.3	1	тн.	0,21	157 767	33 131
5	Сталь угловая 63х63х6, Ст.3	1	тн.	0,27	156 900	42 363
6	Сталь угловая 75х75х6, Ст.3	1	тн.	0,3	156 900	47 070
7	Арматура 20	1	тн.	0,35	160 714	56 250
8	Электроды МР 3 d 4, пр-во Китай	1	кг.	170	304	51 680
10	Кислород	13	м.куб.	146	164	23 944
11	Пропан	13	кг.	73	179	13 067
	Итого:					**1 557 197**
	Итого по разделу 1:					**4 437 519**

	3. Фильтр катионитовый предвключенный "цепочки" № 1:					
1	Замена гуммировочного покрытия внутренней поверхности фильтра F=14 м.кв. на противокоррозионную защиту комплексным полимерным покрытием РОКОР с очисткой, обеспыливанием, обезжириванием поверхности. Нанесение покрытия в 11 слоёв кистью, к=1,2; 1,1; 1,2 (118,1+166,4+10х4,10)=325,5, при работе на высоте до 4 м. (Часть XIII, примечание № 5, стр.11)	020101010102.	10 м.кв.	1,4	325,5	722
	Итого:					**722**
	с к=1,14х1,021х68,25х1,1					**63 075**
	Материалы:					
	3.1. Замена гуммировочного покрытия внутренней поверхности фильтра F=14 м.кв. на противокоррозионную защиту комплексным полимерным покрытием РОКОР в 11 слоёв с очисткой, обеспыливанием, обезжириванием поверхности:					
	пескоструйная очистка:					
1	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг.	70	668	46 760
	обезжиривание металлической поверхности:					
1	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	14	370	5 180
	противокоррозионная защита комплексным полимерным покрытием РОКОР в 11 слоёв - 14 м.кв.:					
1	МЕТАКОР-01УНО (200 гр./м.кв.) (1 слой - грунтовка)	12	кг.	2,8	17 857	50 000
2	РОКОР-793 ТРИО (140 гр./м.кв.) (1 слой - выявительный	12	кг.	1,96	17 857	35 000
3	Разбавитель РОКОР-Р (или ацетон) (140 гр./м.кв.)	12	кг.	1,96	17 857	35 000
4	РОКОР-0033 ПЛСТО (200 гр./м.кв.) (1 слой - шпатлёвка)	12	кг.	2,8	17 857	50 000
5	РОКОР-793 ТРИО (140 гр./м.кв.) (8 слоёв - покрытие)	12	кг.	15,68	17 857	279 998
	Итого:					**501 936**
	Итого по разделу 3:					**565 012**
	4. Фильтр катионитовый основной "цепочки" № 2:					
1	Замена гуммировочного покрытия внутренней поверхности фильтра F=16 м.кв. на противокоррозионную защиту комплексным полимерным покрытием РОКОР с очисткой, обеспыливанием, обезжириванием поверхности. Нанесение покрытия в 11 слоёв кистью, к=1,2; 1,1; 1,2 (118,1+166,4+10х4,10)=325,5, при работе на высоте до 4 м. (Часть XIII, примечание № 5, стр.11)	020101010102.	10 м.кв.	1,6	325,5	825
	Итого:					**825**
	с к=1,14х1,021х68,25х1,1					**72 086**
	Материалы:					
	4. 1. Замена гуммировочного покрытия внутренней поверхности фильтра F=16 м.кв. на противокоррозионную защиту комплексным полимерным покрытием РОКОР в 11 слоёв с очисткой, обеспыливанием, обезжириванием поверхности:					
	пескоструйная очистка:					
1	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг	80	668	53 440
	обезжиривание металлической поверхности:					
1	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	14	370	5 180
	противокоррозионная защита комплексным полимерным покрытием РОКОР в 11 слоёв - 16 м.кв.:					
1	МЕТАКОР-01УНО (200 гр./м.кв.) (1 слой - грунтовка)	12	кг.	3,2	17 857	57 142
2	РОКОР-793 ТРИО (140 гр./м.кв.) (1 слой - выявительный	12	кг.	2,24	17 857	40 000
3	Разбавитель РОКОР-Р (или ацетон) (140 гр./м.кв.)	12	кг.	2,24	17 857	40 000
4	РОКОР-0033 ПЛСТО (200 гр./м.кв.) (1 слой - шпатлёвка)	12	кг.	3,2	17 857	57 142
5	РОКОР-793 ТРИО (140 гр./м.кв.) (8 слоёв - покрытие)	12	кг.	17,92	17 857	319 997
	Итого:					**572 902**
	Итого по разделу 4:					**644 988**

Трудозатраты: **3 015 483**

Материалы: **2 632 035**

ИТОГО:	**5 647 518**
НДС 12%	**677 702**
ВСЕГО с НДС	**6 325 220**

Заказчик:
Председатель Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Ларичев Л.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

_____ Алелашвили Т.Я.