Счет-фактура № 56 от 30 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра, дом № 2, корпус 2, оф.204,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 2 10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25/12-1 А-Э от 06.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра, дом № 2, корпус 2, оф.204 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	8 453 722,00	8 453 722,00	12%	1 014 446,00	9 468 168,00	0	
Всего по счету:					**8 453 722,00**		**1 014 446,00**	**9 468 168,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Принято 23.08.2012г.
Кожамбердина Л.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"

Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"

Договор №25/12-1 А-Э от 06.03.2012 г.

А К Т
выполненных работ

на капитальный ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2 за июль месяц 2012 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
	1. Бак-нейтрализатор № 3:					
	1.1. Демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=0,55 - 254 м кв. , демонтаж и и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 3 (F= 70 м.кв.); изоляция полиуретаном б=50 - 317 м кв. (снаружи, включая поверхность рёбер жёсткости - 63 м.кв.) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри).:					
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до: 3 м - 30%	2601010101.	м кв	60	12	216
	6 м - 30%	2601010102.	м кв	60	15	270
13	Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхности; нанесение преобразователя ржавчины "Уникор" и шпатлёвки ЭД-16 в 1 слой.	0201010101.	10 м.кв.	31,7	122,2	3 874
14	Устройство изоляции из полиуретана, б=50	0107010103.	м куб	15,85	105	1 664
15	Нанесение лакокрасочного покрытия в 3 слоя	0201010101.	10 м.кв.	31,7	126,3	4 004
16	Ремонт лакокрасочного покрытия из 6 слоёв ЭД-16. Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,2; 1,15; (118,1+5х4,10)=138,6, при работе на высоте свыше 4 м	0201010101.	10 м.кв.	29,3	138,60	7 397
17	Сборка и разборка инвентарных лесов - 30%	2601020101.	тн	4	323	339
	Итого:					**17 764**
	с к=1,14х68,25х1,1х1,1					**1 672 406**
	Материалы:					
	изоляция полиуретаном - 317 м кв. (снаружи):					
	зачистка наружной поверхности бака:					
1	Щётка металлическая	9	шт	44	1 080	47 520
	обработка преобразователем ржавчины "Уникор":					
1	Грунтовка "Уникор" (0,26 кг/м кв)	8	кг	82,42	1 368	112 751
	нанесение шпатлёвки ЭД-16 в 1 слой:					
1	Смола ЭД - 16 (0,164 кг/м кв)	12	кг	52,0	3 929	204 308
2	Дибутилфталат (0,033 кг/м кв)	12	кг	10,5	1 875	19 688
3	Отвердитель (0,016 кг/м кв), по 200 гр.	12	тюб.	26,0	263	6 838
4	Растворитель Р-4 (0,096 кг/м кв)	8	бут.	71	370	26 270
5	Графит кристаллический (0,11 кг/м кв)	12	кг	34,9	134	4 677
	Изоляция полиуретаном б=50:					
1	Пенополиуретан (4,3 кг/м кв)	2	кг	1363,1	1 518	2 069 186
	нанесение лакокрасочного покрытия в 3 слоя:					
1	Лак КО-08 (0,282 кг/м кв)	8	кг	89,39	912	81 524

2	Пудра алюминиевая (0,054 кг/м кв)	8	кг	17,1	1 338	22 880
3	Растворитель (0,027 кг/м кв)	8	бут.	20	370	7 400
	антикоррозийное покрытие из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
	пескоструйная очистка:					
1	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг	1465	668	978 620
	обезжиривание металлической поверхности:					
1	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	279	370	103 230
	антикоррозионное покрытие:					
1	Смола ЭД - 16 (0,98 кг/м кв)	12	кг	287,1	3 929	1 128 016
2	Дибутилфталат (0,19 кг/м кв)	12	кг	55,7	1 875	104 438
3	Отвердитель (0,09 кг/м кв), по 200 гр.	12	тюб.	132,0	263	34 716
4	Растворитель Р-4 (0,56 кг/м кв)	8	бут.	390	370	144 300
5	Графит кристаллический (0,66 кг/м кв)	12	кг	193,4	134	25 916
	Итого:					**5 122 275**
	Итого по разделу 1:					**6 794 681**
	2. Фильтр анионитовый I ст. "цепочки" № 3:					
1	2.1. Ремонт гуммировочного покрытия внутренней цилиндрической поверхности фильтра F=60 м.кв.: удаление старой резины и клея; пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхности; дублирование резины; обкладка резиной в 3 слоя	0101010201.	10 м.кв.	7	602,4	4 217
2	То же сферической поверхности	0101010202.	10м2	1	662,4	662
3	Вулканизация открытым способом 48 часов	0101010501.	10 м.кв.	7,0	237,1	1 660
4	Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности фильтра из 4 слоёв: грунтовка ГФ-0163 (020; 021) - 1 слой; эмаль ПФ-15 - 3 слоя. Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1 (118,1+3х4,10)=130,4, при работе на высоте до 4 м.	0201010101.	10 м.кв.	5,0	130,40	861
5	Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности фильтра из 4 слоёв: грунтовка ГФ-0163 (020; 021) - 1 слой; эмаль ПФ-15 - 3 слоя. Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15; (118,1+3х4,10)=130,4, при работе на высоте свыше 4 м.	0201010101.	10 м.кв.	2,0	130,40	396
6	Сборка и разборка инвентарных лесов	2601020101.	тн	2	323	646
	Итого:					**8 441**
	с к=1,14х1,021х68,25х1,1					**737 601**
	Материалы:					
	2.1. Ремонт гуммировочного покрытия внутренней поверхности фильтра F=70 м.кв.: удаление старой резины и клея; пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхности; дублирование резины; обкладка резиной в 3 слоя: (№ 1976-4 (или № 2566) в 2 слоя б= 3 мм. по подслою № 51-1627 (или № 6631) б=1,5 мм.):					
	пескоструйная очистка:					
1	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг	350	668	233 800
	обезжиривание металлической поверхности:					
1	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	67	370	24 790
	гуммирование внутренней поверхности фильтра F=70 м.кв.:					
1	Бензин "Калоша" (3,02 кг/м кв)	3	кг.	211,40	554	117 116
2	Клей резиновый № 2572-1 (0,08 кг/м кв)	12	кг.	5,60	2 350	13 160
3	Клей резиновый № 4508 (0,05 кг/м кв)	12	кг.	3,50	2 350	8 225
4	Полуэбонит ГХ-51-1627 (или № 6631) (2,3 кг/м кв)	12	кг.	161	1 161	186 921
5	Резина № 1976-4 (или № 2566) (3,6 кг/м кв)	12	кг.	252	1 339	337 428
	Итого:					**921 440**
	Итого по разделу 2:					**1 659 041**

Трудозатраты: **2 410 007**

Материалы: **6 043 715**

ИТОГО: **8 453 722**

НДС 12%	**1 014 446**
ВСЕГО с НДС	**9 468 168**

Заказчик:

Председатель Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Ларичев Л.В.

Директор ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Токтыбаев Г.З.

Главный инженер ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Омаров А.Н.

Начальник ОТП и Б АО "Астана-Энергия"

_____ Бекишева А.К.

Начальник ОР АО "Астана-Энергия"

_____ Гармонщиков О.Г.

Начальник Химцеха ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Новикова В.Ю.

Ведущий инженер ОР АО "Астана-Энергия"

_____ Филимонова Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жылу - XXI"

_____ Алелашвили Т.Я.