"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: КСК "Акмола"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Жилой дом по ул Тауелсіздік,28 г.Астана

Акт
выполненных работ за октябрь 2012 года
капитальный ремонт жилого дома

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля								
		2.1 Вентшахты								
1	Е20-22-1	Установка зонтов над вентшахтами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	2720,99	39,51	27210	395	2067	0,9545	10
		м2 поверхности зонта		165,6	14,06	1656	141	115	0,075	1
		2.2 Кровельное покрытие								
2	Е9-24-1	Монтаж каркаса зонтов вентшахт ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,55	16234,07	5027,99	8929	2765	5254	64,975	36
		т конструкций		10453,5	1339,83	5749	737	81	4,7625	3

3	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т *т*	0,56	162700		91112				

Раздел 3 Внутренняя отделка

3.1 Стены

4	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	2,9	12231,19	421,76	35470	1223	2855	5,037	15
				771,08	157,5	2236	457	106	0,775	2
5	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	236	177,96	1,83	41999	432	12499	0,3573	84
				55,46	0,29	13089	68	95	0,0029	1
6	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	236	257,97	2,35	60881	555	10239	0,26565	63
				44,77	0,9	10566	212	95	0,00438	1
7	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	236	185,33	2,35	43738	555	20391	0,5382	127
				90,05	0,9	21252	212	95	0,00438	1
8	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов- коридоры *м2*	236	25,7	–	6065	–	5762	0,178	42
				25,7	–	6065	–	95	–	–
9	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов - коридоры *м2*	236	37,04	–	8741	–	8304	0,257	61

				37,04	–	8741	–	95	–	–
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	236	√ 177,96	1,83	41999	432	12499	0,3573	84
		м2		55,46	0,29	13089	68	95	0,0029	1
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1170	√ 257,97	2,35	301825	2750	50762	0,26565	311
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	52381	1053	95	0,00438	5
12	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1170	√ 185,33	2,35	216836	2750	101091	0,5382	630
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	105359	1053	95	0,00438	5
	3.2 Потолки									
13	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов- лестничные площадки 1-5 этажи	33,2	√ 25,7	–	853	–	810	0,178	6
		м2		25,7	–	853	–	95	–	–
14	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	33,2	√ 197,84	1,91	6568	63	2189	0,4441	15
		м2		69,1	0,29	2294	10	95	0,003	–
15	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	66,4	√ 264,27	2,91	17548	193	3236	0,299	20
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	3333	73	95	0,00538	–

16 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	629,6	264,27	2,91	166384	1832	30684	0,299	188
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	31606	693	95	0,00538	3
3.3 Замена лестничных ограждений									
17 Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1 м до 60 кг	67,3	74,17	4,98	4992	335	5933	0,473	32
	м решетки		69,19	0,79	4656	53	126	0,0067	–
18 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	65	105,81	7,36	6878	478	6989	0,47725	31
	м ограждений		82,55	2,79	5366	181	126	0,01363	1
19 2-2-9	Лестницы маршевые- ограждение прим.	65	5735		372775				
	м								
3.4 Ремонт входной группы									
20 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,94	1645,43	14,85	24583	222	4085	1,5362	23
	м2		243,95	2,32	3645	35	111	0,0237	–
21 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	52,5	257,97	2,35	13543	123	2277	0,26565	14
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2350	47	95	0,00438	–
22 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	52,5	185,33	2,35	9730	123	4536	0,5382	28
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	4728	47	95	0,00438	–

23	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	29,1	264,27	2,91	7690	85	1418	0,299	9
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1461	32	95	0,00538	–
24	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	12,6	158,38	23,78	1996	300	1628	0,9115	11
		м2		134,6	8,98	1696	113	90	0,0439	1
25	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,45	379,71	40,1	3588	379	3350	1,7135	16
		м2 проемов		313,09	15,16	2959	143	108	0,074	1
26	2-2-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	3	25100		75300				
		шт								
27	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1178,89	67,78	7781	447	4112	3,852	25
		м2		644,33	11,29	4253	75	95	0,0624	–
28	Е7-57-9	Герметизация коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	17,1	191,54	65,24	3275	1116	1294	0,2116	4
		м шва		35,45	24,64	606	421	126	0,12038	2
29	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	6,6	177,96	1,83	1175	12	350	0,3573	2
		м2		55,46	0,29	366	2	95	0,0029	–

30	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25:	6,6 √	257,97	2,35	1703	16	286	0,26565	2
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	295	6	95	0,00438	–
	3.5 Лестница									
31	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,08	15836,44	6844,84	1267	548	501	33,235	3
		т конструкций		5796	1941,08	464	155	81	6,825	1
32	2-1-146	Косоуры (швеллер № 16)	0,08	108500		8680				
		т								
33	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,088	1513,46	390,15	133	34	56	3,404	–
		т		781,43	–	69	–	81	–	–
34	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,2	240,65	15,7	1733	113	1932	1,242	9
		м ступеней		207	5,94	1490	43	126	0,029	–
35	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	7,2	1040		7488				
		м								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	101,36	22,68	0,06	2299	6	551	0,03393	3
		м2		6,68	0,03	677	3	81	0,00013	–

37	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2.000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	202,72	25,47	0,03	5163	6	785	0,0245	5
	м2								
			4,78	–	969	–	81	–	–
38	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,33	4899,15	1881	1617	621	1244	21,241	7
		м3 кладки							
				3018,15	538,09	996	178	106	2,91	1
39	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	8,71	320,59	14,01	2792	122	986	0,674	6
		м2							
				99,79	2,21	869	19	111	0,0122	–
40	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,015	5604,41	409,16	84	6	33	13,34	–
		т							
				2173,5	154,69	33	2	95	0.75	–
41	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,015	50800		762				
	т								
42	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	5.5	13060.64	305.59	71834	1681	6689	6.7	37
		м3 кладки							
				1044	103,36	5742	568	106	0,396	2
43	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,031	50800		1575				
	т								
44	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,024	64700		1553			
	т								

Раздел 5 Полы

45	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток-лестничные площадки	75,52	√	116,63	10,56	8808	797	9031	0,6987	53

		м2		106,07	1,67	8010	126	111	0,0144	1
46	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	145,41	1645,43	14,85	239262	2159	39749	1,5362	223
		м2		243,95	2,32	35473	337	111	0,0237	3
47	Е57-15-2	Ремонт стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	182,22	306,59	14,01	55867	2553	17800	0,5834	106
		м2		85,79	2,21	15633	403	111	0,0122	2
48	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	600,5	1267,84	6,13	761338	3681	46386	0,4393	264
		м2 покрытия		67,28	2,31	40402	1387	111	0,01125	7
49	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	936	111,77	0,58	104617	543	14629	0,08798	82
		м плинтусов		13,85	0,23	12964	215	111	0,001	1
50	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	93,6	180,18	2,35	16865	220	8087	0,53705	50
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	8429	84	95	0,00438	–

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

51	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,29	379,71	40,1	2009	212	1875	1,7135	9
		м2 проемов		313,09	15,16	1656	80	108	0,074	–

52	2-2-1	Двери распашные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные с замком *шт*	3	√	25100		75300				
53	Е7-57-9	Герметизация коробок дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м шва*	17,38	√	191,54	65,24	3329	1134	1315	0,2116	4
					35,45	24,64	616	428	126	0,12038	2
54	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	3,69	√	1178,89	67,78	4350	250	2299	3,852	14
					644,33	11,29	2378	42	95	0,0624	–
	6.2 Окна										
55	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	1	√	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
					194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
56	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	1,56	√	406,32	23,17	634	36	315	1,0741	2
					179,48	7,73	280	12	108	0,03775	–
57	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка *м2*	1,56	√	9940		15506				
58	Е7-57-9	Герметизация коробок окон герметизирующей нетвердеющей мастикой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м шва*	5	√	191,54	65,24	958	326	378	0,2116	1
					35,45	24,64	177	123	126	0,12038	1

59 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	12,43	1178,89	67,78	14654	843	7742	3,852	48
	м2		644,33	11,29	8009	140	95	0,0624	1

Раздел 8 Электромонтажные работы

60 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	–	168	–	163	0,0584	1
	шт		8,42	–	168	–	97	–	–
61 Е21-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	364,5	–	2187	–	2121	2,094	13
	шкаф		364,5	–	2187	–	97	–	–
62 Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром до 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	324	32,1	0,26	10400	84	10029	0,1969	64
	м		31,84	0,07	10316	23	97	0,0004	–
63 8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 ммК=1,010;	32,724	664		21729				
	10м								
64 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	584,94	38,75	585	39	454	2,645	3
	шт		452,81	15,36	453	15	97	0,075	–
66 18-3-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	1	9140		9140				
	шт								
67 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1380	1	7
	шт								

			227	2,3	1589	16	86	0,013	–
68 18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса прим.(автоматы 1-но фазные на 16А- 7шт)	7	377		2639				
	шт								
69 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	20	45	6,7	900	134	581	0,19	4
	м кабеля								
			32,2	1,6	644	32	86	0,009	–
70 99-1-1	Кабель ВВГнг 5х70мм2К=1,020;	20,4	2768		56467				
	м								
71 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	787	27,7	2,1	21800	1653	13672	0,1	79
	м кабеля								
			19,7	0,5	15504	394	86	0,003	2
72 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2К=1,020;	0,04794	159700		7656				
	1000м								
73 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,05304	248700		13191				
	1000м								
74 99-1-1	Кабель ВВГнг 3х6мм2К=1,020;	637,5	131		83513				
	м								
75 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,05406	63700		3444				
	1000м								
76 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0102	52100		531				
	1000м								

77 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	33	10,6	0,1	350	3	252	0,06	2
	м		8,8	0,1	290	3	86	–	–
78 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2К=1,020;	0,03366	29000		976				
	1000м								
79 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	57	19,6	0,5	1117	29	809	0,1	6
	м		16,4	0,1	935	6	86	0,001	–
80 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2К=1,020;	0,05814	127900		7436				
	1000м								
81 18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	19	70		1330				
	шт								
82 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	23	37,55	–	864	–	838	0,239	5
	шт		37,55	–	864	–	97	–	–
83 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156		1560				
	шт								
84 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	10	182		1820				
	шт								
85 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237		711				
	шт								

86	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,023	16300		375				
		1000шт								
87	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	11	263,81	2,81	2902	31	2790	1,6	18
		шт								
				261	0,45	2871	5	97	0,0045	–
88	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	11	1500		16500				
		шт								
89	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	22	82		1804				
		шт								
90	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	22	17		374				
		шт								
91	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	2252,25	–	4505	–	2711	8,027	16
		шкаф								
				1397,25	–	2795	–	97	–	–
92	75-6-44	Вводная панель ВРУ-1-14-10 без общедомового прибора учета электроэнергии	2	109500		219000				
		шт								
93	75-6-44	Вводная панель ВРУ-1-14-10 без общедомового прибора учета электроэнергии	1	95657		95657				
		шт								
94	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,08	389,25	–	3924	–	4002	2,48	25
		м3 грунта								
				389,25	–	3924	–	102	–	–
95	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	783	0,9	5
		шт								
				149	2,9	894	17	86	0,017	–
96	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1207	0,14	8

	м								
			23	0,4	1380	24	86	0,002	–
97 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10,08	154,22	–	1555	–	1586	1,1178	11
	м3 грунта								
			154,22	–	1555	–	102	–	–
Раздел 9 Прочие работы									
98 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	49,96	27,1	27,1	1354	1354	853	–	–
	т								
			–	18,97	–	948	90	0,03984	2
99 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	49,96	98,12	98,12	4902	4902	882	–	–
	т								
			–	19,62	–	980	90	0,0412	2
100 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,8	1232,52	73,75	2219	133	71	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	38	21	120	0,041	–
101 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	18	358,57	27,83	6454	501	313	0,033	1
	м2 основания								
			5	9,48	90	171	120	0,03339	1
102 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18	503,67	15,35	9066	276	238	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	107	91	120	0,01766	–

103 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	18	582,87	15,35	10492	276	238	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	107	91	120	0,01766	–
104 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-36	69,96	–	-2519	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	–	–	120	–	–
	Всего прямые затраты				3675840	43405			3091
					503796	13148			57
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2813978				
	оборудования, тенге				314657				
	Накладные расходы, тенге				514377				
	- заработная плата, тенге				77157				
	- трудоемкость, чел-ч				257				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232534				
	Всего				4422751				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				36151				
	- сметная заработная плата, тенге				5097				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47 %)				60920				
	- сметная заработная плата, тенге				28023				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				171				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41442				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16577				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4577841				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				9558532				

- материалы, тенге	5875586
- оборудование, тенге	657004
- сметная заработная плата, тенге	1430781
Налог (2 %)	191171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	9748047
НДС (12 %)	1169766
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10917813

Заказчик _____ Подрядчик _____