СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 ноября по 24 ноября 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: Инженерные сети и благоустройство к 9-ти этажному жилому дому в 19 жилом районе по адресу проспект К. Маркса, 17 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	125	19.09.2014г.	местный	004;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	05.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	14454000,00									
Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2014г.	14454000,00	12905357,14	12652310,92	12652310,92		253046,22			1548642,86	
Погашение аванса 30%	4336200,00									
Всего к оплате:	10117800,00									10117800,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."

_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ А.Т. Нурсолтанов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта: Инженерные сети и благоустройство к 9-ти этажному жилому дому в 19 жилом районе по адресу проспект К. Маркса, 17 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
Договор № 125 от 19 сентября 2014г., доп. соглашение № 1 от 05 ноября 2014г.

Акт № 1
выполненных работ с 1 ноября по 24 ноября 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 24.11.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	428,5324	27,64	26,18	11928	11217	3683	0,01	5
		м3		1,66	7,2	711	3085	97	0,03	11
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,83913	39,73	37,82	629	599	198	0,01	–
		м3		1,67	11	30	174	97	0,04	1

3	Е0101-164-3 т.ч. п-1,55 п-3.180, доп.изм. №1 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. (Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	13,74345	467,1	–	6420	–	7254	2,98	41
		м3		467,1	–	6420	–	113	–	–
4	Е010333-А2-1	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами(разработка вне карьеров), расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	136,075	26	26	3538	3538	708	–	–
		т		–	5,2	–	708	100	0,11	15
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	54,43	3,77	3,24	205	177	84	–	–
		м3		0,48	1,12	26	61	97	–	–
6	Е0101-189-1 -2 изм. И доп. Вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление скального грунта, клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	855,152	204,78	204,78	175115	175115	42762	–	–
		м3		–	51,55	–	44085	97	0,18	153
7	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	213,788	2099,7	940,95	448891	201164	279931	7	1497
		м3		1158,75	–	247727	–	113	–	–
8	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1068,94	44,07	41,46	47109	44320	14532	0,02	19
		м3								

9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		2,61	11,4	2790	12191	97	0,04	42
		м3	2,596	1461,2	152,52	3793	396	712	1,02	3
				153,68	57,15	399	148	130	0,28	1
		Итого по разделу 1				**697628**	**436526**			**1565**
						258103	**60452**			**223**
		Накладные расходы, тенге				349864				
		- заработная плата, тенге				52480				
		- трудоемкость, чел-ч				175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62850				
		Всего по разделу, тенге				**1110342**				
		Сметная заработная плата, тенге				371035				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1963				

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод воды В1

15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	2593	194	10
				33075	6813,45	1654	341	130	26,38	1
16	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Дн 100 мм								
		10м	5,05	2330		11767				
17	С130804-369-5 изм. И доп. Вып. 18	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 DN 110/ PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	1	2082		2082				
18	С130804-367-1 изм.и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	2	1844		3688				

19	С130804-375-8 изм.и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	25437		25437				
		шт								
20	Е0122-8-8	Прокладка футляра из стальных водопроводныз труб диам. 325 мм	0,006	20466,79	85907,16	1228	515	1001	504	3
		км		95850	32451,75	575	195	130	158,5	1
21	С130806-113 изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, Толщина стенки 7,0 мм	6,024	4203		25319				
		м								
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	6	244,98	0,28	1470	2	1147	0,84	5
		м		146,93	0,11	882	1	130	–	–
23	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,006	815772,84	104398,81	4895	626	792	357	2
		км		62100	39438	373	237	130	192,61	1
24	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
25	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт								
27	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клинов PN10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	1	12756		12756				
		шт								
29	С130905-29	Компенсатор (вибрационный), стальной Т от -20 С до + 130 С, PN16, DN 100 мм ГОСТ 27036-86	2	5384		10774				
		шт								
30	С130806-113	Футляр из труб стальных электросварных общего назначения прямошовные, D 325 мм, Толщина стенки 7,0 мм	0,9	4203		3783				
		м								

32	С30804-508-6	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	646		1938				
		шт								
37	Е0122-41-1 изм.и доп.вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	1,785	25697,25	1879,87	44086	3356	4581	8,86	16
				1435,5	538,43	2562	961	130	2,06	4
38	ТОО"КазЭкоПолимер"	Полимерный компазитный люк типа Т	1	3491,82		3492				
		шт								
39	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,924	151200		290909				
		т								
41	Е0108-6-9 т.ч. П-3.11 К=1,1	Кладкастен приямков и каналов, криволинейного очертания	0,08	8781,63	296,6	703	24	105	6,55	1
		м3		1007,33	110,25	81	9	118	0,54	–
		Итого по разделу 2				**449433**	5894			39
						6631	1744			7
		Стоимость: материалов, тенге				436908				
		Накладные расходы, тенге				10874				
		- заработная плата, тенге				1631				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27618				
		Всего по разделу, тенге				**487925**				
		Сметная заработная плата, тенге				**10006**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**51**				

Раздел 3 Канализация бытовая К1

42	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам. 160 мм	км	0,158	78245,00	36133,62	12363	5709	10570	247	39
					41850	9612,9	6612	1519	130	37,3	6
43	С130804-232-4 изм. И доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом диаметром 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	159,58	665		106121				
44	Е0122-41-1 изм.и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,07	24698,25	1879,87	174617	13291	18142	8,86	63
					1435,5	538,43	10149	3807	130	2,06	15
45	ТОО"КазЭкоПолимер"	Полимерный компазитный люк типа Т	шт	1	3491,82		3492				
46	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,078	151200		11794				
47	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях		6,72	14384,7	1731,7	96665	11637	37546	24,4	164
					4727,25	593,87	31767	3991	105	2,22	15
		Итого по разделу 3					**405052**	30637			266
		Стоимость: материалов, тенге					48528 325887	9317			36
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч					66258 9939 33				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28279		
Всего по разделу, тенге	**499589**		
Сметная заработная плата, тенге	**67784**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**335**		
Итого	**1552113**	**473057**	**1870**
Стоимость: материалов, тенге	**313262**	**71513**	**266**
	765793		
Накладные расходы, тенге	426996		
- заработная плата, тенге	58283		
- трудоемкость, чел-ч	194		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	118747		
Всего по смете, тенге	**2097856**		
Сметная заработная плата, тенге	443058		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2330		

Локальная смета № 2-1-2

Тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы

1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3*	284,08	27,64	26,18	7907	7436	2441	0,01	3
					1,66	7,2	472	2045	97	0,03	7
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3*	113,135	39,73	37,82	4495	4278	1412	0,01	1
					1,67	11	212	1244	97	0,04	4

3	Е0101-164-3 т.ч. п-1,55 п-3.180, доп.изм. №1 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. (Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)									
			м3	12,285	467,1	–	5738	–	6484	2,98	37
					467,1	–	5738	–	113	–	–
4	Е010333-А2	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами(разработка вне карьеров), расстояние перевозки 2 км, класс груза 1		680,365	26	26	17689	17689	3538	–	–
			т		–	5,2	–	3538	100	0,11	74
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		388,78	3,77	3,24	1465	1261	603	–	1
			м3		0,48	1,12	187	435	97	–	1
6	Е0101-189-1 2 изм. И доп. Вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление скального грунта, клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора		764,4	204,78	204,78	156531	156531	38224	–	–
			м3		–	51,55	–	39406	97	0,18	137
7	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками		191,1	2099,7	940,95	401253	179816	250224	7	1338
			м3		1158,75	–	221437	–	113	–	–
8	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		955,5	44,07	41,46	42110	39616	12989	0,02	17

9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	21,4	2,61	11,4	2494	10897	97	0,04	38
		м3		1461,2	152,52	31270	3264	5865	1,02	22
				153,68	57,15	3289	1223	130	0,28	6
		Итого по разделу 1				**668458**	**409891**			**1417**
						233829	**58788**			**266**
		Накладные расходы, тенге				321780				
		- заработная плата, тенге				48267				
		- трудоемкость, чел-ч				161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59414				
		Всего по разделу, тенге				**1049652**				
		Сметная заработная плата, тенге				340884				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1844				

Раздел 2 Общестроительные работы

13	E0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	50,64	2005,36	534,92	101551	27088	45850	2,56	130
		м3		461,25	185,47	23358	9392	140	0,72	36
14	C143018-140	Лотки каналов для тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	3,85	19300		74305				
		м3								
15	C143018-141	Лотки каналов для тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	15,86215	18100		287105				
		м3								
16	C143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты(блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2 м3	4,45	20400		90780				
		м3								

17	С143018-71									
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты(блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом более 0,2 м3	17,5	19700		344750				
	м3									
18	С143014-3									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,5	17200		8600				
	м3									
19	Е0107-53-9									
	Установка балок массой до 0,5 т	12	232,82	88,43	2794	1061	1629	0,39	5
	шт		65,93	31,06	791	373	140	0,13	2
20	С143018-66									
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты(блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,4 м3	0,6	20000		12000				
	м3									
21	Е0106-22-9									
	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3	8901,85	269,2	26706	808	4516	8,21	25
	м3		1332	101,7	3996	305	105	0,5	1
22	С12041-50									
	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробки) отверстий, поставляемые отделно	0,017	60300		1025				
	т									
23	Е0107-56-1									
	Устройство деформационных вертикальных швов	18,27	90,69	0,45	1657	8	1725	0,39	7
	м		67,28	0,18	1229	3	140	–	–
24	С143002-5 Изм. И доп.вып. 17								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,5481	52400		2872				
	м3								
25	Е0108-8-3								
	Кладка защитной кирпичной стенки	0,24	9116,14	365,89	2188	88	366	6,66	2
	м3		1154,25	137,25	277	33	118	0,67	–
	Итого по разделу 2				**956333**	29053			169

	Стоимость: материалов, тенге				29651 897629	10106			39
	Накладные расходы, тенге				54086				
	- заработная плата, тенге				8113				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60625				
	Всего по разделу, тенге				**1071044**				
	Сметная заработная плата, тенге				47870				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				235				

Раздел 3 Теплоснабжение

26	E0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,012	453308,35	185650,6	5440	2228	4354	1150	14
		км		229500	49613,69	2754	595	130	213,79	3
28	E0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,306	177506,49	61465,99	54317	18809	50613	583	178
		км		107100	20133	32773	6161	130	104,89	32
29	C130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	306	806		246636				
		м								
31	C130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3	629		1887				
		м								
33	C130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	30	509		15270				
		м								
35	C130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 40х3 мм	24	232		5568				
		м								
36	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12	200		2400				

38	С130806-20	кг								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 25х3,2 мм		1,2	168		202				
39	С130810-45	м								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		0,6	200		120				
41	С130806-19	кг								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 20х2,8 мм		0,5	116		58				
42	С130810-45	м								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		0,25	200		50				
46	С12021-262	кг								
	Опоры скользящие		0,2168	107900		23393				
47	С12021-263	т								
	Опоры неподвижные		0,02188	107900		2361				
48	Е0124-12-3	т								
	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм		2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
		шт		585	11,25	1170	23	130	0,06	–
49	Е0124-12-5									
	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133мм		6	19637,68	1051,18	117826	6307	7955	4,49	27
		шт		765	254,93	4590	1530	130	1,05	6
67	С11011-416									
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	480	83		39840				
	Итого по разделу 3					**531568**	27514			225
	Стоимость: материалов, тенге					41287 462767	8309			41
	Накладные расходы, тенге					64472				
	- заработная плата, тенге					9671				
	- трудоемкость, чел-ч					32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					35762				

	Всего по разделу, тенге				**631802**				
	Сметная заработная плата, тенге				**59267**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				**298**				
	Раздел 6 Тепловые камеры УТ1, УТ2 (тип 2)								
88	E0106-1-1 Устройство бетонной подготовки								
		1,6	5700,25	66,01	9120	106	371	1,35	2
	м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	–
89	E0107-62-2 Устройство камер со стенками из монолитного бетона								
		20,6	5319,21	418,23	109576	8616	41789	7,92	163
	м3		1296	152,98	26698	3151	140	0,69	14
	Итого по разделу 3				**118696**	8722			165
	Стоимость: материалов, тенге				27011	3191			14
					82963				
	Накладные расходы, тенге				42160				
	- заработная плата, тенге				6324				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9651				
	Всего по разделу, тенге				**170507**				
	Сметная заработная плата, тенге				**36526**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				**200**				
	Итого				**2275055**	**475180**			**1976**
	Стоимость: материалов, тенге				**331778**	**80394**			**360**
					1468097				
	Накладные расходы, тенге				482498				
	- заработная плата, тенге				72375				
	- трудоемкость, чел-ч				241				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165452				
	Всего по смете, тенге				**2923005**				
	Сметная заработная плата, тенге				484547				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	2577
Всего	**5020861**
Временные здания и сооружения 1,1%	55229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	146699
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50761
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20304
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5293854**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**12652310,92**
Налог (2 %)	253046,22
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12905357,14**
НДС (12 %)	1548642,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14454000,00**
Погашение аванса 30%	4336200,00
Всего по акту с учетом погашения аванса	10117800,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."

_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ А.Т. Нурсолтанов