Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта: Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети 5-ти этажного 60-квартирного жилого дома города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73 по генеральному плану города)
Договор № 197 от 12 декабря 2014г., доп. соглашение №1 от 27 марта 2015г.

Акт № 2
выполненных работ за май 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 18.05.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1								
		Теплотрасса								
		Раздел 1 Устройство теплотрассы								
4	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты / *м3 сборных конструкций*	2,31	1986,57 / 567	564,43 / 195,49	4589 / 1310	1304 / 452	2467 / 140	3,33 / 0,7533	8 / 2
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н1) / *м3*	0,15	5377,93 / 195,75	66,01 / 24,93	807 / 29	10 / 4	35 / 105	1,35 / 0,1218	– / –
8	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-1) / *м3 конструкций*	0,51	9543,23 / 1329,75	248,05 / 91,83	4867 / 678	127 / 47	1015 / 140	7,85 / 0,427	4 / –
10	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона / *т*	0,00957	18837,97 / 7560	11119,34 / 4200,75	180 / 72	106 / 40	118 / 105	42,5 / 20,52	– / –

12 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н2) *м3*	0,2	5377,93	66,01	1076	13	46	1,35	–
			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
13 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-2) *м3 конструкций*	0,66	9543,23	248,05	6299	164	1315	7,85	5
			1329,75	91,83	878	61	140	0,427	–
15 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
			7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
17 Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок *м шва*	13,6	879,79	5,48	11965	75	1990	0,73	10
			137,25	2,07	1867	28	105	0,0101	–
18 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	36,03	245,44	3,82	8843	138	1650	0,212	8
			37,35	1,44	1346	52	118	0,007	–
19 Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков *м3 конструкций колодцев*	0,2	7288,82	228,01	1458	46	486	10,603	2
			1785,6	85,5	357	17	130	0,417	–
20 Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-1 *м3*	0,352	5377,93	66,01	1893	23	82	1,35	–
			195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
21 Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,043	468915,92	46655,79	20163	2006	5252	428	18
			76950	16999,5	3309	731	130	88,32	4
22 2-1-262	Опоры скользящие *т*	0,018	107900		1942				
23 2-1-263	Опоры неподвижные *т*	0,00186	107900		201				
24 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	21,5	184,51	8,47	3967	182	1113	0,281	6

	м трубопровода		48,6	3,15	1045	68	100	0,015	–
25 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	21,5	268,55	9,93	5774	213	1320	0,335	7
	м трубопровода		57,6	3,83	1238	82	100	0,018	–
	Итого по смете				**74204**	**4513**			**68**
					12309	**1636**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				57382				
	Накладные расходы, тенге				17007				
	- заработная плата, тенге				2551				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5473				
	Всего по смете, тенге				**96684**				
	Сметная заработная плата, тенге				16496				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				

Локальная смета № 2-3-1

Водопровод, канализация

Раздел 1 Водопровод, В1

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	-732,6	23,36	22,08	-17114	-16176	-4861	0,00888	-1
	м3 грунта		1,28	5,56	-938	-4073	97	0,0193	-14
3 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,01	380061,69	25695,31	3801	257	519	194	2
	км трубопровода		33075	6813,45	331	68	130	26,38	–
4 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,266	1070065	36133,62	284637	9612	17796	247	66
	км трубопровода		41850	9612,9	11132	2557	130	37,3	10
6 9-2-66	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	-1	11886		-11886				
	шт								

8	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 *шт*	-2	24851		-49702				
10	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *шт*	-1	15504		-15504				
11	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм *шт*	3	1221,47	39,24	3664	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
15	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм (фланцевое соединение отбортовка)К=-2,000; *м*	-1	968		-968				
16	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80К=8,000; *шт*	-4	960		-3840				
17	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 300 мм, толщина стенки 4,0 мм (фланцевое соединение отбортовка)К=4,000; *м*	-2	2145		-4290				
18	8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80К=4,000; *шт*	-8	2137		-17096				
19	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм (фланцевое соединение отбортовка) *м*	-0,5	400		-200				
22	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	-1	960		-960				
23	9-3-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм *комплект*	-1	22500		-22500				
29	9-5-31	Виброкомпенсатор FC10 диам. 150мм (прим.)	-8	10218		-81744				

		шт								
31	9-5-34	Виброкомпенсатор FC10 диам. 300мм (прим.)	-4	33703		-134812				
		шт								
32	8-6-2541	Переход Ст 159-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	-1	14459		-14459				
		шт								
33	8-4-2820	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315x150x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	-2	19551		-39102				
		шт								
34	8-4-2813	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 150x100x150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	-1	1441		-1441				
		шт								
35	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт								
				288	13,5	288	14	130	0,07	–
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (диам. 1,5 м)	3,20	8102,8	1879,87	25929	6016	8211	8,86	28
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	4594	1723	130	2,061	7
38	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	-1,38	23900		-32982				
		м3								
39	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-6,64	6010		-39906				
		м								
40	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-0,6	2870		-1722				
		м								
42	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	-1,12	23900		-26768				
		м3								
43	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	-2,4	7530		-18072				
		м								
44	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-0,3	2870		-861				

		м					
46	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	-3	10500	-31500		
		комплект					
47	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	-1	13400	-13400		
		комплект					
48	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	-0,04	151200	-6048		
		т					
51	8-4-2739	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-1	1873	-1873		
		шт					
52	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-1	600	-600		
		шт					
54	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	-5	4203	-21015		
		м					
56	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	-1	552	-552		
		шт					
57	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	-4	960	-3840		
		шт					
58	8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	-4	2137	-8548		
		шт					
		Итого по разделу 1			**-287198**	**-136**	**101**
					16170	**336**	**3**
		Стоимость: материалов, тенге			-303232		
		Накладные расходы, тенге			23095		
		- заработная плата, тенге			3464		
		- трудоемкость, чел-ч			12		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			-15846		
		Всего по разделу, тенге			**-279949**		
		Сметная заработная плата, тенге			19970		

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				116				
	Раздел 2 Самотечная канализация, К1								
69	Е1-12-8 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	-345,6	23,36	22,08	-8073	-7631	-2293	0,00888	-3
	м3 грунта		1,28	5,56	-442	-1922	97	0,0193	-7
	Итого по разделу 2				**-8073**	**-7631**			**-3**
					-442	**-1922**			**-7**
	Накладные расходы, тенге				-2293				
	- заработная плата, тенге				-344				
	- трудоемкость, чел-ч				-1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-622				
	Всего по разделу, тенге				**-10988**				
	Сметная заработная плата, тенге				-10988				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-11				
	Всего прямые затраты				**-295271**	**-7767**			**98**
					15728	**-1586**			**-4**
	Стоимость: материалов, тенге				-303232				
	Накладные расходы, тенге				20802				
	- заработная плата, тенге				3120				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-16468				
	Всего по смете				**-290937**				
	Сметная заработная плата, тенге				8982				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				105				

Локальная смета № 2-4-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Подготовительные работы

1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	677	7,91	7,91	5355	5355	1688	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1740	97	0,00984	7
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3806	26,21	25,03	99755	95264	29277	0,008	30
		м3 грунта		1,15	6,78	4377	25805	97	0,0232	88
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4567,2	45	45	205524	205524	41105	–	–
		т		–	9	–	41105	100	0,0189	86
		Итого по разделу 1				**310634**	**306143**			**30**
						4377	**68650**			**181**
		Стоимость: материалов, тенге				114				
		Накладные расходы, тенге				72070				
		- заработная плата, тенге				10811				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22962				
		Всего по разделу, тенге				**405666**				
		Сметная заработная плата, тенге				83838				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				247				

Раздел 2 Земляные работы

4	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6601	25,98	25,16	171494	166081	52120	0,00539	36
		м3 грунта		0,78	7,36	5149	48583	97	0,02613	172
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	7921,2	108,2	108,2	857074	857074	171415	–	–
		т								

			–	21,64	–	171415	100	0,04544	360
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6601	14	14	92414	92414	30734	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	31685	97	0,01567	103
7 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	33005	0,54	0,54	17823	17823	6083	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	6271	97	0,00061	20
8 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	7976	0,2	0,2	1595	1595	541	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	558	97	0,00023	2
9 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (покрытия и газон)	1866	9,24	9,24	17242	17242	5430	–	–
	м3 грунта		–	3	–	5598	97	0,0115	21
	Итого по разделу 2				**1157642**	**1152229**			**36**
					5149	**264110**			**678**
	Стоимость: материалов, тенге				264				
	Накладные расходы, тенге				266323				
	- заработная плата, тенге				39948				
	- трудоемкость, чел-ч				133				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85438				
	Всего по разделу, тенге				**1509403**				
	Сметная заработная плата, тенге				309207				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				847				

Раздел 3 Покрытия

3.1 Тип 1

14 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	122	1529,21	6,63	186564	809	17920	0,698	85
	м бортового камня		108,68	1,76	13259	215	133	0,0061	1

3.3 Тип 3

19	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	207	893,21	6,63	184984	1372	30405	0,698	144
		м бортового камня		108,68	1,76	22497	364	133	0,0061	1
		Итого по разделу 3				**371548**	**2181**			**229**
						35756	**579**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				333611				
		Накладные расходы, тенге				48325				
		- заработная плата, тенге				7249				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25192				
		Всего по разделу, тенге				**445065**				
		Сметная заработная плата, тенге				43584				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				255				
		Раздел 4 Малые архитектурные формы								
21	Т1-43-3	Скамья, тип С-4А – строительные работы (прим.)	16	9155,54	432,17	146489	6915	24176	7,9	126
		скамья		1295,25	143,82	20724	2301	105	0,702	11
22	Т1-49-8	Урна, тип I – строительные работы (прим.)	11	1343,73	16,59	14781	182	2009	1	11
		урна		168,3	5,64	1851	62	105	0,028	–
23	Т1-49-9	Урна, тип I – монтаж металлоконструкций (прим.)	11	1471,62	2,5	16188	28	4106	2,1	23
		урна		355,42	–	3910	–	105	–	–
24	Т1-42-4	Стол со скамьями – строительные работы	2	5334,76	87,76	10670	176	2424	5,9	12
		стол		973,5	36,66	1947	73	120	0,179	–
25	Т1-38-2	Песочница, тип 2 – строительные работы (прим.)	1	63229,27	1210,75	63229	1211	6055	33	33
		песочница		5428,5	338,4	5429	338	105	1,7	2
26	Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
		качели		115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
27	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–

28	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
29	Т1-9-18	Спираль ММ-18 – строительные работы (прим.)	1	5223,11	495,71	5223	496	439	1,5	2
		лиана		254,1	163,56	254	164	105	0,799	1
30	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
		стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,799	1
31	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1217	7,8	8
		стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,014	–
32	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
33	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
34	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
		стол		658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
35	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
		стол		1072,61	3,74	2145	7	90	0,014	–
36	Т1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы	2	9279,05	299,45	18558	599	2328	6,1	12
		установка		1009,8	98,7	2020	197	105	0,482	1
37	Т1-40-18	Установка для чистки домашней одежды, тип II – монтаж металлоконструкций	2	16382,59	18,11	32765	36	4352	14	28
		установка		2411,78	5,61	4824	11	90	0,021	–
38	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2305	13	13
		грибок		2194,5	–	2195	–	105	–	–
39	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
		грибок		825,08	1,87	825	2	90	0,007	–

40	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем для ограждения мусорных контейнеров высотой 1,5 м – строительные работы (прим.)	м	14	9154,62	378,84	128165	5304	13945	3,6	50
					597,3	114,21	8362	1599	140	0,558	8
		Итого по разделу 4					**594610**	**19516**			**427**
							71424	**6173**			**29**
		Стоимость: материалов, тенге					503670				
		Накладные расходы, тенге					82357				
		- заработная плата, тенге					12354				
		- трудоемкость, чел-ч					41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					40618				
		Всего по разделу, тенге					**717585**				
		Сметная заработная плата, тенге					89951				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					497				
		Всего прямые затраты					**2434434**	**1480069**			**722**
							116706	**339512**			**890**
		Стоимость: материалов, тенге					837659				
		Накладные расходы, тенге					469075				
		- заработная плата, тенге					70362				
		- трудоемкость, чел-ч					234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					174210				
		Всего по смете					**3077719**				
		Сметная заработная плата, тенге					526580				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					1846				

Локальная смета № 2-1-1

Электроснабжение

1 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,56	33,67	32,1	558	532	223	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	26	204	97	0,0498	1
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,5	218,93	–	109	–	123	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	109	–	113	–	–
3 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	166	36,7	27,8	6092	4615	2476	0,06	10
	м кабеля		8,8	6,9	1461	1145	95	0,04	7
4 30-8-92	Песок природный	5,52	1050		5796				
	м3								
10 16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2К=2,000;	0,166	3920500		650803				
	1000м								
	Итого по смете				**663358**	5147			11
					1596	1349			8
	Стоимость: материалов, тенге				656615				
	Накладные расходы, тенге				2822				
	- заработная плата, тенге				423				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39971				
	Всего по смете, тенге				**706151**				

Локальная смета № 2-5-1

Водопровод, канализация
Добавляемые работы

Раздел 1 Водопровод, В1

1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	419	44,07	41,46	18465	17372	5695	0,0182	8
		м3 грунта		2,61	11,4	1094	4777	97	0,0396	17
2	8-4-2764	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2140		8560				
		шт								
3	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм (фланцевое соединение отбортовка)	0,5	400		200				
		м								
4	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
5	99-1-2 ТОО "Miramax biulding"	Краны шаровые сварные стальные Dy 90 мм	1	1750		1750			9695,42314	
		шт								
6	99-1-3 ТОО "Miramax biulding"	Краны шаровые сварные стальные Dy 150 мм	2	2500		5000				
		шт								
7	99-1-1 ТОО "Miramax biulding"	Люк полимерно-песчанный тип С	2	3350		6700				
		шт								
		Итого по разделу 1				**43351**	**17642**			**16**

						2437	4878			17
	Стоимость: материалов, тенге					23272				
	Накладные расходы, тенге					7543				
	- заработная плата, тенге					1131				
	- трудоемкость, чел-ч					4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3054				
	Всего по разделу, тенге					**53948**				
	Сметная заработная плата, тенге					8446				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					37				
	Раздел 2 Самотечная канализация, К1									
8	E1-170-4 Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	100	2099,7	940,95	209970	94095	130939	7	700
				1158,75	–	115875	–	113	–	–
11	99-1-1 ТОО "Miramax biulding" Люк полимерно-песчанный тип С	*шт*	6	3350		20100				
	Итого по разделу 2					**230070**	**94095**			**700**
						115875	–			–
	Стоимость: материалов, тенге					20100				
	Накладные расходы, тенге					130939				
	- заработная плата, тенге					19641				
	- трудоемкость, чел-ч					65				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					21661				
	Всего по разделу, тенге					**382670**				
	Сметная заработная плата, тенге					135516				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					22361				
	Всего прямые затраты					**273421**	**111737**			**716**
						118312	**4878**			**17**

Стоимость: материалов, тенге	43372
Накладные расходы, тенге	138482
- заработная плата, тенге	20772
- трудоемкость, чел-ч	69
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24715
Всего по смете	**436618**
Сметная заработная плата, тенге	143962
Нормативная трудоемкость, чел-ч	22398
Всего	**3320084**
Временные здания и сооружения 1,5%	49801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	97390
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33699
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13480
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3514454**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8399545,06**
Налог (2 %)	167990,90
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8567535,96**
НДС (12 %)	1028104,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9595640,28**
Погашение аванса	**2878692,08**
Итого к оплате	**6716948,20**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорск"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП Джаксылыков А.К.

_____А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____Е.С. Тауданбеков