"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : Сервисный цех РГОК ТОО "Казцинк"

Подрядчик : ТОО "Перспективная технология"

Наименование объекта: Демонтаж насосов ЦН 400-105-1 шт, Кс-50-55-2 шт.

Акт №3 от 20.10.10г
выполненных работ
Демонтаж насосов ЦН 400-150-1шт, Кс50-55-2шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж сетевых насосов								
1	Ц7-218-9 (ДМ	Демонтаж насосных агрегатов лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 3,4 т (ЦН 400/105) ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0; *шт*	1	19839,6 13398,75	6440,85 1838,03	19840 13399	6441 1838	12342 81	78,3 10,7406	78 11
2	Е9-34-1 (ДМ)	Демонтаж опорных конструкций (рамы насоса), массой до 0,1 т т.ч. п.3.5: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	0,05	15588,17 11694,98	2588,45 119,6	779 585	129 6	479 81	68,5584 0,57881	3 –

Раздел 2. Демонтаж конденсатных насосов

3	Ц7-218-5 (ДМ								
	Демонтаж насосных агрегатов лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0,9 т (Кс 50-55) ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,5; кэкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0;	2	4655,48	873,45	9311	1747	6398	22,275	45
	шт		3782,03	167,4	7564	335	81	0,97673	2
4	Е9-34-1 (ДМ) Демонтаж опорных конструкций (рамы насоса), массой до 0,1 т т.ч. п.3.5: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	0,08	15588,17	2588,45	1247	207	766	68,5584	5
	т конструкций		11694,98	119,6	936	10	81	0,57881	–
	Всего прямые затраты				**31177**	**8524**			**131**
					22484	**2189**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				169				
	Накладные расходы, тенге				19985				
	- заработная плата, тенге				2998				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Стоимость демонтируемых материалов				15866				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4022				
	Всего				**55184**				
	Временные здания и сооружения (3,6%)				1987				
	- сметная заработная плата, тенге				280				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2%)				1829				
	- сметная заработная плата, тенге				841				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				572				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				229				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	59801
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**109017**
- материалы, тенге	308
- сметная заработная плата, тенге	53948
Налог(2%)	2180
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**111197**
НДС(12%)	13344
Всего по акту с учетом НДС(%)	**124541**

Заказчик:

Начальник Сервисного цеха
РГОК ТОО "Казцинк" — Андреева О.И.

Начальник службы энергоснабжения
Сервисного цеха — Фёдоров П.Г.

Ведущий инженер-теплотехник
бюро по СООФ — Стефурак Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Перспективная технология"

Токтархан Р.