Счет-фактура № 117 от 26 ноября 2012 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра, дом № 2, корпус 2, оф.204,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от .10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 186/12-5 АСЭ от 22.10.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

нкт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Г.Астана, ул. Отырар,5

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

варно-транспортная накладная:

узоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика азахстан, г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра, дом № 2, корпус 2, оф.204

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246580, БИН: 041140005856, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго",Республика азахстан, Г.Астана, ул. Отырар,5

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200246580, БИН: 041140005856, Республика Казахстан, Г.Астана, ул. Отырар,5

ИК получателя: KZ949420122030000007, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация поверхностей нагрева котла ПТВП-100,ст.№5 ТЭЦ-1 за ноябрь месяц 2012 годы.	усл.	1	2 733 530,36	2 733 530,36	12%	328 023,64	3 061 554,00	0	
сего по счету:					**2 733 530,36**		**328 023,64**	**3 061 554,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Геподрядчик: ТОО "Астанастройэнерго"
Субподрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №186/12-5 АСЭ от 22.10.2012 г.

А К Т
выполненных работ
по модернизации поверхностей нагрева котла ПТВП-100, ст. № 5 ТЭЦ-1 за ноябрь месяц 2012 года
(инвестиции)

№№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, в тенге, без НДС
	3. Ширмы:					
1	Изготовление м/к массой до 0,02 тн.для настройки лесов	0803020101.	тн.	0,66	2 570	1 696
2	Установка и снятие м/к	0803010101.	тн.	0,66	1 798	1 187
3	Сборка и разборка деревянных лесов, к=1,1 высотой до 3 м	2601010101.	м кв	12	12	158
4	Сборка и разборка деревянных лесов, к=1,1 высотой до 10 м	2601010103.	м кв	12	21	277
5	Настройка такелажа для замены ширм (установка и снятие ручных лебедок г/п до 0,5 тн.)	102010201	шт.	4	141,6	566
6	Замена ширм - 100 труб (25%), к=1,1	2401020101	тн	3,64	3082	12 340
7	То же, изготовление (кол-во гибов 1-3)	2401030102	тн	3,64	894	3 254
8	Выборка металла в коллекторах	302030101	куб. дм.	2,32	1463	3 394
9	Обрезка, приварка донышек d 273	201010201	шт	4	162	648
10	Установка металлической опалубки между стояками ширм (2100х350 - 8 шт.), к=0,7; 1,1	803010101	тн	0,138	1798	191
11	Изготовление м/к, массой до 0,05 тн для временного раскрепления коллекторов и экранов	803020201	тн.	0,28	1793	502
12	То же. Установка и снятие м/к, к=1,1	803010201	тн.	0,28	1254	386
13	Очистка, обеспыливание, обезжиривание, покраска стояков ширм в 2 слоя, вручную, к=1,1	201010101010 2	10 м. кв.	1	122,2	134
14	Снятие и установка сетки на ширмах, к=1,1	208010101	м.кв.	5,86	5	32
15	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения обмуровки на вертикальные поверхности	101160101	м.кв.	5,86	8	47
	Итого:					**24 814**
	с к=68,25					**1 693 582**
	Материалы:					
1	Проволока d 6, Ст.3	1	тн.	0,002	165 179	330
2	Сетка сварная 50х50	1	тн	0,036	202 679	7 296
3	Сталь круглая d 16, Ст.3	1	тн.	0,1	157 759	15 776
4	Сталь листовая δ=3, б/у	1	тн.	0,151	15 200	2 295
5	Сталь листовая δ=8, Ст.3	1	тн.	0,22	156 027	34 326
6	Сталь угловая 50х50х5, Ст.3	1	тн.	0,34	156 900	53 346
7	Труба d 60х4, Ст.20	1	тн.	4	196 429	785 716
8	Швеллер №16, Ст.3	1	тн.	0,28	186 373	52 184
9	Электроды МР-3, d 3	1	кг	12	304	3 648
10	Электроды МР-3, d 4	1	кг	12,5	304	3 800
11	Электроды ТМУ-21, d 3	1	кг	30	поставка Геподрядчика	
12	Электроды ТМУ-21, d 4	1	кг	5		
13	Доска обрезная δ=40	8	м.куб.	1,2	29 000	34 800
14	Растворитель	8	бут.	4	370	1 480
15	Цинотерм	8	кг	8,6	2 100	18 060
16	Круг шлифовальный d 100х20х20	9	шт.	2	1 329	2 658
17	Круг шлифовальный d 63х20х20	9	шт.	10	781	7 810
18	Щетка металлическая	9	шт.	3	1 080	3 240
19	Кислород	13	м.куб.	52	164	8 528
20	Пропан	13	кг	26	179	4 654
	Итого:					**1 039 948**
	Итого по разделу 3:					**2 733 530**

Трудозатраты: **1 693 582**

Материалы:	**1 039 948**
ИТОГО:	**2 733 530**
НДС 12%	**328 024**
ВСЕГО с НДС	**3 061 554**

Генподрядчик: **Субподрядчик:**