СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой камеры по проспекту К. Маркса в городе Усть-Каменогорске Восточно-казахстанской области (теплотрасса от УТ-6 до УТ-7 проходной тоннель)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	146	18.12.2013г.	местный	004; 015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	1593221,25									
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2013г.	1593221,25	1422518,97	1394626,44	1394626,44		27892,53			170702,28	
Погашение аванса 30%	503122,50									
Всего к оплате:	1090098,75									1090098,75

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."

_____А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ Б.И. Абдурахманов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта: Реконструкция тепловой камеры по проспекту К. Маркса в городе Усть-Каменогорске Восточно-казахстанской области (теплотрасса от УТ-6 до УТ-7 проходной тоннель)
Договор № 146 от 18 декабря 2013г.

Акт№ 1
выполненных работ за декабрь 2013г.

Реконструкция тепловой камеры по проспекту К. Маркса в городе Усть-Каменогорске Восточно-казахстанской области (теплотрасса от УТ-6 до УТ-7 проходной тоннель)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 24.12.2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Реконструируемый участок тоннеля								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,9	27,84	26,18	1612	1516	498	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	96	417	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,8	262,72	–	473	–	534	1,848	3
		м3 грунта								

			262,72	–	473	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,365	134,1	–	317	–	358	0,972	2
				134,1	–	317	–	113	–	–
6	Е7-46-4	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	6	478,05	195,45	2868	1173	2964	1,68	10
				282,6	70,09	1696	421	140	0,3084	2
7	Е9-34-1	Демонтаж опорных конструкций ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,232	10371,64	1533,9	2406	356	1588	44,16	10
				7533	70,88	1748	16	90	0,343	–
8	Е7-53-11	Демонтаж опорной подушки ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	1	156,84	19,32	157	19	203	0,824	1
				137,52	7,06	138	7	140	0,0324	–
9	Е7-42-2	Демонтаж блоков ФБС ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	40	280,2	194,7	11208	7788	8599	0,5344	21
				85,5	68,06	3420	2722	140	0,27	11
10	Е46-34-3	Разборка железобетонного днища ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,12	3464,03	1676,63	7344	3554	5128	10,656	23
				1787,4	631,8	3789	1339	100	3,088	7
11	Е24-3-11	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 400 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,008	259222,42	120172,42	2074	961	1778	738	6
				139050	31953,86	1112	256	130	136,02	1

12	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	9,77	152,8	152,8	1493	1493	1045	–	–
					–	106,96	–	1045	100	0,22462	2
13	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	9,77	140	140	1368	1368	957	–	–
					–	98	–	957	100	0,2058	2
14	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	0,232	234,3	234,3	54	54	38	–	–
					–	164,01	–	38	100	0,34442	–
15	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	т	0,232	232,8	232,8	54	54	38	–	–
					–	162,96	–	38	100	0,34222	–
16	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	т	0,66	111,4	111,4	74	74	51	–	–
					–	77,98	–	51	100	0,16376	–
17	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	т	0,66	107,1	107,1	71	71	49	–	–
					–	74,97	–	49	100	0,15744	–
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	5,3	27,1	27,1	144	144	101	–	–
					–	18,97	–	101	100	0,03984	–
19	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	т	15,962	45	45	718	718	144	–	–
					–	9	–	144	100	0,0189	–
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,9	5700,25	66,01	10830	125	440	1,35	3
					195,75	24,93	372	47	105	0,1218	–
21	Е6-1-16	Устройство железобетонного днища	м3	2,71	6749,02	196,62	18290	533	986	1,79	5
					272,25	74,27	738	201	105	0,3628	1

22 4-1-73									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,25252	65900		16641				
	т								
23 Е7-42-2									
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	36	493,84	243,37	17778	8761	5675	0,668	24
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	3848	3063	140	0,3375	12
24 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,06	10700		11342				
	м3								
25 Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	3	1272,21	244,31	3817	733	1852	2,1	6
	шт сборных конструкций		353,25	87,6	1060	263	140	0,3855	1
26 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3,6	2640		9504				
	м2								
27 Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	475,97	306,13	952	612	731	0,947	2
	шт сборных конструкций		152,55	108,25	305	217	140	0,4623	1
28 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,454	23100		10487				
	м3								
29 Е6-22-1	Заделка торцов в перекрытии	0,4	10606,94	241,1	4243	96	576	8,06	3
	м3		1282,5	91,08	513	36	105	0,4448	–
30 Е9-34-2									
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,477	10370,76	905,18	4947	432	3528	49,94	24
	т конструкций		8118	101,25	3872	48	90	0,49	–

31 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,205	59200		12136				
	т								
32 2-1-260	Стоимость опорной рамы	0,272	114900		31253				
	т								
33 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,8	21,8	0,05	148	–	36	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	40	–	90	0,0001	–
34 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	13,6	20,35	0,02	277	–	51	0,0213	–
	м2		4,16	–	57	–	90	–	–
35 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	70	245,44	3,82	17181	267	3205	0,212	15
	м2 поверхности		37,35	1,44	2615	101	118	0,007	–
36 Е24-3-11	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,012	470353,74	200287,36	5644	2403	4446	1230	15
	км трубопровода		231750	53256,44	2781	639	130	226,7	3
37 8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 430 мм, толщина стенки 8,0 мм	12	6372		76464				
	м								
38 Е24-3-19	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 1200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,005	1641080,02	738466,64	8205	3692	5721	3810	19
	км трубопровода		724500	155605,68	3623	778	130	605,03	3

39 8-6-156	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 ммК=0,990;	4,95	30800		152460				
	м								
40 E22-47-12	Протаскивание в футляр труб диаметром 800 мм	5	1027,78	2,1	5139	11	1482	1,24	6
	м трубы, уложенной в футляре		227,25	0,79	1136	4	130	0,0039	–
42 E22-38-8	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм	4	5539,98	753,98	22160	3016	4447	6,94	28
	врезка		1392,75	285,75	5571	1143	130	1,39	6
43 E22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм	0,005	2521196,09	395593,09	12606	1978	1677	640	3
	км трубопровода		108675	149438,25	543	747	130	729,86	4
44 E22-13-10	Антикоррозионное покрытие изолом в 2 слоя стальных трубопроводов диаметром 400 мм	0,012	1061358,63	115634,5	12736	1388	1414	274	3
	км трубопровода		47025	43681,5	564	524	130	213,34	3
	Всего прямые затраты				**497675**	**43390**			**233**
					40427	**15412**			**60**
	Стоимость: материалов, тенге				413858				
	Накладные расходы, тенге				60340				
	- заработная плата, тенге				9051				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33481				
	Всего по смете				**591496**				
	Сметная заработная плата, тенге				64890				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				323				

Всего	**591496**
Временные здания и сооружения 1,2%	7098
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	17299
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5986
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2394
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**624273**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1394626,44**
Налог (2 %)	27892,53
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1422518,97**
НДС (12 %)	170702,28
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1593221,25**
Погашение аванса 30%	**503122,50**
Всего по акту с учетом аванса	**1090098,75**
В том числе НДС(12%)	**116796,30**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."

_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ Б.И. Абдурахманов