Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "НПО Зенит" г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнаколь, дом №54А

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнаколь д.54А

(наименование, адрес)

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за апрель 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	16219,360	155,68	2525031
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	28840,149	216,91	6255780
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	891,963	4554,94	4062843
4	4	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	891,963	216,91	193478
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов(отвозка всего грунта) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	56193,692	87,73	4930040
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29732,112	21,57	641382
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	м3	7074,792	134,78	953530

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(подвозка для обратной засыпки из временного отвала)	т	13371,357	87,73	1173109
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	707,479	1352,46	956837
10	10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 10м)	м3	6367,313	17,36	110533
11	11	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	6367,313	8,13	51776
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6367,313	260,22	1656895
13	13	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка лишнего грунта)	м3	22657,320	216,91	4914649
14	14	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта на 9 км	т	42822,335	387,41	16589696
15	15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7074,792	21,57	152618
16	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	340,490	10771,09	3667447
			ИТОГО:				48835644
			В том числе :				7654417
			Накладные расходы				3617455
			Сметная прибыль		1,2 %	586028,00	49421672
			Итого с временными		1,08 %	533754,00	49955426
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	5994651,00	55950077
			Итого с НДС				

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)