Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "НПО Зенит" г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнакол, дом №54А

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнакол д. 54А

(наименование, адрес)

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за октябрь - ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1171,800	152,67	178894
2	2	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	1312,416	1450,25	1903325
3	3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1171,800	835,65	979219
4	4	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1171,800	1577,03	1847964
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,344	16394,61	38422
6	6	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	1171,800	315,40	369588
7	7	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1171,800	694,19	813456
8	8	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1171,800	700,42	820748

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	1171,800	179,33	210143
10	10	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	612,500	325,84	199576
11	11	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	612,500	1450,25	888275
12	12	21-100403-2210 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭКП	м2	612,500	1620,21	992376
13	13	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1171,800	882,93	1034614
14	14	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	48,728	29266,22	1426092
15	15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,700	2474,64	118040
			Раздел: Вентшахты 1,2,3				
16	16	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	6,199	8122,21	50351
17	17	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	861,000	293,21	252456
18	18	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,044	76874,13	3389
19	19	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,009	131199,96	1175
20	20	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,035	139914,47	4915
21	21	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	6,199	2609,48	16177
22	22	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,273	17329,89	39392
23	23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,413	33558,22	13869
24	24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	111390,01	1074
25	25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218	105853,53	23040
26	26	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство москитной сетки	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,250	325,08	6908

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	21-130503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	21,250	408,80	8687
28	28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,392	85297,48	33437
29	29	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,392	171368,59	67176
30	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,640	90,66	1599
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,640	141,64	2499
32	32	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,100	2474,64	101708
33	33	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,370	69315,01	25647
34	34	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,370	454748,47	168257
			Раздел: Оконные блоки				
35	35	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	2868,980	2611,71	7492935
36	36	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2868,980	24391,39	69978401
37	37	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	182,200	707,36	128880
38	38	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	182,200	668,62	121822
			ИТОГО:				90364528
			В том числе :				
			Накладные расходы				5666375
			Сметная прибыль				6693669
			Итого с временными		1,2 %	1084374,00	91448902
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	987648,00	92436550
			Итого с НДС		12 %	11092386,00	103528936

Заказчик: Генподрядчик:

ограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)