Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "НПО Зенит" г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнакол , дом № 54А

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнакол д. 54А

(наименование, адрес)

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2016 - январь, февраль 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дверные блоки				
1	1	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1972,244	1448,03	2855865
2	2	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	732,292	5257,19	3849799
3	3	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	315,869	6250,57	1974361
4	4	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-1,1П; ДГ 21-1,35П внутренние СТ РК 943-92	м2	547,605	6250,57	3422840
5	5	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	2830,036	340,23	962871
6	6	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	575,474	4587,01	2639700
			Раздел: Отделка фасада				
7	7	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	199,474	39239,08	7827180
8	8	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	64,299	12638,25	812632

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	141,664	22220,95	3147906
10	10	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	19947,407	31,80	634400
11	11	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1657,004	200,82	332759
12	12	21-100404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	1657,004	308,60	511355
13	13	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	687,194	71,49	49131
14	14	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,194	18453,78	12681333
15	15	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,194	18053,84	12406502
16	16	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	687,194	151,16	103879
17	17	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	79,512	663,21	52733
18	18	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Термос" толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,512	18427,90	1465239
19	19	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной 13 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,512	19440,44	1545748
20	20	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,512	18061,71	1436122

рамный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	79,073	151,16	11953
22	22	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	636,939	608,92	387843
23	23	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2060,459	786,46	1620474
24	24	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2060,459	396,61	817202
25	25	11-070517-0101 РСНБ РК 2015	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2	1054,303	10284,15	10842609
			Раздел: Полы				
26	26	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2241,939	640,54	1436049
27	27	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	2241,939	227,42	509852
28	28	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Церезит CR-66 для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	8070,982	1308,00	10556856
29	29	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2241,939	914,33	2049873
30	30	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 (с уклоном 80-150мм)	м2 стяжки	2241,939	2109,21	4728716
31	31	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,282	16394,61	70203
32	32	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	2241,939	292,89	656633
33	33	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Огрунтовка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2241,939	479,67	1075394
34	34	11-110101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	2241,939	6765,01	15166744
35	35	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6022,739	835,65	5032924

рамный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.85/	м2 стяжки	6022,739	1281,34	7717159
37	37	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	7,950	16394,61	130337
38	38	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	6022,739	202,16	1217548
39	39	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Самонивелирующая стяжка выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	6022,739	1065,59	6417794
40	40	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя до толщ.10мм	м2	6022,739	754,47	4543972
41	41	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Огрунтовка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6022,739	479,67	2888934
42	42	11-110101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2 покрытия	6022,739	3640,68	21926838
43	43	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	613,604	835,65	512761
44	44	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.57мм	м2 стяжки	613,604	729,38	447548
45	45	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,172	16394,61	19214
46	46	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	613,604	292,89	179716
47	47	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	613,604	496,00	304346
48	48	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	613,604	323,25	198346
49	49	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Церезит CR-66 для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	2208,975	1308,00	2889342
50	50	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	613,604	5461,13	3350972
51	51	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	687,194	867,08	595852

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	687,194	425,68	292527
53	53	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	687,194	5461,13	3752858
54	54	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1267,439	867,08	1098970
55	55	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1267,439	212,84	269764
56	56	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1267,439	5461,13	6921647
57	57	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	189,801	496,00	94141
58	58	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	189,801	323,25	61353
59	59	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Церезит CR-66 для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	683,283	1308,00	893735
60	60	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	189,801	5461,13	1036527
61	61	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1457,169	867,08	1263481
62	62	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1457,169	1383,47	2015950
63	63	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1457,169	5461,13	7957790
64	64	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	168,319	835,65	140657
65	65	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ.57мм	м2 стяжки	168,319	729,38	122768
66	66	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,322	16394,61	5271
67	67	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	168,319	292,89	49298

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	168,319	496,00	83486
69	69	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	168,319	323,25	54409
70	70	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Церезит CR-66 для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	605,950	1308,00	792583
71	71	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	168,319	5461,13	919214
72	72	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит техноплекс Технониколь. Устройство	м2 изолируемой поверхности	768,648	24286,59	18667844
73	73	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	768,648	5461,13	4197687
74	74	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	6053,455	316,58	1916393
75	75	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м	6365,932	2333,11	14852427
			Раздел: Отделка потолков				
76	76	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6200,038	1766,81	10954260
77	77	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной "выравнивающая"-2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6200,038	1149,39	7126286
78	78	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной "Финиш"-1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6200,038	959,22	5947205
79	79	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6200,038	779,00	4829847
			Раздел: Внутренняя отделка				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14538,412	1608,07	23378736
81	81	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей "выравнивающая" толщ.2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14538,412	990,66	14402555
82	82	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей "финиш" 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14538,412	17704,93	257401605
83	83	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13117,238	632,07	8291025
84	84	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1421,174	4607,07	6547443
			ИТОГО:				573356103
			В том числе :				
			Накладные расходы				54917496
			Сметная прибыль				42470822
			Итого с временными		1,2 %	6880273,00	580236375
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	6266553,00	586502928
			Итого с НДС		12 %	70380351,00	656883279

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)