Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "НПО Зенит" г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнакол, дом №54А

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, ж.м. Юго-Восток, ул. Айнакол д. 54А

(наименование, адрес)

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за март-июнь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад				
1	1	11-150202-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Штукатурка под травертин	м2 отделываемой поверхности	5102,000	825,37	4211029
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Декоротивная штукатурка Травертин	м2	5612,200	5683,24	31895475
3	3	11-150101-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	1305,000	33724,26	44010155
4	4	22-010101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1305,000	11754,83	15340057
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-85	шт	1126,000	584,96	658664
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-135	шт	4010,000	652,26	2615546
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-175	шт	640,000	698,85	447261
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-225	шт	320,000	1009,44	323022
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Ползун опорного кронштейна ПОК	шт	4970,000	636,73	3164527
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Прокладка паранитовая ПП90х40	шт	6096,000	88,00	536465
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Болтовое соединение БС	шт	4970,000	88,00	437374
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная НВ 80х40х20	мп	919,370	2769,50	2546194
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная НВ 60х40х20	мп	5380,890	2655,61	14289560
14	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная усиленная НВУ 80х80х40	мп	2088,200	4477,79	9350516

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая радиусная НР 80х20х20	мп	2221,800	2883,38	6406304
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 91х350	шт	911,000	698,85	636648
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая горизонтальная усиленная НГУ 50х50х20	мп	2790,760	1791,11	4998572
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая универсальная НУ 40х40х20	мп	597,730	1439,10	860196
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Уголок монтажный 90 УМ 40х40	мп	1827,140	1304,51	2383525
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Профиль монтажный 79 ПМ 40х40	мп	12,000	1304,51	15654
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 91х210	шт	348,000	698,85	243198
22	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 71х210	шт	1427,000	652,26	930769
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка углового шва ПУШ RAl 7035	мп	220,000	828,26	182217
24	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка углового шва ПУШ RAl 9001	мп	2518,000	828,26	2085562
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 7030	мп	48,000	750,61	36029
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 7035	мп	48,000	750,61	36029
27	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 9001	мп	270,000	750,61	202665
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка горизонтального шва ПГШ RAl 9001	мп	852,000	812,73	692447
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка горизонтального шва ПГШ RAl 7035	мп	216,000	812,73	175550
30	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Роскос угловой фермы РУФ	шт	1456,000	1056,03	1537584
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Замок соединительный ЗС	шт	1345,000	455,54	612706
32	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Замок вертикального профиля	шт	1015,000	455,54	462377
33	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Анкера фасадные для бетона MUNGO MBRK-ST 10х100 АФ	шт	6172,000	336,48	2076762
34	34	21-130207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2121,000	12,03	25526
35	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления каркаса (ЗВН2)	шт	97474,000	56,94	5550458
36	36	21-130211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт.	9810,000	1,93	18885
37	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL9001	шт	36272,000	56,94	2065435
38	38	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL7030	шт	5317,000	56,94	302766
39	39	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL7035	шт	12735,000	56,94	725169
40	40	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	26,997	1496,63	40404
41	41	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	539,930	540,85	292023
42	42	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,090	1496,63	19591
43	43	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	374,000	540,85	202279
44	44	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,980	1496,63	70312
45	45	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	187,920	775,11	145658

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,134	1496,63	10678
47	47	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	178,360	540,85	96467
48	48	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2580,000	1,17	3021
49	49	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1078,000	5,58	6019
50	50	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	400,000	2,15	860
51	51	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	61,360	2797,44	171651
52	52	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1600,000	1,17	1873
53	53	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	500,000	2,15	1075
54	54	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	231,420	2010,75	465327
55	55	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2630,000	1,17	3079
56	56	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	4390,000	2,15	9440
			Раздел: Кронштейн для крепление подконструкции вен.фасада				
57	57	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж кронштейнов	т	0,191	73932,60	14137
58	58	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,191	436229,31	83411
59	59	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Распорный анкер-шпилька НВ100, оцинкованный L 100мм	шт	80,000	35,89	2871
60	60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,604	87,49	753
61	61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,604	363,39	3127
			Раздел: Разные работы				
62	62	11-150301-0102 РСНБ РК 2015	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка	м деталей	1011,100	905,73	915779

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	22-020101-9901 РСНБ РК 2015	фибробетонные карнизы ГОСТ 6141-91	м	1011,100	230,81	233372
64	64	11-150302-0301 РСНБ РК 2015	Декоротивные элементы Установка	деталь	288,000	1731,57	498692
65	65	ПРАЙС-ЛИСТ	Декоративный элемет из фибробетона	шт	288,000	4020,69	1157957
			ИТОГО:				167538735
			В том числе :				
			Накладные расходы				21080685
			Сметная прибыль				12410277
			Итого с временными		1,2 %	2010465,00	169549200
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1831131,00	171380331
			Итого с НДС		12 %	20565640,00	191945971

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)