Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство СШ на 900 мест в с. Туймебаева Илийского района Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2012 года

на 6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА ЕМКОСТЬЮ 105 м3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1060,461	32,22	30,77	34164	32631	10045	0,01	10
		м3		1,42	8,34	1506	8850	97	0,03	30
2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом)	18,889	262,72	0	4962	0	5607	1,85	35
		м3		262,72	0	4962	0	113	0	0
3	E0101-17-9	Погрузка грунта с отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,889	42,15	40,26	796	760	234	0,01	0
		м3		1,86	10,92	35	206	97	0,04	1
4	E010333-A5-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	2061,558	45	45	92770	92770	18554	0	0
		т		0	9	0	18554	100	0,19	390
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1079,35	3,75	3,24	4047	3501	1675	0	4
		м3		0,48	1,12	518	1209	97	0	4
6	E0101-17-9	Разработка грунта в отвалах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	785,724	42,15	40,26	33121	31634	9740	0,01	10
		м3		1,86	10,92	1461	8579	97	0,04	29
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1414,303	45	45	63644	63644	12729	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	9	0	12729	100	0,19	267
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	628,579	3,35	3,35	2107	2107	709	0	0
		м3		0	1,16	0	731	97	0	2
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157,145	134,1	0	21073	0	23813	0,97	153
		м3		134,1	0	21073	0	113	0	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	628,579	21,55	4,52	13543	2839	10384	0,11	68
		м3		17,03	0	10705	0	97	0	0
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	628,579	14,12	12	8874	7541	2661	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1018	1725	97	0,01	8
12	Е0101-17-9	Разработка грунта в отвалах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	785,724	42,15	40,26	33121	31634	9740	0,01	10
		м3		1,86	10,92	1461	8579	97	0,04	29
13	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1414,303	45	45	63644	63644	12729	0	0
		т		0	9	0	12729	100	0,19	267
14	Е0101-33-6	Возведение насыпей над резервуарами экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	14,954	31,65	31,1	473	465	138	0	0
		м3		0,55	8,97	8	134	97	0,03	0
15	Е0101-90-2	Планировка поверхности и откосов обрамления резервуаров вручную в грунтах 2 группы	13,342	20,27	0	270	0	306	0,13	2
		м2		20,27	0	270	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				**376610**				
		Раздел: Днище и стенки								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	5,7	3773,47	66,01	21509	376	1321	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1116	142	105	0,12	1
17	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине 400 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	21,4	8114,15	954,99	173643	20437	31591	6,51	139
		м3		1075,5	330,44	23016	7071	105	1,34	29
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	21,721	259		5626				
		м3								
19	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1845	36829		6796				
		т								
20	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6603	35486		23432				
		т								
21	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0702	34803		2443				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0132	65900		870				
		т								
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0006	66000		37				
		т								
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0006	72000		40				
		т								
25	Е0111-15-3	Создание уклона из цементного раствора марки М100 толщиной 20 (5) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	42,25	139,71	9,95	5903	420	2252	0,27	11
		м2		39,6	3,74	1673	158	123	0,02	1
26	Е0111-15-4#К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	42,25	63,36	2,01	-2677	-85	-278	0,03	-1
		м2		4,59	0,75	-194	-32	123	0	0
27	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине 400 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	43,46	8114,15	954,99	352641	41504	64157	6,51	283
		м3		1075,5	330,44	46741	14361	105	1,34	58
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	44,112	259		11425				
		м3								
29	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9335	34803		32488				
		т								
30	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,503	33956		51024				
		т								
31	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6459	34040		21986				
		т								
32	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8512	34040		28975				
		т								
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22	65900		14498				
		т								
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1209	66000		7979				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100,978	24,6	0,69	2484	70	1269	0,08	8
		м3		11,7	0,27	1181	27	105	0	0
36	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм)	0,0198	91968,71	11119,34	1821	220	245	42,5	1
		1т		7560	4200,75	150	83	105	20,52	0
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - упоры (прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006))	0,0019	51868,66	1826,1	98	3	23	42,7	0
		т		8100	690,75	15	1	140	3,37	0
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - ребро (прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74))	0,0027	57049,94	1826,1	154	5	33	42,7	0
		т		8100	690,75	22	2	140	3,37	0
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм (трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм)	0,001	946768,32	31953,19	947	32	102	360	0
		км		66375	12071,25	66	12	130	58,95	0
40	Е0122-48-1#К=0,1266	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 (273) мм	1	584,73	70,87	585	71	219	1,01	1
		футляр		167,21	1,18	167	1	130	0,02	0
41	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		сальник		526,5	0	527	0	128	0	0
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,104	16,36	0,05	18	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	6	0	90	0	0
43	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,104	33,16	0,04	37	0	8	0,04	0
		м2		8,32	0	9	0	90	0	0
		Итого по разделу: Днище и стенки				768330				
		Раздел: Покрытие								
44	Е0106-22-3	Устройство безбалочных покрытий толщиной 400 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	15,99	7792,84	210,67	124608	3369	16636	5,75	92
		м3		911,25	79,58	14571	1272	105	0,39	6
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	16,23	259		4204				
		м3								
46	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0346	36829		1274				
		т								
47	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2946	35486		10454				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,444	34803		15453				
		т								
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0405	34040		1377				
		т								
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,031	66000		2043				
		т								
		Итого по разделу: Покрытие				159412				
		Раздел: Разные работы								
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0058	70437,87	304,24	411	2	60	58	0
		1т		9675	114,75	56	1	105	0,56	0
52	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,154	33,16	0,04	5	0	1	0,04	0
		м2		8,32	0	1	0	90	0	0
53	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,002	70074,97	10674,97	140	21	137	270	1
		км		48825	4032	98	8	130	19,69	0
54	С130806-78 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,008	401		805				
		м								
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,676	16,36	0,05	11	0	4	0,03	0
		м2		5,81	0,02	4	0	90	0	0
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	147939,1	1826,1	598	7	50	42,7	0
		т		8100	690,75	33	3	140	3,37	0
57	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,9278	33,16	0,04	31	0	7	0,04	0
		м2		8,32	0	8	0	90	0	0
58	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
		отверстие		63,23	38,95	506	312	100	0,06	0
59	Е0146-25-17#К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	19,31	9,13	-154	-73	-112	0,05	0
		отверстие		8,64	5,39	-69	-43	100	0	0
60	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0005	52657,31	536,06	25	0	24	289	0
		1т		47475	202,5	23	0	105	0,99	0
61	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	8	10,06		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0110-54-4	Антисептирование пастами крышки с двух сторон	0,7914	228,49	0,83	181	1	24	0,15	0
		м2		24,98	0,32	20	0	120	0	0
78	Е0110-28-7#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,7914	1455,67	4,6	1152	4	226	1,56	1
		м2		236,25	1,73	187	1	120	0,01	0
79	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	66,42	0,23	797	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	0	0
80	Е0156-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	2	423,92	0	848	0	50	0,15	0
		шт		23,33	0	47	0	108	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				29946				
		ИТОГО:				1334298	401020			868
						136031	97845			1125
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				242038				
		На металломонтажные работы				216				
		Всего накладных расходов:				242254				
		Итого с накладными				1576552				
		- заработная плата				36338				
		- трудоемкость				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				94593				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1671145				
		Итого с временными, 1,44 %				1695209				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1718094				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1724875				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1741827				
		ИТОГО:				1741827				
		Сметная заработная плата				270214				
		Нормативная трудоемкость				2114				
		Итого в текущих ценах, к = 2,2335				3890371				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				77807				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3968178				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				476181				
		Итого с НДС				4444359				
		Всего:				4444359				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Програмный комплекс АВС-4(5.2)

Унифицированная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Строительство СШ на 900 мест в с. Туймебаева Илийского района Алматинской области**
(наименование)

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата **19 март 2011 г.**

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.05.2012.	30.05.2012

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА ЕМКОСТЬЮ 105 м3	6-4-1	4 444 359	4 444 359	4 444 359
	ИТОГО		**4 444 359**	**4 444 359**	**4 444 359**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)