Счет-фактура № 11 от 1 октября 2012 г. (1

(1а

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09" (2

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН: 391700254886, БИН: 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (2а

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО "БТА БАНК", БИК ABKZKZKX (2б

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия, №, от

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №448 о государственных закупках работ от 18.06.2012 (3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай улица Алтынсарина дом №130

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5

Способ отправления: самовывоз (6

Товарно-транспортная накладная: (7

Грузоотправитель: РНН: 391700254886, БИН: 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (8

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391700037546, БИН: 990640000779, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130 (9

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области (10

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН: 391700037546, БИН: 990640000779, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130 (10а

ИИК получателя: KZ836010221000005965, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оснащение газорегуляторных пунктов (ГРП) автоматизированными системами дистанционного управления техническим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ)	шт	5	2 043 258,00	10 216 290,00	Без НДС		10 216 290,00	0	
Всего по счету:					**10 216 290,00**			**10 216 290,00**		

Руководитель: Шудегов Д. В. **ВЫДАЛ**

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен **ПОЛУЧИЛ**

(Ф.И.О., подпись)

«ДОСТАР-09» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ приемки законченного строительства телемеханики

г.Костанай «01» 10 2012г.

Рабочая комиссия, назначенная ГКП «Костанайгаз»

Приказ от «__»_____2012 года №__ в составе:

Председателя Главного инжинера Камбарова Х.Ж.;

Членов комиссии Нач.Костанайского ЦГС Чепрака С.Г, инж ЭХЗ Гетманского Д.А

Провела проверку монтажных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной(пусконаладочной) предъявлена система телемеханики смонтирована в
   2 Колонной по ГРП №3
2. Монтажные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «10» 09 2012г. по «18» 09 2012г.

Договорная стоимость монтажных работ 2 043 258,00

Фактическая стоимость монтажных работ 2 043 258,00

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «20» 09 2012г. по «30» 09 2012г

Выявленные в процессе комплексного апробирования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

правильная

Заключение комиссии

Систему телемеханики а именно ГРП № 3, прошедшую комплексное апробирование включая и пусконаладочные работы, считать принятой к эксплуатацию с «01» 10 2012 года с оценкой качества выполненных работ

На _____

Перечень прилагаемых к акту документации К-во

1. Паспорт контролера «Интелекон» 1
2. Руководство по эксплуатации Моторолла GM 360 1
3. Паспорт РИФ-П 1
4. Паспорт БП DRA 18-12 1
5. Паспорт газоанализатора Сигнал -03К 1

Представитель комиссии Гл. инженер Камбаров Х.Ж.

Члены комиссии Нач. Костанайского ГЦС Чепрак С.Г

Инж. ЭХЗ Гетманский Д.А

Директор ТОО «Достар-09» Шудегов Д.В.

М.П.

АКТ приемки законченного строительства телемеханики

г.Костанай «01» 10 2012г.

Рабочая комиссия, назначенная ГКП «Костанайгаз»

Приказ от «__»_____2012 года №__ в составе:

Председателя Главного инжинера Камбарова Х.Ж.;

Членов комиссии Нач.Костанайского ЦГС Чепрака С.Г, инж ЭХЗ Гетманского Д.А

Провела проверку монтажных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной(пусконаладочной) предъявлена система телемеханики смонтирована в
   г. Костанай по ГРП №25
2. Монтажные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «10» 09 2012г. по «18» 09 2012г.

Договорная стоимость монтажных работ 2 043 258,00

Фактическая стоимость монтажных работ 2 043 258,00

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «29» 09 2012г. по «30» 09 2012г

Выявленные в процессе комплексного апробирования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии

Систему телемеханики а именно ГРП № 25, прошедшую комплексное апробирование включая и пусконаладочные работы, считать принятой к эксплуатацию с «01» 10 2012 года с оценкой качества выполненных работ

На _____

Перечень прилагаемых к акту документации К-во

1. Паспорт контролера «Интелекон» 1
2. Руководство по эксплуатации Моторолла GM 360 1
3. Паспорт РИФ-П 1
4. Паспорт БП DRA 18-12 1
5. Паспорт газоанализатора Сигнал -03К 1

Представитель комиссии Гл. инженер Камбаров Х.Ж.

Члены комиссии Нач. Костанайского ГЦС Чепрак С.Г

Инж. ЭХЗ Гетманский Д.А

Директор ТОО «Достар-09» Шудегов Д.В.

М.П.

АКТ приемки законченного строительства телемеханики

г.Костанай «01» 10 2012г.

Рабочая комиссия, назначенная ГКП «Костанайгаз»

Приказ от «__»_____2012 года №__ в составе:

Председателя Главного инжинера Камбарова Х.Ж.;

Членов комиссии Нач.Костанайского ЦГС Чепрака С.Г, инж ЭХЗ Гетманского Д.А

Провела проверку монтажных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной(пусконаладочной) предъявлена система телемеханики смонтирована в
г. Костанай на ГРП №2
2. Монтажные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «10» 09 2012г. по «18» 09 2012г.

Договорная стоимость монтажных работ 2 043 258,00

Фактическая стоимость монтажных работ 2 043 258,00

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «20» 09 2012г. по «30» 09 2012г

Выявленные в процессе комплексного апробирования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии

Систему телемеханики а именно ГРП № 2, прошедшую комплексное апробирование включая и пусконаладочные работы, считать принятой к эксплуатацию с «01» 10 2012 года с оценкой качества выполненных работ

На _____

Перечень прилагаемых к акту документации К-во

1. Паспорт контролера «Интелекон» 1
2. Руководство по эксплуатации Моторолла GM 360 1
3. Паспорт РИФ-П 1
4. Паспорт БП DRA 18-12 1
5. Паспорт газоанализатора Сигнал -03К 1

Представитель комиссии Гл. инженер Камбаров Х.Ж.

Члены комиссии Нач. Костанайского ГЦС Чепрак С.Г

Инж. ЭХЗ Гетманский Д.А

Директор ТОО «Достар-09» Шудегов Д.В.

М.П.

АКТ приемки законченного строительства телемеханики

г.Костанай «01» 10 2012г.

Рабочая комиссия, назначенная ГКП «Костанайгаз»

Приказ от «__»_____2012 года №__ в составе:

Председателя Главного инжинера Камбарова Х.Ж.;

Членов комиссии Нач.Костанайского ЦГС Чепрака С.Г, инж ЭХЗ Гетманского Д.А

Провела проверку монтажных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной(пусконаладочной) предъявлена система телемеханики смонтирована в
   на ГРП п. Фрунзе
2. Монтажные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «10» 09 2012г. по «18» 09 2012г.

Договорная стоимость монтажных работ 2 043 258,00

Фактическая стоимость монтажных работ 2 043 258,00

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «20» 09 2012г. по «30» 09 2012г

Выявленные в процессе комплексного апробирования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии

Систему телемеханики а именно ГРП п. Дружба, прошедшую комплексное апробирование включая и пусконаладочные работы, считать принятой к эксплуатацию с «01»____10____2012 года с оценкой качества выполненных работ

На_____

Перечень прилагаемых к акту документации К-во

1. Паспорт контролера «Интелекон» 1
2. Руководство по эксплуатации Моторолла GM 360 1
3. Паспорт РИФ-П 1
4. Паспорт БП DRA 18-12 1
5. Паспорт газоанализатора Сигнал -03К 1

Представитель комиссии Гл. инженер Камбаров Х.Ж.

Члены комиссии Нач. Костанайского ГЦС Чепрак С.Г

Инж. ЭХЗ Гетманский Д.А

Директор ТОО «Достар-09» Шудегов Д.В.

М.П.

«ДОСТАР-09» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АКТ приемки законченного строительства телемеханики

г.Костанай «01» 10 2012г.

Рабочая комиссия, назначенная ГКП «Костанайгаз»

Приказ от «__»_____2012 года №__ в составе:

Председателя Главного инжинера Камбарова Х.Ж.;

Членов комиссии Нач.Костанайского ЦГС Чепрака С.Г, инж ЭХЗ Гетманского Д.А

Провела проверку монтажных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной(пусконаладочной) предъявлена система телемеханики смонтирована в
   на ГРП п. Амангельды
2. Монтажные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «10» 09 2012г. по «18» 09 2012г.

Договорная стоимость монтажных работ 2 043 258,00

Фактическая стоимость монтажных работ 2 043 258,00

3. Пусконаладочные работы выполнены ТОО «Достар-09» от «20» 09 2012г. по «30» 09 2012г

Выявленные в процессе комплексного апробирования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии

Систему телемеханики а именно ГРП п. Амангельды, прошедшую комплексное апробирование включая и пусконаладочные работы, считать принятой к эксплуатацию с «01»_____10_____2012 года с оценкой качества выполненных работ

На_____

Перечень прилагаемых к акту документации К-во

1. Паспорт контролера «Интелекон» 1
2. Руководство по эксплуатации Моторолла GM 360 1
3. Паспорт РИФ-П 1
4. Паспорт БП DRA 18-12 1
5. Паспорт газоанализатора Сигнал -03К 1

Представитель комиссии Гл. инженер Камбаров Х.Ж.

Члены комиссии Нач. Костанайского ГЦС Чепрак С.Г

Инж. ЭХЗ Гетманский Д.А

Директор ТОО «Достар-09» Шудегов Д.В.

М.П.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП ПХВ "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Наименование объекта: Установка оборудования (АСУ ТП РГ) ГРП г.Костанай

Договор № 448 от 18.06.12г.

Акт № 1

выполненных работ за октябрь 2012 год

(локальная смета №1-1-1)

Монтаж телеметрии (АСУ ТП РГ) на ГРП №25 г.Костанай

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-762-2	Настройка аппаратура диспетчерской телесигнализации "Интелекон" на поверхности *комплект*	1	297790 162000	53220 11700	297790 162000	53220 11700	156330 90	536 68,38	536 68
2	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника *конец*	4	23,79 20,34	– –	95 81	– –	73 90	0,11 –	– –
3	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг *шт*	2	1798,61 387	124,05 2,25	3597 774	248 5	701 90	2 0,01314	4 –
4	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	30	72,1 60,8	– –	2163 1824	– –	1642 90	0,38 –	11 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	18-3-2	Искровой барьер *шт*	1	62260		62260				
6	18-3-2	Шкаф металлический *шт*	1	19000		19000				
7	18-3-3	Комплект радиостанции *шт*	1	53428,35		53428				
8	18-3-3	Контроллер "Интелекон" *шт*	1	98000		98000				
9	99-13-1	Источник песперебойного питания *шт*	1	8000		8000				
10	16-7-80	Провод монтажный *1000 м*	0,1	65000		6500				
11	16-7-92	Провода ШВВП число жил и сечение 3х0,75 мм2 *1000 м*	0,01	65000		650				
12	99-1-31	Преобразователь низкого давления *шт*	1	25000		25000				
13	99-1-32	Преобразователь высокого давления *шт*	1	21000		21000				
14	99-97-4	Датчик температуры *шт*	2	25000		50000				
15	99-97-2	Сигнализатор загазованности *шт*	1	62000		62000				
16	99-1-27	Мачта 8 метров *шт*	1	8550		8550				
17	99-97-4	Датчик открытия дверей *шт*	2	8300		16600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-1-30	Оповещатель охранно-пожарный *шт*	1	11700		11700				
		Всего прямые затраты				**746 333**	**53 468**			**551**
						164 679	**11 705**			68
		В том числе стоимость: материалов				528 186				
		Накладные расходы				158 746				
		- заработная плата, тенге				23 812				
		- трудоемкость, чел-ч				79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 305				
		Всего				**959 384**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**959 384**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2 003 194**				
		- материалы, тенге				1 102 852				
		- сметная заработная плата, тенге				418 009				
		Налог (2 %)				40 064				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 043 258**				
		Всего по акту				**2 043 258**				

Заказчик _____ Шмыглов В.В.

Подрядчик _____ Шудегов Д.В.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП ПХВ "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Наименование объекта: Установка оборудования (АСУ ТП РГ) ГРП г.Костанай

Договор № 448 от 18.06.12г

Акт № 1

выполненных работ за октябрь 2012 год

(локальная смета №1-1-2)

Монтаж телеметрии (АСУ ТП РГ) на ГРП №2 г.Костанай

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-762-2	Настройка аппаратура диспетчерской телесигнализации "Интелекон" на поверхности *комплект*	1	297790 162000	53220 11700	297790 162000	53220 11700	156330 90	536 68,38	536 68
2	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника *конец*	4	23,79 20,34	– –	95 81	– –	73 90	0,11 –	– –
3	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг *шт*	2	1798,61 387	124,05 2,25	3597 774	248 5	701 90	2 0,01314	4 –
4	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	30	72,1 60,8	– –	2163 1824	– –	1642 90	0,38 –	11 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	18-3-2	Искровой барьер *шт*	1	62260		62260				
6	18-3-2	Шкаф металлический *шт*	1	19000		19000				
7	18-3-3	Комплект радиостанции *шт*	1	53428,35		53428				
8	18-3-3	Контроллер "Интелекон" *шт*	1	98000		98000				
9	99-13-1	Источник песперебойного питания *шт*	1	8000		8000				
10	16-7-80	Провод монтажный *1000 м*	0,1	65000		6500				
11	16-7-92	Провода ШВВП число жил и сечение 3х0,75 мм2 *1000 м*	0,01	65000		650				
12	99-1-31	Преобразователь низкого давления *шт*	1	25000		25000				
13	99-1-32	Преобразователь высокого давления *шт*	1	21000		21000				
14	99-97-4	Датчик температуры *шт*	2	25000		50000				
15	99-97-2	Сигнализатор загазованности *шт*	1	62000		62000				
16	99-1-27	Мачта 8 метров *шт*	1	8550		8550				
17	99-97-4	Датчик открытия дверей *шт*	2	8300		16600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-1-30	Оповещатель охранно-пожарный *шт*	1	11700		11700				

Всего прямые затраты	**746 333**	**53 468**	**551**
	164 679	**11 705**	**68**
В том числе стоимость: материалов	528 186		
Накладные расходы	158 746		
- заработная плата, тенге	23 812		
- трудоемкость, чел-ч	79		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54 305		
Всего	**959 384**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**959 384**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2 003 194**		
- материалы, тенге	1 102 852		
- сметная заработная плата, тенге	418 009		
Налог (2 %)	40 064		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 043 258**		
Всего по акту	**2 043 258**		

Заказчик _____ Шмыглов В.В.

Подрядчик _____ Шудегов В.В.

ПТО:

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП ПХВ "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Наименование объекта: Установка оборудования (АСУ ТП РГ) ГРП г.Костанай

Договор № 448 от 18.06.12г.

Акт № 1

выполненных работ за октябрь 2012 год

(локальная смета №1-1-3)

Монтаж телеметрии (АСУ ТП РГ) на ГРП №3 г.Костанай

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-762-2	Настройка аппаратура диспетчерской телесигнализации "Интелекон" на поверхности *комплект*	1	297790 162000	53220 11700	297790 162000	53220 11700	156330 90	536 68,38	536 68
2	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника *конец*	4	23,79 20,34	– –	95 81	– –	73 90	0,11 –	– –
3	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг *шт*	2	1798,61 387	124,05 2,25	3597 774	248 5	701 90	2 0,01314	4 –
4	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	30	72,1 60,8	– –	2163 1824	– –	1642 90	0,38 –	11 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	18-3-2	Искровой барьер *шт*	1	62260		62260				
6	18-3-2	Шкаф металлический *шт*	1	19000		19000				
7	18-3-3	Комплект радиостанции *шт*	1	53428,35		53428				
8	18-3-3	Контроллер "Интелекон" *шт*	1	98000		98000				
9	99-13-1	Источник песперебойного питания *шт*	1	8000		8000				
10	16-7-80	Провод монтажный *1000 м*	0,1	65000		6500				
11	16-7-92	Провода ШВВП число жил и сечение 3х0,75 мм2 *1000 м*	0,01	65000		650				
12	99-1-31	Преобразователь низкого давления *шт*	1	25000		25000				
13	99-1-32	Преобразователь высокого давления *шт*	1	21000		21000				
14	99-97-4	Датчик температуры *шт*	2	25000		50000				
15	99-97-2	Сигнализатор загазованности *шт*	1	62000		62000				
16	99-1-27	Мачта 8 метров *шт*	1	8550		8550				
17	99-97-4	Датчик открытия дверей *шт*	2	8300		16600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-1-30	Оповещатель охранно-пожарный *шт*	1	11700		11700				

Всего прямые затраты	**746 333**	**53 468**	**551**
	164 679	**11 705**	68
В том числе стоимость: материалов	528 186		
Накладные расходы	158 746		
- заработная плата, тенге	23 812		
- трудоемкость, чел-ч	79		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54 305		
Всего	**959 384**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**959 384**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2 003 194**		
- материалы, тенге	1 102 852		
- сметная заработная плата, тенге	418 009		
Налог (2 %)	40 064		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 043 258**		
Всего по акту	**2 043 258**		

Заказчик _____ Шмыглов В.В.

Подрядчик _____ Шудегов В.В.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП ПХВ "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Наименование объекта:Установка оборудования (АСУ ТП РГ) ГРП г.Костанай

Договор № 448 от 18.06.12г

Акт № 1

выполненных работ за октябрь 2012 год

(локальная смета №1-1-4)

Монтаж телеметрии (АСУ ТП РГ) на ГРП п.Дружба

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% рабочих-строителей машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-762-2	Настройка аппаратура диспетчерской телесигнализации "Интелекон" на поверхности *комплект*	1	297790 162000	53220 11700	297790 162000	53220 11700	156330 90	536 68,38	536 68
2	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника *конец*	4	23,79 20,34	– –	95 81	– –	73 90	0,11 –	– –
3	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг *шт*	2	1798,61 387	124,05 2,25	3597 774	248 5	701 90	2 0,01314	4 –
4	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	30	72,1 60,8	– –	2163 1824	– –	1642 90	0,38 –	11 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	18-3-2	Искровой барьер *шт*	1	62260		62260				
6	18-3-2	Шкаф металлический *шт*	1	19000		19000				
7	18-3-3	Комплект радиостанции *шт*	1	53428,35		53428				
8	18-3-3	Контроллер "Интелекон" *шт*	1	98000		98000				
9	99-13-1	Источник песперебойного питания *шт*	1	8000		8000				
10	16-7-80	Провод монтажный *1000 м*	0,1	65000		6500				
11	16-7-92	Провода ШВВП число жил и сечение 3х0,75 мм2 *1000 м*	0,01	65000		650				
12	99-1-31	Преобразователь низкого давления *шт*	1	25000		25000				
13	99-1-32	Преобразователь высокого давления *шт*	1	21000		21000				
14	99-97-4	Датчик температуры *шт*	2	25000		50000				
15	99-97-2	Сигнализатор загазованности *шт*	1	62000		62000				
16	99-1-27	Мачта 8 метров *шт*	1	8550		8550				
17	99-97-4	Датчик открытия дверей *шт*	2	8300		16600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-1-30	Оповещатель охранно-пожарный *шт*	1	11700		11700				
		Всего прямые затраты				**746 333**	**53 468**			**551**
						164 679	**11 705**			68
		В том числе стоимость: материалов				528 186				
		Накладные расходы				158 746				
		- заработная плата, тенге				23 812				
		- трудоемкость, чел-ч				79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 305				
		Всего				**959 384**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**959 384**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2 003 194**				
		- материалы, тенге				1 102 852				
		- сметная заработная плата, тенге				418 009				
		Налог (2 %)				40 064				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 043 258**				
		Всего по акту				**2 043 258**				

Заказчик _____ Шмыглов В.В.

Подрядчик _____ Шудегов Д.В.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП ПХВ "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Наименование объекта: Установка оборудования (АСУ ТП РГ) ГРП г.Костанай

Договор № 448 от 18.06.12г.

Акт № 1

выполненных работ за октябрь 2012 год

(локальная смета №1-1-5)

Монтаж телеметрии (АСУ ТП РГ) на ГРП п.Амангельды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-762-2	Настройка аппаратура диспетчерской телесигнализации "Интелекон" на поверхности *комплект*	1	297790 162000	53220 11700	297790 162000	53220 11700	156330 90	536 68,38	536 68
2	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника *конец*	4	23,79 20,34	– –	95 81	– –	73 90	0,11 –	– –
3	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг *шт*	2	1798,61 387	124,05 2,25	3597 774	248 5	701 90	2 0,01314	4 –
4	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	30	72,1 60,8	– –	2163 1824	– –	1642 90	0,38 –	11 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	18-3-2	Искровой барьер *шт*	1	62260		62260				
6	18-3-2	Шкаф металлический *шт*	1	19000		19000				
7	18-3-3	Комплект радиостанции *шт*	1	53428,35		53428				
8	18-3-3	Контроллер "Интелекон" *шт*	1	98000		98000				
9	99-13-1	Источник песперебойного питания *шт*	1	8000		8000				
10	16-7-80	Провод монтажный *1000 м*	0,1	65000		6500				
11	16-7-92	Провода ШВВП число жил и сечение 3х0,75 мм2 *1000 м*	0,01	65000		650				
12	99-1-31	Преобразователь низкого давления *шт*	1	25000		25000				
13	99-1-32	Преобразователь высокого давления *шт*	1	21000		21000				
14	99-97-4	Датчик температуры *шт*	2	25000		50000				
15	99-97-2	Сигнализатор загазованности *шт*	1	62000		62000				
16	99-1-27	Мачта 8 метров *шт*	1	8550		8550				
17	99-97-4	Датчик открытия дверей *шт*	2	8300		16600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-1-30	Оповещатель охранно-пожарный *шт*	1	11700		11700				

Всего прямые затраты	**746 333**	**53 468**	**551**
	164 679	**11 705**	**68**
В том числе стоимость: материалов	528 186		
Накладные расходы	158 746		
- заработная плата, тенге	23 812		
- трудоемкость, чел-ч	79		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54 305		
Всего	**959 384**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**959 384**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2 003 194**		
- материалы, тенге	1 102 852		
- сметная заработная плата, тенге	418 009		
Налог (2 %)	40 064		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 043 258**		
Всего по акту	**2 043 258**		

Заказчик _____ Шмыглов В.В.

Подрядчик _____ Шудегов Д.В.