Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұр-Жол құрылыс", тел.: 40-39-69** — **030540000548**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий Строй LTD",130000, Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, 16 микрорайон, здание 6, тел.: +7 (7292) 33-24-88** — **110240009984**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 08/19 от 01.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	31.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте: Строительство пристройки на 320 мест к действующей школе на 960 мест в сельском округе Баскудык Мунайлинского района			шт	1		8 209 201,76
				Итого	1	x	8 209 201,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Икасбаева Р.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2019

Генподрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "КаспийСтрой ЛТД"

Наименование стройки: ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.

Наименование объекта: Пристройка на 320мест. Общестроительные работы.

АКТ № 1.

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
		3-ЭТАЖ												
1	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Кладка обычная из известняка стен 3-го этажа неармированных при высоте этажа до 4м м3	32,5	8471,42		2244,79		275321		72956		76862	3,13	102
				3258,33		529,47		105896		17208		50,8	0,37	12
		Чердачная крыша												
2	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка обычная из известняка стен чердака и тумб под стойки чердачной крыши неармированных при высоте этажа до 4м м3	23,352	8471,42		2244,79		197825		52420		55227	3,13	73
				3258,33		529,47		76089		12364		50,8	0,37	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				473146		125376				175
				Тенге				181984		29572				21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				473146		-		-		-
		Материалы -		Тенге				165785		-		-		-
		Всего заработная плата -		Тенге				-		211556		-		-
		Накладные расходы -		Тенге				132089		-		-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				-		-		107471		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				-		-		24618		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			48419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			653653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211556	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ

УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +9,820

3	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	600,5	831,66	25,05	499412	15045	98585	0,16	93
				214,83	4,44	129005	2664	56,4	-	2
		м2								
4	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	600,5	1040,35	51,14	624733	30707	231582	0,4	242
				567,83	13,1	340980	7869	56,4	0,01	5
		м2								
5	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ШИРИНОЙ 1,5 метра	160,5	831,66	25,05	133481	4021	26350	0,16	25
				214,83	4,44	34480	712	56,4	-	-
		м2								
6	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	600,5	690,76	102,7	414799	61673	113349	0,24	146
				243,49	27,76	146213	16671	56,4	0,02	12
		м2								
7	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (ДОБАВИТЬ 15 ММ)	600,5	280,1	22,88	168201	13737	14181	-	1
				13,53	6,44	8123	3867	56,4	-	3
		м2								
8	11-061601-0601 РСНБ РК 2015	-Армирование стяжки сеткой	1,951625	33239,67	3789,78	64871	7396	32869	28,29	55
		1т		29449,89	1075,47	57475	2099	48,5	0,71	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1905498	132580			562
			----			---	---			---
			Тенге			716277	33881			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1905498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1056641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	750158	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			516915	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	418383		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	98532		-
		Сметная прибыль -	Тенге			193793	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2616206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2616206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750158	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

3-ЭТАЖ

ТИП-1

9	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	212	1612,35 725,5	80,81 13,12	341819 153807	17132 2780	113898 60,9	0,42 0,01	88 2
10	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	212	965,1 437,74	40,21 7,48	204601 92802	8524 1585	68594 60,9	0,25 0,01	53 1

ТИП-2

11	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной м3	4,662	9682,2 4803,98	1628,82 602,01	45138 22396	7594 2807	17913 60,9	4,01 0,45	19 2
12	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	333	364,74 333,34	31,41 16,18	121460 111001	10459 5388	79036 60,9	0,26 0,01	86 4
13	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	333	1612,35 725,5	80,81 13,12	536914 241593	26910 4367	178906 60,9	0,42 0,01	139 3
14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	249,75	756,52 370,6	28,71 15,21	188941 92556	7171 3800	69180 60,9	0,36 0,01	89 3
15	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	233,1	195,97 9,16	9,73 5,03	45680 2135	2267 1173	4037 60,9	- -	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге --- Тенге			1484553 716290	80058 21900			474 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1484553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			688205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	738190	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			531564	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	449558		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	82006		-
		Сметная прибыль -	Тенге			161289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2177407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2177407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738190	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		3-ЭТАЖ								
16	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню стен(за исключением поверхностей стен ЛК) м2	665,53	1480,57	81,13	985364	53996	456933	0,74	492
				1025,64	66,37	682594	44171	54,8	0,06	37
		Чердачная крыша								
17	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей стен чердака и тумб под стойки чердачной крыши м2	75,5815385	1480,57	81,13	111904	6132	51892	0,74	56
				1025,64	66,37	77519	5016	54,8	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1097267	60128			548
			Тенге			760114	49187			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1097267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	809301	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			508825	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	443497		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	65328		-
		Сметная прибыль -	Тенге			128487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1734580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	809301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1734580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	809301	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4960464	398142			1759
			----			--------	--------			--------
			Тенге			2374665	134540			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4960464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2187656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2509205	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1689393	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1418908		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	270485		-
		Сметная прибыль -	Тенге			531989	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7181846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2509205	-		-

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7181846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2509205	-		-

Строительно-монтажные работы	Тенге	7181846,02
Оборудование	Тенге	0,00
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7181846,02
Временные здания и сооружения; 1,8%	Тенге	111318,61
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	7293164,63
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время; 0,5775%	Тенге	36479,80
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге	7329644,43
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0	Тенге	7329644,43
НДС 12,0%	Тенге	879557,33
ВСЕГО к оплате	**Тенге**	8 209 201,76

Субподрядчик: _____ Икасбаева Р. У.

Генподрядчик: _____ Даулетбаев А. О.