Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» сентября 2016 г.

Заказчик **ГУ "Отдел образования Абайского района", Республика Казахстан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии**от 16 сентября 2016 г., ПК «Аспап», АшимовТ.М., г.Караганда, ул.Пугачева, д.35;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 16.09.2016 г., ТОО «Стройтехнология»,Данильченко В.А. аттестат АДС иЖКХ № 00638 от 27 марта 2012 года; АДС и ЖКХ №00639 от 27 марта 2012 года и АДС и ЖКХ № 00586 от 13 марта 2012 года;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 16.09.2016 г., ТОО «НИКА-К», ГСЛ №15011304;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа села СарептаАбайского района Карагандинской области" отдела образования Абайского района по программе занятости населения;**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу**Карагандинская область, Абайский район, село Сарепта,ул.Школьная**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
_____
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «---»----------20---года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «НИКА-К», ГСЛ №15011304 ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел образования Абайского района" приказ №10 от 29.01.2016г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:**июнь2016 г.;**

месяц, год

окончание работ: **сентябрь 2016 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц: **4 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	учащиеся	464		464	
Этажность здания	этаж	3		3	
Общая площадь	м2	2745,8		2745,8	
Площадь застройки	м2	1763,5		1763,5	
Объем здания	м3	11895		11895	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание общеобразовательной средней школы 3-х этажное, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены- кирпичные, плиты перекрытия – железобетонные, кровля – шиферная по деревянной обрешетке, двери – деревянные, металлические, оконные блоки – деревянные. Капитальным ремонтом выполнены – отделочные работы, замена окон, дверей, монтаж гипсокартонных перегородок, ремонт полов, замена покрытия кровли, электромонтажные, сантехнические работы по ремонту системы водопровода, канализации, отопления; Выполнялись работы по устройству ограждения территории, по устройству асфальтобетонного покрытия._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 98434,076 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 80472,921 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге;;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 69631,396 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа села Сарепта Абайского района Карагандинской области" отдела образования Абайского района по программе занятости населения

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Курпешова Б.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Омирзах Ж.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кравцова М. Н._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма № 3

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Абайского района"
БИН 150340027329
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК
Абайский район, г.Абай, Карла Маркса, 43
7(72131)4-17-33

Подрядчик:

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"
г.Караганда, ул.Пугачева, 35
8(7212)517966

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за период с 24 по 31 августа 2016 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа села Сарепта Абайского района Карагандинской области" отдела образования Абайского района по программе занятости населения.

Договор №150 от 30 мая 2016 года

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	68982293,72
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	65 351 646,80
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	62 084 064,81
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	68 982 293,72
7	Сумма выполненных работ за период с 24 по 31 августа 2016 г.	3 630 646,92
8	Удержание аванса - 0%	0,00
9	Удержание резерва - 5%	181 532
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 449 114,57
11	В том числе НДС 12%	369 548

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района"

_____ Курпешова Б.К.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Т. М. Ашимов

Заказчик **ГУ "Отдел образования Абайского района"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Наименование объек **Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа с. Сарепта"**

А К Т №4
приемки выполненных работ за август 2016 года

Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа с. Сарепта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 РЕМОНТ КРОВЛИ								
1	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; *м2 кровли*	2125,7	137,83 108,31	10,33 1,41	292985 230235	21958 2997	249558 107	0,65125 0,006	1384 13
2	99-1-2(пл)Пр	Труба водосточная D150 (3000) *шт*	25	1229		30725				
3	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; *м2 кровли*	28,38	137,83 108,31	10,33 1,41	3912 3074	293 40	3332 107	0,65125 0,006	18 –
4	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	31,22	896		27973				

Раздел 3 РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

3.7 ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

5	Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	60	698,67	30,35	41920	1821	43497	4,4966	270
		шт		668,32	2,93	40099	176	108	0,188	11
6	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	105,52	59,88	6,55	6319	691	6196	0,3628	38
		м2		53,33	1,04	5627	110	108	0,0089	1
7	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25;	102,4	445,6	125,2	45629	12820	23891	1,03385	106
		м2 проемов		174,4	41,62	17859	4262	108	0,17413	18
8	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	25,06	4010		100491				
		м2								
9	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П; ДГ 21-6П внутренние	77,34	4250		328695				
		м2								
10	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	60	1380		82800				
		комплект								
11	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25;	2,8	352,51	25,52	987	71	459	0,85503	2
		м2 проемов		142,88	8,91	400	25	108	0,0435	–
12	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,8	12700		35560				
		м2								
13	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	60	77,9	–	4674	–	4955	0,3903	23
		прибор		76,46	–	4588	–	108	–	–
14	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	60	583		34980				

		шт							
15	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	154,86	948,99	67,78	146961	10496	96453	3,852	597
		м2		644,33	11,29	99781	1748	95	0,0624	10
16	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25;	85	257,79	2,17	21912	184	3673	0,26565	23
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,72	3805	61	95	0,00438	–
		Раздел 6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
17	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	2745,8	6,08	–	16694	–	15025	0,046	126
		м2 пола		6,08	–	16694	–	90	–	–
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	310,92	27,1	27,1	8426	8426	5308	–	–
		т		–	18,97	–	5898	90	0,03984	12
19	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	310,92	108,2	108,2	33642	33642	6055	–	–
		т		–	21,64	–	6728	90	0,04544	14
		Всего прямые затраты				**1265285**	**90402**			**2829**
						422162	**22045**			**80**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1163227				
		Накладные расходы, тенге				458402				
		- заработная плата, тенге				75194				
		- трудоемкость, чел-ч				251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103421				
		Всего				**1827108**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23510
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9404
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2383919**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5000795**
- материалы, тенге	2060197
- сметная заработная плата, тенге	1215795
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3160
Налог (2 %)	100016
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5100811**
С учетом скидки	**3241649**
НДС (12 %)	388998
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3630646,92**

Заказчик:

Директор КГУ "Дзержинской общеобразовательной средней школы села Сарепта" _____ Магеж С.

Представитель технического надзора от заказчика эксперт ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Подрядчик:

Прораб ПК "Аспап" _____ Калиленов К.К.

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.

Форма № 3

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Абайского района"
БИН 150340027329
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК
Абайский район, г.Абай, Карла Маркса, 43
7(72131)4-17-33

Подрядчик:

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"
г.Караганда, ул.Пугачева, 35
8(7212)517966

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за период с 15 по 19 сентября 2016 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа села Сарепта Абайского района Карагандинской области" отдела образования Абайского района по программе занятости населения.

Дополнительное соглашение №1 от 15 сентября 2016 года к договору №150 от 30 мая 2016 года

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	5368604,39
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	5368604,39
7	Сумма выполненных работ за период с 15 по 19 сентября 2016 г.	5368604,39
8	Удержание аванса - 0%	0,00
9	Удержание резерва - 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 368 604,39
11	В том числе НДС 12%	575 207

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района"

_____ Курпешова Б.К.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

"АСПАП"

_____ Т. М. Ашимов

Заказчик **ГУ "Отдел образования Абайского района"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Наименование объек **Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа с. Сарепта"**

А К Т №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа с. Сарепта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
1	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	80	9,32	0,23	746	18	709	0,0632	5
		шт		9,09	0,05	727	4	97	0,0003	–
2	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1500	13,94	0,06	20910	90	20195	0,0964	145
		м		13,88	–	20820	–	97	0,0001	–
3	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3200	26,92	–	86144	–	76824	0,152	486
		м провода		24,75	–	79200	–	97	–	–
4	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2	46226		92452				
		1000м								

5	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,2	52429		62915				
		1000м								
6	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1000	42,56	19,79	42560	19790	27216	0,1348	135
		м борозд								
				22,77	7,47	22770	7470	90	0,0365	37
7	Е69-9-1	Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1000	73,15	0,81	73150	810	58167	0,327	327
		м борозды								
				64,49	0,14	64490	140	90	0,0007	1
8	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	12	244,37	65,36	2932	784	2166	0,946	11
		шт								
				151,65	34,45	1820	413	97	0,1562	2
9	99-1-1(пл)	Светильники LED FTG-402 2*18W slamp 6000K	12	1595,9		19151				
		шт								
10	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	37	119,6	2,58	4425	95	3655	0,608	22
		шт								
				100,8	1,02	3730	38	97	0,005	–
11	99-1-3(пл)	Светильники 240 Раунд НБО 23-100	37	1215		44955				
		шт								
12	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	21	244,37	65,36	5132	1373	3791	0,946	20
		шт								
				151,65	34,45	3185	723	97	0,1562	3
13	17-2-21	Светильники, тип ЛВ003-2х40-001-УХЛ4	9	2550		22950				
		шт								
14	99-1-4(пл)	Светильник TLPL 236	12	1128		13536				
		шт								
15	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	10	377,16	88,99	3772	890	2997	1,61	16
		шт								
				258,75	50,17	2588	502	97	0,224	2
16	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	10	3540		35400				
		шт								

17	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	40	17		680			
		шт							
		Раздел 2 Благоустройство							
18	Е68-1-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия.							
		Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 50 мм	391,5	28,49	27,39	11154	10723	2725	0,0072	3
		м2		1,1	4,7	431	1840	120	0,0259	10
19	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	391,5	220,92	34,06	86490	13334	7588	0,033	13
		м2 основания		5	11,15	1958	4365	120	0,03927	15
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,4718	40097,59	339,59	59016	500	248	0,58	1
		т		–	140,94	–	207	120	0,58	1
21	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	391,5	24,52	15,35	9600	6010	5168	0,0336	13
		м2 покрытия		5,94	5,06	2326	1981	120	0,01766	7
22	30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	37,8163	4710		178115				
		т								
23	Е6-1-20	Ремонт бетонных бортовых камней	9,1	6520,16	311,32	59333	2833	4829	2,82	26
		м3		441	117,61	4013	1070	95	0,5744	5

Раздел 4 Отопление

24	Е9-61-2	Демонтаж дымовой трубы и основания ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		т конструкций	0,524	7708,6	2443,91	4039	1281	2062	25,86	14
				4468,5	391,08	2341	205	81	1,848	1
25	Е9-61-2	Монтаж стальной конструкции ствола дымовой трубы								
		т конструкций	1,85	12531,19	3491,31	23183	6459	11998	43,1	80
				7447,5	558,68	13778	1034	81	2,64	5
26	2-1-252	Стоимость стальной конструкции ствола дымовой трубы с оттяжками и стальным основанием								
		т	1,356	138400		187670				
27	Е18-13-1 (ДМ	Демонтаж насосов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		насос	2	701,6	36,05	1403	72	1562	3,9	8
				665,55	13,5	1331	27	115	0,066	–
28	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		насос	2	3080,67	120,17	6161	240	5206	13	26
				2218,5	45	4437	90	115	0,22	–
29	99-1-3(пл)	Насос UPS65-180 Grundfos								
		шт	2	101137,8		202276				
		Всего прямые затраты				**1360250**	**65302**			**1351**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**229945**	**20109**			**89**
						1065004				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				237106				
		- трудоемкость, чел-ч				35566				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1484				
						95930				

Всего	**1693286**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16933
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6773
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1716992**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4699409**
- материалы, тенге	2914916
- сметная заработная плата, тенге	846625
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1559
Налог (2 %)	93988,39
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4793397,39**
НДС (12 %)	575207
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5368604,39**

Заказчик:

Директор КГУ "Дзержинской общеобразовательной средней школы села Сарепта" _____ Магеж С.

Представитель технического надзора от заказчика эксперт ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Подрядчик:

Прораб ПК "Аспап" _____ Калиленов К.К.

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.

Форма № 3

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Абайского района"
БИН 150340027329
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК
Абайский район, г.Абай, Карла Маркса, 43
7(72131)4-17-33

Подрядчик:

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"
г.Караганда, ул.Пугачева, 35
8(7212)517966

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за период с 16 июля по 23 августа 2016 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа села Сарепта Абайского района Карагандинской области" отдела образования Абайского района по программе занятости населения.

Договор №150 от 30 мая 2016 года

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	68982293,72
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	53 157 894,80
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	50 500 000,41
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	65 351 646,80
7	Сумма выполненных работ за период с 16 июля по 23 августа 2016 г.	12 193 752,00
8	Удержание аванса - 0%	0,00
9	Удержание резерва - 5%	609 688
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 584 064,40
11	В том числе НДС 12%	1 241 150

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района"

_____ Курпешова Б.К.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Т. М. Ашимов

Заказчик **ГУ "Отдел образования Абайского района"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа с. Сарепта"**

А К Т №3
приемки выполненных работ за август 2016 года

Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская общеобразовательная школа с. Сарепта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 РЕМОНТ КРОВЛИ										
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	2125,7	48,37	4,36	102820	9268	101647	0,2875	611
				44,01	0,68	93552	1445	107	0,005	11
2	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	2125,7	29,02	2,02	61688	4294	62139	0,1741	370
				27	0,32	57394	680	107	0,0028	6
3	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	2125,7	24,15	2,64	51336	5612	49949	0,1516	322
				21,51	0,45	45724	957	107	0,0046	10

4	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок *м2 кровли*	2125,7	36,77 35,1	1,67 0,29	78162 74612	3550 616	80494 107	0,2268 0,0029	482 6
5	Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов *м2*	2040	221,25 19,58	0,44 0,07	451350 39943	898 143	42892 107	0,1186 0,0007	242 1
6	Е10-14-1	Установка стропил ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	39,74	24303,42 3907,13	386,35 126	965818 155269	15354 5007	173098 108	25,415 0,775	1010 31
7	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	2125,7	403,95 50,46	9,7 3,17	858677 107263	20619 6738	123121 108	0,3082 0,01938	655 41
8	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	39,74	596,69 142,31	32,49 10,58	23712 5655	1291 420	6561 108	0,897 0,065	36 3
9	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; *м2 обработанной поверхности*	2125,7	21,33 5,38	1,05 0,34	45341 11436	2232 723	13132 108	0,03335 0,0021	71 4
10	1-1-3776	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 *м2*	2351	551		1295401				
11	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	2	3282,79 963	81,61 31,5	6566 1926	163 63	2148 108	6,08 0,15	12 –

12	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (конек, ендова, примыкания к вент.шахт) из листовой оцинкованной стали ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25;	145,2	598,22	1,43	86862	208	27450	1,1178	162
		м2 покрытия		176,21	0,47	25586	68	107	0,00288	–
13	E58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	2	3457,71	1,01	6915	2	106	0,316	1
		шт		49,28	0,23	99	–	107	0,002	–
14	E12-12-1	Ограждение кровель перилами	98	545,62	2,49	53471	244	1112	0,059	6
		м ограждения		9,68	0,92	949	90	107	0,0045	–
15	E58-19-1	Организованный водосток. Навеска водосточных труб с подмостей	135	331,12	0,16	44701	22	8976	0,3504	47
		м труб		62,12	0,02	8386	3	107	0,0002	–
16	99-1-1(пл)Прайс	Колено трубы водосточное D150	20	378		7560				
		шт								
17	99-1-2(пл)Прайс	Труба водосточная D150 (3000)	20	1229		24580				
		шт								
18	99-1-3(пл)Прайс	Колено трубы сливное D150 (60 гр.)	20	414		8280				
		шт								
19	99-1-4(пл)Прайс	Держатель трубы D150	135	241		32535				
		шт								
20	E16-21-4	Установка воронок сливных	20	290,45	6,95	5809	139	5072	1,36	27
		воронка		218,25	2,25	4365	45	115	0,01	–
21	99-1-5(пл)Прайс	Воронка выпускная D185/150	20	369		7380				
		шт								
22	E58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	233	342,68	0,74	79844	172	8375	0,2151	50
		м		33,48	0,11	7801	26	107	0,0012	–
23	99-1-6(пл)Прайс	Держатель желоба D185 x 350	466	170		79220				
		шт								
24	99-1-7(пл)Прайс	Заглушка желоба D185 мм	7	176		1232				

		шт							
25 Е58-2-4	Ремонт кровли пристроек.								
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	28,38	48,37	4,36	1373	124	1357	0,2875	8
	м2 кровли		44,01	0,68	1249	19	107	0,005	–
26 Е58-2-5	Разборка покрытий кровли из досок вразбежку	28,38	25,76	3,3	731	94	699	0,1602	5
	м2 кровли		22,46	0,56	637	16	107	0,0059	–
27 Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25;	28,38	322,65	7,75	9157	220	1315	0,2461	7
	м2 покрытия		40,37	2,54	1146	72	108	0,0155	–
28 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	28,38	20,49	0,91	582	26	154	0,029	1
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	133	10	108	0,00168	–
	Всего прямые затраты				**4391103**	**64532**			**4125**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**643125** 3683445	**17141**			**113**
	Накладные расходы, тенге				709797				
	- заработная плата, тенге				106470				
	- трудоемкость, чел-ч				355				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				306054				
	Всего				**5406954**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54070				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21628				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5482652**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**15006019**
- материалы, тенге	10081589
- сметная заработная плата, тенге	2305742
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4593
Налог (2 %)	300120
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15306139**
С учетом скидки	**10887278,6**
НДС (12 %)	1306473
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12193752**

Заказчик:

Директор КГУ "Дзержинской общеобразовательной средней школы села Сарепта" _____ Магеж С.

Представитель технического надзора от заказчика эксперт ТОО "Стройтехнология" _____ Омирзах Ж.

Подрядчик:

Прораб ПК "Аспап" _____ Калиленов К.К.

Председатель ПК "Аспап" _____ Аширов Т.М.