Счет-фактура № 7 от 28 Сентября 2012 г.

(1

(1

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09" (

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН: 391700254886, БИН: 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (2

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО "БТА БАНК", БИК ABKZKZKX (2

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия, №, от

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №622 о государственных закупках работ от 07.09.2012 (

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай улица Алтынсарина дом №130

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (

Способ отправления: самовывоз (

Товарно-транспортная накладная: (

Грузоотправитель: РНН: 391700254886, БИН: 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391700037546, БИН: 990640000779, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130 (

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области (1

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН: 391700037546, БИН: 990640000779, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130 (10

ИИК получателя: KZ836010221000005965, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка конденсатосборника на газопроводе высокого давления с. Владимировка Костанайского района	работ	1	679 900,00	679 900,00	Без НДС		679 900,00	0	
Всего по счету:					679 900,00			679 900,00		

Руководитель: Шудегов Д. В. ВЫДАЛ

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен ПОЛУЧИЛ

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар - 09"

Наименование объекта: Устройство конденсатосборника на газопроводе высокого давления п. Владимировка Костанайского

Договор № 622 от 07.09.2012 года

Акт № 1

выполненных работ за Сентябрь 2012 год

(локальная смета №6-1-1)

Наружный газопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подземный газопровод								
		1.1. Трубопроводы и арматура								
1	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пневматическим испытанием	0,011	160329,25	60626,12	1764	667	1508	442	5
				82575	22902,75	908	252	130	111,85	1
		км трубопровода								
2	Е22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 300 мм с пневматическим испытанием (273) футляр - 2 шт	0,009	258148,62	119848,99	2323	1079	1888	607	5
				116100	45274,5	1045	407	130	221,12	2
		км трубопровода								
3	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм К=1,004;	11,044	1060		11707				
		м								

Се

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм К=1,004;	9,036	2840		25662				
		м								
5	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	9	282,86	0,37	2546	3	1830	0,897	8
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	1407	1	130	0,0007	–
6	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (футляр ф 273 мм - 2 шт)	0,6825	4618,68	559,8	3152	382	1179	7,99	5
		футляр		1320,75	9,29	901	6	130	0,02	–
7	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0244	121294,13	49389,75	2960	1205	2583	312,7	8
		т фасонных частей		62775	18657	1532	455	130	91,12	2
8	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	1	711		711				
		шт								
9	Е22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,011	78057,59	59923,71	859	659	468	55	1
		км трубопровода		10102,5	22637,25	111	249	130	110,56	1
10	Е22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,009	140769,02	111422,27	1267	1003	666	82,7	1
		км трубопровода		14827,5	42090,75	133	379	130	205,57	2
11	99-2-3	Пленка полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)	0,02193	506181		11101				
		тн								
12	99-2-4	Обертка Полилен 40-ОБ-63	0,09722	496630		48282				
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	99-2-32	Праймер НК-50	0,00132	459163		606				
		тн								
14	Е25-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм	0,011	283280,36	236491,61	3116	2601	745	129	1
				24525	31869,79	270	351	120	125,05	1
		км трубопровода								
15	Е25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	2	1729,58	1132,2	3459	2264	1674	1,27	3
				270	427,5	540	855	120	2,74	5
		стык								
		1.2. Газовый колодец								
16	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,67	42066,42	1879,87	70251	3139	4285	8,86	15
				1435,5	538,43	2397	899	130	2,061	3
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
17	Е8-19-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных колодцевых стен	1,53	23631,98	365,89	36157	560	2307	6,85	10
				1140,75	137,25	1745	210	118	0,67	1
		м3 кладки								
18	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
19	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,046	133700		6150				
		т								
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0125	93997,62	304,24	1175	4	435	198	2
		т		33075	114,75	413	1	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,8	245,44	3,82	3142	49	585	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	478	18	118	0,007	–
22	99-1-20	Пенетрон	12,8	113		1446				
		кг								
23	E13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	12,8	102,33	0,12	1310	2	94	0,0414	1
		м2		8,08	0,05	103	1	90	0,0002	–
24	E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	12,8	24,75	0,22	317	3	111	0,0446	1
		м2 кровли		7,2	0,09	92	1	119	0,0004	–
25	E24-107-3	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм	1	23242,88	753,98	23243	754	2005	6,79	7
				1255,5	285,75	1256	286	130	1,39	1
		конденсатосборник или затвор								
26	E22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм (кран шаровый диаметром 32 мм)	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
		задвижка или клапан								
27	99-1-12	Кран шаровый фланцевый DN32 Ру=1,6МПа	1	1409		1409				
		шт								
28	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	–	126	–	130	–	–
		фланец								
29	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	2	225		450				
		шт								
		Всего прямые затраты				**278 389**	**14 412**			**78**
						13 644	**4 378**			**19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				22 561				
		- заработная плата, тенге				3 384				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 070				
		Всего				**319 238**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**319 238**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**666 569**				
		- материалы, тенге				522 326				
		- сметная заработная плата, тенге				43 969				
		Налог (2 %)				13 331				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**679 900**				
		Всего по акту				**679 900**				

Заказчик _____ В. Шмыглов

Подрядчик _____ Д. Шудегов