ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14907

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14907	4800000	4285714	1758263	1758263					514286	4800000
Всего к оплате за август	4800000	4285714	1758263	1758263					514286	4800000

Заказчик:

Подрячик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14907

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3
Инвентарный номер 14907

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	517,81	107,73	100,28	55783	51924	0,05	27
					7,45	37,09	3859	19204	0,15	77
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,01	513,81	--	8229	--	3,27	52
					513,81	--	8229	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,80	513,81	--	925	--	3,27	6
					513,81	--	925	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	14,40	492,40	--	7091	--	3,14	45
					492,40	--	7091	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	32,21	61,88	57,60	1993	1855	0,03	1
					4,28	21,30	138	686	0,09	3
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	935,02	176,40	176,40	164937	164937	--	--
					--	35,28	--	32987	0,74	693
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	550,01	3,77	3,24	2072	1784	0,00	2
					0,48	1,12	264	616	0,00	2
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	223,23	630,00	--	140635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	285,57	56,25	52,36	16064	14953	0,03	8
					3,89	19,37	1111	5530	0,08	22
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	485,47	176,40	176,40	85637	85637	--	--
					--	35,28	--	17127	0,74	360
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	476,59	7,13	7,13	3397	3397	--	--
					--	2,31	--	1103	0,01	4
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	476,59	23,70	4,97	11295	2368	0,12	57
					18,73	--	8928	--	--	--
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	32,21	147,51	--	4751	--	1,07	34
					147,51	--	4751	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 502808

Раздел: Засыпка демонтированных колодцев

14.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,10	56,25	52,36	512	476	0,03	0
					3,89	19,37	35	176	0,08	1
15.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	15,47	176,40	176,40	2729	2729	--	--
					--	35,28	--	546	0,74	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
16.	Е0101-27-3	Засыпка демонтированных колодцев бульдозерами мощностью 59	м3	9,10	8,33	8,33	76	76	--	--
					--	2,70	--	25	0,01	0
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,10	28,21	5,91	257	54	0,14	1
					22,30	--	203	--	--	--
		Итого по разделу: Засыпка демонтированных колодцев								3573
		Раздел: Трубопроводы								
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,65	1425,82	167,77	15185	1787	1,12	12
					169,05	62,87	1800	670	0,31	3
19.	Е0122-7-3	Устройство водопроводных чугунных канализационных с муфтами диам.100 мм	км	0,02	54074,25	2133,25	811	32	305,80	5
					51480,00	806,85	772	12	3,94	0
20.	С130808-25	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, d 100 мм	м	15,00	519,00	--	7785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130808-29	Муфты к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	шт	8,00	232,00	--	1856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,09	86043,37	39746,99	7615	3518	271,70	24
					46035,00	10574,19	4074	936	41,03	4
23.	С130804-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	107,56	801,00	--	86160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								119411
		Раздел: Футляры								
24.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	222132,51	94497,88	3685	1567	554,40	9
					105435,00	35696,93	1749	592	174,35	3
25.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	18,07	3560,00	--	64336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	18,00	298,54	0,41	5374	7	0,99	18
					172,02	0,15	3096	3	0,00	0
		Итого по разделу: Футляры								73394
		Раздел: Колодцы								
27.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	11,89	18806,57	1692,73	223610	20127	10,62	126
					1777,55	633,85	21135	7537	3,10	37
28.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,96	16928,29	1267,62	50108	3752	8,87	26
					1485,25	474,71	4396	1405	2,32	7
29.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	13400,00	--	93800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен, колодцев горячим битумом за 2 раза	м2	101,15	249,56	4,20	25243	425	0,23	24
					41,09	1,58	4156	160	0,01	1
31.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	0,35	176702,71	2008,71	62058	705	46,97	16
					8910,00	759,82	3129	267	3,71	1
32.	С12021-267	Стремянки	т	0,15	133700,00	--	20456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	11,78	36,53	0,10	430	1	0,02	0
					4,83	0,06	57	1	0,00	0
34.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	11,78	134,84	0,26	1588	3	0,03	0
					6,09	0,11	72	1	0,00	0
		Итого по разделу: Колодцы								477293
		Раздел: Разные работы								
35.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	38,53	448,92	186,57	17299	7190	1,71	66
					262,35	4,48	10110	173	0,01	1
36.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	105,00	120,58	19,61	12661	2059	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 12 см			7,05	5,57	740	585	0,02	2
37.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	105,00	62,50	--	6563	--	0,05	5
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,42	2917,53	1654,29	21648	12275	9,75	72
					1263,24	473,82	9373	3516	2,27	17
39.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	85,94	29,81	29,81	2562	2562	--	--
					--	20,87	--	1793	0,44	38
40.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	85,94	176,40	176,40	15159	15159	--	--
					--	35,28	--	3032	0,74	64
41.	Е0123-3-1	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб	м	103,90	82,37	3,06	8558	317	0,80	83
					79,31	1,14	8241	119	0,01	1
42.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	97,00	135,13	--	13108	--	0,84	82
					135,13	--	13108	--	--	--
43.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 стоимость камней	м3	4,07	13350,00	--	54388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								151946

ИТОГО:		1328429	401679	807
		121542	98802	1350

Накладные расходы :

На общестроительные работы	252922
Всего накладных расходов:	252922
Итого с накладными	1581351

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94881
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1676232
Итого с временными, 1,2 %	1696347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						1734515		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1741300		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1758263		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4201680		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						84034		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4285714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						514286		
		Итого с НДС						4800000		

Принял :

Сдал :

Заказчик

Подрядчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ТОО "RAS ltd Ko"

ТОО „СК Курылыс инжиниринг 2"
Тех. надзор:

Счет-фактура № 00000000017 от 6 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3	работа	1	4 285 714,29	4 285 714,29	12%	514 285,71	4 800 000,00		
Всего по счету:					**4 285 714,29**		**514 285,71**	**4 800 000,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления
17	06.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3			работа	1	4 800 000,00	4 800 000,00
				Итого	1	x	4 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2015

М.П.

-1к/к

ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14907

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3 Инвентарный номер 14907	6647838,40	1649855,70	2434501	676238					197982,7	1847838,4
Всего к оплате за сентябрь	**6647838,40**	**1649855,70**	**2434501**	**676238**					**197982,7**	**1847838,4**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов. №8,9 в мкр. №3 в г. Алматы.Инвентарный номер 14907

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов. №8,9 в мкр. №3 в г. Алматы.Инвентарный номер 14907

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП-2 шт.								
1.	9-34-1	Основные конструкции для крепления труб телефонной канализации	т	0,376	18830,39	2410,41	7080	906	80,96	30
					13810,50	111,38	5193	42	0,54	0
2.	9-34-4	Подвеска кабеля на тяжи	т	0,0062	23318,14	1019,91	145	6	109,89	1
					18290,25	111,38	113	1	0,54	0
3.	1-2-19	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,04	7050,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП-2 шт.								7507
		Раздел: Трубопроводы								
4.	23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3981,25	91,50	3981	91	18,52	19
					3118,50	34,65	3118	35	0,17	0
		Итого по разделу: Трубопроводы								3981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Футляры								
5.	22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,018	664462,07	114813,29	11960	2067	392,37	7
					68334,75	43371,90	1230	781	211,83	4
		Итого по разделу: Футляры								11960
		Раздел: Колодцы								
6.	8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,58	1701,73	110,98	2689	175	0,94	1
					136,13	42,08	215	66	0,20	0
7.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,58	5671,35	72,61	8961	115	1,49	2
					215,32	27,42	340	43	0,13	0
		Итого по разделу: Колодцы								11649
		Раздел: Разные работы								
8.	27-48-4	Устройство основания толщиной 6 см изчерного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	105,00	455,52	17,61	47829	1849	0,04	4
					7,13	4,55	748	478	0,02	2
9.	27-48-4	Добавлять на каждый 1 см изменения толщинислоя	м2	105,00	446,84	--	46918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	105,00	400,87	16,89	42091	1773	0,04	4
					6,53	5,57	686	584	0,02	2
11.	27-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	105,00	280,21	--	29422	--	0,00	0
					0,07	--	7	--	--	--
12.	27-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и	м2	623,70	426,96	16,89	266298	10532	0,04	23
					6,53	5,57	4075	3472	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более т/м3								
13.	27-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотностькаменных материалов 3 т/м3 и более	м2	623,70	105,26 0,02	-- --	65649 14	-- --	0,00 --	0 --
14.	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	97,00	346,09 119,55	7,29 1,93	33571 11596	707 187	0,77 0,01	74 1
		Итого по разделу: Разные работы								531778
ИТОГО:							566876 27335	18223 5689		167 21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36506
На металломонтажные работы	4814
Всего накладных расходов:	41320
Итого с накладными	608196

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	644688
Итого с временными, 1,2 %	652424
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	667104
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	669714
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	676238
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1617505,7
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1649855,7
Налог на добавленную стоимость, 12 %	197982,7
Итого с НДС	1847838,4

Принял :

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Базаров М.А.

Сдал :

Подрядчик

ТОО "RAS ltd Ko"

Счет-фактура № 00000000037 от 8 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3	работа	1	1 649 855,71	1 649 855,71	12%	197 982,69	1 847 838,40		
Всего по счету:					**1 649 855,71**		**197 982,69**	**1 847 838,40**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
37	08.09.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилых домов №8,9 в микрорайоне №3		работа	1	1 847 838,40	1 847 838,40
			Итого	1	x	1 847 838,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.