Заказчик **ТОО "KERMAKAS"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт подъездной дороги к 10 арендным и 10 коммунальными домам по ул. Суюнбая по ул. Жанакурлыс в с. Узынагаш, Жамбылского района Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на 6-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	118,672	23,36	22,08	2772	2620	787	0,01	1
		м3		1,28	5,56	152	660	97	0,02	2
2	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м при разработке траншей	148,163	28,03	26,5	4153	3926	1179	0,01	2
		м3		1,54	6,67	228	988	97	0,02	3
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах глубиной до 2 м	8,253	262,72	0	2168	0	2450	1,85	15
		м3		262,72	0	2168	0	113	0	0
4	Е0101-17-8	Погрузка грунта с отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	275,087	32,22	30,77	8862	8465	2606	0,01	3
		м3		1,42	8,34	391	2296	97	0,03	8
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	462,147	45	45	20797	20797	4159	0	0
		т		0	9	0	4159	100	0,19	87
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	275,087	3,75	3,24	1032	892	427	0	1
		м3		0,48	1,12	132	308	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	220,409	26,19	25,02	5773	5515	1697	0,01	2
		м3		1,15	6,79	253	1496	97	0,02	5
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	370,287	45	45	16663	16663	3333	0	0
		т		0	9	0	3333	100	0,19	70
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	152,745	424,91	100,89	64902	15410	29199	0,85	130
		м3		123,75	38,25	18902	5842	118	0,18	27
10	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	27,782	45,48	44,45	1264	1235	381	0,01	0
		м3		1,03	13,09	29	364	97	0,04	1
11	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы в грунтах 2 группы	6,946	134,1	0	931	0	1052	0,97	7
		м3		134,1	0	931	0	113	0	0
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56,898	6,48	6,48	369	369	116	0	0
		м3		0	2,1	0	120	97	0,01	0
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,224	134,1	0	1908	0	2155	0,97	14
		м3		134,1	0	1908	0	113	0	0
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84,68	21,55	4,52	1825	382	1399	0,11	9
		м3		17,03	0	1442	0	97	0	0
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	84,68	14,12	12	1195	1016	359	0,01	1
		м3		1,62	2,75	137	232	97	0,01	1
		Итого по разделу: Земляные работы				134613				
		Раздел: Фундаменты								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	2,66	3773,47	66,01	10037	176	616	1,35	4
		м3		195,75	24,93	521	66	105	0,12	0
17	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	15,96	5873,21	353,46	93737	5641	12041	3,6	57
		м3		585	133,52	9337	2131	105	0,65	10
18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2646	34803		9210				
		т								
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,068	41200		2802				
		т								
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0701	69000		4837				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0186	69000		1281				
		т								
22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,1056	34040		3595				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты				125497				
		Раздел: Каркас								
23	Е0106-19-1	Устройство сейсмопоясов в опалубке (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	2	7372,55	316,01	14745	632	3124	8,25	17
		м3		1368	119,39	2736	239	105	0,58	1
24	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0611	36217		2211				
		т								
25	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,2996	34040		10200				
		т								
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0678	62000		4201				
		т								
27	Е0106-19-2	Устройство заделок без опалубки (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,18	5553,25	283,24	1000	51	157	4,15	1
		м3		722,25	106,99	130	19	105	0,52	0
28	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0016	38436		61				
		т								
29	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0354	34040		1205				
		т								
		Итого по разделу: Каркас				33623				
		Раздел: Стены								
30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	9,235	217,36	4,19	2007	39	650	0,38	4
		м2		58,05	1,58	536	15	118	0,01	0
31	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М50)	33,191	4243,7	335,84	140854	11147	35602	5,07	168
		м3		783	126	25989	4182	118	0,61	20
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4537	8679,65	422,15	3938	192	4505	56,4	26
		т		8257,5	157,5	3747	71	118	0,77	0
33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3887	34040		13232				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,065	65000		4225				
		т								
		Итого по разделу: Стены				**164257**				
		Раздел: Покрытие								
35	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	4,4	9253,5	273,87	40715	1205	8066	10,4	46
		м3		1642,5	103,46	7227	455	105	0,51	2
36	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0206	38436		792				
		т								
37	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2275	35486		8072				
		т								
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0546	93997,62	304,24	5129	17	1901	198	11
		1т		33075	114,75	1805	6	105	0,56	0
39	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,02	11338,85	407,3	11566	415	2719	14,4	15
		м3		2385	153,86	2433	157	105	0,75	1
40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237	65000		1543				
		т								
41	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0962	34040		3273				
		т								
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0701	34040		2386				
		т								
43	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-10)	3	1372,57	403,26	4118	1210	2495	2,74	8
		шт		447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
44	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,1	2410		41211				
		м2								
45	Е0106-17-4	Устройство железобетонных обвязок по верху парапета высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,35	8157,09	341,75	2855	120	644	9,8	3
		м3		1624,5	129,11	569	45	105	0,63	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0078	41200		320				
		т								
		Итого по разделу: Покрытие				**121979**				
		Раздел: Кровля								
47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	35,32	234,36	1,19	8277	42	1154	0,15	5
		м2		27	0,45	954	16	119	0	0
48	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,064	3977,78	245,72	28099	1736	3991	2,71	19
		м3		382,5	92,25	2702	652	119	0,45	3
49	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (30) мм (раствор готовый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	35,32	129,59	15,94	4577	563	1707	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1224	211	119	0,03	1
50	Е0112-17-2#К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	35,32	66,42	2,1	2346	74	101	0,01	0
		м2		1,65	0,75	58	26	119	0	0
51	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	35,32	84,88	3,28	2998	116	883	0,12	4
		м2		20,22	0,78	714	28	119	0	0
52	С11011-2310 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бикрост марки П с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна	40,618	123		4996				
		м2								
53	С11011-946	Бикрост марки К с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна	40,618	148		6011				
		м2								
54	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	17,6	358,25	3,73	6305	66	849	0,23	4
		м		39,15	1,4	689	25	119	0,01	0
55	С11011-2310 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бикрост марки П с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна	44,352	123		5455				
		м2								
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0544	147939,1	1826,1	8042	99	669	42,7	2
		т		8100	690,75	440	38	140	3,37	0
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3012	10	1117	198	6
		1т		33075	114,75	1060	4	105	0,56	0
58	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков) из листовой оцинкованной стали	10,3	622,63	1,24	6413	13	1884	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1578	5	119	0	0
59	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев: деревянные пробки	0,1404	19556,66	316,57	2746	44	608	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	490	17	120	0,58	0
60	Е0110-7-1	Обшивка стен доской	0,865	550,73	4,64	476	4	62	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,76	50	2	120	0,01	0
61	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1622	573,75	28,11	93	5	26	0,78	0
		м3		123,75	10,58	20	2	120	0,05	0
		Итого по разделу: Кровля				89847				
		Раздел: Двери								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка								
		ИТОГО:				669817	100905			607
						93025	28649			250
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				136869				
		Всего накладных расходов:				136869				
		Итого с накладными				806686				
		- заработная плата				20530				
		- трудоемкость				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				48401				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				855087				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				866631				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				870051				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				878602				
		ИТОГО:				878602				
		Сметная заработная плата				142204				
		Нормативная трудоемкость				925				
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574				2246937				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				44939				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2291876				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				275025				
		Итого с НДС				2566901				
		Всего:				2566901				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик	**ТОО "KERMAKAS"** (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	**ТОО "Сарыозексервис"** (организация, адрес, телефон, факс)		
Объект	**Средний ремонт подъездной дороги к 10 арендным и 10 коммунальными домам по ул. Суюнбая по ул. Жанакурлыс в с. Узынагаш, Жамбылского района Алматинской области** (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

номер	
дата	**17 май 2015 г.**
Вид операции	

Номер документа	**Дата составления**

Отчетный период	
с	**по**
01.06.2015.	**30.06.2015**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ	6-5-1	2 566 901	2 566 901	2 566 901
	ИТОГО		**2 566 901**	**2 566 901**	**2 566 901**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)