# СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за март 2010 г.

Ф-3

**Заказчик: ГУ Детский дом Үміт г.Усть-Каменогорск**
**Подрядчик: ТОО "Оскемен-пласт"**
Договор № 24 от 23.02.2010г.

Объект: Капитальный ремонт общестроительные работы (корпус №1) ГУ Детский дом "Үміт" г.Усть-Каменогорск

тенге, в т.ч. НДС

| Наименование работ, объекта | Всего стоимость работ по договору | Выполнено | | Остаток средств по договору |
|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | в том числе за отчетный период | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительные работы | 17 706 073,34 | | | 5 652 681,34 |
| Акт №1 - Замена деревянных оконных и дверных окон на пластиковые | | 12 053 392,00 | 12 053 392,00 | |
| | | | | |
| **ИТОГО ПО СПРАВКЕ за март 2010г.** | **17 706 073,34** | **12 053 392,00** | **12 053 392,00** | **5 652 681,34** |

**Заказчик:**

**ГУ "Детский дом Үміт г.Усть-Каменогорск"**

**Директор** _____ **Бейсеканова М.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Оскемен-пласт"**

**Директор** _____ **Набиев С.Ч.**

**Технадзор:**

**"Усть-Каменогорская государственная компания коммерческого застройчика акимата г.Усть-Каменогорска"**

**Директор** _____ **Черкасов О.А.**

ТОО "Оскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ Детский дом Үміт г.Усть-Каменогорск

Подрядчик: ТОО "Оскемен-пласт"

Наименование объекта: ГУ Детский дом "Үміт" г.Усть-Каменогорск

Наименование стройки: Капитальный ремонт общестроительные работы (корпус №1) ГУ Детский дом "Үміт" г.Усть-Каменогорск

Договор № 24 от 23.02.2010г.

# Акт №1

## выполненных работ за март месяц 2010год от 17.03.2010г.

Капитальный ремонт общестроительных работ корпуса №1 ГУ "Детский дом "Үміт"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками<br>*м2* | 83,54 | 270,9<br>247,12 | 23,78<br>8,98 | 22631<br>20644 | 1987<br>750 | 19255<br>90 | 1,6539<br>0,0439 | 138<br>4 |
| 2 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2<br>*м2 проемов* | 77,87 | 379,3<br>196,66 | 23,59<br>8,22 | 29536<br>15314 | 1837<br>640 | 17230<br>108 | 1,17691<br>0,04013 | 92<br>3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6-1-188 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | 77,87 | 12400 | | 965588 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 4 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 5,67 | 460,2 | 24,15 | 2609 | 137 | 1358 | 1,27892 | 7 |
| | | *м2 проемов* | | 213,7 | 7,99 | 1212 | 45 | 108 | 0,039 | – |
| 5 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 5,67 | 11500 | | 65205 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 6 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 83,54 | 255,6 | 6,98 | 21353 | 583 | 9998 | 0,6739 | 56 |
| | | *м2 проемов* | | 108,16 | 2,65 | 9036 | 221 | 108 | 0,01288 | 1 |
| 7 | 6-9-10 | Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм | 48,1 | 1510 | | 72631 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 8 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 48,1 | 14,39 | 1,29 | 692 | 62 | 686 | 0,091 | 4 |
| | | *м* | | 13,1 | 0,23 | 630 | 11 | 107 | 0,0012 | – |
| 9 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 48,1 | 253,64 | 0,56 | 12200 | 27 | 2127 | 0,2612 | 13 |
| | | *м* | | 40,86 | 0,09 | 1965 | 4 | 108 | 0,0009 | – |
| 10 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 7,8 | 158,38 | 23,78 | 1235 | 185 | 1008 | 0,9115 | 7 |
| | | *м2* | | 134,6 | 8,98 | 1050 | 70 | 90 | 0,0439 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | 7,8 | 392,85 | 24,17 | 3064 | 189 | 1419 | 0,95933 | 7 |
| | | *м2 проемов* | | 160,3 | 8,22 | 1250 | 64 | 108 | 0,04013 | – |
| 12 | 6-1-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 7,8 | 18600 | | 145080 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 13 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 40,63 | 1111,57 | 67,78 | 45163 | 2754 | 25306 | 3,852 | 157 |
| | | *м2* | | 644,33 | 11,29 | 26179 | 459 | 95 | 0,0624 | 3 |
| 14 | П7-5-3 | Перевозка грузов на 5 км, 3 класс груза ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; | 0,5 | 103,63 | 103,63 | 52 | 52 | 9 | – | – |
| | | *т* | | – | 20,73 | – | 10 | 90 | 0,04353 | – |
| 15 | П9-41-1 | Погрузка мусора ОП ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; | 0,5 | 153,5 | 153,5 | 77 | 77 | 49 | – | – |
| | | *т* | | – | 107,45 | – | 54 | 90 | 0,22565 | – |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | |
| 16 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 64,75 | 270,9 | 23,78 | 17541 | 1540 | 14924 | 1,6539 | 107 |
| | | *м2* | | 247,12 | 8,98 | 16001 | 581 | 90 | 0,0439 | 3 |
| 17 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 50,75 | 379,3 | 23,59 | 19249 | 1197 | 11229 | 1,17691 | 60 |
| | | *м2 проемов* | | 196,66 | 8,22 | 9980 | 417 | 108 | 0,04013 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6-1-188 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | 50,75 | 12400 | | 629300 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 19 | E10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 14 | 460,2 | 24,15 | 6443 | 338 | 3352 | 1,27892 | 18 |
| | | *м2 проемов* | | 213,7 | 7,99 | 2992 | 112 | 108 | 0,039 | 1 |
| 20 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 14 | 11500 | | 161000 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 21 | E10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 64,75 | 255,6 | 6,98 | 16550 | 452 | 7749 | 0,6739 | 44 |
| | | *м2 проемов* | | 108,16 | 2,65 | 7003 | 172 | 108 | 0,01288 | 1 |
| 22 | 6-9-10 | Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм | 29,9 | 1510 | | 45149 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 23 | E58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 29,9 | 14,39 | 1,29 | 430 | 39 | 427 | 0,091 | 3 |
| | | *м* | | 13,1 | 0,23 | 392 | 7 | 107 | 0,0012 | – |
| 24 | E58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 29,9 | 253,64 | 0,56 | 7584 | 17 | 1311 | 0,2612 | 8 |
| | | *м* | | 40,86 | 0,09 | 1222 | 3 | 107 | 0,0009 | – |
| 25 | E61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 70 | 1111,57 | 67,78 | 77810 | 4745 | 43598 | 3,852 | 270 |
| | | *м2* | | 644,33 | 11,29 | 45103 | 790 | 95 | 0,0624 | 4 |

**Раздел 3. Третий этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | *м2* | 154,35 | 270,9 | 23,78 | 41813 | 3670 | 35576 | 1,6539 | 255 |
| 27 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | *м2 проемов* | 154,35 | 379,3 | 23,59 | 58545 | 3641 | 34153 | 1,17691 | 182 |
| 28 | 6-1-188 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | *м2* | 154,35 | 12400 | | 1913940 | | | | |
| 29 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | *м2 проемов* | 154,35 | 255,6 | 6,98 | 39452 | 1077 | 18471 | 0,6739 | 104 |
| 30 | 6-9-10 | Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм | *м* | 77 | 1510 | | 116270 | | | | |
| 31 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | *м* | 77 | 14,39 | 1,29 | 1108 | 99 | 1099 | 0,091 | 7 |
| 32 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | *м* | 77 | 253,64 | 0,56 | 19530 | 43 | 3374 | 0,2612 | 20 |
| 33 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | *м2* | 28,26 | 158,38 | 23,78 | 4476 | 672 | 3652 | 0,9115 | 26 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е10-91-8 | | | | 247,12 | 8,98 | 38143 | 1386 | 90 | 0,0439 | 7 |
| 28 | 6-1-188 | | | | 196,66 | 8,22 | 30354 | 1269 | 108 | 0,04013 | 6 |
| 30 | 6-9-10 | | | | 108,16 | 2,65 | 16694 | 409 | 108 | 0,01288 | 2 |
| 32 | Е58-18-4 | | | | 13,1 | 0,23 | 1009 | 18 | 107 | 0,0012 | – |
| 33 | Е46-44-3 | | | | 40,86 | 0,09 | 3146 | 7 | 107 | 0,0009 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | | 134,6 | 8,98 | 3804 | 254 | 90 | 0,0439 | 1 |
| | *м2 проемов* | 18,9 | 392,85 | 24,17 | 7425 | 457 | 3440 | 0,95933 | 18 |
| | | | 160,3 | 8,22 | 3030 | 155 | 108 | 0,04013 | 1 |
| 35 6-1-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 18,9 | 18600 | | 351540 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 36 Е10-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 | 9,36 | 352,51 | 25,52 | 3299 | 239 | 1534 | 0,85503 | 8 |
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | 142,88 | 8,91 | 1337 | 83 | 108 | 0,0435 | – |
| 37 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 9,36 | 15600 | | 146016 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 38 Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 115,025 | 1111,57 | 67,78 | 127858 | 7796 | 71642 | 3,852 | 443 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 644,33 | 11,29 | 74114 | 1299 | 95 | 0,0624 | 7 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **5199444** | **33912** | | | **2054** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **331604**<br>4833928 | **9290** | | | **46** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 333976 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 50096 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 167 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 332005 | | | | |
| | **Всего** | | | | **5865425** | | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 58654 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 23462 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5947541** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге** | **10550938** |
| - материалы, тенге | 8575388 |
| - сметная заработная плата, тенге | 839290 |
| Налог(2%) | 211019 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **10761957** |
| НДС(12%) | 1291435 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **12 053 392** |

**Заказчик:**

**ГУ "Детский дом Үміт г.Усть-Каменогорск"**

**Директор** _____ **Бейсеканова М.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Оскемен-пласт"**

**Директор** _____ **Набиев С.Ч.**

**Технадзор:**

**"Усть-Каменогорская государственная компания коммерческого застройчика акимата г.Усть-Каменогорска"**

**Директор** _____ **Черкасов О.А.**