СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за апрель 2010 года

Заказчик:ГУ Детский дом "Үміт" г.Усть-Каменогорск
Подрядчик:ТОО "Оскемен-пласт"
Договор №24 от 23.02.2010 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт общестроительные работы корпуса №1 ГУ "Детский дом Үміт" г.Усть-Каменогорск

Наименование работ, объекта	Всего стоимость работ по договору	Выполнение в тенге, в т.ч.НДС		Остаток по договору
		С начало года	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт общестроительные работы корпуса №1 ГУ Детский дом "Үміт" Г.Усть-Каменогорск	17706073,34	17706073,34	5652681,34	0
Итого	17706073,34	17706073,34	5652681,34	0

Заказчик:
ГУ "Детский дом Үміт" г.Усть-Каменогорск

Директор _____Бейсеканова М.Б.

Подрядчик:
ТОО "Оскемен-пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технадзор:
"Усть-Каменогорская государственная компания коммерческого застройщика акимата г.Усть-Каменогорска"

Директор_____Черкасов О.А.

ТОО "Оскемен Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик:ГУ Детский дом "Үміт" г.Усть-Каменогорск

Подрядчик:ТОО "Оскемен-пласт"

Наименование объекта: ГУ "Детский дом Үміт" г.Усть-Каменогорск

Наименование объекта: Капитальный ремонт общестроительные работы корпуса №1 ГУ "Детский дом Үміт" г.Усть-Каменогорск
Договор №24 от 23.02.2010 года

Акт №2

выполненных работ за апрель месяц 2010 года от 15.04.2010 года
Капитальный ремонт общестроительные работы (корпус №1) ГУ Детский дом "Үміт"

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1. Первый этаж								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	14,74	270,9	23,78	3993	351	3775	1,6539	24
		м2		247,12	8,98	3643	132	100	0,0439	1
2	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	14,74	379,3	23,59	5591	348	3624	1,17691	17
		м2 проемов		196,66	8,22	2899	121	120	0,04013	1

3 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
	м2	14,74	12400		182776				
4 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м								
	м2 проемов	14,74	255,6	6,98	3768	103	1960	0,6739	10
			108,16	2,65	1594	39	120	0,01288	–
5 6-9-10	Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм								
	м	1,1	1510		1661				
6 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
	м	1,1	14,39	1,29	16	1	17	0,091	–
			13,1	0,23	14	–	119	0,0012	–
7 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
	м	1,1	253,64	0,56	279	1	54	0,2612	–
			40,86	0,09	45	–	120	0,0009	–
8 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов								
	м2	17,16	158,38	23,78	2718	408	2464	0,9115	16
			134,6	8,98	2310	154	100	0,0439	1
9 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2								
	м2 проемов	9	392,85	24,17	3536	218	1820	0,95933	9
			160,3	8,22	1443	74	120	0,04013	–

10	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	8,16	352,51	25,52	2876	208	1487	0,85503	7
				142,88	8,91	1166	73	120	0,0435	–
11	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	9	18600		167400				
12	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	8,16	18200		148512				
13	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	40,63	1111,57	67,78	45163	2754	27970	3,852	157
				644,33	11,29	26179	459	105	0,0624	3
		Раздел 2.Второй этаж								
14	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	112,28	270,9	23,78	30417	2670	28755	1,6539	186
				247,12	8,98	27747	1008	100	0,0439	5
15	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	104	379,3	23,59	39447	2453	25570	1,17691	122
				196,66	8,22	20453	855	120	0,04013	4

16	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками *м2*	104	12400		1289600				
17	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	8,68	460,2	24,15	3995	210	2309	1,27892	11
				213,7	7,99	1855	69	120	0,039	–
18	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	8,68	11500		99820				
19	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	112,28	255,6	6,98	28699	784	14930	0,6739	76
				108,16	2,65	12144	298	120	0,01288	1
20	6-9-10	Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм *м*	59,1	1510		89241				
21	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	59,1	14,39	1,29	850	76	938	0,091	5
				13,1	0,23	774	14	119	0,0012	–
22	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	59,1	253,64	0,56	14990	33	2880	0,2612	15
				40,86	0,09	2415	5	119	0,0009	–

23 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	34,83	158,38	23,78	5516	828	5001	0,9115	32
	м2		134,6	8,98	4688	313	100	0,0439	2
24 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	20,79	392,85	24,17	8167	502	4205	0,95933	20
	м2 проемов		160,3	8,22	3333	171	120	0,04013	1
25 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	20,79	18600		386694				
	м2								
26 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	14,04	352,51	25,52	4949	358	2557	0,85503	12
	м2 проемов		142,88	8,91	2006	125	120	0,0435	1
27 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	14,04	15600		219024				
	м2								
28 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	71,765	1111,57	67,78	79772	4864	49403	3,852	276
	м2		644,33	11,29	46240	810	105	0,0624	4
	Всего прямые затраты				**2869470**	**17170**			**995**
					160948	**4720**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				2691352				

Накладные расходы, тенге	179719
- заработная плата, тенге	26958
- трудоемкость, чел-ч	90
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	182951
Всего по смете	**3232140**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	32321
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	12929
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3277390
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРП тек.=1375	4948075,40
материалы	4063295,60
сметная заработная плата	40700,11
налог (2%)	98961,5
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога	5047036,91
НДС (12%)	605644,43
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**5652681,34**

Заказчик:
ГУ "Детский дом Үміт" г.Усть-Каменогорск

Директор _____Бейсеканова М.Б.

Подрядчик:
ТОО "Оскемен-пласт"

Директор_____ Набиев С.Ч.

Технадзор:
"Усть-Каменогорская государственная компания коммерческого застройщика акимата г.Усть-Каменогорска"

Директор _____Черкасов О.А.