ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева в г Алматы Инвентарный номер 13550

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева в г Алматы Инвентарный номер 13550	2100000	1875000	769240	769240					225000	2100000
Всего к оплате за август	2100000	1875000	769240	769240					225000	2100000

Заказчик:

Подрячик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су»
Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от ж/д №33 по ул Прокофьева в г.Алматы.Инвентарный номер 13550

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от ж/д №33 по ул Прокофьева в г.Алматы.Инвентарный номер 13550

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	220,72	107,73	100,28	23778	22133	0,05	11
					7,45	37,09	1645	8186	0,15	33
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,83	513,81	--	3508	--	3,27	22
					513,81	--	3508	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,90	513,81	--	462	--	3,27	3
					513,81	--	462	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	64,80	492,40	--	31908	--	3,14	203
					492,40	--	31908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	72,52	61,88	57,60	4487	4177	0,03	2
					4,28	21,30	310	1545	0,09	6
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	498,51	176,40	176,40	87937	87937	--	--
					--	35,28	--	17587	0,74	369
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	293,24	3,77	3,24	1105	951	0,00	1
					0,48	1,12	141	328	0,00	1
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	119,96	630,00	--	75575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	157,64	56,25	52,36	8867	8254	0,03	4
					3,89	19,37	613	3053	0,08	12
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	267,99	176,40	176,40	47273	47273	--	--
					--	35,28	--	9455	0,74	199
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	205,08	7,13	7,13	1462	1462	--	--
					--	2,31	--	475	0,01	2
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	205,08	23,70	4,97	4861	1019	0,12	24
					18,73	--	3842	--	--	--
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	72,52	147,51	--	10697	--	1,07	78
					147,51	--	10697	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 301920

Раздел: Засыпка демонтированных колодцев

14.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3,94	56,25	52,36	222	206	0,03	0
					3,89	19,37	15	76	0,08	0
15.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	6,70	176,40	176,40	1182	1182	--	--
					--	35,28	--	236	0,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
16.	Е0101-27-2	Засыпка демонтированных колодцев бульдозерами мощностью 59	м3	3,94	7,13	7,13	28	28	--	--
					--	2,31	--	9	0,01	0
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,94	23,70	4,97	93	20	0,12	0
					18,73	--	74	--	--	--
		Итого по разделу: Засыпка демонтированных колодцев								1525
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП- 2 шт								
18.	Е0109-34-1	Основные конструкции для крепления труб телефонной канализации	т	0,46	18830,39	2410,41	8683	1112	80,96	37
					13810,50	111,38	6368	51	0,54	0
19.	Е0109-34-4	Подвеска кабеля на тяжи	тн	0,01	23318,14	1019,91	289	13	109,89	1
					18290,25	111,38	227	1	0,54	0
20.	С11021-19	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,08	7050,00	--	564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП- 2 шт								9536
		Раздел: Трубопроводы								
21.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,15	1425,82	167,77	7343	864	1,12	6
					169,05	62,87	871	324	0,31	2
22.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,05	153623,66	99873,53	7144	4644	314,60	15
					53212,50	21541,11	2474	1002	92,48	4
23.	С130804-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,02	1245,00	--	64759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								79245
		Раздел: Футляры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	293071,33	127197,95	1465	636	728,20	4
					138600,00	48049,65	693	240	234,67	1
25.	С130806-1 14	Трубы электросварные прямошовыне и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х6 мм	м	5,02	4836,00	--	24277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Футляры								25742
		Раздел: Колодцы								
26.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,44	18806,57	1692,73	83501	7516	10,62	47
					1777,55	633,85	7892	2814	3,10	14
27.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен, колодцев горячим битумом за 2 раза	м2	30,69	249,56	4,20	7659	129	0,23	7
					41,09	1,58	1261	49	0,01	0
28.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	0,09	176702,71	2008,71	15380	175	46,97	4
					8910,00	759,82	776	66	3,71	0
30.	С12021-26 7	Стремянки	т	0,05	133700,00	--	6952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,94	36,53	0,10	107	--	0,02	0
					4,83	0,06	14	--	0,00	0
32.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	2,94	134,84	0,26	396	1	0,03	0
					6,09	0,11	18	--	0,00	0
33.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,45	1701,73	110,98	766	50	0,94	0
					136,13	42,08	61	19	0,20	0
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,45	5671,35	72,61	2552	33	1,49	1
					215,33	27,42	97	12	0,13	0
		Итого по разделу: Колодцы								144114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					562082	189809		472
							73967	45528		649

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123776
На металломонтажные работы	5983
Всего накладных расходов:	129759
Итого с накладными	691841

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	733351
Итого с временными, 1,2 %	742151
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	758849
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	761818
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	769240
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1838235
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36765
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1875000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	225000
Итого с НДС	2100000

Принял :

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Сдал :

Подрядчик

ТОО "RAS ltd Ko"

ТОО „СК-Курылыс инжиниринг"
рук. надзора
Абрамов Е

Счет-фактура № 00000000022 от 6 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева	работа	1	1 875 000,00	1 875 000,00	12%	225 000,00	2 100 000,00		
Всего по счету:					**1 875 000,00**		**225 000,00**	**2 100 000,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления
22	**06.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева			работа	1	2 100 000,00	2 100 000,00
				Итого	1	x	2 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг)) 06.08.2015

М.П.

ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева в г Алматы Инвентарный номер 13550

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева в г Алматы Инвентарный номер 13550	2870907,20	688310,00	1051769,00	282529,00					82597,20	770907,20
Всего к оплате за декабрь	**2870907,20**	**688310,00**	**1051769,00**	**282529,00**					**82597,20**	**770907,20**

Заказчик:

Подрячик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS itd Ко»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №33 по ул. Прокофьева в г. Алматы.Инвентарный номер 13550

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №33 по ул. Прокофьева в г. Алматы.Инвентарный номер 13550

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Детали крепления телефонной канализации и электрических кабелей (4 шт.)								
1.	9-34-1	Основные конструкции для крепления труб телефонной канализации	т	0,29	18830,39	2410,41	5498	704	80,96	24
					13810,50	111,38	4033	33	0,54	0
2.	9-34-4	Подвеска кабеля на тяжи	т	0,0024	23318,14	1019,91	56	2	109,89	0
					18290,25	111,38	44	--	0,54	0
		Итого по разделу: Детали крепления телефонной канализации и электрических кабелей (4 шт.)								5554
		Раздел: Трубопроводы								
3.	23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	2,00	3981,25	91,50	7962	183	18,52	37
					3118,50	34,65	6237	69	0,17	0
		Итого по разделу: Трубопроводы								7962
		Раздел: Футляры								
4.	22-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	м	5,00	329,62	0,46	1648	2	0,99	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					172,02	0,18	860	1	0,00	0
5.	22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	872468,54	170043,41	4362	850	404,36	2
					69498,00	64236,15	347	321	313,72	2
		Итого по разделу: Футляры								6010
		Раздел: Разные работы								
6.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	14,84	448,92	186,57	6662	2769	1,71	25
					262,35	4,48	3893	66	0,01	0
7.	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	92,00	120,58	19,61	11093	1804	0,05	4
					7,05	5,57	649	513	0,02	2
8.	27-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	92,00	62,50	--	5750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более	м2	92,00	400,87	16,89	36880	1554	0,04	3
					6,53	5,57	601	512	0,02	2
10.	27-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	92,00	280,21	--	25779	--	0,00	0
					0,07	--	6	--	--	--
11.	27-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	168,00	426,96	16,89	71730	2837	0,04	6
					6,53	5,57	1098	935	0,02	3
12.	27-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	168,00	105,26	--	17683	--	0,00	0
					0,02	--	4	--	--	--
13.	23-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	3,08	2776,22	1354,19	8551	4171	8,50	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 1,5 м всухих грунтах			1422,04	507,08	4380	1562	2,48	8
14.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	34,33	29,81	29,81	1023	1023	--	--
					--	20,87	--	716	0,44	15
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими внекарьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	34,33	176,40	176,40	6055	6055	--	--
					--	35,28	--	1211	0,74	25
16.	23-3-2	Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	м	48,00	81,32	3,89	3903	187	0,47	23
					77,42	1,46	3716	70	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы								195110
ИТОГО:							214635	22139		156
							25868	6009		58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35769
На металломонтажные работы	3698
Всего накладных расходов:	39467
Итого с накладными	254102

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15246
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	269348
Итого с временными, 1,2 %	272580
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	278713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	279803
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	282529
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	674814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13496
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	688310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	82597,2
Итого с НДС	770907,2

Принял :

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тосапсу" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Сдал :

Подрядчик

ТОО "RAS ltd Ko"

Счет-фактура № 00000000061 от 28 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева	работа	1	688 310,00	688 310,00	12%	82 597,20	770 907,20		
Всего по счету:					**688 310,00**		**82 597,20**	**770 907,20**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления
61	28.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №33 по ул.Прокофьева			работа	1	770 907,20	770 907,20
				Итого	1	x	770 907,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2015

М.П.