Форма № 3

Заказчик : КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"
Договор с подрядчиком: № 15/03 от 15 марта 2010г.

Подрядчик : ТОО "Оскемен-пласт"
Договор с заказчиком: № 15/03 от 15 марта 2010г.

СПРАВКА № 1 от 15 мая 2010г.
стоимости выполненных работ за май 2010года

№ пп	Наименование работ	№ заказа	Стоимость работ по договору	выполнено		Примечание (материалы заказчика)
				с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Риддерского аграрно-технического колледжа" (Замена окон).**		11 901 956	6 136 088	6 136 088	
	НДС 12%		1 428 235	736 331	736 331	
	Итого с учетом НДС		13 330 191	6 872 418	6 872 418	
	аванс 30%		3 317 000	2 061 725	2 061 725	
	Всего к оплате:		**10 013 191**	**4 810 693**	**4 810 693**	

Подрядчик:
ТОО "Оскемен - пласт"

Директор _____ **Курмангалиева А.Т.**

Главный бухгалтер:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

_____ **Сокарева А.В.**

Заказчик:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

Директор _____ **Самойленко А.П.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

Подрядчик: ТОО "Оскемен-пласт"

Договор № 15/03 от 15 марта 2010г.

Акт №1
выполненных работ за май 2010г.

Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Риддерского аграрно-технического колледжа" (Замена окон).

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Третий этаж									
1	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	40	593,4	21,45	23736	858	24855	3,8236	153
		шт		571,95	3,4	22878	136	108	0,0292	1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	109,888	74,9	6,81	8231	748	8209	0,4611	51
		м2		68,09	1,08	7482	119	108	0,0093	1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	34,24	146,99	6,63	5033	227	5229	0,9497	33
		м2		140,36	1,04	4806	36	108	0,0125	–
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	109,888	379,3	23,59	41681	2592	24315	1,17691	129
		м2 проемов		196,66	8,22	21611	903	108	0,04013	4
5	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (2,18*1,36*32)	94,8736	12400		1176433				

		м2							
6	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (1,38*1,36*8)	15,0144	12400		186179			
		м2							
7	E10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (2,18*1,36*32) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	94,8736	153,7	4,8	14582	455	7794	0,4623	44
		м2 проемов		74,27	1,8	7046	171	108	0,00888	1
8	E10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (1,38*1,36*8)	15,0144	163,08	3,84	2449	58	1071	0,402	6
		м2 проемов		64,58	1,44	970	22	108	0,0071	–
9	99-1-11	Доски подоконные пластиковые (2,3*0,4*32)	29,44	1005		29587				
		м								
10	99-1-11	Доски подоконные пластиковые (1,5*0,4*8)	4,8	1005		4824				
		м								
11	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	85,32	1152,93	67,78	98368	5783	53140	3,852	329
		м2		644,33	11,29	54974	963	95	0,0624	5
12	E58-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	88,32	249,7	0,77	22054	68	5682	0,4141	37
		м		60,01	0,11	5300	10	107	0,0012	–
		Раздел 4. Четвертый этаж								
13	E56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	40	593,4	21,45	23736	858	24855	3,8236	153
		шт		571,95	3,4	22878	136	108	0,0292	1
14	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	109,888	74,9	6,81	8231	748	8209	0,4611	51
		м2		68,09	1,08	7482	119	108	0,0093	1
15	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	34,24	146,99	6,63	5033	227	5229	0,9497	33
		м2		140,36	1,04	4806	36	108	0,0125	–

16 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
	м2 проемов	109,888	379,3	23,59	41681	2592	24315	1,17691	129
			196,66	8,22	21611	903	108	0,04013	4
17 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
	м2	94,8736	12400		1176433				
18 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
	м2	15,0144	12400		186179				
19 Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (2,18*1,36*32) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
	м2 проемов	94,8736	153,7	4,8	14582	455	7794	0,4623	44
			74,27	1,8	7046	171	108	0,00888	1
20 Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (1,38*1,36*8)								
	м2 проемов	15,0144	163,08	3,84	2449	58	1071	0,402	6
			64,58	1,44	970	22	108	0,0071	–
21 99-1-11	Доски подоконные пластиковые (2,3*0,4*32)	29,44	1005		29587				
	м								
22 99-1-11	Доски подоконные пластиковые (1,5*0,4*8)	4,8	1005		4824				
	м								
23 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
	м2	85,32	1152,93	67,78	98368	5783	53140	3,852	329
			644,33	11,29	54974	963	95	0,0624	5
24 Е58-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали								
	м	88,32	249,7	0,77	22054	68	5682	0,4141	37
			60,01	0,11	5300	10	107	0,0012	–
	Всего прямые затраты				**3 226 314**	**21578**			**1564**
					250 134	**4720**			**24**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2 954 596
Накладные расходы, тенге	260 590
- заработная плата, тенге	39 089
- трудоемкость, чел-ч	130
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	209 214
Всего	**3 696 118**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	36 961
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14 784
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 747 863**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1245 тенге	**6 015 772**
- материалы, тенге	4 745 081
- сметная заработная плата, тенге	555 175
Налог(2%)	120 315
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 136 088**
НДС(12%)	736 331
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 872 418**

Подрядчик:
ТОО "Оскемен - пласт"

Директор _____ Курмангалиева А.Т.

Заказчик:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

Директор _____ Самойленко А.П.

Главный бухгалтер:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

_____ Сокарева А.В.

Партия: "Нур-Отан"

_____ Климова Н.В.

Депутат:

_____

Ким Ямина г. Риддера
С.В. Кагарманов
25.05.10г.