Форма № 3

Заказчик : КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"
Договор с подрядчиком: № 15/03 от 15 марта 2010г.

Подрядчик : ТОО "Оскемен-пласт"
Договор с заказчиком: № 15/03 от 15 марта 2010г.

СПРАВКА № 2 от 1 июня 2010г.
стоимости выполненных работ за июнь 2010года

№ пп	Наименование работ	№ заказа	Стоимость работ по договору	выполнено		Примечание (материалы заказчика)
				с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Риддерского аграрно-технического колледжа" (Замена окон).**		11 901 956	11 901 957	5 765 869	
	НДС 12%		1 428 235	1 428 235	691 904	
	Итого с учетом НДС		13 330 191	13 330 191	6 457 773	
	аванс 30%		3 317 000	3 317 000	1 255 275	
	Всего к оплате:		**10 013 191**	**10 013 191**	**5 202 498**	

Подрядчик:
ТОО "Оскемен - пласт"

Директор _____ **Курмангалиева А.Т.**

Главный бухгалтер:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

_____ **Сохарева А.В.**

Заказчик:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

Директор _____ **Самойленко А.П.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

Подрядчик: ТОО "Оскемен-пласт"

Договор № 15/03 от 15 марта 2010г.

Акт № 2
выполненных работ за июнь 2010г.

Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Риддерского аграрно-технического колледжа" (Замена окон).

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Первый этаж										
1	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке *шт*	35	593,35 571,95	21,4 3,4	20767 20018	749 119	21748 108	3,8236 0,0292	134 1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	95,064	74,9 68,09	6,81 1,08	7120 6473	647 103	7102 108	0,4611 0,0093	44 1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	29,64	146,99 140,36	6,63 1,04	4357 4160	197 31	4526 108	0,9497 0,0125	28 –
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; *м2 проемов*	95,064	379,3 196,66	23,59 8,22	36058 18695	2243 781	21034 108	1,17691 0,04013	112 4

5	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (2,18*1,36*8) *м2*	80,0496	12400		992615			
6	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (1,38*1,36*8) *м2*	15,0144	12400		186179			
7	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (1,38*1,36*27) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 проемов*	80,0496	153,7	4,8	12304	384	6576	0,4623	37
				74,27	1,8	5945	144	108	0,00888	1
8	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (1,38*1,36*8) *м2 проемов*	15,0144	163,08	3,84	2449	58	1071	0,402	6
				64,58	1,44	970	22	108	0,0071	–
9	99-1-11	Доски подоконные пластиковые (2,3*0,4*27) *м*	24,84	1005		24964				
10	99-1-11	Доски подоконные пластиковые (1,5*0,4*8) *м*	4,8	1005		4824				
11	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	74,29	1152,93	67,78	85651	5035	46271	3,852	286
				644,33	11,29	47867	839	95	0,0624	5
12	Е58-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали *м*	75,97	249,7	0,77	18970	58	4887	0,4141	31
				60,01	0,11	4559	8	107	0,0012	–
13	П7-5-3	Перевозка грузов на 5 км ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *т*	63,35	103,63	103,63	6565	6565	1182	–	–
				–	20,73	–	1313	90	0,04353	3
14	П9-41-1	Погрузка мусора ОП ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *т*	63,35	153,5	153,5	9724	9724	6126	–	–
				–	107,45	–	6807	90	0,22565	14

Раздел 2. Второй этаж

15	E56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке *шт*	40	593,4	21,45	23736	858	24855	3,8236	153
				571,95	3,4	22878	136	108	0,0292	1
16	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	109,888	74,9	6,81	8231	748	8209	0,4611	51
				68,09	1,08	7482	119	108	0,0093	1
17	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	34,24	146,99	6,63	5033	227	5229	0,9497	33
				140,36	1,04	4806	36	108	0,0125	–
18	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; *м2 проемов*	109,888	379,3	23,59	41681	2592	24315	1,17691	129
				196,66	8,22	21611	903	108	0,04013	4
19	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (2,18*1,36*32) *м2*	94,8736	12400		1176433				
20	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (1,38*1,36*8) *м2*	15,0144	12400		186179				
21	E10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (2,18*1,36*32) ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25; *м2 проемов*	94,8736	153,7	4,8	14582	455	7794	0,4623	44
				74,27	1,8	7046	171	108	0,00888	1
22	E10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок (1,38*1,36*8) *м2 проемов*	15,0144	163,08	3,84	2449	58	1071	0,402	6
				64,58	1,44	970	22	108	0,0071	–
23	99-1-11	Доски подоконные пластиковые (2,3*0,4*32) *м*	29,44	1005		29587				
24	99-1-11	Доски подоконные пластиковые (1,5*0,4*8)	4,8	1005		4824				

		м							
25	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	85,32	1152,93	67,78	98368	5783	53140	3,852	329
		м2		644,33	11,29	54974	963	95	0,0624	5
26	Е58-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	88,32	249,7	0,77	22054	68	5682	0,4141	37
		м		60,01	0,11	5300	10	107	0,0012	–
		Раздел 3. По тех. решению								
27	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (1,38*1,36*8)К=-1,000;	-203,61	12400		-2524764				
		м2								
28	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	203,61	9880		2011667				
		м2								
29	Ц8-397-1	Монтаж перфорированного уголка на откосы ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	582	176,3	19,13	102607	11134	11097	0,1035	60
		м		18,17	4	10575	2328	86	0,02375	14
30	99-1-9	Уголок перфорированный	194	87,3		16936				
		шт								
31	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм	330,25	221,72	6,12	73223	2021	45087	0,8056	266
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	46694	766	95	0,01132	4
32	Е62-1-3	Грунтовка откосов Праймером	330,25	32,56	0,09	10753	30	10172	0,207	68
		м2		32,4	0,02	10700	7	95	0,0001	–
33	99-1-1	Грунтовка Алинекс ПраймерК=0,250;	82,5625	53		4376				
		кг								

34	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	330,25	333,16	2,63	110026	869	23772	0,4485	148
				74,78	0,99	24696	327	95	0,00488	2
35	Е61-2-7	Частичный ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	20	621,17	33,79	12423	676	7472	2,266	45
				387,65	5,62	7753	112	95	0,031	1
36	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	31,511	133,16	23,58	4196	743	3405	0,743	23
				109,58	4,16	3453	131	95	0,0234	1
37	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,511	133,6	4,29	4210	135	2588	0,52348	16
				84,79	1,64	2672	52	95	0,00788	–
38	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности облицовки*	31,511	1807,14	2,63	56945	83	11493	2,3	72
				382,95	0,99	12067	31	95	0,00488	–
39	99-1-3	Клей марки, "Алинекс СЭТ-300"К=3,500; *кг*	110,2885	21		2316				

Всего прямые затраты	**2910618**	**52140**	**2158**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**352364** 2506110	**16281**	**63**
Накладные расходы, тенге	365904		
- заработная плата, тенге	54886		
- трудоемкость, чел-ч	183		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	196591		
Всего	**3473113**		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	34731
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	13892
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3521736**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1245 тенге	**5 652 812**
- материалы, тенге	4024813
- сметная заработная плата, тенге	758279
Налог(2%)	113 056
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 765 869**
НДС(12%)	691 904
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 457 773**

Подрядчик:
ТОО "Оскемен - пласт"

Директор _____ **Курмангалиева А.Т.**

Заказчик:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

Директор _____ **Самойленко А.П.**

Главный бухгалтер:
КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж"

_____ **Сохарева А.В.**

Партия: "Нур-Отан"

_____ **Климова Н.В.**

Депутат:

_____