АКТ

Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

"Капремонт распределительного кабеля РШ 203 по ул. Амангельды а. Берлик Іойынкумского района"

Тараз «28» ноября 2018г.

Приёмочная комиссия, назначенная по Жамбылскому ТУМС Южной РДТ- филиал О «Казахтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**

в составе:

Председатель комиссии:

урбеков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.

меститель председателя комиссии:

отыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.

ены комиссии:

улейманов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей лекоммуникаций,

йгинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,

урлыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,

дыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,

табаев К.Т. - технический контролер отдела внутреннего контроля,

бишев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей,

спанов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,

нимбек М.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

зарбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,

чатурян В.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

урынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

екретарь приемочной комиссии:

амышев Е.Ж. - ведущий инженер СЭСТ

метжанов Е.Қ. - директор ТОО «Аркантас»

ководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, С) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за № 1).

УСТАНОВИЛА:

1. Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1115/11/ДР от 28.09.2018г.**
2. Объем выполненных работ:

менование работ	Ед.измер.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
онтаж кабеля ТПП 100х2 с опоры	м	322,4	322,4
онтаж кабеля ТПП 20х2 с опоры	м	175,7	175,7
онтаж кабеля ТПП 10х2 с опоры	м	150	150
онтаж опор	шт	14	14
онтаж подпор	шт	3	3
онтаж 1 ж/б пристав	шт	14	14

монтаж 2 ж/б пристав	шт	3	3
монтаж ЯКГ	шт	3	3
рение ям бурильно-крановой машиной	яма	14	14
тановка опор	шт	14	14
пание ям для подпор вручную	м3	3,45	3,45
тановка подпор к опорам	шт	3	3
тановка приставок 1 ж/б	шт	14	14
тановка приставок 2 ж/б	шт	3	3
юкладка кабеля в сущест.канализации	км	0,001	0,002
юкладка кабеля по опоре	м	6	6
двеска кабеля по опоре ТППэПЗТ 100х2х0,4 с асом 2,5%	м	324	324
двеска кабеля по опоре ТППэПЗТ 20х2х0,4 с асом 2,5%	м	174	174
двеска кабеля по опоре ТППэПЗТ 10х2х0,4 с асом 2,5%	м	154	154
нтаж муфты развет.2-х палые емкостью 100х2	шт	1	1
нтаж муфты развет.2-х палые емкостью 20х2	шт	1	1
нтаж ящика кабельного на столбе, емкостью х2	шт	3	3
ас кабеля на ЯКГ ТППэпЗТ 10х2х0,4	м	1,8	1,8
нтаж бокса 100х2	шт	1	1
ас кабеля на бокс ТППэпЗТ 100х2х0,4	м	2	2
нтаж бокса 20х2	шт	1	1
ас кабеля на бокс ТППэпЗТ 20х2х0,4	м	2	2
тройство молниеотвода	шт	3	3
емлитель вертикальный из угловой стали	шт	3	3
щита кабеля металлическими желобами по опоре	м	5	5
щита заземления деревянной рейкой	м	18	18
мплекс измерений постоянным током нтированных парных кабелей до и после ючения в оконечные устройства	изм	120	120
ослушивание и измерение переходных уханий на парных кабелях, емкостью 0х2,20х2	кабель	2	2

3. Оценка выполненных работ ____удовлет.____
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего 2557,326 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 2557,326 тыс.тенге,
   стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
   Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   всего 2559,23 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 1896,61 тыс.тенге,
   стоимость оборудования (материалов) 662,62 тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
5. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией ____нет____
6. Линейные сооружения:
   "Капремонт распределительного кабеля РШ 203 по ул. Амангельды а. Берлик Мойынкумского района"
7. Принимаются в эксплуатацию ____Жамбыл, Турмс Южный РЭС____
   (наименование эксплуатационной службы)

риложение к акту:

1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;
3. Протокол измерения;
4. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
5. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: _____ Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

_____ Шотыков Н.А.

_____ Сулейманов Ж.С.

_____ Туйгинбекова Ж.М.

_____ Нурлыбаев О.У.

_____ Сыдыков М.Б.

_____ Читабаев К.Т.

_____ Абишев Б.Т.

_____ Оспанов С.А.

_____ Алимбек М.М.

_____ Назарбеков Д.Е.

_____ Хачатурян В.М.

_____ Журынова А.Б.

_____ Ахметжанов Е.Қ.

ТОО "Аркантас" ЖШС

ф-3КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1115/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -"Капремонт распределительного кабеля РШ 203 по ул. Амангельды а. Берлик Мойынкумского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капремонт распределительного кабеля РШ 203 по ул. Амангельды а. Берлик Мойынкумского района"	2 866 337,62	2 866 337,62	2 866 337,62	2 866 337,62	-	-	-	-	307 107,60	307 107,60
Материал Заказчика	742 134,06	742 134,06	742 134,06	742 134,06	-	-	-	-	79 514,36	79 514,36
Услуги Подрядчика	**2 124 206,56**	**2 124 206,56**	**2 124 206,56**	**2 124 206,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**227 593,56**	**227 593,56**
Резерв оплаты 10%	212 420,66	212 420,66	212 420,66	212 420,66						
Итого к оплате	1 911 785,90	1 911 785,90	1 911 785,90	1 911 785,90					227 593,56	227 593,56

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
город Тараз Южной РДТ Туйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Ахметжанов Е.Қ.

ф-2КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1115/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -"Капремонт распределительного кабеля РШ 203 по ул. Амангельды а. Берлик Мойынкумского района"

АК Т

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	13-100902-1001 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6	**Демонтаж кабеля, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.** м кабеля	648,1	85,64	28,58	55501	18521	21109	0,08	49		
				57,06	8,93	36980	5788	42,8	0,01	7		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	48,6100	760,790	36980,00					
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	7,0000							
1.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,01	7,0000		18521,00					
		Накладные расходы -		*32,57*		*21109*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*28,24*				*18304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,33*				*2805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*		*6129*						
		Сметная стоимость				*82739*						
2	11-340203-0106	**Демонтаж опоры деревянных одинарных высотой до 8,5 м.** опора	14	1261,17	560,43	17656	7846	8526	0,91	13		
				700,74	169,64	9810	2375	62,1	0,19	3		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	12,7400	770,020	9810,00					
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	2,6600							
2.3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,10	1,4000		4731,00					
2.4	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09	1,2600		3115,00					
		Накладные расходы -		*608,97*		*8526*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*540,50*				*7567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,46*				*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,61*		*2095*						
		Сметная стоимость				*28276*						
3	11-340203-0501	**Демонтаж подпоры высотой до 8,5 м.** подпора	3	1562,36	222,49	4687	667	2913	1,74	5		
				1339,87	74,42	4020	223	62,1	0,09	--		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,74	5,2200	770,110	4020,00					

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,2700					
3.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09	0,2700		667,00			
		Накладные расходы -		*971,02*		*2913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*878,27*				*2635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*92,74*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,67*		*608*				
		Сметная стоимость				*8208*				
4	**11-340203-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж приставок железобетонных одинарных**	**14**	**910,12**	**222,49**	**12742**	**3115**	**7361**	**0,92**	**13**
		приставка		**687,63**	**74,42**	**9627**	**1042**	**62,1**	**0,09**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	12,8100	751,520	9627,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,2600					
4.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09	1,2600		3115,00			
		Накладные расходы -		*525,80*		*7361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,23*				*6625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,57*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,87*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21711*				
5	**11-340203-0402 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж приставок железобетонных двойных**	**3**	**1591,02**	**444,97**	**4773**	**1335**	**2685**	**1,53**	**5**
		приставка		**1146,05**	**148,83**	**3438**	**446**	**62,1**	**0,18**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,52	4,5800	751,480	3438,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,5400					
5.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,5400		1335,00			
		Накладные расходы -		*895,14*		*2685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*804,12*				*2412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*91,02*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,89*		*597*				
		Сметная стоимость				*8055*				
6	**13-100902-0910**	**Демонтаж ящика, применен коэффициент к затратам труда -**	**3**	**7249,99**	**2288,89**	**21750**	**6867**	**8392**	**6,00**	**18**
		ящик		**4961,10**	**715,23**	**14883**	**2146**	**42,8**	**0,87**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,00	18,0000	826,830	14883,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,6000					
6.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,87	2,6000		6867,00			
		Накладные расходы -		*2797,29*		*8392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2429,47*				*7288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*367,82*				*1103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803,78*		*2411*				
		Сметная стоимость				*32553*				

7	11-010203-0502	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в**	14	851,15	719,83	11916	10078	3323	0,20	3
		яма		131,32	202,82	1838	2839	59,1	0,21	3

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	2,7400	669,830	1838,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	2,9800					
7.3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,21	2,9800		10078,00			
		Накладные расходы -		*237,32*		*3323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*197,48*				*2765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,85*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,08*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16458*				

8	11-340203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м**	14	2522,34	1120,87	35313	15692	17051	1,82	25
		опора		1401,47	339,27	19621	4750	62,1	0,38	5

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,82	25,4800	770,050	19621,00			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	5,3200					
8.3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,20	2,8000		9463,00			
8.4	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	2,5200		6230,00			
		Накладные расходы -		*1217,93*		*17051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1081,00*				*15134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*136,93*				*1917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,22*		*4189*				
		Сметная стоимость				*56553*				

9	11-010205-0406	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	3,45	1031,80	--	3560	--	2319	1,54	5
		м3		1031,80	--	3560	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	5,3100	670,050	3560,00			
		Накладные расходы -		*672,17*		*2319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*609,79*				*2104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*62,38*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,32*		*470*				
		Сметная стоимость				*6349*				

10	11-340203-0501 РСНБ РК 2015	**Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры**	3	3124,71	444,97	9374	1335	5826	3,48	10
		подпора		2679,74	148,83	8039	446	62,1	0,18	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,48	10,4400	770,020	8039,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,5400					
10.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,5400		1335,00			
		Накладные расходы -		*1942,03*		*5826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1756,54*				*5270*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*185,49*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,34*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16416*				
11	**11-340203-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	**14**	**1820,23**	**444,97**	**25483**	**6230**	**14722**	**1,83**	**26**
		шт		**1375,26**	**148,83**	**19254**	**2084**	**62,1**	**0,18**	**3**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,83	25,6200	751,520	19254,00
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	2,5200		
11.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	2,5200		6230,00

		Накладные расходы -		*1051,60*		*14722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*946,46*				*13250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*105,13*				*1472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,75*		*3216*				
		Сметная стоимость				*43422*				
12	**11-340203-0402 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных**	**3**	**3182,05**	**889,94**	**9546**	**2670**	**5371**	**3,05**	**9**
		приставка		**2292,11**	**297,67**	**6876**	**893**	**62,1**	**0,36**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,05	9,1500	751,480	6876,00
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,0800		
12.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,36	1,0800		2670,00

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1608,25*				*4825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*182,03*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,79*		*1193*				
		Сметная стоимость				*16110*				
13	**с/ф №989 от 15.10.2018г.**	**Опора деревянная**	**17**	**12712,00**	**--**	**216104**	**--**	**8212**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*483,06*		*8212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*483,06*				*8212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1055,60*		*17945*				
		Сметная стоимость				*242261*				
14	**с/ф №2035 от 22.10.2018г.**	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2**	**20**	**10854,00**	**--**	**217080**	**--**	**8249**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*412,45*		*8249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*412,45*				*8249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,32*		*18026*				
		Сметная стоимость				*243355*				

15	с/ф №989 от 15.10.2018г.	**Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм**	60,6	**486,61**	--	**29488**	--	**1121**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,49*		*1121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,49*				*1121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,41*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33057*				
16	13-100902-0101	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в сущест.подземной**	0,002	**142350,82**	**42162,61**	**285**	**84**	**110**	**136,80**	--
		км		**100188,22**	**10934,26**	**200**	**22**	**42,8**	**13,22**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	136,80	0,2736	730,990	200,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,22	0,0264					
16.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	13,22	0,0264		70,00			
16.4	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	13,22	0,0264		14,00			
		Накладные расходы -		*54777,05*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47560,42*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7216,63*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15770,23*		*32*				
		Сметная стоимость				*426*				
17	МЗ	**Кабель ТПШэпТ 100х2х0,4**	1	**1512,46**	--	**1512**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	МЗ	**Кабель ТПШэп3Т 20х2х0,4**	1	**582,66**	--	**583**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	13-100105-0501	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре деревянной**	6	**231,70**	**36,72**	**1390**	**220**	**569**	**0,25**	**2**
		м кабеля		**194,98**	**9,01**	**1170**	**54**	**40,6**	**0,01**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	1,5000	780,000	1170,00			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0654					
19.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0654		220,00			
		Накладные расходы -		*94,77*		*569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*82,82*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,95*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,12*		*157*				
		Сметная стоимость				*2115*				
20	МЗ	**Кабель ТПШэп3 50х2х0,4**	6	**588,27**	--	**3530**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	13-100902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	652	**174,69**	**57,16**	**113900**	**37266**	**42557**	**0,15**	**98**
		м		**114,12**	**17,86**	**74404**	**11645**	**42,8**	**0,02**	**14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	97,8000	760,780	74404,00			
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	14,0800					

21.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,02	14,0800		37266,00				
21.4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0011	381819,660	423,00				
21.5	21-130211-0101	Глухари	100 шт.	0,00	0,1650	4065,870	671,00				
21.6	24-040207-1206	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177	100 шт.	0,00	0,1174	9676,740	1136,00				
		Накладные расходы -		*65,27*		*42557*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,49*				*36829*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,78*				*5728*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,20*		*12517*					
		Сметная стоимость				*168973*					
22	**МЗ**	**Кабель ТППэпТ 100х2х0,4**	**324**	**1512,46**	**--**	**490037**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
23	**МЗ**	**Кабель ТППэпЗТ 20х2х0,4**	**174**	**582,66**	**--**	**101383**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
24	**МЗ**	**Кабель ТППэпЗТ 10х2х0,4**	**154**	**167,41**	**--**	**25781**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
25	**с/ф№987 от 12.10.2018г.**	**Тросс д-4 мм**	**652**	**389,00**	**--**	**253628**	**--**	**9638**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*14,78*		*9638*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,78*				*9638*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,30*		*21061*					
		Сметная стоимость				*284327*					
26	**13-100902-0421 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100902 ВУ п.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1**	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах. Разветвительных муфт до двух разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1, кроме расхода муфт.**	**1**	**14203,55**	**3289,13**	**14204**	**3289**	**5845**	**13,20**	**13**
		шт.		**10914,42**	**1027,77**	**10914**	**1028**	**42,8**	**1,24**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,20	13,2000	826,820	10914,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,24	1,2400						
26.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,24	1,2400		3289,00				
		Накладные расходы -		*5845,22*		*5845*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5111,26*				*5111*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*733,96*				*734*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1603,90*		*1604*					
		Сметная стоимость				*21653*					
27	**МЗ**	**Муфта ВССК 100х2**	**1**	**19968,71**	**--**	**19969**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

28	**13-100902-0418 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100902 ВУ п.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1**	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах. Разветвительных муфт до двух разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1, кроме расхода муфт.**	**1**	**7203,65**	**1746,44**	**7204**	**1746**	**2941**	**6,60**	**7**
		шт.		**5457,21**	**545,72**	**5457**	**546**	**42,8**	**0,66**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,60	6,6000	826,820	5457,00			
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,6600					
28.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,66	0,6600		1746,00			
		Накладные расходы -		***2940,62***		***2941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***2569,25***				***2569***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***371,37***				***371***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***811,54***		***812***				
		Сметная стоимость				***10956***				
29	**МЗ**	**Муфта ВССК 20х2**	**1**	**15331,34**	**--**	**15331**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**13-100902-0907 РСНБ РК 2015**	**Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования**	**1**	**8539,91**	**2751,96**	**8540**	**2752**	**3278**	**7,00**	**7**
		бокс		**5787,95**	**859,92**	**5788**	**860**	**42,8**	**1,04**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,00	7,0000	826,860	5788,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	1,0400					
30.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,04	1,0400		2752,00			
		Накладные расходы -		***3277,93***		***3278***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***2845,29***				***2845***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***432,64***				***433***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***945,43***		***945***				
		Сметная стоимость				***12763***				
31	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**Бокс 100х2**	**1**	**35000,00**	**--**	**35000**	**--**	**1330**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1330,00***		***1330***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***1330,00***				***1330***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2906,40***		***2906***				
		Сметная стоимость				***39236***				
32	**МЗ**	**Кабель ТППэпТ 100х2х0,4**	**2**	**1512,46**	**--**	**3025**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

33	13-100902-0907 РСНБ РК 2015 К=0,2	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 20х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	1	1707,98	550,39	1708	550	656	1,40	1
		бокс		1157,59	171,98	1158	172	42,8	0,21	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	1,4000	827,140	1158,00			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,2080					
33.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,21	0,2080		550,00			
		Накладные расходы -		*655,59*		*656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*569,06*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*86,53*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,09*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
34	с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.	Бокс 20х2	1	32700,00	--	32700	--	1243	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1242,60*		*1243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1242,60*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2715,41*		*2715*				
		Сметная стоимость				*36658*				
35	МЗ	Кабель ТШЭп3Т 20х2х0,4	2	582,66	--	1165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	13-100902-0910 РСНБ РК 2015	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе	3	14499,99	4577,79	43500	13733	16784	12,00	36
		ящик		9922,20	1430,45	29767	4291	42,8	1,73	5
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,00	36,0000	826,860	29767,00			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	5,1900					
36.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	1,73	5,1900		13733,00			
		Накладные расходы -		*5594,57*		*16784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4858,93*				*14577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*735,64*				*2207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1607,56*		*4823*				
		Сметная стоимость				*65106*				
37	с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.	Ящик ЯКГМ 10х2	3	15042,86	--	45129	--	1715	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*571,63*		*1715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*571,63*				*1715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1249,16*		*3747*				

		Сметная стоимость				*50591*					
38	М3	**Кабель ТППэп3Т 10х2х0,4**	1,8	167,41	--	301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	11-340206-0401	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	3	666,12	--	1998	--	1067	0,70	2
		молниеотвод		512,66	--	1538	--	62,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	2,1000	732,380	1538,00			
39.2	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически	кг	1,77	5,3100	86,700	460,00			
		Накладные расходы -		*355,77*		*1067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318,36*				*955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37,41*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,75*		*245*				
		Сметная стоимость				*3311*				
40	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.**	3	3172,00	136,68	9516	410	1379	0,90	3
		шт.		726,94	36,78	2181	110	42,8	0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	2,7000	807,780	2181,00			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,1140					
40.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0570		188,00			
40.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,5250		93,00			
40.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,0570		129,00			
40.6	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,01	0,0348	198998,380	6925,00			
		Накладные расходы -		*459,83*		*1379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,87*				*981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*132,96*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,55*		*872*				
		Сметная стоимость				*11767*				
41	13-100902-0914 РСНБ РК 2015	**Защита заземления деревянной рейкой**	18	312,56	158,77	5626	2858	1840	0,21	4
		м		153,80	49,61	2768	893	42,8	0,06	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	3,7800	732,280	2768,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,0800					

41.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,06	1,0800		2858,00			
		Накладные расходы -		*102,24*		*1840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*1567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,18*		*597*				
		Сметная стоимость				*8064*				
42	**с/ф №987 от 12.10.2018г.**	**Деревянная рейка**	**18**	**250,00**	**--**	**4500**	**--**	**171**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,50*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,50*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,76*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
43	**с/ф №987 от 12.10.2018г.**	**Гвозди строительные**	**1**	**220,00**	**--**	**220**	**--**	**8**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,36*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,36*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,27*		*18*				
		Сметная стоимость				*247*				
44	**13-100902-0914 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля по опоре мет.желобами**	**5**	**312,56**	**158,77**	**1563**	**794**	**511**	**0,21**	**1**
		м		**153,80**	**49,61**	**769**	**248**	**42,8**	**0,06**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	1,0500	732,380	769,00			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3000					
44.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,06	0,3000		794,00			
		Накладные расходы -		*102,24*		*511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,18*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				
45	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**Желоб металлический**	**5**	**450,00**	**--**	**2250**	**--**	**86**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,10*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,10*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,37*		*187*				
		Сметная стоимость				*2522*				
46	**с/ф №987 от 12.10.2018г.**	**Гвозди строительные**	**1**	**220,00**	**--**	**220**	**--**	**8**	**--**	**--**

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,36*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,36*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,27*		*18*				
		Сметная стоимость				*247*				
47	13-100902-0701 РСНБ РК 2015	**Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные**	120	107,49	--	12899	--	6221	0,13	16
		пар		107,49	--	12899	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	15,6000	826,860	12899,00			
		Накладные расходы -		*51,84*		*6221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,01*				*5521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,83*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20649*				
48	13-100902-0702 РСНБ РК 2015 К=0,2	**Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 20х2**	1	661,48	--	661	--	319	0,80	1
		кабель		661,48	--	661	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,80	0,8000	826,250	661,00			
		Накладные расходы -		*319,01*		*319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*283,11*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,89*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,44*		*78*				
		Сметная стоимость				*1058*				
49	13-100902-0702 РСНБ РК 2015	**Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2**	1	3307,40	--	3307	--	1595	4,00	4
		кабель		3307,40	--	3307	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	4,0000	826,750	3307,00			
		Накладные расходы -		*1595,04*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1415,57*				*1416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*179,47*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,20*		*392*				
		Сметная стоимость				*5294*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1937538**	**138059**			**375**
			Тенге			**290928**	**42901**			**51**

Стоимость монтажных работ -		Тенге			1800490				
Материалы -		Тенге			9155				
Всего заработная плата -		Тенге				231109			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1498936				
	Накладные расходы -	Тенге			145885				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98888		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46997		
	Сметная прибыль -	Тенге			102701				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2049075				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
	Сметная заработная плата -	Тенге				231109			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137049				
Материалы -		Тенге			460				
Всего заработная плата -		Тенге				102720			
	Накладные расходы -	Тенге			71164				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					63542		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7622		
	Сметная прибыль -	Тенге			16657				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224870				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
	Сметная заработная плата -	Тенге				102720			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2273945				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
	Сметная заработная плата -	Тенге				333829			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2273945				
	Командировочные затраты		Тенге		285285				
	ИТОГО		Тенге		2559230				
	НДС-12%		Тенге		307 107,60				
	Всего по акту		Тенге		2 866 337,62				
	Возврат материалы заказчика с НДС		Тенге		742 134,06				
	Услуга подрядчика с НДС		Тенге		2124206,56				

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Н.Шотыков

Ведущий инженер СКРиС М.Алимбек

Ведущий инженер СКРиС В.Хачатурян

Директор ТОО "Аркантас" Е. Ахметжанов